Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Ministry of Housing and Urban Development
SECRETARIAT GENERAL - GENERAL SECRETARIAT
Cellule de Coordination – Coordination Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
Cameroon Inclusive and Resilient Development Cities Project
PDVIR
CREDIT NUMBER IDA-6132-CM

CONTRAT N°010/CSC/MINHDU/CP/CSPM/ASPM/2016

ADAPTATION DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PGES) DES SOUS PROJETS DE VOIRIES ET D'EQUIPEMENTS DE PROXIMITE SUR LA BASE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(EIES) DES SOUS-PROJETS STRUCTURANTS DANS LES COMMUNES D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE VEME ET YAOUNDE VIIEME

RAPPORT FINAL

OCTOBRE 2022

Sommaire

Sommaire i
Liste des acronymes vi
Liste des tableaux x
Liste des figures xii
Liste des photos xiii
Résumé non technique xiv
Executive summary xxxix
1 1
INTRODUCTION GENERALE 1
1.1. CONTEXTE DE LA MISSION 2
1.2. JUSTIFICATION DE L'ADAPTATION DES PGES DES TRAVAUX DE PROXIMITE SUR LA BASE DES EIES DES TRAVAUX STRUCTURANTS DE 2018 2
1.3. OBJECTIFS DE LA MISSION 3
1.3.1. Objectif général 3
1.3.2. Objectifs spécifiques 3
1.4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 5
1.4.1. Préparation de l'étude 5
1.5. CONTENU DU RAPPORT D'ADAPTATION 6
2 7
CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL SPECIFIQUE DES SOUS-PROJETS DE PROXIMITE 7
2.1. CONTEXTE JURIDIQUE 8
2.1.1. Instruments juridiques sur le plan international 8
2.1.2 Les directives et politiques opérationnelles de la Banque Mondiale 11
2.1.3. World Bank Group Environmental Health and Safety Guidelines 13
2.1.4. Cadre juridique national 14
2.2. CADRE INSTITUTIONNEL 21
2.2.1. SUR LE PLAN GENERAL 21
2.2.2. Pour l'évaluation environnementale 25
3 28
ANALYSE DES ALTERNATIVES, CHOIX TECHNOLOGIQUES ET DESCRIPTION DES SOUS-PROJETS DE PROXIMITE 28
3.1. JUSTIFICATION DU PROJET ET ANALYSE DES ALTERNATIVES 29
3.1.1. Contexte et justification des sous projets 29
3.1.2. Objectifs des sous-projets de proximité 29
3.2. ANALYSE DES ALTERNATIVES 29

3.2.1. Situation sans sous-projet 29
3.2.2. Situation avec sous-projet ..... **Erreur ! Signet non défini.**
3.3. PRESENTATION DU PROJET 30
3.3.1 Description des aménagements 30
3.3.2. Description des matériels, matières premières et consommables à utiliser pour les travaux 36
3.3.3. EFFECTIF DE PERSONNELS ET DUREE DES TRAVAUX 37
3.3.4. Matériels et équipements pour les travaux 43
4 44
DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES DES SOUS-PROJETS DE PROXIMITE 44
4.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DU SITE 45
4.1.1. *Localisation géographique et administrative des sous projets de proximité* 45
4.1.2. Climatologie 48
4.1.3. Pluviométrie 48
4.1.4. Températures 48
4.1.5. Vents 50
4.1.6. Humidité relative 50
4.1.7. Evapotranspiration 50
4.2. Milieu atmosphérique 51
4.2.1. Qualité de l'air ambiant 51
4.3. Les sols et les roches 51
4.3.1. Sols ferralitiques 52
4.3.2. Sols hydromorphes 52
4.3.3. Hydrographie 53
4.4. MILIEU BIOLOGIQUE 53
4.4.1. Flore 53
4.4.2. Faune 56
4.5. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 56
4.5.1. Démographie 56
4.5.2. Organisation sociale, structure du pouvoir et gestion des conflits 57
4.5.3. Accès aux services sociaux de base 59
4.5.4. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DES ASPECTS D'ACQUISITION DES PROPRIETES FONCIERES 68
4.6. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DE LA ZONE DU PROJET 68
4.6.1. ENJEUX BIOPHYSIQUES DE LA ZONE DU PROJET 68

4.6.2. Enjeu humain 70
4.6.3. Enjeux socioéconomiques 71
5 73
RISQUES POTENTIELS Y COMPRIS LES RISQUES LIES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 73
5.1. ETUDE DES RISQUES POTENTIELS Y COMPRIS LES RISQUES LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUES 74
5.2. RISQUES NATURELS AU CAMEROUN 77
5.3. RISQUES NATURELS DANS LA ZONE DES SOUS-PROJETS 77
5.3.1. Risque d'inondation 77
5.3.2. Les risques de mouvements de masse 78
5.3.3. Risque de variation brusque de température 78
5.3.4. Risque de vents violents ..... **Erreur ! Signet non défini.**
5.4. RISQUES LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 79
5.4.1. Généralités sur le changement climatique 79
5.4.2. Manifestation du changement climatique 80
5.4.3. Prévision du changement climatique sur le plan régional 82
5.4.4. Impact des changements climatiques sur l'environnement biophysiques en général et sur les infrastructures routières en particulier 83
5.4.5. Impact des précipitations sur le projet 84
6 85
CONSULTATIONS PUBLIQUES 85
6.1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES 86
6.2. CALENDRIER DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 88
6.3 .CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 89
7 90
7.1. DESCRIPTION, EVALUATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS ET RISQUES 91
7.2. METHODOLOGIE D'IDENTIFICATION ET D'EVALUATION DES IMPACTS 102
7.2.1. Démarche générale 102
7.2.2. Critères d'évaluation des impacts 103
7.3. IDENTIFICATION DES SOURCES D'IMPACTS PAR PHASE DU PROJET 106
7.3.1. PHASE D'IMPLANTATION ET DE CONSTRUCTION 106
7.3.2. PHASE D'EXPLOITATION 108
7.3.3. PHASE DE DEMANTELEMENT/ MISE EN ETAT DU SITE OU ABANDON. 109

7.4. IDENTIFICATION DES INTERACTIONS DES SOUS – PROJETS DE VOIRIES ET D'EQUIPEMENTS DE PROXIMITE AVEC LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 109
7.5. DESCRIPTION, EVALUATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS ET RISQUES 112
7.5.1. Phase de construction 112
7.5.2. Phase d'exploitation 122
7.5.3. Phase d'abandon 127
7.6. ANALYSE DES IMPACTS CUMULATIFS 131
7.7. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES RISQUES 132
7.7.1. Phase de préparatoire et de travaux 132
7.7.2. Phase d'exploitation 135
7.7.3. ÉLEMENTS DE SYNTHESE DES IMPACTS 137
8 148
SYNTHÈSE DES MESURES D'ATTÉNUATION ET D'OPTIMISATION 148
8.1. INTRODUCTION 149
8.2. MESURES D'ATTÉNUATION ET DE BONIFICATION 149
8.2.1. Elaboration et mise en œuvre d'un programme de communication 149
8.2.2. Elaboration D'un Plan des Gestion Environnementale et Sociale Entreprise 150
8.2.3. Préservation de la qualité de l'air 153
8.2.4. Protection contre les nuisances sonores 153
8.2.5. Protection des sols 153
8.2.6. Protection des eaux 154
8.2.7. Préservation de l'écosystème et de la biodiversité 154
8.2.8. Lutte contre les changements climatiques 155
8.2.9. Mise en place des règles et des dispositifs sécuritaires adéquats (mes 9) 155
8.2.10. Protection de la sante publique (mes 10) 156
8.2.11. Préservation d'infrastructures commerciales et de revenus (mes 11) 157
8.2.12. Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du PGES et recrutement de la main d'œuvre locale pour les travaux (mes 12) 166
8.2.13. Prévention des conflits (mes 13) 170
8.2.14. Amélioration de la qualité de vies des populations (mes 14) 172
8.3. EVALUATION DU COUT DES MESURES D'ATTÉNUATION ET D'OPTIMISATION 177
9 178
9.1. INTRODUCTION 179
9.2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL 179

9.2.1. Activité de surveillance environnementale 179
9.2.2. Activité de suivi environnemental 179
9.2.3. Responsabilités de mise en œuvre du PGES 180
9.2.4. RENFORCEMENT des capacités techniques, LOGISTIQUES ET BUDGETAIRES DES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES 187
9.2.5. Procédure de suivi environnemental 191
9.3. INDICATEURS DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 223
9.4. INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 223
9.5. PLANNING GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES 225
10 240
10.1. INTRODUCTION 241
10.2. RISQUES ET CATASTROPHES NATURELLES MAJEURES AU CAMEROUN 241
10.3. GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES MAJEURES AU CAMEROUN 242
10.4. STRATEGIES DE REPONSE 243
10.4.1. Les acteurs du PNC 247
10.5. PLAN DES MESURES D'URGENCE DANS LE CADRE DU PROJET(PMU) 248
10.5.1. Lutte contre les incendies 248
10.5.2. Lutte contre les déversements accidentels 248
10.5.3. Intervention en cas d'accidents 248
10.5.4. Intervention en cas de catastrophe naturelle ou d'accidents majeurs 249
10.5.5. Autres dispositions pratiques 249
10.6. PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE CATASTROPHE ET MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE CONTINGENTE DE REPONSE A UN EVENTUEL DESASTRE 249
11 252
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 252
12 254
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 254
13 258
ANNEXES 258

Liste des acronymes

SIGLE	DEFINITION
AIDS	AcquiredImmunodeficiency Syndrome
APS	Avant-Projet Sommaire
BLEVE	Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion
BM	Banque Mondiale
CAMTEL	Cameroon Telecommunications
CAMWATER	Cameroon Water Utilities Corporation
CAY5	Commune d'Arrondissement de Yaoundé 5
CAY7	Commune d'Arrondissement de Yaoundé 7
CCES	Cahier des Clauses Environnementales et Sociales
CFC	Chlorofluorocarbone
CGES	Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
CHUY	Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé
CIE	Comité Interministériel de l'Environnement
CMA	Centre Médical d'Arrondissement
CMdC	Chef de la Mission de Contrôle
CNPS	Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
CP	Consultations Publiques
CPR	Cadre de Politique de Réinstallation
CSAT	Comité départemental de Suivi Administratif et Technique
CSST	Comité de Sécurité, Santé au Travail
CTD	Collectivités Territoriales Décentralisées
CUY	Communauté Urbaine de Yaoundé
DAOM	Déchets Assimilés aux Ordures ménagères
dB	Décibels

DD	Délégation Départementale
DIS	Déchets Industriels Spéciaux
DQE	Détail Quantitatif Estimatif
DUP	Déclaration d'Utilité Publique
EEC	Eglise Evangélique du Cameroun
EHS	Environment, Health and Safety
EIES	Etude d'Impact Environnemental et Social
ENEO	Energy Of Cameroon
EPI	Equipements de Protection Individuelle
ESMF	Environmental and Social Management Plan
ESMP	Environmental and Social Management Plan
FCFA	Franc de la Coopération Financière en Afrique centrale
GES	Gaz à Effet de Serre
GIEC	Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
HIMO	Haute Intensité de Main Œuvre
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HSE	Hygiène Sécurité Environnement
IDA	International Development Association
IEC	l'Information-Éducation-Communication
IRD	Institut de Recherche pour le Développement
IST	Infection Sexuellement Transmissible
MDC	Mission De Contrôle
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINAT	Ministère de l'Administration Territoriale
MINDCAF	Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
MINDEF	Ministère de la Défense

MINEE	Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINEF	Ministère de l'Environnement et des forêts
MINEP	Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
MINEPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINEPDED	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINEPIA	Ministère de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales
MINFOF	Ministère des Forêts et de la Faune
MINHDU	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
MINMIDT	Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique
MINPMEESA	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie Sociale et de l'Artisanat
MINRESI	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MINT	Ministère des Transports
MINTOUL	Ministère du Tourisme et des Loisirs
MINTP	Ministère des Travaux Publics
MTPS	Ministère du travail et de la Prévoyance Sociale
NIES	Notice d'Impact Environnemental et Social
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONACC	Observatoire national sur les changements climatiques
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ONR	Observatoire National des Risques
OPN	Notes des Politiques Opérationnelles
PAP	Personne Affectée par le Projet
PAR	Plan d'Action de Réinstallation

PDUE	Projet de Développement des secteurs Urbains et approvisionnement en Eau
PDVIR	Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
PGE	Plan de Gestion Environnementale
PGESE	Plans d'Actions de Protection Environnementale et Sociale Entreprise
PM	Premier Ministre
PMU	Plan de Mesures d'Urgence
PNACC	Plan national d'adaptation aux changements climatiques au Cameroun
PNC	Plan National de Contingence
PNGE	Plan National de Gestion de l'Environnement
PNPGC	Programme National de Prévention et de Gestion des Catastrophes
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PRMS	Plan de Rétablissement des Moyens de Subsistance
PVD	Pays en Voie de Développement
RAP	Resettlement Action Plan
RAS	Rien A Signaler
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SAMU	Service d'Aide Médicale Urgente
SIDA	Syndrome d'Immuno Déficience Acquise
TDR	Termes de Référence
TMS	Trouble Musculo Squelettique
TPC	Terre-Plein Central
UTL	Unité Territoriale de Liaison
VIH	Virus de l'Immuno déficience Humaine
WC	Water Closes

Liste des tableaux

Tableau 1 : Conventions et accords ratifiés par le Cameroun sur le plan international en rapport avec les activités du Projet 8

Tableau 2: Conventions et accords ratifiés par le Cameroun sur le plan africain en rapport avec les activités du Projet 10

Tableau 3 : Synthèse des textes législatifs et règlementaires essentiels encadrant le projet 19

Tableau 4 : Synthèse des principales institutions impliquées dans la gestion environnementale et sociale du Projet 21

Tableau 5 : Liste des sous Projets pour la Commune de Yaoundé Vème 30

Tableau 6: Liste des sous Projets pour la Commune de Yaoundé VIIème 34

Tableau 7: Liste des sous Projets d'equipements pour la Commune de Yaoundé 7ème 35

Tableau 8: Matériels nécessaires pendant la phase de construction 43

Tableau 9 : Coordonnées géographiques de la zone d'étude de Yaoundé Vème 47

Tableau 10: Coordonnées géographiques de la zone d'étude de Yaoundé VIIème 47

Tableau 11 : Récapitulatif des précipitations moyennes de la villes de Yaoundé (1982 - 2016) 48

Tableau 12 : Récapitulatif des températures moyennes de la ville de Yaoundé (1982 - 2016) 48

Tableau 13 : Essences forestières jadis courantes de la zone du Projet 54

Tableau 14 : Espèces de faune menacées de disparition rencontrées dans la zone du Projet 56

Tableau 15 : Répartition des principales ethnies de la zone d'étude 57

Tableau 16 : Répartition des infrastuctures socioéducatives dans les localités traversées par le Projet 59

Tableau 17 : Répartition des infrastructures sanitaires dans les localités traversées par le Projet 60

Tableau 18 : Données sanitaires spécifiques de la zone du Projet 60

Tableau 19 :modalités d'évaluation des pertes de biens et moyens d'existence des riverains 61

Tableau 20 : Principales branches d'activité éconmiques potentiellement perturbées dans les deux arrondissements 64

Tableau 21 : Cultures et arbres fruitiers exploités et identifiés sur le tracé des voiries projetées 65

Tableau 22: Gestion des risques liés au Projet 74

Tableau 23 : Evolution des températures de 1970 à 2002 81

Tableau 24 : Analyse dynamique de l'évolution des impacts environnementaux et sociaux des sous-projets du PDVIR sur le milieu récepteur de Nkolmesseng et Oyom-Abang 92

Tableau 25: Typologie des déchets susceptibles d'être produits pendant les travaux 98

Tableau 26: Récapitulatif des déchets, des émissions, des risques et nuisances susceptibles d'être générés pendant les différentes phases du Projet 99

Tableau 27: Récapitulatif de la gestion des déchets/nuisances prévue par le Projet 100

Tableau 28:Valeur des composantes environnementales touchées par le Projet 103

Tableau 29: Grille de détermination de l'importance globale de l'impact 105

Tableau 30: Activités et impacts potentiels en phase d'implantation et de construction 107

Tableau 31: Activités et impacts potentiels en phase d'exploitation 108

Tableau 32: Activités et impacts potentiels en phase de démantèlement 109
Tableau 33 : Matrice des interactions des activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité avec les composantes de l'environnement 110
Tableau 34: Analyse des risques en phase préparatoire et de travaux 134
Tableau 35: Analyse des risques en phase d'exploitation 138
Tableau 36: Matrice de caractérisation et d'évaluation des impacts en phase préparatoire et de construction 139
Tableau 37: Matrice de caractérisation et d'évaluation des impacts en phase d'exploitation 144
Tableau 38: Matrice de caractérisation et d'évaluation des impacts en phase d'abandon 146
Tableau 39: Présentation des mesures d'atténuations 173
Tableau 40: Mesures d'atténuation et de bonification ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Tableau 41:Modules et bénéficiaires du programme de renforcement des capacités 189
Tableau 42:Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Projet 193
Tableau 43 : Indicateurs de Suivi Environnemental du Projet 226
Tableau 44: Chronogramme de mise en œuvre des actions du PGES 229
Tableau 45 : Étapes de mise en œuvre 243

Liste des figures

Figure 1 : Délimitation de la zone d'intervention au quartier Nkolmesseng, Commune de Yaoundé V 45

Figure 2 : Délimitation de la zone d'intervention au quartier Nkolbisson, Commune de Yaoundé VII 46

Figure 3 : Diagramme ombrothermique de la vile de Yaoundé 49

Figure 4 : Répartition des saisons des pluies à partir des données climatiques de 1991 à 2005 51

Figure 5 : Carte des sous projets PDVIR dans la commune d'arrondissement de Yaoundé V 75

Figure 6 : Carte des sous projets PDVIR dans la commune d'arrondissement de Yaoundé VII 76

Figure 7 : Evolution des températures moyennes par rapport à la moyenne de référence dans la région Centre-Sud-Est 81

Figure 8 : Evolution des précipitations moyennes par rapport à la moyenne de référence dans la région de la zone agroécologique forestière: Centre-Sud-Est 82

Figure 9: Répartition mensuelle des accidents de la circulation en 2012 au Cameroun 136

Figure 10: Répartition des accidents de la circulation par région en 2012 137

Figure 11: Interrelations entre les différents intervenants 246

Figure 12: Chaîne d'alerte précoce 247

Figure 13: Schéma d'alerte général en cas d'accident majeur 251

Liste des photos

Photo 1 : Terrain de football (Yaoundé 7) 36

Photo 2 : Calotte de sol à Nkolmesseng 52

Photo 3 : Etang piscicole d'un particulier dans un bas-fond anthropisé à Nkolmesseng (Yaoundé V) 55

Photo 4 Cultures vivrières et pérennes côtoyant la végétation des herbacées et des espèces rudérales à Ngoulemekong (Yaoundé VII) 55

Photo 5 : Regard du réseau d'eau CAMWATER (Yaoundé VII) 66

Photo 6 : Sources d'eau superficiellement aménagée par les populations (Yaoundé V) 66

Photo 7 : Pente accidentée (Yaoundé V) 69

Photo 8 : Cours d'eau dans un bas-fonds (avec ses aménagements provisoires). 69

Photo 9 : Tas d'immondices à Yaoundé 7 70

Photo 10 : Présence d'habitations dans le tracé des voies secondaires Yaoundé V et VII 71

Photo 11 : Présence des activités économiques qui empiètent les emprises de la zone du projet 71

Photo12 : Présence de tombes dans le tracé des voies secondaires Yaoundé V etVII 72

Résumé non technique (Résumé exécutif)

L'Objectif de Développement du Projet (ODP) de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) est d'améliorer la gestion urbaine et l'accès à l'infrastructure dans des zones urbaines sélectionnées, en particulier pour les quartiers sous-équipés, et, accroitre la résilience aux aléas naturels et autres crises éligibles. Le projet vise spécifiquement à promouvoir : (i) l'inclusion spatiale en améliorant l'accès à l'infrastructure et aux services urbains pour les résidents des quartiers pauvres ; (ii) l'inclusion économique en favorisant l'accès aux opportunités économiques pour ces résidents (en particulier les jeunes et les femmes) ; (iii) l'inclusion sociale en renforçant l'engagement des citoyens ; (iv) la mise à niveau du contexte socio-économique in situ pour minimiser la réinstallation et réduire les coûts ; (v) la résilience physique et socio-économique des communautés urbaines vulnérables et (vi) l'appui à l'adaptation au changement climatique. Le Projet se subdivise en quatre composantes : **Composante 1 : Renforcement des capacités pour une gestion urbaine inclusive et résiliente ; Composante 2 : Amélioration de la connectivité et du cadre de vie dans les villes bénéficiaires ; Composante 3 : Composante contingente d'intervention en situation d'urgence ; Composante 4 : Gestion, coordination, gestion environnementale et sociale, suivi et évaluation du Projet.**

La composante 2 du projet finance plusieurs activités d'infrastructures qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement socio-économique, culturel et écologique, y compris des travaux structurants et des travaux de proximité dans les mêmes communes d'arrondissement/quartiers. Ces deux niveaux de travaux sont inscrits sur des calendriers différents de préparation et de mise en œuvre. Une EIES a été préparée en 2018 pour la zone du projet de niveau « structurant », notamment pour les travaux de voiries. Maintenant que les travaux de proximité ont été définis, cette étude et plus précisément son PGES, a été révisé/mis à jour/adapté pour la zone du projet de niveau « quartier », notamment pour les travaux de voiries de proximité et d'équipements divers.

Les activités sources d'impacts sur l'environnement socio-économique, culturel et écologique des travaux de Yaoundé concernent :

- **la réalisation des travaux de voiries de proximité à Yaoundé Vème**

Lot 01:

- 2 755 ml de rues de 6m de large ;
- 1 000 ml de rues de 4m de large ;
- 02 plates-formes de bac à ordures ;
- 180 ml de drains ;
- 4 ouvrages de traversée ;
- 2 205 ml d'adduction d'eau potable par réseau CAMWATER ;
- 27 lampadaires.

Lot 02:

- 1 530 ml de rues de 6m de large ;
- 200 ml de rues de 4m de large ;

- 03 plates-formes de bac à ordures ;
- 300 ml de drains ;
- 2 849 ml d'adduction d'eau potable par réseau CAMWATER ;
- 13 lampadaires ;
- l'aménagement de 02 Sources d'eau potable à Nkolmesseng.

La réalisation des travaux de voiries de proximité à Yaoundé VIIème :
Lot3 :

- 1 035 ml de rues de 8m de large ;
- 2 748 ml de rues de 7m de large ;
- 155 ml de voies piétonnes de 4m de large ;
- 5 plates-formes de bac à ordures ;
- 3 dalots doubles ;
- 113 ml de drains ;
- 33 lampadaires. ;
- La construction et l'équipement d'un complexe multisports ;
- la construction d'une case communautaire.

La zone du Projet (niveau structurant et niveau de proximité) est un continuum d'habitats urbains à très forte concentration humaine. Les éléments valorisés de l'environnement du site du projet sont : la population, y compris les déplacés internes des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ; la qualité de vie, l'habitat, les terres, le climat, l'agriculture, les activités commerciales, l'éducation, la qualité de l'eau, la santé, l'air ambiant, l'hydrogéologie/l'hydrologie/hydraulique, les infrastructures, l'occupation du sol, les zones marécageuses, la faune aquatique, la végétation aquatique, la végétation terrestre. Le projet est classé en catégorie B et les principaux enjeux qui découlent de l'analyse du contexte biophysique, socioéconomique et culturel de la zone du Projet sont : la gestion de l'érosion et des sédiments; la traversée et la préservation des zones marécageuses ;la préservation du cadre de vie, la préservation du patrimoine historique et culturel des riverains ; la préservation du mont Messa qui est une zone « verte » faisant déjà l'objet d'un reboisement ; la préservation des biens immobiliers et des moyens d'existence des riverains ; la prévention de l'empiètement des voieries ;la prévention du désordre urbain ; la promotion de l'approche genre et de la parité H/F ; la préservation des rapports conviviaux avec les déplacés internes des régions en crise du Nord-ouest et du Sud-ouest; la prévention et la gestion des risques de VBG/VCE/EAS/HS, l'adaptation et la lutte contre les changements climatiques ; la prévention des risques naturels et la gestion des catastrophes.

L'étude d'impact environnemental et social (EIES) du Projet a été réalisée en 2018 pour la grande zone des travaux (niveau « structurant » et niveau « proximité ») par le groupement de Cabinets d'études GEOCONSULTOR/R. LOUVET. Notons que la zone de proximité est une zone plus petite (environ 100 ha dans un quartier), incluse dans la zone totale couverte par l'EIES (qui est la commune d'arrondissement). Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des sous-projets de proximité à quant à lui été adapté et actualisé en régie par l'Unité Technique de Liaison de Yaoundé, en étroite collaboration avec la CCP, sur la base de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des sous-projets de voirie

structurante, conformément à la loi cadre relative à la gestion de l'environnement, au Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PDVIR et au Cadre de Politique de réinstallation (CPR) du PDVIR découlant des Politiques Opérationnelles PO 4.01, PO4.11 et PO 4.12 de la Banque mondiale.

Sur le plan légal opérationnel, le Projet est encadré par plusieurs lois sectorielles et leurs textes d'application respectifs, dont :

- la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement,
- la loi N° 85/009 du 04 Juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation,
- la loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes,
- la loi N° 2004/003 du 23 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun et ses textes d'application subséquents, dont le décret du 15 mars 2018 fixant les règles de base de sécurité incendie dans les bâtiments,
- la loi N° 96/67 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier,
- l'ordonnance N° 74-1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier, la loi N° 64/LF/23 du 13 novembre 1964 portant protection de la santé publique,
- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code de travail,
- la loi N° 86/016 du 06 décembre 1986 portant réorganisation de la protection civile, la loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau,
- la loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes,
- le décret N° 0171/2013/PM du 13 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social ;
- le décret N° 2001/165/PM du 08 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution (autorisation de déversement des eaux usées) ;
- le décret N° 2011/2582/PM du 23 août 2011 fixant les modalités de protection de l'atmosphère ;
- le décret N° 2011/2583/PM du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances sonores et olfactives ;
- le décret N° 2012/2809/PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets ;
- le décret N° 2009/410 du 10 décembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national sur les changements climatiques ;
- le décret N° 2016 /072 du 15 février 2016 fixant les taux des cotisations sociales et la rémunération applicable dans les branches des prestations familiales, d'assurances – pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale,
- la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents de travail et maladies professionnelles,
- la loi N° 76/03 du 04 janvier portant Loi Cadre dans le domaine de la santé,

- le décret N° 2012/0882/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière d'environnement,
- l'arrêté N° 00001/MINEP du 03 février 2007 définissant le contenu général des termes de référence (TDR) des EIES, l'Arrêté N°001/MINEP du 03 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des Comités Départementaux de suivi de la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES),
- l'arrêté N° 00004/MINEP du 03 juillet 2007 fixant les conditions d'agrément des bureaux d'études (BET) à la réalisation des études d'impact et audits environnementaux,
- l'Arrêté N°00001/MINEPDED du 08 février 2016 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une évaluation environnementale stratégique ou une étude d'impact environnemental et social,
- l'arrêté N° 00002/MINEPDED du 08 février 2016 définissant le canevas type des termes de référence et le contenu de la Notice d'impact environnemental et
- l'arrêté N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail
- la circulaire N° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics (Extrait),
- la lettre circulaire conjointe N°002/LCC/MINATD/MINTP/MINDUH/MINAS du 16/07/2013 relative à l'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures et édifices publics ou ouverts au public,
- Certaines exigences fondées sur les directives de la Banque mondiale seront également appliquées.

Les milieux biophysiques, socio-économiques, culturels et humains seront relativement peu perturbés. Globalement, une trentaine d'impacts ont été identifiés parmi lesquels 14 impacts positifs. Les impacts négatifs majeurs et les mesures d'atténuation ou de compensation prescrites pour les adresser sont les suivants:

Impacts négatifs	**Mesures d'atténuation/**
Dégradation de la qualité de l'air: pendant la phase de construction et d'aménagement des ouvrages (production des fumées toxiques et des poussières	Utilisation de véhicule en bon état de fonctionnement et d'entretien courant Arrosage régulier des voies poussiéreuses pendant les travaux.
Augmentation des émissions sonores	Insonoriser les appareils trop bruyants Eviter les travaux de nuit
Risques de pollution des eaux de surface et souterraines	Aménagement d'une zone spéciale étanche pour la manipulation des liquides polluants
Risques d'accidents de travail et de circulation	Souscrire une police d'assurance tous risques et prévoir les EPI pour tous les employés Respecter les prescriptions du PHSS

Risque sur la santé, la sécurité, l'hygiène et l'insécurité sociale des employés après embauche	Fournir à chaque employé un contrat de travail
Risque de pollution des sols: (déversement sur les sols des déchets solides, des huiles, des carburants …)	Aménagement d'une zone spéciale étanche pour la manipulation des liquides polluants
Dégradation de la qualité des eaux de surface	
Risques d'accidents divers liés à l'intensification du trafic dans le quartier	Mise sur pied du plan HSSE avec limitation de la vitesse à 30 km/h
Perturbation du trafic routier	Prévoir des déviations et communiquer avec les riverains
Risques d'insécurité et risques professionnels des travailleurs sur les chantiers	Promotion du port obligatoire des EPI adaptés par poste de travail Souscription d'une police d'assurance Responsabilité sociétale
Risque de VBG/VCE/EAS/HS	Signature des Codes de bonne conduite par tous les acteurs du projet et mise sur pied d'un plan de prévention et de gestion constitué de réunions de sensibilisation, de formations et de gestion des cas avérés, désignation d'un point focal VBG/EAS/HS au sein des entreprises des travaux, recrutement d'un expert social avec des compétences VBG/EAS/HS au sein de la mission de contrôle.
Possible prolifération des cas de IST-VIH-SIDA et COVID-19	Prévoir un programme mensuel de sensibilisation des personnels et des riverains à la prévention des IST-VIH-SIDA Prévoir des campagnes et des test de dépistage gratuit et de distribution des gadgets pour la sensibilisation et le changement de comportement Adopter systématiquement les mesures barrières édictées par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus de COVID-19
Accroissement du risque de conflits	Mise sur pied d'un MGP et un plan de communication sur le MGP
Pression sur les services socio-économiques et communautaires	Consulter et sensibiliser les services concernés pour une préparation minutieuse et une réaction Sensibiliser les entreprises au respect scrupuleux des mesures HSSE
Désagréments pour les populations riveraines dus aux risques d'interruptions des réseaux de concessionnaires et à	Mise sur pied d'un plan d'information et de communication avec les riverains et rétablissement immédiat des accès riverains endommagés

l'accessibilité temporaire difficile aux habitations	
Perte de droits, des biens et des moyens d'existence	Elaboration d'un PAR pour la compensation des pertes de biens et de moyens d'existence des PAP
Destruction des arbres centenaires et cinquantenaires	Plantation d'arbres d'alignement en remise en état du site
Atteinte au patrimoine culturel	Compensation ou accompagnement social pour le patrimoine affecté
Risque de perturbation sociale (afflux important de personnes)	Organisation des campagnes d'IEC
Risque des coupures temporaires des réseaux (routes, eau de la CAMWATER, électricité,..)	Mise à contribution des Concessionnaire et mise à disposition des provisions pour le déplacement des réseaux

Les risques naturels majeurs identifiés dans la zone du Projet ces dernières décennies sont les risques sanitaires, les risques écologiques, les risques de mouvements de masse (glissements de terrain, éboulements, effondrements et coulées boueuses), les risques d'inondations. On peut également citer les risques d'épidémies, les risques d'émeutes sanglantes et meurtrières, les risques d'incendies graves et des bleves, les risques d'accidents routiers et ferroviaires graves, les risques de crashs d'avions les risques industriels, etc. Ces risques appellent le déclenchement des opérations d'urgence prescrites par le Manuel CERC.

Les mesures d'élimination, de mitigation, de réduction, d'atténuation ou de compensation prescrites pour adresser ces impacts négatifs sont les suivantes :

Pour les sous projets d'équipements de proximité

- Mettre en œuvre le Plan de communication ;
- élaborer et appliquer le Plan d'Action de Protection Environnementale et Sociale Entreprise (PGESE);
- Souscrire une police d'assurance Responsabilité sociétale ;
- mettre en place un mécanisme de recrutement clair et transparent ;
- Engager toutes les entreprise à l'élaboration d'un plan de prévention et d'atténuation des risques de VBG/VCE/EAS/HS assorti d'un plan de communication y relatif. Ce plan d'action devra prendre en compte de façon non exhaustive, les activités suivante : la sensibilisation des personnels et des riverains sur les risques de VBG/VCE/EAS/HS , l'obligation de signature des codes de bonne conduite de l'entreprise, du gestion et individuel, le recrutement des OSC spécialisées dans la mise en œuvre des actions de prévention des risques de VBG/VCE/EAS/HS , la vulgarisation au sein des entreprises et des communautés des différents outils de prévention risques de

VBG/VCE/EAS/HS et de prise en charge des survivantes de VBG/VCE/EAS/HS (circuit de référencement, protocole de prise en charge, structures de prise en charge etc);

- Élaborer un mécanisme de prévention des conflits et de gestion des plaintes au sein des entreprises. Un mécanisme spécifique à la gestion des plaintes de VBG/VCE/EAS/HS devra parallèlement être mise en place et opérationnel ;
- Renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre du PGES (Cadres du PDVIR, membres de comités de développement, entreprises des travaux, MDC, UTL et sectoriels MINEPDED, MINHDU et MINAS concernés et financer les activités du CSAT/Kadey ;
- privilégier, lorsque cela est techniquement possible, l'approche HIMO et le recrutement de la main d'œuvre locale en particulier pour les emplois non qualifiés tout en respectant le code de travail du Cameroun et les conventions collectives) ;
- Prévenir par des mécanismes efficaces, l'utilisation de toutes les formes de travail forcé et le travail des enfants ;
- Soutenir les principes de la liberté d'association et de négociation collective des travailleurs du projet d'une manière conforme à la législation nationale ;
- Fournir aux travailleurs du projet des moyens accessibles pour faire part de leurs préoccupations sur le lieu de travail ;
- Privilégier l'utilisation de la main d'œuvre locale à travers l'approche de Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) en faveur des communautés riveraine. Une procédure de recrutement devra par conséquent être élaboré et intégré au PGES des entreprises. Cette procédure fera l'objet d'évaluation dans les différents rapports d'activité des entreprises ;
- S'assurer que les travailleurs ont accès à une documentation (contrat) indiquant leurs conditions d'emploi conformément à la législation nationale, y compris leurs droits au regard de la durée du travail, le salaire, les heures supplémentaires, les assurances travail et autres avantages de travail ;
- Respecter les limites des emprises utiles définies pour l'aménagement des infrastructures et équipements du Projet ;
- Informer et consulter les personnes affectées par les travaux ;
- Réaliser un audit environnemental et social des sous projets de voiries et équipements de proximité à mi-parcours de leurs réalisations, puis à la cinquième année du PDVIR. ;
- Insonoriser les appareils trop bruyants et éviter les travaux de nuit ;
- Élaborer un plan de gestion des déchets mettant en relief le processus de tri et de traitement des différents déchets ;
- Utiliser les engins et véhicules en bon état afin d'éviter les fuites d'hydrocarbures ;
- Effectuer l'entretien des équipements et matériels roulants à un endroit aménagé à cet effet ;
- Veiller au nettoyage régulier et à l'enlèvement des déchets du chantier ;
- Interdire le déversement des déchets dans les cours d'eau ;
- Mettre en réserve la terre végétale en vue d'en recouvrir les sites dénudés afin de permettre leur recolonisation par la végétation naturelle ;
- Aménager des rampes d'accès permettant aux enfants de déverser les déchets dans les bacs à ordure ;

- Signaler de manière adéquate et visible le chantier (panneaux, balises, rubans fluorescents) de jour comme de nuit, le parking de chantier, les sorties de zones d'emprunt et les carrières ;
- Élaborer et afficher aux endroits visibles du chantier un règlement intérieur interdisant la consommation d'alcool et des drogues sur les chantiers et contrôler le personnel pour éviter le travail sous l'emprise d'alcool ou de drogue ;
- Respecter la règlementation en vigueur en ce qui concerne la sécurité dans les chantiers de construction ; installer les pictogrammes de sécurité et former le personnel sur la lecture des différents pictogrammes de sécurité ;
- Tenir régulièrement des réunions hebdomadaires et des campagnes d'IEC des ouvriers sur le respect des consignes de sécurité ;
- Souscrire une police d'assurance tous risques et doter le personnel de chantier des EPI appropriés (gants, chaussures de sécurité, tenue de travail...) et veiller systématiquement à leur port ;
- Doter le chantier d'une boîte à pharmacie ;
- Exiger des visites médicales à l'embauche du personnel conformément aux dispositions du code de travail et de la convention collective du secteur des bâtiments et travaux publics en vigueur au Cameroun. Ces visites médicales à l'embauche seront exécutées par un médecin du travail avéré.
- Prévoir un programme mensuel de sensibilisation des personnels et des riverains à la prévention des IST-VIH-SIDA ;
- Prévoir des campagnes et des test de dépistage gratuit et de distribution des gadgets (Tee-shirts, préservatifs, dépliants, casquettes, etc.) pour la sensibilisation et le changement de comportement vis-à-vis du VIH-SIDA ;
- Adopter systématiquement les mesures barrières édictées par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus de COVID-19;
- Faire élaborer et mettre en œuvre un Manuel des opérations d'urgence (CERC) pour le PDVIR en vue de la gestion des risques et catastrophes ;
- Déclencher le cas échéant le mécanisme de contingence (CERC adapté de Douala/PDVIR) ; élaborer et mettre en œuvre un mécanisme prévention et de gestion des plaintes (comité ad hoc) ;
- Suspendre les travaux en cas de découverte de vestiges archéologiques pour permettre la délimitation et les investigations.

Pour les sous projets de Voiries de proximité

-
- En plus des mesures préconisées ci-dessus pour les sous-projets d'équipement de proximité, les mesures suivantes seront exigées pour les sous-projets de voiries de proximité :
- Élaborer et mettre en œuvre un Plan d'Actions de Réinstallation en vu de la compensation ou de l'accompagnement social pour les pertes de biens, de moyens d'existence ou de patrimoine culturel affecté ;
- Mettre sur pied un plan HSSE avec limitation de la vitesse à 30 km/h ;

- Arroser les emprises des travaux, des voies de circulation des véhicules et engins de chantier à la traversée de zones habitées et avant la réalisation des activités susceptibles de soulever les poussières ;
- Procéder à la visite technique des véhicules et engins ;
- Procéder aux vidanges suivant une fréquence préétablie ;
- Remplacer les éléments filtrants défectueux ;
- Construire les ouvrages de préférence pendant la saison sèche afin d'éviter l'entrainement des déchets par les eaux de pluie ;
- Manipuler les substances polluantes uniquement à des points aménagés (dallés) à cet effet afin d'éviter le contact avec le sol ;
- Remettre en état (y compris plantation d'arbres) ou valoriser les zones d'emprunt de matériaux et des carrières ;
- Planter des arbres d'alignement en remise en état des sites dénudés;
- Prévoir des déviations, communiquer avec les riverains et mettre en place un plan adéquat de circulation pour tous les tronçons concernés par les travaux, avec rétablissement immédiat des accès riverains endommagés pour faciliter l'accès des populations riveraines à leurs domiciles ;
- Réglementer la circulation des engins et véhicules aux heures d'entrées et de sorties des élèves des établissements scolaires riverains des tronçons de voies ;
- Mettre des dos d'ânes tous les 150 m aux points de fortes concentrations humaines (école, hôpital, lieu de culte, marchés) ;
- Diffuser le planning de coupures et de rétablissement des réseaux divers par voix de radio ou de télévision à travers le plan de communication ;
- Eviter la profanation et la destruction des lieux de culte et de sépulture.

Les impacts positifs majeurs (d'importance majeure ou moyenne) et les mesures d'optimisation prescrites pour les adresser sont les suivants:

Impacts positifs	**Mesures d'optimisation/**
Création d'emplois et gestion de la main-d'œuvre	Privilégier, lorsque cela est techniquement possible, l'approche HIMO et recruter prioritairement la main d'œuvre locale à compétences égales, tout en respectant le Code de travail et les conventions collectives; Promouvoir les associations et PME locales dans la mise en œuvre de certaines taches du chantier en sous-traitance Prévenir l'utilisation de toutes les formes de travail forcé et le travail des enfants ; Soutenir les principes de la liberté d'association et de négociation collective des travailleurs du projet en conformité avec la législation nationale ; Assurer aux travailleurs du projet une sécurité sociale ;

	Assurer aux travailleurs du projet des facilités pour faire part de leurs préoccupations sur le lieu de travail ; S'assurer que les travailleurs ont accès à une documentation (contrat) indiquant leurs conditions d'emploi conformément à la législation nationale, y compris leurs droits par rapport à la durée du travail, au salaire, aux heures supplémentaires, aux assurances travail et autres avantages de travail.
Amélioration des conditions de mobilité	Construction de chemins piétonniers Aménagement des ouvrages de traversée
Développement et amélioration du réseau routier	Aménagement des ouvrages
Fluidité de la circulation	Améliorations des conditions de circulation et de trafic
Amélioration des conditions de vie:	extension du réseau CAMWATER, réhabilitation et construction des forages, éclairage public, construction des bornes fontaines publiques,
Amélioration des conditions d'approvisionnement en eau potable, en équipements collectifs et en loisirs	Aménagement des bornes fontaines, des sources d'eau potable, des centres multifonctionnels, des espaces de détente et d'un terrain multisports
Développement de l'économie locale	Privilégier les méthodes de sélection transparentes, participatives et concurrentielles dans la mise en œuvre de la Sous-composante 2.3 de dons aux initiatives communautaires d'auto-emploi des jeunes
Réduction des inondations	Promouvoir des travaux visant le drainage naturel des bas-fonds en vue de leur adaptation au changement climatique
Amélioration du niveau d'éducation fonctionnelle et de l'inclusion sociale	Promotion d'une série de formations à l'adresse des OSC et des CDQ sur des thématiques diverses en vue de leur émancipation Multiplication des réunions de sensibilisation des employés et les populations riveraines sur les risques sanitaires, les risques d'accidents et les risques de conflits
Valorisation du foncier et des loyers	Multiplication des réunions de sensibilisation des populations riveraines sur les procédures d'immatriculation des terres et sur les opportunités offertes par le Crédit Foncier
Meilleure mobilisation citoyenne et meilleure structuration de la Société civile (OSC) dont les CDQ et les Comités Hygiène, VBG, VCE, Santé	Promotion d'une série de formations à l'adresse des OSC et des CDQ sur des thématiques diverses en vue de leur émancipation Sensibilisation des autorités administratives, municipales et traditionnelles sur les pilliers de la décentralisation et sur le rôle et la responsabilité des parties prenantes

Développement de la dynamique sociale et associative	Promotion d'une série de formations à l'adresse des OSC et des CDQ sur des thématiques diverses en vue de leur émancipation
Réduction des agressions nocturnes	Promotion des Comités d'auto-défense au sein des quartiers
Autonomisation et émancipation des groupes de jeunes et de femmes	Incitation des groupes de jeunes à la capitalisation des opportunités d'auto-emplois offertes par le Projet à travers sa sous-composante 2.3
Réduction des VBG/VCE/EAS/HS	Sensibilisation et formation des ouvriers et des riverains à la prévention des VBG/VCE/EAS/HS Obligation contractuelle de signature par tous les acteurs des chantiers, d'un Code bonne conduite VBG/VCE/EAS/HS Application des sanctions sévères aux auteurs avérés de VBG Désignation d'un point focal VBG/EAS/HS au sein des entreprises des travaux, recrutement d'un expert social avec des compétences VBG/EAS/HS au sein de la mission de contrôle.
Préservation et valorisation des bas-fonds	Sensibilisation des riverains sur les risques d'inondations et de changement climatique rattachés à l'anthropisation des bas-fonds Promotion des solutions basées sur la nature en ce qui concerne la restauration des bas-fonds Conduire à terme les travaux de préservation de la capacité naturelle de drainage des bas-fonds en vue de l'adaptation au changement climatique, initiés par le projet.

Les risques naturels majeurs identifiés dans la zone du Projet ces dernières décennies sont les risques sanitaires, les risques écologiques, les risques de mouvements de masse (glissements de terrain, éboulements, effondrements et coulées boueuses), les risques d'inondations. On peut également citer les risques d'épidémies, les risques d'émeutes sanglantes et meurtrières, les risques d'incendies graves et des bleves, les risques d'accidents routiers et ferroviaires graves, les risques industriels, etc. Ces risques appellent le déclenchement des opérations d'urgence prescrites par le Manuel CERC.

Six (06) réunions de consultation publique des parties prenantes du PDVIR dans le cadre de l'actualisation et de l'adaptation de la présente étude se sont tenues respectivement les 16, 17 et 18 juin 2021 dans les bureaux du Sous-préfet de Yaoundé V, des Maires de Yaoundé V et VII, ainsi que dans les cours des Chefferies concernées de Yaoundé V et VII, notamment de Nkolmesseng I, Ngoula et Nnom Nnam.

Y étaient présents : les responsables des administrations déconcentrées de l'État parties au Projet (DDMINHDU, DDMINAS, DDMINEPDED, DDMINEE, DDMINADER, DDMINJEC, DDMINPROFF,

DDMINEPAT, DDMINT, DDMINTSS, DDMINMIDT, Chef de Service de District de Santé, etc.), les autorités traditionnelles, les organisations de la Société civile, les potentielles Personnes Affectées par le Projet (PAP), l'équipe locale du PDVIR (Unité Technique de Liaison (UTL) de la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) et celle de la Cellule de Coordination du Projet. Ces réunions ont rassemblé au total 162 participants dont 65 femmes (40%). Les jeunes y représentaient environ 30%.La liste des participants est jointe aux différents rapports des Consultations publiques, annexés au présent Rapport.

Après la stricte observance des mesures barrières édictées par le Gouvernement en vue de la lutte contre la propagation du COVID 19 et les civilités d'usage, l'ordre du jour des réunions itinérantes tenues avec les autorités dans leurs bureaux en dates des 16 et 18 juin 2021 portait sur :

- La présentation de la mission, son déroulement et l'objet de la consultation publique, par le RGE/CCP/PDVIR et le Point Focal MINEPDED;
- La présentation du Projet PDVIR par le RGE/CCP/PDVIR, Colonel DIBENGUE Berthold ;
- La description des sous-Projets de proximité par le Chef/UTL, M. TOUE EVINI Albert;
- La présentation du bilan des impacts bioécologiques, sociaux, culturels et économiques des sous-projets sur l'environnement, ainsi que des mesures d'atténuation et de bonification proposées, par le RES/UTL/PDVIR/Yaoundé, Mme ABOUNA NGONO Denise;
- Les échanges avec les parties prenantes et le recueil de leurs préoccupations, leurs observations et recommandations ;

Quant à l'ordre du jour des réunions de masse tenues les 17 et 18 juin 2021 dans les cours des Chefferies, il a été distribué aux participants en plénière et portait sur les points suivants :

- Présentation en plénière de l'objet de la consultation publique par le DDMINEPDED ;
- Présentation en plénière du Projet PDVIR par le RGE/CCP/PDVIR ;
- Description en plénière dessous-Projets de proximité par le Chef/UTL, M. TOUE EVINI Albert;
- Présentation unique en plénière du bilan des impacts bioécologiques, sociaux, culturels et économiques des sous-projets sur l'environnement, ainsi que des mesures d'atténuation et de bonification proposées, par le RES/UTL/PDVIR/Yaoundé, Mme ABOUNA NGONO Denise;
- Echanges avec les parties prenantes et recueil en focus groups de leurs préoccupations, leurs observations et recommandations ;
- Clôture des travaux par le Chef/UTL, M. TOUE EVINI Albert.

Outre la présentation en plénière des sous-projets et de leurs impacts, la recherche collective des solutions aux problèmes et impacts négatifs soulevés a constitué l'essentiel des échanges organisés en focus groups séparés d'hommes, de femmes et de jeunes. De ces échanges s'en sont suivis des propositions des populations adoptées, telles que :

- pour les autorités, (1) faire une bonne sensibilisation des populations et dans les brefs délais pour permettre au Comité ad hoc d'évaluation des biens qui va assurer sous la présidence du Maire de céans avec la participation de la CCE, l'évaluation des biens affectés, de pouvoir avancer sans retard

dans son travail ; (2) faire une bonne communication (par voie de presse ou de radio) du programme des travaux du Comité ad hoc d'évaluation des biens, (3) s'assurer que la présente étude d'impact environnemental et social adaptée, conduit le Projet à respecter les exigences d'un bon Projet (efficacité, efficience, viabilité, durabilité, etc.).

- Pour les Délégués Départementaux MINEPDED, MINHDU, MINDCAF, MINTP, MINAS,MINEE, MINADER, MINJEC, MINPROFF, MINEPAT, MINT, MINTSS, MINMIDT, Chef de Service de District de Santé du MFOUNDI, les responsables se sont appuyés sur la réglementation régissant leurs secteurs respectifs, pour réitérer au projet sous-forme de précieux conseils ses propres prescriptions, notamment : (1) prendre en compte la gestion des déchets en insistant sur les déchets dangereux (chiffons imbibés d'huiles de moteur, fûts d'hydrocarbures, sables souillés, etc.) dans les bases vies ; (2) souscrire un abonnement avec une structure agréée pour l'enlèvement des déchets et sous le contrôle du Délégué Départemental de l'Environnement, (3) prendre en compte la gestion des effluents dans les bases-vies, (4) insister sur la sensibilisation des populations lors des travaux pour éviter les désagréments, (5) impliquer les populations, principaux bénéficiaires dans l'élaboration des plans de suivi et de surveillance, pour leur bonne réussite, surtout en ce milieu urbain où les appréhensions sont souvent contradictoires, (6) veiller à résoudre en priorité les problèmes d'indemnisation, (7) définir les indicateurs d'impacts en rapport avec les préoccupations des populations, tout en se référant sur ceux qui avaient été définis dans le cadre du PDUE, (8) privilégier les revêtements résistants au changement climatique et au trafic, en utilisant soit l'enduit tri couches, soit les pavés de ciment ou au besoin les enrobés dans l'objectif de faire des ouvrages et des projets durables d'au moins dix (10) ans, (9) prendre en compte la présence des personnes à mobilité réduite dans la construction des voiries, ouvrages, chemins piétonniers et des équipements, (10) s'assurer du recasement effectif des populations après les déplacements définitifs, (11) insister sur la signalisation des écoles, des centres de santé et des hôpitaux par des passages cloutés et des dos d'âne, (12) prévoir des rampes pour personnes handicapées, même au niveau des passages cloutés , (13) aménager des trottoirs adaptés aux personnes âgées ou handicapées, (14) respecter la signalisation prévue dans le descriptif du projet, (14) prendre réellement en compte la parité H/F et l'approche genre.
- Pour les consultations des parties prenantes, y compris les populations riveraines, (1) le recrutement effectif et prioritaire des jeunes du quartier pendant les phases de construction du projet; (2) l'indemnisation effective des personnes affectées avant le lancement des travaux, (4) la prévention des risques d'accidents pendant et après la phase des travaux, (5) la prévention des risques de violence basée sur le genre, de violence contre les enfants, d'exploitation à caractère sexiste et harcèlement sexuel (VBG/VCE/EAS/HS) pendant la phase des travaux, (6) l'atténuation des perturbations du trafic routier pendant la phase des travaux et (7) la prise en compte de la perte des tombes, monuments et autres sites culturels (8) la consultation systématique des parties prenantes et des populations riveraines.

D'une manière générale, les parties prenantes ont bien accueilli le Projet et n'ont fait que réitérer les mesures environnementales prescrites par l'étude. Elles sont convaincues que la prise en compte effective des dites prescriptions permettront au Projet de s'intégrer harmonieusement dans son

environnement. Elles espèrent que sa réalisation est imminente et que les voies seront construites conformément aux cahiers de charges.

Pour chiffrer et opérationnaliser les activités de sauvegardes environnementales et sociales et en attendant l'évaluation des biens qui seront affectés, un PGES adapté, de même qu'un programme de surveillance et de suivi environnemental ont été proposés.

La plupart des mesures proposées dans ce plan sont du ressort de l'entreprise qui sera également astreinte au respect des prescriptions du Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) ou Plan Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (PHSSE), annexé au présent rapport.

Un atelier de renforcement des capacités des personnels de l'UTL de Douala et des acteurs locaux du PDVIR aux activités de sauvegardes et d'appropriation du Cadre Environnemental et Social du projet s'est tenu dans cette ville, les 08 et 09 décembre 2020 avec la participation active de la Banque mondiale, lequel a facilité à ces acteurs locaux du projet, la prise en main des questions de sauvegardes environnementale et sociale tant pour le suivi que pour la surveillance présente et future des activités du Projet .

La mise en œuvre du PGES est justement assignée à différents acteurs impliqués dans l'exécution du Projet à savoir :

N°	Acteurs clés	Rôles importants dans la mise en œuvre du PGES
1	**Le PARLEMENT**	• Autorisation du PRC à ratifier l'accord de prêt avec la Banque mondiale
2	**La PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**	• Signature du Décret de mise en vigueur du Projet • Habilitation du MINEPAT à signer l'accord de prêt • Examen des projets de décrets de classement et d'indemnisation soumis par le Premier Ministère • Visa pour la signature par le Premier ministre du Décret d'indemnisation • Signature du Décret d`expropriation.
3	**La PRIMATURE**	• Examen des rapports de la CCE • Examen des projets de décrets de classement et d'indemnisation soumis par le MINDCAF • Transmission des projets de décrets de classement et d'indemnisation à la PRC • Signature du Décret d'indemnisation
4	**Le MINEPAT**	• Signe l'accord de prêt avec la Banque mondiale au nom du Gouvernement • Assure l'interface de la coopération entre le Gouvernement et la Banque mondiale • Veille à la bonne maturation du Projet • Budgétise les FCP nécessaires à la mise en œuvre du Projet et à réinstallation dans tout son processus.
5	**Le MINFI**	• Vérifie la bonne maturation du Projet • Inscrit le Projet parmi les projets prioritaires au financement extérieur (CNDP) • Mobilise les fonds de contrepartie de l'Etat et les fonds FINEXT via la CAA pour une partie des financements du Projet et ceux liés au processus de réinstallation. • Administre et met à disposition les fonds du Projet (CAA et DGT)
6	**Le MINHDU**	• Tutelle et Président du COPIL du PDVIR • Ordonnateur du FCP du Projet nécessaire à la mise en œuvre des PGES et du PAR • Coordination des activités d'élaboration de l'EIES et du PAR, ainsi que de leur mise en œuvre • Participation aux travaux de la CCE • Création et désignation des équipes de conformité locales et centrale • Suivi du processus de mise en œuvre du PAR et de gestion des plaintes y relatives • Mise en place du Comité ad hoc de gestion amiable des plaintes (y compris en matière de VBG) • Mise en place du Comité ad hoc d'accompagnement social et d'appui à la réinstallation des PAP et des déplacés économiques vulnérables ;

		• Supervision et suivi des activités tous azimuts du PDVIR.
7	**Le MINEPDED**	• Assurance-qualité des rapports EIES et PAR • Suivi des indicateurs de mise en œuvre des PGES et des PAR dans les CSAT et à travers les Inspections Environnementales ; • Délivrance des Certificats de Conformité Environnementale et Sociale • Organisation des Audiences publiques de l'EIES et du PAR.
8	**Le MINDCAF**	• Membre du COPIL • Préparation et publication de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) • Triple membre de la CCE • Secrétariat de la CCE et de la Commission ad hoc de paiement des compensations aux PAP • Vérification des rapports de la CCE • Préparation des projets de décret de classement et d'indemnisation • Transmission du dossier des décrets de classement et d'indemnisation aux services du Premier Ministre • Notification du décret d'indemnisation • Participation aux travaux de la Commission ad hoc de paiement des compensations aux PAP • Encadrement du processus de réinstallation englobant l`expropriation, indemnisation et recasement • Mobilisation des réserves foncières au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées, pour le recasement des personnes affectées.
9	**Le MINADER**	• Participation aux travaux de la CCE pour l'évaluation des cultures lors du processus de recensement des personnes et des biens affectés • Intervention en cas de besoin pour la résolution des plaintes en rapport avec les cultures
10	**Le MINEE**	• Participation aux travaux de la CCE pour l'évaluation des infrastructures pétrolières, d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'éclairage public et d'électrification lors du processus de recensement des personnes et des biens affectés.

		• Acteur majeur dans le déplacement des réseaux d'eau et d'électricité pour l'atteinte des objectifs du Projet en sa qualité de tutelle de certains concessionnaires.
11	**Le MINDDEVEL**	• Membre du COPIL • Tutelle des Collectivités Territoriales Décentralisées, principales bénéficiaires du PDVIR • Suivi et supervision des activités du Projet au niveau des Communautés Urbaines et des Communes dont la mise en œuvre des EIES et des PAR.
12	**Les MINAS, MINSANTE, MINPROFF, MINJEC, MINJUSTICE, MINDEF, DGSN**	• Acteurs majeurs dans le MGP pour l'atteinte des objectifs du Projet en leur qualité de tutelle de certains prestataires de services de gestion des VBG/VBG/VCE/EAS/HS • Répression des VBG/VCE/EAS/HS • Acteurs majeurs dans la mise en œuvre es Manuels CERC et JEUNES • Acteurs majeurs dans le processus d'Inhumation et réinhumation des corps en déplacement des tombes.
13	**La Banque mondiale**	• Appui technique du Gouvernement au sein du PDVIR ; • Appui financier partiel du Gouvernement au sein du PDVIR ; • Suivi et évaluation énergiques du processus de sauvegarde environnementale et sociale du PDVIR; • Suivi et évaluation énergiques de la mise en œuvre des activités tous azimuts du PDVIR; • Validation des PTBA du PDVIR • Validation du processus d'élaboration et de mise en œuvre du PAR
14	**La préfecture**	• Coordination des unités administratives du département. • Institution et présidence des Commissions de constat et d`Evaluation des biens (CCE) • Coordination des activités de la CCE • Consolidation des rapports d'expertises des différentes sous-commissions et transmission du rapport CCE au MINDCAF • Institution et présidence des Commissions d'exhumation et de réinhumation dans le déplacement des tombes. • Institution des commissions et participation aux consultations et audiences publiques

		• Institution et présidence des Commissions ad hoc de paiement des indemnisations Coordination des activités de paiement des indemnisations et diligence des cas de requêtes dues aux indemnisations
15	**Les CTD**	• Membres du COPIL • Principales bénéficiaire de la mise en œuvre du PDVIR, • Principales interlocuteurs du Projet et de la Banque mondiale • Relais des besoins fonciers du Projet et des aspirations de développement des populations. • Mobilisation des populations • Accompagnement et appui du processus d'élaboration du PAR • Financement exhaustif des frais liés à l'élaboration et à la mise en œuvre des PAR dans le cadre du Contrat de ville signé avec le Gouvernement • Négociation des compensations aux PAP, conformément aux dispositions des Articles 15 et 16 du Décret N°87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la Loi N°85/9 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation • Accompagnement à la réinstallation des PAP • Participation aux travaux de la commission ad hoc de paiement des indemnisations
16	**La CCE**	• Constat des biens • Evaluation des biens, • Identification formelle des PAP • Gestion des premières plaintes • Production du rapport des CCE, matière première des décrets d'indemnisation
17	**La CAA**	• Mise à disposition des ressources financières du FCP et des FINEX
18	**Les Chefferies traditionnelles des quartiers cibles**	• Auxiliaires de l'administration dans leurs circonscriptions • Facilitateur de la mobilisation des populations lors des concertations relatives au choix des infrastructures à réaliser, lors des diverses études et consultation de participation du public, ainsi que dans le cadre du suivi de leur réalisation et de leur mise en service.

		• Sensibilisation des populations à la participation citoyenne et au processus de réinstallation. • Membres statutaires des CCE • Facilitation de la mobilisation des populations en vue de la mise en œuvre du PAR • Sensibilisation des populations à la participation citoyenne et au processus de réinstallation • Participation aux travaux de la commission de paiement des compensations
19	**Le PDVIR/CCP**	• Elaboration des programmes de travail annuels et trimestriels (PTBA) du Projet et exécution conformément aux dispositions liées à la Convention de financement entre le Gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale, y compris les activités de sauvegardes environnementales et sociales ; • Présidence du Comité ad hoc de gestion amiable des plaintes (y compris en matière de VBG/VCE/EAS/HS) et du Comité ad hoc d'accompagnement social et d'appui à la réinstallation des PAP et des déplacés économiques vulnérables • Elaboration des rapports d'activités techniques, financières et de suivi-évaluation • Coordination des audits internes et externes ; • Gestion des relations avec la Banque mondiale et les autres intervenants dans le cadre du Projet ; • Mise en œuvre des recommandations du COPIL et de la Banque mondiale; • Consolidation de l'ensemble des données du Projet. • Contractualisation des consultants en charge de l'élaboration de l'EIES et du PAR • Suivi du processus d'élaboration des EIES et des PAR • Vérification de la conformité règlementaire et des politiques opérationnelles de la Banque mondiale dans les rapports EIES et PAR • Suivi de la procédure de délivrance des CERCOE et de signature des décrets d'expropriation et d'indemnisation • Organisation et coordination du processus de mise en œuvre du PAR (paiement des indemnisations) • Préparation et mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes et réclamations des PAP • Suivi de la mise en œuvre du MGP en rapport avec les activités du PAR

		• Accompagnement à la réinstallation des PAP vulnérables • Suivi de la mise en œuvre des PGES et du PAR en rapport avec les indicateurs de suivi • Appui et Orientation des UTL en veillant à la bonne mise en œuvre des activités selon les procédures régissant le Projet • Paiement des prestations des consultants • Planification du déroulement de tout le processus de soumission des contrats de marchés dans STEP • Paiements directs par *clientconnection*. • Recrutement des consultants et du personnel issu de l'Administration Publique financés totalement ou partiellement par le Projet dont: - un coordonnateur ; - un conseiller principal ; - un responsable administratif et financier ; - un comptable ; - un responsable de la passation des marchés ; - un ingénieur civil ; - un responsable du développement urbain/municipal ; - un responsable de la gestion de l'environnement ; - un responsable de la gestion sociale ; - un responsable du suivi-évaluation ; - un auditeur interne ; - des services de communication ; - et du personnel junior au besoin.
20	**Le PDVIR/UTL**	• Passation des marchés et paiements des activités définies Dans les villes de Douala et Yaoundé, sous la supervision de la CCP qui, en plus de Dans les autres villes, la CCP est entièrement responsable de la

		passation des marchés (en collaboration avec les UTL concernées) et du paiement des contrats des activités effectuées. • Exercice de certaines responsabilités de la CCP au niveau local. • Responsable de la mise en œuvre des activités incluses dans la Convention PDVIR du Contrat de ville pour sa ville sous la supervision de la CCP/PDVIR. Notamment, • veille à la coordination technique globale des activités du Projet dans sa ville de ressort ; • prépare toute la documentation technique des sous-projets d'investissement, qu'elle soumettra au Maire selon le cas ; • assure le suivi de la bonne exécution des activités dont elle a la charge, y compris le rapportage ; • appuie la CCP dans la mise en œuvre de la composante 1 dans la limite des activités formellement déléguées par le Coordonnateur et conformément aux Contrats de ville. • Proposition des personnels à recruter : - 1 Chef de l'Unité (urbaniste, ingénieur ou économiste), - 1 Ingénieur de Génie Civil issu de la CU ou de la Commune - 1 à 2 Ingénieurs de Génie Civil issu(s) des Communes d'Arrondissement (1 de la CU et 1 de chaque CA concernée) ; - 1 Responsable de la Passation des Marchés junior (RPMj) ; - 1 Comptable ; - 1 Secrétaire ; - 1 Responsable socio-environnementaliste ; - 1 Chauffeur. - un technicien de Surface dédié à l'entretien des locaux à la charge de la Mairie - un Agent de Sécurité à la charge de la Mairie • Cas spécifique de la ville de Maroua - A Maroua, les tâches de l'UTL sont assurées par le CLS C2D-PDVIR

21	**Les Consultants en charge de l'élaboration des Etudes techniques et de l'EIES**	• Sensibilisation des parties prenantes • Organisation des consultations des parties prenantes • Collecte et analyse des données • Evaluation des sous-projets (description, plans, devis qualitatifs et devis quantitatifs) • Restitution publique des données collectées et arbitrages participatifs • Prise en compte des observations et suggestions des parties prenantes • Rédaction des rapports APS, APD DCE, DAO EIES et Contrats de marchés
22	**Le consultant en charge de l'élaboration du PAR**	• Sensibilisation des parties prenantes • Organisation des consultations publiques des parties prenantes • Collecte et analyse des données • Evaluation des pertes de revenus des déplacés économiques • Evaluation des frais funéraires et culturels liés au déplacement des tombes • Audience publique du rapport PAR • Prise en compte des observations et suggestions des parties prenantes • Rédaction du rapport du PAR
23	**Les PAP et les populations cibles**	• Destinataires et bénéficiaires principales du Projet et des mesures de sauvegardes environnementales et sociales du Projet • Rôle important dans l'identification et la priorisation des sous-projets et le choix des sites • Destinataires et bénéficiaires principales des travaux et autres activités du Projet • Participation dans tout le processus d'élaboration et de mise en œuvre des Etudes techniques, de l'EIES et du PAR • Facilitateurs principaux de la cohabitation harmonieuse du Projet avec son environnement • Fournisseur de la main-d'œuvre locale
24	**Commission ad hoc de paiement des indemnisations**	• Organisation et préparation des dossiers de paiement des compensations par décret issues des CCE • Paiement des compensations aux PAP

25	**Le Comité Ad hoc de Gestion des Plaintes et de prévention des différends (MGP) et seséquipes de conformité locale/centrale**	• Traitement des plaintes au niveau local et central suivant les dispositions du MGP - Réception, dépouillement, traitement et gestion dans les délais requis des plaintes, en collaboration avec la tutelle, la hiérarchie, les PAP, les sectoriels, les experts, les prestataires ou les administrations sollicités
26	**Les OSC (CDQ, ONG, Associations)**	• Autres bénéficiaires directs de la mise en œuvre du PDVIR ; • Relais importants entre le Projet et les populations • Mobilisation et sensibilisation des communautés pour la bonne utilisation et la durabilité des infrastructures à réaliser • Mobilisation et sensibilisation des communautés pour la bonne assimilation des pratiques responsables et des codes de conduite anti-VBG/VCE/EAS/HS • Assurance de la transparence des procédures et de l'effectivité de la décentralisation • Bénéficiaires par sélection aux financements sous-forme de dons aux associations de jeunes hommes et de jeunes femmes pour : - Les AGR éligibles ; - L'embellissement des façades riveraines; - L'érection des forêts urbaines et des jardins publics ; - La valorisation des déchets domestiques ; - Etc. • Contractualisation des prestations - de sensibilisation à la prévention des IST/VIH/SIDA - de sensibilisation à la prévention au COVID-19
27	**Commission Départementale de suivi administratif et technique des PGES**	• Evaluation à terme tous les 6 mois des résultats du processus de mise en œuvre des PGES et du PAR

28	**Les prestataires de services de gestion des VBG/VCE/EAS/HS**	• Prévention par la sensibilisation et les formations des parties prenantes en matière de VBG/VCE/EAS/HS • Dénonciation des VBG/VCE/EAS/HS • Elaboration et implémentation des protocoles spécifiques de référencement ou de gestion des VBG/VCE/EAS/HS
29	**Les sous-traitants et autres prestataires de services locaux**	• Contractualisation des prestations - de reconstruction des biens sociocommunautaires affectés - de végétalisation des talus - d'enrochement des berges des cours d'eau - de confection des caniveaux, etc.
30	**Les Concessionnaires**	• Propriétaires et acteurs du déplacement des réseaux (CAMTEL, ENEO, CAMWATER) • Participation active à la libération des emprises • Collaboration à l'harmonisation de l'occupation du sol pour la mise en œuvre des sous-projets d'infrastructures durables • Veille en vue de la réservation d'accotements pour l'emplacement définitif de leurs infrastructures
31	**Les Etablissements scolaires**	• Cibles principales du changement des comportements environnementaux de la société camerounaise à travers l'éducation environnementale des scolaires et universitaires • Acteurs futurs de la mise en œuvre de la préservation de la capacité de drainage et d'adaptation naturelle des bas-fonds au changement climatique avec l'ONG WWF

Sur la base des études de programmation d'ores et déjà achevées pour nos différents sous-projets de proximité Yaoundé V et Yaoundé VII, le coût global des mesures environnementales et sociales proposées par le PGES est de **124 500 000 FCFA soit (111 400 000 pour les Voiries et 13 100 000 FCFA pour les équipements de proximité). Ce coût** demeure raisonnable et inférieur à 5% du coût total des travaux, évalué à **3 104 628 919 F CFA**

En définitive, les travaux de réalisation des sous-projets de proximité dans la ville de Yaoundé présentent des impacts environnementaux et sociaux négatifs maîtrisables et peuvent donc s'exécuter sans danger pour l'environnement.

Executive summary

The Project Development Objective (PDO) of the Cameroon Inclusive and Resilient Cities Development Project (PDVIR) is to improve urban management and access to infrastructure in selected urban areas, particularly for poor neighborhoods, and increase resilience to natural hazards and other eligible crises. Specifically, the project aims to promote:: (i) spatial inclusion through the improvement of access to infrastructure and urban services to inhabitants of poor neighborhoods ; (ii) economic inclusion through the promotion of access to economic opportunities for these inhabitants (especially youths and women); (iii) social inclusion via the strengthening of citizen involvement; (iv) upgrading of the socio-economic context on site to reduce resettlement and costs; (v) the physical and socio-economic resilience of vulnerable urban communities and (vi) support for the adaptation to climate change. The Project consists of four components:

Component 1 : Strengthening capacity for inclusive and resilient urban management; Component 2: Improving connectivity and living environment in beneficiary cities; Component 3: Contingency Emergency Response (CERC) Component ; Component 4: Management, coordination, monitoring and Evaluation of the project.

Component 2 of the project shall finance many infrastructure activities that may have impacts on the socio-economic, cultural and ecological environment, including structuring and local works in the same sub divisional councils/neighborhoods. These two levels of projects have different preparation and implementation schedules. An ESIA was prepared in 2018 for the "structuring" level of the project area, especially for road projects. Since proximity works have been defined, this study and more specifically its ESMP, has been revised/updated/adapted for the project area at the "neighborhood" level, especially for proximity roads and various equipment.

Activities related to the proximity works that can affect the socio-economic, cultural and ecological environment in Yaoundé, and more specifically in the Yaoundé V and VII subdivisons, include:

- **The execution of proximity road networks in Yaoundé V**

Lot 1 :

- 2 755 lm streets of 6m width ;
- 1 000 lm streets of 4m width ;
- 2 trash bin structures ;
- 180 ml of drains ;
- 4 crossing structures ;
- 2 205 lm of portable water supply by the CAMWATER network;
- 27 street lights

Lot 2 :

- 1 530 lm streets of 6m width ;
- 200 lm streets of 4m width ;
- 3 trash bin structures ;

- 300 ml of drains ;
- 2 849 lm of portable water supply by the CAMWATER network;
- 13 street lights
- Construction of 2 portable water sources at Nkolmesseng

Execution of proximity road networks in Yaoundé VII
Lot 3:

- 1 035 lm streets of 8m width ;
- 2 748 lm streets of 7m width ;
- 155 lm of pedestrian paths of 4m width ;
- 3 trash bin structures ;
- 3 double gutters ;
- 113 ml of drains ;
- 33 street lights ;
- Construction and equipment of a multi ports complex
- Construction of a community hall

The Project area (structural and proximity levels) is a continua of urban habitats with a very high human concentration. The valued environmental aspects of the Project site include: the internally displaced persons from the North west and South west regions, quality of life, habitat, land, climate, agriculture, commercial activities, education, water quality, health, surrounding air, hydrogeology//hydrology/hydraulics, infrastructures, land use, marshy areas, aquatic life, aquatic vegetation, terrestrial vegetation. The project is classified under category B. The main issues arising from the analysis of the biophysical, socioeconomic and cultural aspects of the Project area include: erosion and sediment management; crossing and preserving marshy areas, preserving the living environment, protecting the historical and cultural heritage of the inhabitants; preservation of Mount Messa which is a "green" area already under reforestation; preservation of real estate and the livelihoods of inhabitants; prevention of road trespassing; prevention of urban disorder; promotion of the gender approach and M / F parity; preservation of friendly relationships with internally displaced persons from the crisis regions of North-West and South-West; prevention and risk management of GBV / VAC / ESA / SH, adaptation and fight against climate change; prevention of natural risks and disaster management.

The Environmental and Social Impact Study (ESIA) of the Project was conducted in 2018 for the larger area of works ("trunk" level and "proximity" level) by the grouping of research consultancies called GEOCONSULTOR / R. LOUVET. The area for the "proximity" works is a smaller area (100 ha in one neighbourhood) within the total area covered by this ESIA (which are the Yaoundé V and VII subdivisions). This Environmental and Social Management Plan (ESMP) for proximity sub-projects has been adapted and updated by the Yaoundé Technical Liaison Unit (TLU), under the supervision of the PDVIR PCU, based on the ESIA of structuring road sub-projects, in accordance with the framework law on environmental management, its implementing decree N°2013/0171/PM of 14 February 2013 setting out the modalities of carrying out environmental and social impact assessments, the PDVIR's Environmental and Social

Management Framework (ESMF) and Resettlement Policy Framework (RPF) arising from Operational Policies PO 4.01, PO4.11 and OP 4.12 of the World Bank.

On the legal operational level, several sectorial laws and their respective implementing instruments shall govern the Project, such as:

- Law No. 96/12 of 5 August 1996 relating to a framework law on environmental management
- Law No. 85/009 of 4 July 1985 relating to expropriation for public utility reasons and the terms of compensation,
- law No. 2004/018 of 22 July 2004 laying down the rules governing Councils;
- Law No. 2004/003 of April 23, 2004 governing town planning in Cameroon and its subsequent implementing texts, including the decree of March 15, 2018 setting the basic fire safety rules in buildings,
- Law No. 96/67 of Monday, April 8, 1996 on the protection of road assets,
- Ordinance No. 74-1 of July 6, 1974 to establish rules governing the land tenure system, Law No. 64 / LF / 23 of November 13, 1964 on the protection of public health,
- Law No. 92/007 of Friday, August 14, 1992 on the labor code
- Law No. 86/016 of December 6, 1986 on the reorganization of civil protection, Law No. 98/005 of April 14, 1998 on the water system,
- Law No. 98/015 of July 14, 1998 relating to establishments classified as dangerous, unhealthy or inconvenient,
- of Decree No. 171/2013/PM of 13 February 2013 to lay down terms and conditions for conducting Environmental and Social Impact Assessments;
- Decree N°2001/165/PM of specifying the methods for the protection of surface and groundwater from pollution (authorization to discharge used water);
- of Decree No. 2011/2582/PM of of August 23, 2011 Laying down conditions for protection of the atmosphere ;
- decree No. 2011/2583 of 23 August 2011, to regulate noise and odour nuisances;
- Decree No. 2012/2809/PM of 26 September 2012 defining conditions for the selection, collection, storage, recycling, treatment and final elimination of waste;
- Decree No. 2009/410 of 10 December 2009 relating to the creation, Organization and functioning of the National Observatory on climate change;
- Decree N ° 2016/72 of February 15, 2016 establishing social security contribution rates and ceilings for applicable remunerations applicable in the branches of family benefits, insurance - old age pensions, invalidity and death, work accidents and occupational diseases managed by the National Social Security Fund,
- Law No. 77/11 of July 13, 1977 on the compensation and prevention of industrial accidents and occupational diseases,
- Law No. 76/3 of 4 January on the Framework Law in the field of health,
- Decree No. 2012/882/PM of 27 March 2012 to lay down terms for exercising some powers transferred to councils by the state relating to environment

- Order No. 00001 / MINEP of 3 February 2007 defining the general content of the terms of reference (TOR) for ESIAs, Order No. 001 / MINEP of 3 April 2013 on the organization and functioning of the Departmental Monitoring Committees implementation of Environmental and Social Management Plans (ESMP),
- Order No. 00004 / MINEP of 3 July 2007 setting the conditions for approving engineering consultancies to conduct environmental impact studies and environmental audits,
- Order No. 00001 / MINEPDED of February 8, 2016 related to different categories of operations subjected to strategic and environmental impact assessment or an environmental and social impact study,
- Order No. 00002 / MINEPDED of February 8, 2016 to define modeled types and content of the term of reference and
- Order No. 039 / MTPS / IMT of November 26, 1984 to lay down general measures of occupational health and safety in workplaces
- Circular No. 003 / CAB / PM of April 18, 2008 relating to compliance with the rules governing the award, execution and control of public contracts (Extract),
- the joint circular letter N ° 002 / LCC / MINATD / MINTP / MINDUH / MINAS of 07/16/2013 relating to the accessibility of disabled people to infrastructures and public buildings or open to the public,
- Based on World Bank guidelines, certain requirements will also be applied.

The biophysical, socio-economic, cultural and human environments will be relatively undisturbed. In all, about thirty impacts were identified, including 14 positive ones. The main negative impacts and the mitigation or compensation measures prescribed to address them shall be as follows:

Negative impacts	**Mitigation measures/**
Degradation of air quality: during the construction and development phase of structures (production of toxic smoke and dust	Use of vehicle in good state and routine maintenance Regular watering of dusty tracks during works.
Increased in noise emissions	Soundproof devices that are too noisy Avoid night works
Surface and groundwater pollution risks	Development of a special sealed area to handle polluting liquids
Work and traffic accidents risks	Subscribe to an all-risk insurance policy and provide PPE (personal protection equipment) for all employees Comply with the Sanitation Health and Safety (SHSP) provisions
Risks related to health, safety, hygiene, and social insecurity of employees after hiring	Provide each employee with an employment contract Affiliate each employee to the CNPS Ensure that the site has comprehensive insurance Ensure the strict application of the site's PHSSE

Soil pollution risks (dumping solid waste, oils, fuels, etc. on the ground)	Development of a special sealed area to process polluting liquids
Degradation of surface water quality	
Various accident risks related to the increase in traffic in the neighborhood	Implementation of the SHSP plan with speed limit at 30 km / h
Road traffic disruption	Provide detours and communicate with inhabitants
Insecurity and occupational risks for workers on construction sites	Foster of the compulsory wearing of suitable PPE per job site Subscription to a Social Responsibility insurance policy
GBV / VAC/ ESA/ SH Risk	Signing of codes of conduct by all project stakeholders and implementation of a prevention and management plan consisting of awareness-raising meetings, training and management of proven cases, appointment of a GBV/VAC/ESA/ SH focal point within the construction companies, recruitment of a social expert with GBV/VAC/ESA/ SH skills within the control mission.
Possible proliferation of STI-HIV-AIDS and COVID-19 cases	Plan a monthly sensitization program for staff and inhabitants on the prevention of STDs-HIV-AIDS Plan campaigns and free testing and distribution of gadgets for sensitization and behavior change Systematically adopt the barrier measures decreed by the Government to curb the spread of the COVID-19 virus
Increased risk of conflicts	Setup a CMM and a communication plan on the CMM
Pressure on socio-economic and community services	Consult and sensitize concerned services on a careful preparation and reaction Make companies aware of scrupulous compliance with SHSP measures
Inconvenience for local population due to the risk of interruptions in networks dealers and temporary difficult access to homes	Setup an information and communication plan with local inhabitants and immediate restoration of access to homes destroyed
Loss of rights, property and livelihood	Prepare a RAP to compensate the property and livelihoods loss of PAPs
Destruction of trees of more than one hundred and fifty years old	Plant alignment trees to restore the site
Destruction of cultural heritage	Compensation or social support for affected assets
Societal disruption risk (large influx of people)	Organize IEC campaigns
Risk of temporary disruption of service networks (roads, CAMWATER water, electricity, etc.)	Contribution of the concessionnaires and provision for the relocation of networks

The major natural risks identified in the Project area in recent decades are health hazards, ecological hazards, mass movements hazards (landslides, crumbling, collapses and mudslides), and flooding hazards. We can also mention the risks of epidemics, the risk of bloody and murderous riots, the risks of serious fires and blazes, risks of serious road and rail accidents, plane crashes, industrial risks, etc. These risks call for the initiation of emergency operations prescribed by the CERC Manual.

The elimination, mitigation, reduction and compensation measures prescribed to address these negative impacts are as follows:

For equipment of proximity sub-projects

- Implement the communication Plan;
- Prepare and implement the Company Environmental and Social Protection Action Plan (PGESE);
- Subscription to a Social Responsibility insurance policy;
- Set up a clear and transparent recruitment mechanism;
- Involve all companies in the preparation of a GBV / VAC/ ESA/ SH risk prevention and mitigation plan, accompanied by a related communication Plan. This action plan should include, in a non-exhaustive manner, the following activities: awareness raising among staff and inhabitants on the risks of GBV/VAC/ ESA/ SH, the obligation to sign the codes of good conduct of the company, management and individual, the recruitment of CSOs specialized in the implementation of GBV/VAC/ ESA/ SH;/SEA/HS risk prevention actions, the popularization within companies and communities on the various GBV risk prevention tools/ VAC/ ESA/ SH and support for survivors of GBV / VAC/ ESA/ SH (referral circuit, support protocol, support structures etc);
- Prepare a conflict prevention and complaint management mechanism within companies. A specific mechanism for the management of GBV/VAC/ESA/SH complaints must also be setup and make operational;
- Strengthen the capacities of stakeholders implementing the ESMP (PDVIR executives, members of development committees, construction companies, MDC, TLU and sectoral MINEPDED, MINHDU and MINAS concerned and finance activities of CSAT/Kadey;
- Prioritize, the labor-based approach (HIMO) and recruitment of local workers with equal skills, while respecting the Labor Code and collective agreements, when technically possible ;
- Prevent all sort of forced and child labor, with the use of effective mechanisms;
- Support the principles of freedom of association and collective negotiation of project workers, pursuant to the national law;
- Give the opportunities to project workers to voice out their concerns in the job site;
- Prioritize the use of local labor through the Labor-Based Approach (HIMO) in favor of local communities. A recruitment procedure should therefore be prepared and integrated into the companies' ESMPs. This procedure shall be access in the various activity reports of companies;
- Ensure that workers have access to background information (contract) indicating their employment conditions, in accordance with national law, including their rights in relation to working hours, salary, additional hours, labor insurance and others labor benefits.

- Comply with the limits of the useful rights of way, defined for the development of the infrastructure and equipment of the Project;
- Inform and consult persons affected by the projects;
- Carry out an environmental and social audit of road and local equipment sub-projects, halfway through their completion, then in the fifth year of PDVIR . ;
- Soundproof devices that are too noisy and avoid night work;
- Prepare a waste management plan while laying emphasis on the process of sorting and treating the various wastes;
- Use machinery and vehicles in good state so as to avoid hydrocarbon leaks;
- Carry out maintenance of equipment and rolling stock in a place set up for this purpose;
- Ensure regular cleaning and removal of waste from the site;
- Prohibit the dumping of waste into waterways;
- Reserve topsoil to cover bare sites so as to enable their recolonization by natural vegetation;
- Provide access ramps so as to enable children dump waste into garbage bins;
- Adequately and visibly signal the site (signs, beacons, fluorescent tapes) day and night, the site car park, exits from borrow areas and quarries;
- Prepare and paste internal regulations prohibiting the consumption of alcohol and drugs on the sites and control the staff to avoid working under the influence of alcohol or drugs, in visible places on the site;
- Comply with the regulations in force, with regard to safety on construction sites; install safety pictograms and train staff on how to read the various safety pictograms;
- Hold regular weekly meetings and IEC campaigns for workers on compliance with safety instructions;
- Subscribe to an all-risk insurance policy and provide site personnel with appropriate EPI (gloves, safety shoes, work clothes, etc.) and systematically ensure that they are worn;
- Provide the site with a medicine chest;
- Require medical examinations when hiring staff. Which is pursuant to the provisions of the labor code and the collective agreement for the building and public works sector in force in Cameroon.

  These medical examinations upon hiring shall be carried out by a proven occupational physician.
- Plan a monthly sensitization program for staff and inhabitants on the prevention of STDs-HIV-AIDS
- Plan campaigns and free screening tests and distribution of gadgets (T-shirts, condoms, leaflets, caps, etc.), for awareness and behavior change vis-à-vis HIV-AIDS;
- Systematically adopt the barrier measures decreed by the Government to curb the spread of the COVID-19 virus;
- Prepare and implement an Emergency Operations Manual (CERC) for PDVIR, for risk and disaster management;
- Start the contingency mechanism if necessary (CERC adapted from Douala/PDVIR); develop and implement a complaint prevention and management mechanism (ad hoc committee);

- Suspend work in the event of archaeological remains discovery, to enable delimitation and investigations.

For proximity road sub-projects

In addition to the above recommended measures for local equipment of sub-projects, the following measures will be required for proximity road sub-projects:

- Prepare and implement a Resettlement Action Plan for the compensation or the social support for the loss of property, livelihoods or affected cultural heritage;
- Set up a SHSP plan with speed limit at 30 km / h;
- Watering of the rights-of-way of works, traffic lanes of vehicles and construction machinery when crossing inhabited areas and before carrying out activities likely to raise dust;
- Carry out the technical inspection of vehicles and machinery;
- Perform oil changes, following a pre-established frequency;
- Replace defective filter elements;
- Build structures preferably during the dry season to avoid the drilling of waste by rainwater;
- Process polluting substances only at points laid out (paved) for this purpose in order to avoid contact with the ground;
- Rehabilitate (including tree planting) or enhance material borrow areas and quarries;
- Plant roadside trees in rehabilitation of bare sites;
- Provide detours, communicate with local inhabitants and setup an adequate traffic plan for all sections affected by the projects, with immediate restoration of damaged local access to facilitate access of local populations to their homes;
- Regulate the movement of machinery and vehicles at the times of entry and exit of students from schools bordering sections of tracks;
- Put speed bumps every 150 m at points of high human concentrations (school, hospital, place of worship, markets);
- Announce the schedule of cuts and restoration of various networks by radio or television through the communication plan;
- Avoid the desecration and destruction of places of worship and burial.

The main positive impacts (of major or average importance) and the optimization measures prescribed to address them shall be as follows:

Positive impacts	**Optimization measures/**
Job creation and labor force management	Prioritize, the labor-based approach (HIMO) and recruitment of local workers with equal skills, while complying with the Labor Code and collective agreements, when technically possible ; Encourage local associations and SMEs in the implementation of some tasks in subcontracting site

	Prevent the use of all sort of forced and child labor; Support the principles of freedom of association and collective negotiation of project workers, pursuant to the national law; Provide social security to project workers; Give opportunity to project workers to voice their concerns in the job site; Ensure that workers have access to background information (contract) indicating their employment conditions, in accordance with national law, including their rights in relation to working hours, wages, overtime, labor insurance and others labor benefits.
Improve mobility conditions	Construct pedestrian paths Construct crossing structures
Develop and improve road network	Construct structures
Fluidity of traffic flow	Improve the traffic flow and conditions
Improvement of the living conditions:	Extend the CAMWATER network, rehabilitate and construct boreholes, public lighting, public standpipes,
Improve drinking water supply conditions, public facilities and leisure	Construct standpipes, drinking water sources, multipurpose centers, relaxation areas and a multi sporting ground
Develop the local economy	Foster transparent, participatory and competitive selection methods in the implementation of Sub-component 2.3 of grants to community youth self-employment initiatives
Floods Reduction	Promote works for the natural drainage of lowlands with a view to their adaptation to climate change
Improve the level of functional education and social inclusion	Promote a series of training sessions for CSOs and NCs on various themes for their emancipation Increase sensitization meetings for employees and local populations on health , accident and conflict risks
Upgrade land and rents	Increase sensitization meetings for riparian populations on land registration procedures and on the opportunities offered by the Housing Loan
More citizen involvement and structuring of civil society (CSO) including NDC and Hygiene, GBV, VAC, Health Committees	Promote a series of training sessions for CSOs and NCs on various themes for their emancipation Sensitize administrative, municipal and traditional authorities on the pillars of decentralization and on the role and responsibility of stakeholders
Develop the social and associative dynamics	Promote a series of training sessions for CSOs and NCs on various themes for their emancipation
Reduce nocturnal attacks	Promote the self-defense committees within neighborhoods

Empowerment and emancipation of youths and women groups	Encourage youth groups to capitalize on self-employment opportunities offered by the Project through its sub-component 2.3
Reduce GBV / VAC/ ESA/ SH;	Sensitize and train workers and inhabitants in the prevention of GBV / VAC/ ESA/ SH Contractual obligation to sign a VBG / VAC/ ESA/ SH Code of good conduct by all stakeholders under the project Apply severe sanctions to proven perpetrators of GBV Appoint a GBV / ESA/ SH focal point within the companies" project, recruitment of a social expert with GBV / ESA/ SH skills within the control mission.
Preserve and upgrade of lowlands	Sensitize inhabitants on flooding and climate change risks, related to low lands human impacts Promote nature-based solutions for the restoration of lowlands Complete the works to preserve the natural drainage capacity of lowlands for adaptation to climate change, initiated by the project.

Major natural risks identified in the Project area in recent decades are health , ecological , mass movements (landslides, landslides, collapses and mudslides), flooding risks . We can also mention the epidemics, bloody and deadly riots risks, serious fires and floods risks, serious road and rail accidents risks, plane crashes, industrial risks, etc These risks triggers the initiation of emergency operations prescribed by the CERC Manual.

Six (6) community consultation meetings of PDVIR stakeholders, were held on the 16, 17 and 18, of June 2021 in the offices of the Yaoundé V Sub-Divisional Officer, the Mayors of Yaoundé V and VII, as well as in the courts yard of the concerned Chiefdoms of Yaoundé V and VII, (Nkolmesseng I, Ngoula and Nnom Nnam)respectively, as part of the update and adaptation of this study.

Present at the meeting were: officials of the external services of State Parties to the Project (DDMINHDU, DDMINAS, DDMINEPDED, DDMINEE, DDMINADER, DDMINJEC, DDMINPROFF, DDMINEPAT, DDMINT, DDMINTSS, DDMINMIDT, Head of District Health Service, etc.) , traditional authorities, civil society organizations, potential Persons Affected by the Project (PAP), the local PDVIR team (Technical Liaison Unit (TLU) of the Yaoundé City Council (CUY) and that of the Project Coordination Unit. These meetings brought together a total of 162 participants, including 65 of women (40%). Youths represented approximately of 30%. The list of participants is attached to the public consultation report, attached to this Adaptation Report.

After the strict observance of the barrier measures put in place by the Government to curb the spread of COVID 19 and the usual courtesies, the agenda of meetings held with the authorities in their offices on the 16th and 18th June 2021 focused on:

- The presentation of the mission, its progress and the subject of the community consultation, by the EMO/ PCU/ PDVIR and the MINEPDED Focal Point;
- The presentation of the PDVIR Project by the EMO/ PCU/ PDVIR, Colonel DIBENGUE Berthold;
- The description of the local sub-projects by the Chief / TLU, Mr. TOUE EVINI Albert;
- The presentation of the bioecological, social, cultural and economic environmental impacts results of the sub-projects , as well as the mitigation and improvement measures proposed, by the ESO/ TLU/ PDVIR / Yaoundé, Ms. ABOUNA NGONO Denise;
- Discussion with stakeholders and the collection of their concerns, observations and recommendations;

As for the agenda of the public meetings held on the 17 and 18 of June 2021 in the court yards of Chiefdoms, the following points were discussed with participants in plenary :

- Plenary presentation of the goal of the community consultation by DDMINEPDED ;
- Plenary presentation of PDVIR's Project by the EMO/ PCU/ PDVIR;
- Plenary description of proximity sub-projects by the Head/ TLU, Mr. TOUE EVINI Albert;
- Special plenary presentation of the bioecological, social, cultural and economic impacts results of the sub-projects on the environment, as well as the mitigation and improvement measures proposed, by the ESO/ TLU/ PDVIR / Yaoundé, Ms. ABOUNA NGONO Denise;
- Discussion with stakeholders and the collection of their concerns, observations and recommendations ;
- End of works by the / TLU, Chief , Mr. TOUE EVINI Albert;

In addition to the plenary presentation of the sub-projects and their impacts, the collective search for solutions to the problems and negative impacts raised constituted the bulk of discussions organized in separate focus groups of men, women and youths. From these discussions, the following proposals from the populations were adopted :

- for the authorities, (1) make a good sensitization of the populations, as soon as possible, so as to enable the ad hoc Committee in charge of properties assessment, under the chairmanship of the session Mayor, with the participation of the CEC, the evaluation of affected goods, to be able to proceed without delay in his work; (2) make good communication (by press or radio) of the ad hoc property assessment committee program of work, (3) ensure that this appropriate environmental and social impact study enable the Project to meet the requirements of a good Project (effectiveness, efficiency, viability, sustainability, etc.).
- For the Divisional Delegates MINHDU, MINDCAF, MINTP, MINAS, MINEE, MINADER, MINJEC, MINPROFF, MINEPAT, MINT, MINTSS, MINMIDT, Head of District Health Service of MFOUNDI, the officials relied on the rules governing their respective sectors, to reiterate the project in the form of valuable advice of its own prescriptions, notably: (1) take in to account waste

management , while emphasizing on hazardous waste (rags soaked in engine oil, oil drums, soiled sand, etc.), in the living bases; (2) subscribe to a structure approved for waste removal and under the control of the Divisional Delegate for the Environment, (3) take into account the management of effluents in camps, (4) stress on sensitizing the populations during works, to avoid inconvenience, (5) involve the populations, the main beneficiaries in the development of monitoring and supervision plans, for their success, especially in this urban environment where apprehensions are often contradictory, (6) ensure that compensation issues are resolved as a priority, (7) define the impact indicators in relation to the concerns of the populations, while referring to those that had been defined under the PDUE, (8) upgrade the coatings resistant to climate change and traffic, using either the three-layer coating, or cement paving stones or asphalt mixes if necessary with the aim of making works and projects sustainable at least ten (10) years old, (9) take into account the presence of people with reduced mobility in the construction of roads, structures, footpaths and equipment, (10) ensure the effective resettlement of populations after final travel, (11) emphasis on signage in schools, health centers and hospitals by zebra crossings and speed bumps, (12) provide ramps for disabled people, even at zebra crossings, (13) develop sidewalks adapted to the elderly or disabled, (14) respect the signage provided for in the project description, (14) really take into account M / F parity and the gender approach.

- For the consultation stakeholders, including the riparian populations, (1) effective and priority recruitment of neighborhood youths during the construction phases of the project; (2) effective compensation of affected persons before the start of the project, (4) prevent accidents related risks during and after the phases of the project, (5) prevent gender-based violence related risks , violence against children, sexist exploitation and sexual harassment (GBV / VAC/ ESA/ SH) during the phases of works , (6) mitigate road traffic disruptions during the works and (7) taking into account the loss of graves, monuments and other cultural sites (8) systematic consultation of stakeholders and local populations.

Generally, stakeholders welcomed the Project and reaffirm the environmental measures prescribed by the study. They are convinced that the effective taking into account of the said requirements will enable the Project to harmoniously integrate into its environment. They hope that its completion is imminent and that tracks will be built following the specifications.

To quantify and operationalize the environmental and social protection activities, an appropriate ESMP, as well as an environmental monitoring and follow-up program have been proposed, while waiting for the assessment of affected assets .

Most of the measures proposed in this plan are the responsibility of the company, which will also be required to comply with the requirements of the Environmental and Social Specification (ESS) or the Hygiene-Health-Safety-Environment Plan (PHSSE), attached to this report.

A capacity building workshop for TLU staff in Douala and local PDVIR stakeholders in charge of safeguard and appropriate activities of the Environmental and Social Framework of the project was held in this city,

on December 8 and 9, 2020, with the active participation of the World Bank. It enabled these local project stakeholders to take charge of the environmental and social safeguard issues both for the monitoring and for presentation and future monitoring of Project activities.

Specifically, the implementation of the ESMP is assigned to different stakeholders involved in the execution of the Project, namely:

N°	Key players	Main roles in the implementation of the ESMP
1	**The PARLIAMENT**	• Authorize the PRC to ratify the loan agreement with the World Bank
2	**THE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC**	• Sign the Decree for the entry into force of the Project • Authorize MINEPAT to sign the loan agreement • Examine the draft classification and compensation decrees submitted by the Prime Minister • Visa for the draft the Compensation Decree by the Prime Minister for signature • Sign the expropriation Decree .
3	**The Prime Minister's office**	• Review of CEC reports • Examine the draft classification and compensation decrees submitted by MINDCAF • Forward of the draft classification and compensation decrees submitted to the PRC • Sign the Compensation Decree
4	**MINEPAT**	• Signs loan agreement with the World Bank on behalf of the Government • Provides the interface for cooperation between the Government and the World Bank • Ensure the proper maturation of the Project • Budget the CFs (Counterpart Funds) needed for the implementation of the Project and for resettlement throughout its process.
5	**MINFI**	• Ensure the proper maturation of the Project • Register the Project among the priority projects under external financing CNDP (National Public Debt Committee) • Mobilize State counterpart funds and FINEXT funds via CAA for part of the financing of the Project and those related to the resettlement process. • Administer and provide Project funds (CAA and DGT)
6	**MINHDU:**	• Supervisory and President of the PDVIR's SC • Project FCP authorizing officer required for the implementation of the ESMPs and the RAP • Coordinate ESIA and RAP's development activities, as well as their implementation • Participate in budget pre-conference deliberations • Create and assign the local and central compliance teams • Monitor the RAP implementation process and related complaints management • Establish the ad hoc Committee for the amicable management of complaints (including GBV)

		• Establish the ad hoc committee for the social and resettlement support for PAPs and vulnerable economically displaced persons; • Supervize and monitor all of PDVIR's activities .
7	**MINEPDED**	• Quality assurance of ESIA and RAP reports • Monitor ESMP and RAP implementation indicators through ATMCs (Administrative and Technical Monitoring Committees)and Environmental Inspections; • Issuance of Environmental and Social Compliance Certificates • Organize the ESIA and the RAP community audiences .
8	**MINDCAF:**	• Members of the steering committee • Prepare and publish the Public Utility Declaration (PUD) • Triple member of the CEC • Secretariat of the CEC and the ad hoc Commission in charge of compensation payment to PAPs • Verify the CEC reports • Prepare the draft classification and compensation decrees • Forward the classification and compensation decrees submitted to the Prime Minister's office • Notify on the compensation decree • Participate in the ad hoc committee working sessions in charge of compensation payment to PAPs • Supervise the resettlement process, including expropriation, compensation and resettlement • Mobilize land reserves at the level of the Regional and Local Authorities, for the resettlement of affected people.
9	**MINADER**	• Participate in the CEC working session for the assessment of crops during the census process of affected persons and goods • Intervene in case of complaints resolution of related to crops

10	**MINEE**	• Participate in the CEC working session for the assessment of petroleum infrastructure, drinking water supply, sanitation, public lighting and electrification during the process of identifying the people and property affected. • A key player in the relocation of water and electricity networks to achieve the objectives of the Project in its capacity as supervisor of certain concessionaires.
11	**MINDDEVEL**	• Members of the steering committee • Supervisory authority of Regional and Local Authorities, main beneficiaries of the PDVIR • Monitor and supervise the Project activities at the level of City Councils and Councils including the implementation of ESIAs and RAPs.
12	**MINAS, MINSANTE, MINPROFF, MINJEC, MINJUSTICE, MINDEF, DGSN**	• Key players in the CMM for the achievement of the Project objectives in their capacity to supervise certain providers of GBV / GBV / VAC/ ESA/ SH management services • Suppress GBV / VAC/ ESA/ SH; • Key players in the implementation of the ECC(Environmental Compliance Certificate) and YOUTH Manuals • Key players in the process of burial and reburial of displaced bodies from graves.
13	**World Bank**	• Government technical support within the PDVIR; • Partial Government financial support within the PDVIR; • Energetic monitoring and evaluation of the environmental and social safeguard process of the PDVIR; • Energetic monitoring and evaluation of the implementation of all-sort of activities under PDVIR; • Validate PDVIR's AWPBs • Validate the RAP preparation and implementation process
14	**Senior Divisional Officer**	• Coordinate the administrative units of the division. • Establish and chair of Assets Observation and Assessment Commissions (OAC) • Coordinate of OAC activities

		• Consolidates expert reports from the various sub-committees and transmission of the OAC report to MINDCAF • Establishes and chair the Exhumation and Re-burial Commissions in the displacement of graves. • Establishes commissions and participate in consultations and public hearings • Establishes and chair the ad hoc compensation payment committees, Coordinate compensation payment activities and diligence of claims due to compensation
15	**RLAs**	• Members of the steering committee • Main beneficiaries of the PDVIR's projects, • Main actors of the Project and the World Bank • Relaying the land needs of the Project and the development aspirations of the populations. • Mobilize the populations • Support the RAP development process • Complete the financing of costs related to the development and implementation of RAPs under the City Contract signed with the Government • Negotiate compensation , in accordance with the provisions of Articles 15 and 16 of Decree No. 87/1872 of December 16, 1987 to implement law N°.85-9 of 4 july 1985 to lay down the procedure governing expropriation for public purposes and conditions for compensation • Assist in the resettlement of PAPs • Participate in the compensation payment ad hoc committee
16	**OAC**	• Observation of property • Assess properties • Formal identification of PAP • Manage the first complaints • Produce the OAC report, basic subject area for compensation decrees
17	**CAA**	• Make available financial resources of the CF and FINEX

18	**Traditional chiefdoms of target neighborhoods**	• Administrative Assistants in their constituencies • Facilitate the mobilization of the populations during the consultations on the choice of infrastructures to be built, during the various studies and consultation of public participation, as well as within the framework of the follow-up of their realization and their implementation. • Sensitize the populations on citizen participation and on the resettlement process. • Statutory members of OACs • Facilitate the mobilization of the populations in the implementation of the RAP • Sensitize the populations on citizen participation and on the resettlement process. • Participate in the compensation payment ad hoc committee
19	**PDVIR/PCU**	• Prepare the annual and quarterly work programs (AWPB) of the Project and execution, in accordance with the provisions of the financing agreement between the Government of Cameroon and the World Bank, including the environmental and social safeguard activities; • Chair the ad hoc Committee for the amicable management of complaints (including GBV / VAC/ ESA/ SH) and of the ad hoc Committee for social support for the resettlement of PAPs and vulnerable economically displaced persons • Prepare the technical, financial and monitoring-evaluation activity reports • Coordinate the internal and external audits; • Manage the relations with the World Bank and other stakeholders under the Project; • Implement the steering committee (SC)and the World Bank recommendations ; • Consolidate the complete Project data. • Contractualization of consultants in charge of preparing the ESIA and the RAP • Supervise the ESIA and RAP preparation process • Verify the regulatory compliance and World Bank operational policies in ESIA and PAR reports • Supervise the issuance of ECC(Environmental Compliance Certificate) and the signing expropriation and compensation decrees procedure

		• Organize and coordinate the RAP implementation process (payment of compensation) • Prepare and setup a mechanism for management of complaints and claims from PAPs • Monitoring the implementation of CMM in relation to RAP activities • Support for the resettlement of vulnerable PAPs • Monitor the implementation of ESMPs and the RAP in relation to the monitoring indicators • Support and guidance of TLU to ensure the proper implementation of activities, following the procedures governing the Project • Pay consultant services • Plan the execution of the entire contract submission process in STEP (Systematic Tracking of exchanges in Procurement). • Direct payments via client connection. • Recruit consultants and staff from the Public Administration, fully or partially financed by the Project including: - a coordinator; - a senior advisor; - an administrative and financial official; - An accountant; - a procurement official; - A civil engineer - an urban / municipal development manager; - an environmental management official; - a social management official; - Monitoring and Evaluation Official; - An Internal Auditor; - communication services;

		- and junior staff if required.
20	**PDVIR/TLU**	• Procurement and payment of defined activities in Douala and Yaoundé, under the supervision of the PCU which, in addition to the other cities, the PCU is fully responsible for procurement (in collaboration with the TLUs concerned) and payment of contracts for activities carried out. • Perform certain responsibilities of the PCU at the local level. • Responsible for the implementation of activities under the PDVIR City Contract Agreement, under the supervision of the PCU/ PDVIR. Notably, • Ensure the overall technical coordination of activities of the Project in the city under its jurisdiction; • prepare all the technical documents of the investment sub-projects, which it will be submitted to the Mayor as the case may be; • monitor the proper execution of activities under its responsible, including reporting; • Assist the PCU in the implementation of component 1 within the limits of activities formally delegated by the Coordinator and pursuant to the City Contracts. • Proposes the staff to be recruited: - 1 Head of Unit (town planner, engineer or economist), - 1 Civil Engineer from the CC or the council - 1 to 2 Civil Engineers from the Sub divisional Councils (1 from the CC and 1 from each SDC concerned); - 1 Junior Procurement Official (JPO); - 1 Accountant - 1 secretary - Socio-Environmentalist official - 1 driver. - a cleaner responsible for the maintenance of the premises at the expense of the Council - a Security officer in charge of the Council

		• Specific case of the city of Maroua - In Maroua, the tasks of the TLU are performed by the LMC C2D-PDVIR
21	**Consultants in charge of preparing technical studies and ESIA**	• Sensitize stakeholders • Organizze stakeholder consultations • Collect and analyse data • Assess sub-projects (description, plans, qualitative and quantitative specifications) • Public restitution of collected data and participatory arbitration • Consideration of observations and suggestions of stakeholders • Draft PD, FD, CCF, BD, ESIA and Contracts reports
22	**The consultant responsible for the preparation of RAP**	• Sensitize stakeholders • Organize public consultations with stakeholder • Collect and analyze data • Assess income lost by the economically displaced persons • Assess funeral and cultural costs related to graves displacements • Public hearing of the PAR report • Take into account the observations and suggestions of stakeholders • Draft the RAP report
23	**PAPs and target populations**	• Main recipients and beneficiaries of the Project and of the Project's environmental and social safeguards • Main role in the identification and prioritization of sub-projects and the choice of sites • Main recipients and beneficiaries of works and other activities under the Project • Participate in the entire development and implementation process of the Technical Studies, ESIA and RAP • Main facilitators of the harmonious cohabitation of the Project with its environment • Prioritize the recruitment of local workforce;
24	**Ad hoc compensation payment committee**	• Organize and prepare the compensation payment files following the OACs decree • Payment of compensation to PAPs

25	**The Ad hoc Complaints Management and Dispute Prevention Committee (CMM) and its local / central compliance teams**	• Handle complaints at local and central level, following the provisions of the CMM - Receipt, examine, process and manage complaints within the required deadlines, in collaboration with the supervisory authority, hierarchy, PAPs, sectors, experts, service providers or the authorities requested
26	**CSOs (NCs, NGOs, Associations)**	• Other direct beneficiaries of the PDVIR's projects ; • Important links between the Project and the populations • Mobilize and sensitize the communities on the proper use and sustainability of infrastructure to be built • Mobilize and sensitize the communities on the proper assimilation of responsible practices and anti-GBV / VAC/ ESA/ SH codes of conduct • Ensure the transparency of decentralization process and effectiveness • Beneficiaries in terms of funding selection in the form of grants to associations of youths for: - Eligible IGAs (Income Generating Activities); - The beautification of the inhabitants' frontages; - The erection of urban forests and public gardens; - The recovery of domestic waste; - Etc. • Contractualize the services - awareness raising on the prevention of STDs / HIV / AIDS - awareness raising on the prevention of COVIV 19
27	**Divisional Commission for administrative and technical monitoring of ESMPs**	• Eventual evaluation of the ESMP and RAP implementation process results , every 6 months

28	**GBV / VAC/ ESA/ SH management service providers**	• Prevent GBV / VAC/ ESA/ SH, through sensitization and training of stakeholders • Stop GBV / VAC/ ESA/ SH; • Prepare and implement specific protocols for referencing or managing GBV / VAC/ ESA/ SH
29	**Subcontractors and other local service providers**	• Contractualize the services - Reconstruct the affected socio-community assets - re vegetation of embankments - riprap of river banks - for designing of gutters, etc.
30	**Network Dealers**	• Owners and stakeholders of networks displacements (CAMTEL, ENEO, CAMWATER) • Active participation in the release of rights-of-way • Collaborate in the harmonization of land use for the implementation of sustainable infrastructure sub-projects • Ensure the reservation of verges for the final location of their infrastructure
31	**Schools**	• Main targets for changing the environmental behavior of Cameroonian society through environmental education in school and university students • Future stakeholders in the implementation of the preservation of drainage capacity and natural adaptation of lowlands to climate change with the WWF NGO

Based on the programming studies already completed for our various proximity sub-projects in Yaoundé V and Yaoundé VII, the overall cost of the environmental and social measures proposed by the ESMP stands at XAF **124 500 000 (XAF111 400 000 for roads and XAF 13 100 000 proximity equipment).** This remains reasonable and less than 5% of the total cost of the project, estimated at XAF 3 104 628 919 exclusive of VAT

Ultimately, works under the proximity sub-projects to be implemented in the city of Yaoundé has controllable negative environmental and social impacts and can therefore be carried out without endangering the environment.

1

INTRODUCTION GENERALE

1.1. CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2.2. « Amélioration du milieu de vie dans les quartiers sélectionnés du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR), le Gouvernement de la République du Cameroun envisage d'utiliser une partie des ressources pour financer les travaux de voiries et équipements de proximité dans les Communes de Batouri, Douala III, Douala V, Kumba II, Ngaoundéré II, Yaoundé V et Yaoundé VII.

L'adaptation en régie du Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) des sous projets de voiries et d'équipements de proximité sur la base de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) des sous projets structurants dans les Communes de Yaoundé V et Yaoundé VII prévue dans le PTBA 2021,en conformité avec les exigences règlementaires, a justifié une mission de 2(deux) mois, sur les sites des dits sous projets.

Conduite par le RGE/CCP et constituée de 4(quatre) représentants de la CCP, du Point Focal PDVIR du MINEPDED, du Point Focal PDVIR du MINHDU, des représentants de l'UTL,des représentants des Communes de Yaoundé V et Yaoundé VII, des 3 (trois) Chefs traditionnels concernés et de 15(quinze) notables, ladite mission s'est déployée par intermittence sur le terrain et dans les bureaux des autorités, afin d'actualiser et d'adapter aux travaux de proximité, les données de sauvegardes environnementale et sociale acquises en 2018 pour les travaux structurants, dans le but ultime d'assurer l'insertion harmonieuse des sous-projets dans leur milieu d'accueil.

1.2. JUSTIFICATION DE L'ADAPTATION DES PGES DES TRAVAUX DE PROXIMITE SUR LA BASE DES EIES DES TRAVAUX STRUCTURANTS DE 2018

La loi-cadre N°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun recommande la révision des rapports d'EIES d'un milieu récepteur après trois ans.

C'est pourquoi, au-lieu de la réalisation de nouvelles études dans le même milieu récepteur pour le compte des sous-projets de proximité, le PGES de l'EIES des travaux structurants du PDVIR réalisée en mars 2018 dans le même milieu récepteur à YAOUNDE V et YAOUNDE VII, nécessitent une simple actualisation et une adaptation, afin de mettre en cohérence les PGES structurants avec les études techniques APS et les contraintes des sites des sous-projets de proximité.

Cette préoccupation est d'ailleurs le résultat d'une réflexion commune entre le Gouvernement de la République et la Banque mondiale qui y voient en outre une occasion de renforcement de capacités pour les UTL, d'économie budgétaire et de gain de temps.

En effet, conformément au Cadre de Gestion Environnemental et Social du PDVIR, élaboré par le Projet/Gouvernement en conformité avec les exigences des politiques opérationnelles des sauvegardes de la Banque mondiale, notamment la PO 4.01 sur l'Evaluation Environnementale, cette adaptation des

PGES est nécessaire, pour compléter l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) réalisée en 2018 pour le compte des sous-projets structurants en intégrant les impacts liés aux sous-projets de proximité.

Aussi, le PGES adapté constitue-t-il un élément fondamental dans la production du Cahier des Clauses environnementales et sociales (CCES) ou du Plan Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (PHSSE) et des DAO des travaux de proximité prévus dans les zones d'accueil, en vue de la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans leur processus de planification et de mise en œuvre.

1.3. OBJECTIFS DE LA MISSION

1.3.1. Objectif général

En vue d'assurer l'insertion des sous-projets de proximité du PDVIR dans leur milieu récepteur sous les angles environnementaux, sociaux, culturels, humains et économiques d'une part, et conformément à la législation en vigueur au Cameroun et aux politiques de sauvegardes de la Banque mondiale déclenchées par le PDVIR d'autre part, l'objectif général de la mission est d'adapter les PGES pour les sous-projets d'infrastructures et d'équipement de proximité, sur la base du rapport EIES préparé et validé en 2018 pour les travaux structurants dans les mêmes zones.

1.3.2. Objectifs spécifiques

Le PGES doit assurer que la dimension environnementale et sociale est prise en compte à toutes les phases de ces sous-projets qui épousent une partie du même milieu récepteur. La mission devra de ce fait:

- Adapter le diagnostic EIES de 2018 aux activités de proximité et décrire les conditions actuelles de l'environnement susceptibles d'être affectées par les sous-projets de proximité.
- Actualiser la description du milieu écologique ;
- Actualiser la description du milieu socioéconomique, humain et culturel notamment :
- l'occupation des sols et le droit foncier avec une analyse sur comment cela diffère entre les femmes et les hommes :
  - ✓ risques ou impacts associés aux régimes fonciers et à l'utilisation des terres et des ressources naturelles, y compris (le cas échéant) les impacts potentiels du projet sur les schémas locaux d'utilisation des terres et les régimes fonciers, l'accès et la disponibilité des terres, la sécurité alimentaire et les valeurs foncières et tout risque correspondant à un conflit ou un litige portant sur les terres et les ressources naturelles.
  - ✓ impacts économiques et sociaux négatifs liés à l'utilisation involontaire des terres ou à des restrictions à l'utilisation de ces terres.
- l'ensemble des données existantes sur les VBG, y compris les données sur l'exploitation et l'abus sexuels, le harcèlement sexuel, la violence intime par un partenaire, la violence familiale, notamment celles qui risquent d'être exacerbées par la mise en œuvre des travaux de proximités. La disponibilité et l'accessibilité de services de réponse à la VBG sûrs et éthiques, notamment les soins médicaux, les services psychologiques, l'aide juridique, les services de protection et les opportunités de subsistance.
- la démographie et les différents groupes ethniques ;

- la santé, notamment aux données sur la COVID-19
- la situation des groupes vulnérables tels que les femmes, jeunes filles, handicapés, les réfugiées et les personnes déplacées y compris une description de tout préjudice ou discrimination à l'égard d'individus ou de groupes dans la fourniture de l'accès aux ressources de développement et aux avantages du projet.
- l'ensemble des données concernant l'accès à l'emploi, les opportunités éducatives et économiques pour les populations et les populations vulnérables et traditionnellement marginalisées, notamment les femmes et les filles.
- l'ensemble des données sur les revenus et conditions d'existence avec une analyse sur comment cela diffère entre les femmes et les hommes ;
- une synthèse des conditions de la main-d'œuvre et du travail, y compris le risque d'exploitation et d'abus sexuels, de harcèlement sexuel et autre formes d'abus relatives.
- une synthèse des aspects culturels (langues, us et coutumes, croyances, traditions, valeurs fondamentales…) ; les infrastructures sociales (adduction d'eau, écoles, centres de santé, réseau routier…) pouvant être affectées par le projet ;
- la situation des infrastructures et services sociaux (hôpitaux, centres de santé, dispensaires etc.), garantissant un accès à un éventail complet de services de santé sexuelle et reproductive, particulièrement pour les femmes et les filles.
- la situation des infrastructures socio-économiques et comment cela diffère entre les femmes et les hommes.
- la sûreté et la sécurité, notamment conflits communautaires ou ethniques, terrorisme, banditisme.
- l'assainissement et à la gestion des déchets
- la situation des problèmes Environnementaux et Sociaux majeurs : insérer la liste, par ex., (un nombre élevé de squatters, violence contre les femmes, un taux de chômage très élevé, etc.)
- actualiser l'évaluation et l'inventaire des risques environnementaux et sociaux, des risques de sécurité routière et des risques de catastrophes liés aux sous-projets ou non
- et proposer les mesures actuelles à prendre en cas d'urgence ou de catastrophes.
- adapter l'analyse de leurs effets positifs et négatifs et proposer des mesures pour prévenir, atténuer, ou compenser leurs effets négatifs et confirmer ou non leurs effets positifs ;
- actualiser l'analyse de toutes les sensibilités de la zone (habitat, climatologie, écologie…) ;
- actualiser le cadre juridique et institutionnel, notamment en ce qui concerne la gestion des risques liés aux violences basées sur le genre (VBG), les exigences de la Note de Bonnes Pratiques relative au traitement des risques d'exploitation et d'abus sexuel, ou même de harcèlement sexuel (EAS/SH) dans les sous projets d'investissement impliquant des grands travaux de génie civil de la Banque Mondiale.

1.4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

1.4.1. Préparation de l'étude

Sur le plan méthodologique, la présente mission est une répétition à quelque exception près, des prescriptions du décret N° 0171/2013/PM du 13 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social, lesquelles avaient été observées en 2018 par le Consultant.

La démarche proposée est conforme aux exigences du PTBA 2021 et aux termes de références ayant reçu l'avis de non-objection de la Banque mondiale. Elle est basée sur une approche participative et pédagogique dite de « learning by doing » par étape, qui intègre les différentes parties prenantes (MINHDU, MINEPDED, CCP, autorités administratives, services techniques sectoriels locaux, communautés riveraines, organisations de la société civile, etc.), constituées en une équipe pluridisciplinaire d'experts nationaux. Les étapes de la mission ont été les suivantes :

- *Transmission des TDR de la mission et des rapports EIES structurants à l'UTL ;* ***Acteur : CCP, 15 avril 2021***
- *Echanges d'appropriation des dits documents par visioconférence ;* ***Acteurs : CCP, Points Focaux MINHDU/DDSU et MINEPDED, UTL, 17 mai 2021***
- *Transect de reconnaissance et profil historique sommaire des sites des sous-projets de proximité en vue de l'appropriation de leur milieu récepteur :* ***Acteurs : CCP, Points Focaux MINHDU/DDSU et MINEPDED, UTL et DDMINHDU du 19 au 25mai 2021***
- *Rédaction par actualisation et adaptation, du draft zéro du Rapport d'adaptation :* ***Acteurs : UTL (RES, Ingénieurs et Chef UTL) du 26 au 13 juin 2021***
- *Transmission du draft zéro à la CCP via un forum whatsapp créé pour les échanges de documents:* ***Acteurs : UTL le 10 juin 2021***
- *Production du rapport provisoire d'adaptation par consolidation du draft zéro :* ***Acteurs : CCP, Points Focaux MINHDU/DDSU et MINEPDED du 11au 16juin 2021***
- *Restitution du rapport provisoire et Consultation publique des autorités (Maire de la Ville, DR/MINHDU, DD/MINHDU, DDMINEPDED, Préfet/Vina, Maire de Ngaoundéré II, Sous-préfet Ngaoundéré II* ***16 et 18 juin 2021*** *et des autres parties prenantes [Services administratifs partenaires, notabilités, CDQ, ONG, OSC, Populations (hommes, femmes, jeunes, personnes vulnérables, potentiels déplacés économiques)* ***16 et 18 juin 2021***
- *Production du rapport des consultations publiques :* ***Acteurs :*** *UTL le* ***28 juin 2021***
- *Production du rapport final d'adaptation par consolidation du rapport provisoire après les consultations publiques; Acteur : CCP et points focaux, 24 juillet 2021*
- *Transmission à la Banque mondiale du rapport final d'adaptation du PGES des sous-projets de proximité sur la base des EIES des sous projets structurants; Acteur : CCP, 24 juillet 2021*
- *Transmission au CIE du rapport final d'adaptation du PGES des sous-projets de proximité sur la base des EIES des sous projets structurants; Acteur : CCP, dès l'avis de non-objection de la Banque mondiale*
- *Consolidation du rapport final après observations de la Banque mondiale*
- *Publication du Rapport sur le site du MINHDU, archivage à l'UTL et à la CCP.*

1.5. CONTENU DU RAPPORT D'ADAPTATION

La structure du rapport d'adaptation du PGES des sous-projets de voiries et équipements de proximité sur la base de l'EIES des sous-projets structurants dans les arrondissements de Yaoundé Vème et Yaoundé VIIème s'appuie d'une part sur l'article 19 (2) de la Loi n° 96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun qui recommande la révision des rapports d' EIES d'un milieu récepteur après 3 ans et des termes de références y afférents, approuvés par la Banque Mondiale.

Ainsi, le rapport a été structuré comme suit :

- Résumé non technique de l'étude adaptée en français et en anglais ;
- Introduction générale (Chapitre 1) ;
- Cadre juridique et institutionnel spécifique du projet tenant compte des exigences du bailleur de fonds (Chapitre 2) ;
- Analyse des alternatives, choix technologiques et description des sous-projets(Chapitre 3) ;
- Description de l'environnement du site des sous-projets et de la région (Chapitre 4)
- Etude des risques potentiels y compris ceux liés au changement climatique et à des évènements extrêmes (Chapitre 5)
- Consultations publiques (Chapitre 6) ;
- Impacts environnementaux et sociaux (Chapitre 7) ;
- Synthèse et évaluation des coûts liés aux mesures d'atténuation et d'optimisation (Chapitre 8) ;
- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (Chapitre 9) ;
- Plan d'urgence (Chapitre 10)
- Conclusion et recommandations (Chapitre 11).
- Références bibliographiques ;
- Annexes.

2

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL SPECIFIQUE DES SOUS-PROJETS DE PROXIMITE

2.1. CONTEXTE JURIDIQUE

Le Gouvernement de la République du Cameroun, à travers le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU), prépare le **Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR)**, avec l'assistance de la Banque mondiale. Afin de réaliser les infrastructures programmées dans le cadre du Projet, il est important que les études et les travaux soient en conformité avec le cadre réglementaire et législatif Camerounais. Certaines exigences fondées sur les directives et Politiques Opérationnelles de la Banque mondiale ont également été prises en compte. Le présent chapitre a pour objectif de présenter en détail le corpus juridique auquel les parties prenantes sont tenues de se conformer.

2.1.1. Instruments juridiques sur le plan international

Par la déclaration de Stockholm (1972), la protection et l'amélioration de l'environnement deviennent des questions d'importance majeure, touchant le bien-être des populations. C'est ainsi que plusieurs instruments juridiques visant la protection de l'environnement ont été signés et ratifiés sur le plan international et national.

Le Cameroun a signé et ratifié la plupart des conventions internationales relatives à la conservation des ressources naturelles. Les principaux accords, en rapport avec les sous-projets de voiries et équipements de proximité' dans les Communes d'Arrondissement de Yaoundé 5ème (CAY5) et de Yaoundé 7ème (CAY7), sont contenus dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous. Pour chacun de ces textes, la pertinence avec les sous-projets de voiries et équipements de proximité a été mise en évidence.

Tableau 1 : Conventions et accords ratifiés par le Cameroun sur le plan international en rapport avec les activités du Projet

Convention internationale	Objectif	Action du Cameroun	Pertinence dans le cadre du Projet
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples Adoptée à Nairobi le 27 juin 1981	Garantir le respect et la protection des droits de l'homme par les Etats parties	Adhésion en 1989	Les travaux de construction des sous – projets de voiries et équipements de proximité entraineront des déplacements socio - économiques involontaires. Le promoteur est appelé à prêter attention à cette situation.
Convention pour la protection de la couche d'ozone *Adoptée en 1985 à Vienne*	Son objectif final est l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone	Adhésion en 1986	Pendant les travaux, certaines activités sont de nature à libérer des gaz qui accroissent l'effet de serre. Ce sont les fortes émissions des engins lourds des

			travaux de terrassement et de préparation de la plateforme de la voirie en projet et la combustion de gaz industriels pour les travaux de ferraillage.
Convention sur la diversité biologique *Adoptée en 1992 à Rio de Janeiro*	Développer les stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique	Ratification en 1994	La zone de mise en œuvre des sous – projets de voiries et équipements de proximité est située en zone périurbaine abritant une faune et une flore résiduelle à conserver
Convention cadre des nations-unies sur les changements climatiques *Adoptée en 1992 à Rio de Janeiro*	Stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau minimal afin d'éviter les interférences anthropogéniques avec le système climatique	Ratification en 1994	Les émissions atmosphériques des sous – projets de voiries et équipements de proximité peuvent impacter sur le climat
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination *Adoptée en 1992 à Bâle*	Réduire les mouvements transfrontières des déchets objet de la convention à un minimum pouvant subir une gestion durable desdits déchets ; minimiser les quantités et la toxicité des déchets produits et assurer leur gestion durable aussi près que possible de leurs sources d'émission ; et assister les PVD pour une gestion durable des déchets dangereux et autres types de déchets qu'ils produisent	Ratification en 1997	Les activités de la phase de construction et d'entretien généreront des déchets dangereux dont la gestion devra être minutieuse
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone *Adopté en1987 à Montréal*	Il vise l'interdiction de la production et l'usage dans les pays développés des gaz nocifs pour la couche d'ozone, au premier rang desquels le CFC (Chlorofluorocarbone)	Adhésion en 1989	Les sous – projets de voiries et équipements de proximité n'utiliseront pas de substances interdites par ce protocole Certaines pratiques peu orthodoxes de chantiers visant généralement à limiter les averses pendant les travaux

			sont de nature à détruire la couche d'ozone
Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre *Adopté en 1997 à Kyoto*	Il met en place des objectifs légalement contraignants et des délais pour réduire les émissions des gaz à effet de serre (GES) des pays industrialisés	Acceptation en 2002	Les sous – projets de voiries et équipements de proximité vont générer en phase de construction et d'exploitation des GES
Accord de Paris sur le Climat **Adopté en 2015 à Paris**	Trois grands objectifs y sont énoncés : premièrement, contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l'action menée pour la limiter à 1.5 °C ; deuxièmement, renforcer les capacités des pays à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques et promouvoir la résilience ; troisièmement, rendre les flux de financement compatibles avec une évolution vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique.	Ratification en 2015	Les activités génèreront des GES qui vont influencer le Climat

Tableau 2: Conventions et accords ratifiés par le Cameroun sur le plan africain en rapport avec les activités du Projet

Convention internationale	Année d'adoption	Action du Cameroun	Pertinence dans le cadre du Projet
Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles *Adoptée en 1968 à Alger*	Elle vise à promouvoir la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles sur le continent africain	Ratification en 1977	Certaines activités des sous – projets de voiries et équipements de proximité sont susceptibles d'impacter la nature ou les ressources naturelles
Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs	Son objectif est de protéger la santé des populations et l'environnement des	Acceptation en 1991	La base vie construite en vue de la construction des sous – projets de voiries et équipements de proximité

mouvements transfrontaliers en Afrique *Adoptée en 1991 à Bamako*	pays africains vis-à-vis du transit, du dépôt et de la manipulation des déchets dangereux en provenance d'autres pays		stockera temporairement des déchets dangereux

2.1.2 Les directives et politiques opérationnelles de la Banque Mondiale

La.

La Banque mondiale fait figure de pionnière pour la formulation de principes et de directives sur certaines questions qui avaient surgi face au développement des activités économiques liées aux grands investissements. Elle a ainsi élaboré des politiques qui sont fondées d'une manière générale sur le respect des enjeux environnementaux et sociaux des Projets.

En effet, dans le cadre du financement des Projets de développement, la Banque mondiale (BM) a élaboré des Directives Opérationnelles « OD », des Notes des Politiques Opérationnelles (OPN) et des Politiques Opérationnelles/ « Bank Policies » (OP/PB) qui concernent chacun des aspects traités au cours de la présente étude d'impact environnemental et social et qui servent de référence aux autres institutions de financement. Dans le cadre de la mise en œuvre du PDVIR, 03 politiques opérationnelles de la Banque mondiale sont déclenchées et les dispositions pertinentes de ces politiques et directives sur le respect du milieu humain sont présentées ainsi qu'il suit.

- **Politique de Sauvegarde OP 4.01 : Évaluation environnementale**

La politique Opérationnelle 4.01 de la Banque Mondiale (Fonds IDA) exige l'évaluation environnementale de tout projet qui lui est présenté pour financement. Cette politique vise à s'assurer que le projet cadre avec les exigences environnementales du point de vue rationnel et viable et par là contribue à la prise de décision. Le présent rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) qui a été réalisé par le PDVIR sous les orientations du CGES sera soumis à la Banque qui l'examinera pour vérifier si la démarche suivie est conforme à la politique ci-dessus citée et dans le cas contraire, demandera un supplément d'Evaluation Environnementale (EE), y compris une consultation et une information du public. Cette politique, en cohérence avec le cadre réglementaire national, subdivise les EE des projets en plusieurs catégories :

- Les projets susceptibles d'avoir sur l'environnement des incidences très négatives, diverses ou sans précédent sont de la catégorie A. Dans cette catégorie la BM exige une évaluation environnementale préalable du projet. Les résultats seront comparés à ceux des autres options réalisables du projet afin de ressortir toutes les mesures éventuelles nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les incidences négatives et améliorer la performance environnementale ; ce type de sous-projet n'est pas financé par le PDVIR

- Les projets de la catégorie B sont ceux susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les populations ou sur les zones importantes du point de vue de l'environnement (zone humide, forêt et habitat

naturel), mais dont la plupart sont réversibles. C'est éventuellement le cas du PDVIR qui traversera plusieurs zones humides, y compris la vallée de la rivière Mewoulou et qui présente un risque social assez important. Pour certains sous-projets ou sous-activités du PDVIR, une NIES serait suffisante, notamment en zone « de quartier », bien que des EIES détaillées aient été nécessaires pour les sous-projets structurants.

- Les projets de la catégorie C, sont ceux dont la probabilité de porter atteinte à l'environnement est jugée minime ou nulle ;

- La catégorie F1 concerne les projets dont la Banque investit des fonds au travers d'un intermédiaire financier, dans des sous-projets susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement.

La Banque préconise l'emploi de mesures préventives de préférence à des mesures d'atténuation ou de compensation, chaque fois que cela est possible.

- **Politique de Sauvegarde OP/BP 4.12 : Déplacement et réinstallation involontaire des populations**

La politique opérationnelle OP 4.12 "Réinstallation Involontaire" (Décembre 2001) doit être suivie lorsqu'un projet est susceptible d'entraîner des déplacements involontaires, des impacts sur les moyens d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles. Au stade actuel de formulation du Projet, un Cadre de Politique de Recasement des populations (CPR) a été élaboré.

- **Politique de Sauvegarde OP 4.11 : Ressources culturelles physiques**

Elle est relative aux ressources culturelles Physiques, définies comme des objets, des sites, des structures, les paysages et les ressources naturelles, meubles ou immeubles, qui ont une signification archéologique, paléontologique, historique, architecturale, religieuse, esthétique, ou une autre signification culturelle. La Banque mondiale dans ce cadre aide les pays à éviter ou à limiter l'impact des projets de développement sur ces ressources. Pour cela, la procédure de recherche archéologique opportune ou « chance find procedure » est la suivante :

1. Arrêter les activités de construction dans la zone de la découverte fortuite ;

2. Délimiter le site ou la zone découverte ;

3. Sécuriser le site pour éviter tout dommage ou perte d'objets amovibles. Dans le cas des vestiges amovibles ou de restes sensibles, un veilleur de nuit doit être présent jusqu'à ce que les autorités locales et le Ministère en charge de la Culture prennent le relais ;

4. Aviser le gestionnaire du site (CMdC) et le superviseur HSE (Socio-environnementaliste) qui, à son tour, avisera les autorités locales responsables et l'Autorité en charge de la Culture immédiatement (dans les 24 heures ou moins) ;

5. Les autorités locales responsables et l'Autorité en charge de la Culture seraient chargées de protéger et de préserver le site avant de décider des procédures ultérieures appropriées ;

6. Les autorités compétentes en charge de la Culture décident de la manière de traiter les conclusions.

7. Les travaux de construction ne peuvent reprendre qu'après autorisation des autorités locales responsables et de l'Autorité en charge de la Culture concernant la sauvegarde du patrimoine.

Ces procédures doivent être qualifiées de clauses standards dans les contrats de construction, le cas échéant. Au cours de la supervision du projet, le responsable du site et le superviseur HSE doivent surveiller les réglementations ci-dessus relatives au traitement de toute découverte fortuite rencontrée. Les constatations pertinentes seront consignées dans les rapports de suivi et les rapports d'achèvement de mise en œuvre soumis à la Banque Mondiale.

- **La diffusion de l'information**

La Politique de la BM de Juin 2002 relative à la diffusion de l'information révisée en Mars 2005, affirme que les informations sur l'EIES des projets et dans notre cas précis sur l'adaptation du PGES des sous – projets de voiries et d'équipements de proximités doivent être portées à l'attention des populations riveraines et des autres groupes concernés. Cette exigence a connu un début de mise en œuvre dans le cadre des consultations publiques participatives organisées tout au long de l'étude et sera appliquée pour obliger le promoteur à prévoir une large diffusion du présent rapport d'adaptation du PGES des sous – projets de voiries et d'équipements de proximités qui sera diffusé non seulement sur le site Infoshop de la Banque mondiale, mais également sur les sites internet du MINHDU et de la Communauté Urbaine de Yaoundé. Des copies seront également déposées à la CPP et dans les Communes de Yaoundé 5ème et Yaoundé 7ème.

2.1.3. World Bank Group Environmental Health and Safety Guidelines

Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS)1 sont des documents de références techniques qui présentent des exemples de bonnes pratiques internationales, de portée générale ou concernant une branche d'activité particulière. Elles indiquent les mesures et les niveaux de performances qui sont généralement considérés réalisables dans les installations et projets avec les technologies existantes à un coût raisonnable.

Plus précisément, ces directives complètent les Directives EHS spécifiques aux différentes branches d'activité. Elles donnent des informations sur les techniques permettant d'éviter, de réduire au minimum et de maîtriser tout impact négatif pour la santé humaine, la sécurité et l'environnement dû aux émissions atmosphériques ; les techniques de gestion courantes pour réduire la consommation d'énergie qui peuvent être employées dans de nombreuses branches d'activité ; Elles promeuvent la réduction permanente de la consommation en eau et la réutilisation de l'eau pour permettre la réalisation d'économies au niveau des

1IFC,Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales, 30 avril 2007, 113Pages.

coûts de pompage, de traitement et d'évacuation d'eau dans de nombreuses branches d'activité. Elles recommandent d'éviter ou, lorsque cela n'est pas faisable, de réduire le plus possible les déversements incontrôlés de matières et déchets dangereuses ou les accidents (y compris explosions et incendies) durant leur production, leur manutention, leur stockage et leur utilisation. Elles préconisent des mesures de prévention ou de mitigation du niveau de bruit lorsque l'impact prévu ou mesuré du bruit généré par un projet, une installation ou des opérations dépasse les indications pour le niveau de bruit applicables au point de réception le plus sensible ; présentent un aperçu sur les principes de gestion de la contamination du sol due à des déversements anthropogéniques de matières dangereuses, déchets ou huiles, y compris des substances naturelles ; fournissent des conseils et des exemples de précautions raisonnables relativement à la gestion des principaux risques pour la santé et la sécurité au travail. Elles présentent les risques auxquels les employés et population environnantes d'un projet sont exposés. De ce fait, les projets sont tenus de former et distribuer les EPI au personnel du projet et de mettre en pratique des stratégies de gestion des risques assurant la protection de la communauté contre des risques physiques, chimiques et autres relatifs aux chantiers de construction et de déclassement.

Ainsi, pour tout projet financé par la Banque mondiale, les Directives EHS doivent être suivies conformément aux politiques et normes du pays d'accueil du projet.

2.1.4. Cadre juridique national

Le cadre juridique national relatif à ce rapport d'adaptation du PGES des sous – projets de voiries et équipements de proximité est constitué par un ensemble de textes législatifs couvrant plusieurs domaines : environnement, eau, biodiversité, foncier, humain, socio-économie, etc.

- **Protection de l'Environnement :**

  - **La loi N° 96/06 du 18 janvier 1996** portant révision de la constitution du 2 juin 1972 ;
  - **La loi N° 96/12 du 05 août 1996** portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement ;
  - **Le décret N° 0171/2013/PM du 13 février 2013** fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social ;
  - **Le décret N° 2001/165/PM du 08 mai 2001** précisant les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution (autorisation de déversement des eaux usées) ;
  - **Le décret N° 2011/2582/PM du 23 août 2011** fixant les modalités de protection de l'atmosphère ;
  - **Le décret N° 2011/2583/PM du 23 août 2011** portant réglementation des nuisances sonores et olfactives ;

- **Le décret N° 2012/2809/PM du 26 septembre 2012** fixant les conditions de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets ;

- **Le décret N° 2009/410 du 10 décembre 2009** portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national sur les changements climatiques ;

- **L'arrêté N° 00001/MINEP du 03 février 2007** définissant le contenu général des termes de référence (TdR) des EIES.

- **L'arrêté N° 001/MINEP du 03 avril 2013** portant organisation et fonctionnement des Comités Départementaux de suivi de la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

- **L'arrêté N° 00004/MINEP du 03 juillet 2007** fixant les conditions d'agrément des bureaux d'études (BET) à la réalisation des études d'impact et audits environnementaux.

- **L'arrêté N° 00001/MINEPDED du 08 février 2016** fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une évaluation environnementale stratégique ou une étude d'impact environnemental et social;

- **L'arrêté N° 00002/MINEPDED du 08 février 2016** définissant le canevas type des termes de référence et le contenu de la Notice d'impact environnemental.

- **L'arrêté N° 001 MINEPDED du 15 octobre 2012,** fixant les conditions d'obtention d'un permis environnemental en matière de gestion des déchets ;

- **L'arrêté N° 002 MINEPDED du 15 octobre 2012,** fixant les conditions spécifiques de gestion des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux);

- **L'arrêté conjoint N° 004/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 octobre 2012** portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables ;

- **L'arrêté N° 0010 MINEP du 03 avril 2013,** portant organisation et fonctionnement des Comités départementaux de surveillance administrative et technique des plans de gestion environnementale et sociale**.**

➢ **Protection des ressources en eau**

- **La loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau ;**

- **Le décret N° 2011/2581/PM du 23 août 2011** portant réglementation des produits chimiques nocifs et/ou dangereux ;

- **Le décret N° 2011/2585/PM du 23 août 2011** fixant la liste des substances nocives ou dangereuses et le régime de leur rejet dans les eaux continentales.

➢ **Domaine foncier et indemnisation**

- **La loi N° 85/009 du 04 Juillet 1985** relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation ;
- **L'Ordonnance N° 74-1 du 6 Juillet 1974** fixant le régime foncier.
- **Le décret N° 2003/418/PM du 25 Février 2003** fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victime de destruction pour cause d'utilité publique de cultures et d'arbres cultivés ;
- **L'Arrêté N° 0832/Y.15.1/MINDUH/D000 du 20 Novembre 1987,** fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- **L'instruction N° 000005/I/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 septembre 2005,** portant rappel des règles de base sur la mise en œuvre du régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

➢ **Patrimoine culturel**

- **Loi N° 2013/003 du 18 avril 2013** régissant le patrimoine culturel.

➢ **Travaux publics**

- **La loi N° 96/67 du 08 avril 1996** portant protection du patrimoine routier.

➢ **Droit du travail-genre et personnes handicapées**

- **Loi N° 92-007 du 14 aout 1992** portant Code de travail au Cameroun ;
- **Loi N° 2010/002 du 13 avril 2010**portant protection et promotion des personnes handicapées.

Le décret N° 72 /DF/110 du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du travail, modifié par le décret n°74/952 du 23 novembre 1974

La Lettre circulaire conjointe MINATD/MINTP/MINDUH/ MINAS du 16/07/2013 relative à l'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures et édifices publics ou ouverts au public.

Le Décret N° 2016 /072 du 15 février 2016 fixant les taux des cotisations sociales et la rémunération applicable dans les branches des prestations familiales, d'assurances – pensions

de vieillesse, d'invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Il fixe les taux des différentes cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).

Loi n° 77/11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents de travail et maladies professionnelles

- **Urbanisme**

  - **La loi N° 2004/003 du 23 avril 2004** régissant l'urbanisme au Cameroun.

  - **Le décret N° 2014/0521/PM du 19 mars 2014** portant règlementation des interventions en matière de voirie et réseaux divers en milieu urbain

- **Etablissements classés**
  - **La loi N° 98 /015 du 14 juillet 1998** relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
  - **Le décret N° 99/818/PM du 09 novembre 1999** fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
- **Santé-assainissement urbain**
  - **La loi N° 64/LF/23 du 13 novembre 1964** portant protection de la santé publique ;
  - **Loi n° 76/03 du 04 janvier 1976** portant Loi Cadre dans le domaine de la santé.
  - **Le décret N° 74/199 du 14 mars 1974** portant réglementation des opérations d'inhumation et d'exhumation et de transfert de corps ;
  - **L'arrêté N° 039/MTPS/IMT du 20 novembre 1984,** fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail ;
- **Gestion des conflits**
  - **Le Code du Travail du 14 août 1992** instituant les comités d'entreprise et la représentativité des travailleurs dans la gestion des conflits **;**
  - **Le Code civil du 16 décembre 1954.**
- **Décentralisation**
  - **La Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996** portant révision de la Constitution **du 2 juin 1972,** modifiée et complétée par **la Loi N°2008 / 001 du 14 avril 2008) ;**
  - **La Loi N° 2004 / 017 du 22 juillet 2004** portant orientation de la décentralisation ;
  - **La Loi N° 2004 / 018 du 22 juillet 2004** fixant les règles applicables aux communes ;
  - **La Loi N° 2004 / 019 du 22 juillet 2004** fixant les règles applicables aux régions ;
  - **La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 avril 2008** relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics (Extrait). Pour les projets de construction des bâtiments, d'édifices publics et de routes, vous veillerez à ce qu'au plan technique, ces études intègrent l'approche handicap pour tenir compte des préoccupations spécifiques relatives à l'accessibilité des personnes handicapées ;
  - **Le Décret N° 2012/0882/PM du 27 mars 2012** fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière

d'environnement ; les communes seront impliquées dans le processus de validation des rapports de Notice d'Impact Environnemental (NIE).

- **Protection civile et gestion des catastrophes**
  - **La loi N° 86/016 du 06 décembre 1986** portant réorganisation de la protection civile ;

Une synthèse des textes législatifs et règlementaires essentiels encadrant le projet est présentée au tableau 3 suivant :

Tableau 3 : Synthèse des textes législatifs et règlementaires essentiels encadrant le projet

Dispositions législatives applicables au Projet	**Aspects pertinents à prendre en compte par les parties prenantes**
N° 96/012 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement	Les principes fondamentaux devant guider la gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles ; La révision des rapports d'EIES dans un même milieu récepteur après 3 ans
La loi N° 85/009 du 04 Juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation	Les parties prenantes au Projet doivent s'y référer pour une indemnisation juste et équitable des personnes affectées
La loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes	Cette loi délimite les domaines de compétences des communes et ceux de l'Etat
La loi N° 2004/003 du 23 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun	Le Projet se déroulera en milieu urbain. Le droit de l'urbanisme sera sollicité
La loi N° 96/67 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier	Le texte protège juridiquement le patrimoine foncier de l'Etat
Ordonnance N° 74-1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier	Ce texte fait la classification du domaine foncier
La loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau et ses décrets d'application (*2001/162 ; 2001/163 ; 2001/216 ; 2005/493*)	Elle fixe le cadre juridique de l'eau et les dispositions relatives à sa sauvegarde, sa gestion et à la protection de la santé publique
La loi N° 64/LF/23 du 13 novembre 1964 portant protection de la santé publique	La santé publique doit être protégée pendant toutes les phases du Projet
La loi 98/015 du 14 juillet relative aux établissements classés dangereux, insalubres et incommodes	Les chantiers de construction sont considérés dans la nomenclature comme des établissements classés
Dispositions réglementaires	**Aspects pertinents à prendre en compte par les parties prenantes**
Décret N° 0171/2013/PM du 13 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social	Respecter toutes les prescriptions réglementaires pour la réalisation de l'EIES
Le décret N° 99/818/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes	Les chantiers de construction de voies sont des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes
Le décret N° 2001/165/PM du 08 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution (*autorisation de déversement des eaux usées*)	Lors des travaux de construction les eaux de surface et les eaux souterraines seront sollicitées. Leur utilisation devra tenir compte de la réglementation

Le décret N° 2003/418/PM du 25 Février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victime de destruction pour cause d'utilité publique de cultures et d'arbres cultivés	Les victimes de destruction pour cause d'utilité publique devront être indemnisées par le Projet
Le décret N° 2014/0521/PM du 19 mars 2014 portant règlementation des interventions en matière de voirie et réseaux divers en milieu urbain.	La programmation de tout Projet de voirie et réseaux divers doit respecter les prescriptions des documents de la planification urbaine
Le décret N° 74/199 du 14 mars 1974 portant réglementation des opérations d'inhumation, d'exhumation et de transfert de corps	Toute exhumation de corps est soumise après avis des services de santé compétents à une autorisation préalable du Préfet du département du lieu d'inhumation provisoire. Sauf motif d'ordre public, la demande d'exhumation doit être faite par le plus proche parent du défunt ou par la justice dans le cadre d'une enquête judiciaire.
Le décret N° 2009/410 du 10 décembre 2009portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national sur les changements climatiques.	Le Projet émettra des GES en phase de construction et d'exploitation
L'Arrêté N° 0832/Y.15.1/MINDUH/D000 du 20 Novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique	La valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique doit constituer la base de l'évaluation des constructions, mais ne devra pas être dépréciée
L'arrêté N° 001/MINEPDED du 02 février 2016, fixant les catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental.	Selon l'article 4 du dit arrêté, la construction et la réhabilitation des voiries et autoroutes est soumise à l'étude d'impact environnemental
L'instruction N° 000005/I/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 Septembre 2005 portant rappel des règles de base sur la mise en œuvre du régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique	Cette instruction doit s'appliquer aux personnes affectées par le Projet
L'arrêté N° 039/MTPS/IMT du 20 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail	Les mesures d'hygiène doivent être appliquées sur le site du Projet pour la protection des travailleurs
L'arrêté N° 0010 MINEP du 03 avril 2013, portant organisation et fonctionnement des Comités départementaux de surveillance administrative et technique des plans de gestion environnementale et sociale	Le comité du MFOUNDI fera le suivi administratif et technique du PGES de ce Projet

2.2. CADRE INSTITUTIONNEL

2.2.1. SUR LE PLAN GENERAL

Bien que la plupart des institutions de l'Etat aient quelque chose à voir avec l'environnement à des degrés divers, certaines d'entre elles ont des compétences notoires dans le domaine et peuvent jouer un rôle important dans la mise en œuvre des sauvegardes liées à ce Projet.

Tableau 4 : Synthèse des principales institutions impliquées dans la gestion environnementale et sociale du Projet

N°	Acteurs clés	Rôles dans la mise en œuvre du PGES
1	Le PARLEMENT	**1.** Autorisation du PRC à ratifier l'accord de prêt avec la Banque mondiale
2	La PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	**2.** Signature du Décret de mise en vigueur du Projet **3.** Habilitation du MINEPAT à signer l'accord de prêt **4.** Examen des projets de décrets de classement et d'indemnisation soumis par le Premier Ministère **5.** Visa pour la signature par le Premier ministre du Décret d'indemnisation **6.** Signature du Décret d`expropriation.
3	La PRIMATURE	**7.** Examen des rapports de la CCE **8.** Examen des projets de décrets de classement et d'indemnisation soumis par le MINDCAF **9.** Transmission des projets de décrets de classement et d'indemnisation à la PRC **10.** Signature du Décret d'indemnisation
4	Le MINEPAT	**11.** Signe l'accord de prêt avec la Banque mondiale au nom du Gouvernement **12.** Assure l'interface de la coopération entre le Gouvernement et la Banque mondiale **13.** Veille à la bonne maturation du Projet **14.** Budgétise les FCP nécessaires à la mise en œuvre du Projet et à réinstallation dans tout son processus.
5	Le MINFI	**15.** Vérifie la bonne maturation du Projet **16.** Inscrit le Projet parmi les projets prioritaires au financement extérieur (CNDP) **17.** Mobilise les fonds de contrepartie de l'Etat et les fonds FINEXT via la CAA pour une partie des financements du Projet et ceux liés au processus de réinstallation. **18.** Administre et met à disposition les fonds du Projet (CAA et DGT)
6	Le MINHDU	**19.** Tutelle et Président du COPIL du PDVIR **20.** Ordonnateur du FCP du Projet nécessaire à la mise en œuvre des PGES et du PAR **21.** Coordination des activités d'élaboration de l'EIES et du PAR, ainsi que de leur mise en œuvre **22.** Participation aux travaux de la CCE **23.** Création et désignation des équipes de conformité locales et centrale **24.** Suivi du processus de mise en œuvre du PAR et de gestion des plaintes y relatives **25.** Mise en place du Comité ad hoc de gestion amiable des plaintes (y compris en matière de VBG) **26.** Mise en place du Comité ad hoc d'accompagnement social et d'appui à la réinstallation des PAP et des déplacés économiques vulnérables ; **27.** Supervision et suivi des activités tous azimuts du PDVIR.
7	Le MINEPDED	**28.** Assurance-qualité des rapports EIES et PAR

		29. Suivi des indicateurs de mise en œuvre des PGES et des PAR dans les CSAT et à travers les Inspections Environnementales ; **30.** Délivrance des Certificats de Conformité Environnementale et Sociale **31.** Organisation des Audiences publiques de l'EIES et du PAR. **32.** Acteur majeur dans le suivi et l'évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux, des mesures de prévention, d'atténuation et/ou d'adaptation aux effets néfastes et risques à travers l'**Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC)**
8	Le MINAT	**33.** Acteur majeur dans le suivi et l'évaluation du Plan National de Contingences, des mesures d'urgence de réponse aux catastrophes à travers l'**Observatoire National du Risque (ONR)**
9	Le MINDCAF	**34.** Membre du COPIL **35.** Préparation et publication de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) **36.** Triple membre de la CCE **37.** Secrétariat de la CCE et de la Commission ad hoc de paiement des compensations aux PAP **38.** Vérification des rapports de la CCE **39.** Préparation des projets de décret de classement et d'indemnisation **40.** Transmission du dossier des décrets de classement et d'indemnisation aux services du Premier Ministre **41.** Notification du décret d'indemnisation **42.** Participation aux travaux de la Commission ad hoc de paiement des compensations aux PAP **43.** Encadrement du processus de réinstallation englobant l`expropriation, indemnisation et recasement **44.** Mobilisation des réserves foncières au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées, pour le recasement des personnes affectées.
10	Le MINADER	• Participation aux travaux de la CCE pour l'évaluation des cultures lors du processus de recensement des personnes et des biens affectés • Intervention en cas de besoin pour la résolution des plaintes en rapport avec les cultures
11	Le MINEE	**45.** Participation aux travaux de la CCE pour l'évaluation des infrastructures pétrolières, d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'éclairage public et d'électrification lors du processus de recensement des personnes et des biens affectés. **46.** Acteur majeur dans le déplacement des réseaux d'eau et d'électricité pour l'atteinte des objectifs du Projet en sa qualité de tutelle de certains concessionnaires.
12	Le MINDDEVEL	**47.** Membre du COPIL **48.** Tutelle des Collectivités Territoriales Décentralisées, principales bénéficiaires du PDVIR **49.** Suivi et supervision des activités du Projet au niveau des Communautés Urbaines et des Communes dont la mise en œuvre des EIES et des PAR.
13	Les MINAS, MINSANTE, MINPROFF, MINJEC, MINJUSTICE, MINDEF, DGSN	**50.** **(IST-VIH-SIDA avec le GTP)** Acteur majeur qui donne les agréments aux OSC de sensibilisation ; **51.** Acteurs majeurs dans le MGP pour l'atteinte des objectifs du Projet en leur qualité de tutelle de certains prestataires de services de gestion des VBG/VBG/VCE/EAS/HS **52.** Répression des VBG/VCE/EAS/HS **53.** Acteurs majeurs dans la mise en œuvre es Manuels CERC et JEUNES

		54. Acteurs majeurs dans le processus d'Inhumation et réinhumation des corps en déplacement des tombes.
14	La Banque mondiale	**55.** Appui technique du Gouvernement au sein du PDVIR ; **56.** Appui financier partiel du Gouvernement au sein du PDVIR ; **57.** Suivi et évaluation énergiques du processus de sauvegarde environnementale et sociale du PDVIR; **58.** Suivi et évaluation énergiques de la mise en œuvre des activités tous azimuts du PDVIR; **59.** Validation des PTBA du PDVIR **60.** Validation du processus d'élaboration et de mise en œuvre du PAR
15	La préfecture	**61.** Coordination des unités administratives du département. **62.** Institution et présidence des Commissions de constat et d`Evaluation des biens (CCE) **63.** Coordination des activités de la CCE **64.** Consolidation des rapports d'expertises des différentes sous-commissions et transmission du rapport CCE au MINDCAF **65.** Institution et présidence des Commissions d'exhumation et de réinhumation dans le déplacement des tombes. **66.** Institution des commissions et participation aux consultations et audiences publiques **67.** Institution et présidence des Commissions ad hoc de paiement des indemnisations Coordination des activités de paiement des indemnisations et diligence des cas de requêtes dues aux indemnisations
16	Les CTD	**68.** Membres du COPIL **69.** Principales bénéficiaire de la mise en œuvre du PDVIR, **70.** Principales interlocuteurs du Projet et de la Banque mondiale **71.** Relais des besoins fonciers du Projet et des aspirations de développement des populations. **72.** Mobilisation des populations **73.** Accompagnement et appui du processus d'élaboration du PAR **74.** Financement exhaustif des frais liés à l'élaboration et à la mise en œuvre des PAR dans le cadre du Contrat de ville signé avec le Gouvernement **75.** Négociation des compensations aux PAP, conformément aux dispositions des Articles 15 et 16 du Décret N°87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la Loi N°85/9 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation **76.** Accompagnement à la réinstallation des PAP **77.** Participation aux travaux de la commission ad hoc de paiement des indemnisations
17	La CCE	**78.** Constat des biens **79.** Evaluation des biens, **80.** Identification formelle des PAP **81.** Gestion des premières plaintes **82.** Production du rapport des CCE, matière première des décrets d'indemnisation
18	La CAA	**83.** Mise à disposition des ressources financières du FCP et des FINEX
19	Les Chefferies traditionnelles des quartiers cibles	**84.** Auxiliaires de l'administration dans leurs circonscriptions **85.** Facilitateur de la mobilisation des populations lors des concertations relatives au choix des infrastructures à réaliser, lors des diverses études et consultation de participation du public, ainsi que dans le cadre du suivi de leur réalisation et de leur mise en service.

		86. Sensibilisation des populations à la participation citoyenne et au processus de réinstallation. **87.** Membres statutaires des CCE **88.** Facilitation de la mobilisation des populations en vue de la mise en œuvre du PAR **89.** Sensibilisation des populations à la participation citoyenne et au processus de réinstallation **90.** Participation aux travaux de la commission de paiement des compensations
20	Les concessions des réseaux publics (Camerounaise des eaux (CAMWATER) pour les réseaux d'eau potable, ENEO pour l'électricité et CAMTEL pour le réseau téléphonique et la fibre optique)	**91.** Responsables du déplacement de réseaux publics sur l'emprise du projet.
21	L'Entreprise des travaux	**92.** responsable de la qualité des ouvrages et de la prise en compte de l'ensemble des préoccupations environnementales et sociales soulevées, **93.** veille au strict respect des recommandations décrites dans le PGES chantier pour préserver la qualité de l'environnement dans la zone du projet
22	La Mission de contrôle des travaux	**94.** surveillance environnementale et sociale des travaux sera au même titre que l'entreprise des travaux
23	Les Organisations de la société civile	**95.** Organisation des activités de sensibilisation et d'éducation des populations, notamment sur les questions de santé et de l'environnement ; **96.** assurer les campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations **97.** préparation et la mise en œuvre d'un plan de communication en concertation avec la mission de contrôle

2.2.2. Pour l'évaluation environnementale

La gestion de l'environnement faisant appel à des compétences transversales, le gouvernement a institué un Comité Interministériel de l'Environnement (CIE) créé par le décret N°2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant sur son organisation.

Le CIE a pour mission d'assister le gouvernement dans l'élaboration, la coordination, l'exécution et le contrôle des politiques nationales d'environnement et de développement durable.

A ce titre, il :

- veille au respect et à la prise en compte des considérations environnementales, notamment dans la conception et la mise en œuvre des plans et programmes économiques, énergétiques et fonciers ;
- approuve le rapport biannuel sur l'état de l'environnement établi par l'administration en charge de l'environnement ;
- coordonne et oriente l'actualisation du plan national de gestion de l'environnement ;
- assiste le gouvernement dans la prévention et la gestion des situations d'urgence ou de crise pouvant constituer des menaces graves pour l'environnement ou pouvant résulter de sa dégradation ;
- émet un avis sur toute étude d'impact sur l'environnement.

Le comité interministériel de l'environnement, opérationnel depuis 2001, est composé des représentants de Départements Ministériels directement concernés par les questions environnementales, notamment : le **MINEPDED, MINFOF, MINADER, MINEPIA, MINEE, MINMIDT, MINEPAT, MINRESI, MINSANTE, MINATD, MINTOUL, MINHDU, MINTP, MINT, MINPMEESA** et **MINDCAF**. Le Président peut, en outre, faire appel à toute personne, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour, pour participer aux travaux du comité.

Sur le plan sectoriel, le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable est responsable des évaluations environnementales.

Celui-ci comprend en son sein la Sous-direction des évaluations environnementales, composée de deux services :

- un service des études d'impact environnemental et social ;
- un service des audits environnementaux et sociaux.
- La Sous-direction des évaluations environnementales a pour principales missions :
- l'élaboration des canevas-types des TDR d'études d'impact et d'audits environnementaux en relation avec les administrations concernées ;

- la préparation des rapports techniques sur les termes de référence proposés par les promoteurs de projets ;
- l'examen de la recevabilité des rapports d'EIES et d'audits environnementaux sur la base de leur consistance technique ;
- l'évaluation des mesures proposées dans le plan de gestion environnementale et sociale
- la préparation des rapports sur la compatibilité des projets avec les exigences de la protection de l'environnement ;
- la planification et la conduite des audiences publiques ;
- le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale l'exploitation de leurs résultats.

Au niveau national, la surveillance environnementale est faite au niveau de la Sous – direction des Plans de Gestion Environnementale et de la Brigade des Inspections Environnementales. Cette surveillance est réalisée sur toute l'étendue du territoire national.

La sous – direction des Plans de gestion environnementale et sociale et la Brigade des inspections environnementales disposent des cadres qualifiés et compétents pour la surveillance Environnementale qui ont un profil d'Environnementaliste (Bacc+3 au moins). Ces structures suivent la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES) issus des rapports d'EIES.

La sous – direction des Plans de Gestion Environnemental et la Brigade des Inspections Environnementales disposent des démembrements au niveau régional et départemental où certaines opérations de surveillance des PGES sont réalisées ; et à l'issue de celles – ci, des Procès-verbaux sont dressés et archivés pour servir de pièces justificatives dans le cadre des contentieux.

Dans la région du Centre, le MINEPDED est représenté par la Délégation Régionale de l'Environnement, de la protection de la nature et du Développement Durable basée à Yaoundé. Elle abrite les démembrements des services ci-haut cités et dispose des cadres qualifiés et compétents pour la surveillance Environnementale, notamment de niveau Bacc+3 en Environnement et de niveau Cadre contractuel d'administration. Au niveau régional au MINEPDED, les PGES sont suivi par le service de suivi des Plans de Gestion.

Au niveau de la zone d'étude, le MINEPDED est représenté par la Délégation Départementale du Mfoundi et le CIE par le comité départemental de surveillance administrative et technique des Plans de gestion environnemental et social, présidé par le Préfet.

Au niveau départemental au MINEPDED, les PGES sont suivi par le Bureau des inspections et des évaluations environnementales.

Les responsables de ces services ont le profil d'Environnementaliste ou de Cadre contractuel d'administration.

Certains disposent des kits de surveillance, mais dans l'ensemble, les équipements adéquats sont rares. Il est aussi à noter que les responsables en charge du Suivi des PGES au niveau du MINEPDED ont besoin de renforcement des capacités afin de mieux exercer leurs missions.

Il est à noter que la plupart des comités départementaux de surveillance des PGES créés ne sont pas fonctionnels à cause du manque de financements, du manque de renforcement des capacités et aussi du manque d'équipements de surveillance de l'environnement. Il est souhaitable que les capacités des responsables impliqués dans le cadre de la mise en œuvre des projets de proximité au sein des Délégations départementales du MINEPDED des zones d'implémentation du PDVIR soient renforcées pour faciliter le Suivi environnemental des PGES.

Au niveau communal, en dehors du pouvoir récemment conféré aux Magistrats Municipaux de délivrer les NIES sous la supervision technique du Délégué Départemental du MINEPDED d'une part, et l'existence dans l'organigramme des CTD, d'un SERVICE D'HYGIENE DE SALUBRITE ET DE L'ENVIRONNEMENT sans personnel qualifié, ni kit de surveillance, cette surveillance environnementale n'est pas fonctionnelle.

Les anciens rapports de surveillance existent au niveau du MINEPDED/Sous-direction des PGES.

3

ANALYSE DES ALTERNATIVES, CHOIX TECHNOLOGIQUES ET DESCRIPTION DES SOUS-PROJETS DE PROXIMITE

3.1. JUSTIFICATION DU PROJET ET ANALYSE DES ALTERNATIVES

3.1.1. Contexte et justification des sous projets

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Sous-composante 2.2 « Amélioration du milieu de vie dans les quartiers sélectionnés » du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR), le Gouvernement de la République du Cameroun envisage d'utiliser une partie des ressources pour financer les travaux de voiries et équipements de proximité dans les Communes Yaoundé Vème et Yaoundé VIIème,

3.1.2. Objectifs des sous-projets de proximité

La mise en œuvre des sous-projets de proximité dans les Communes de Yaoundé V et Yaoundé VII vise l'inclusion spatiale des résidents des quartiers pauvres en améliorant leur accès à l'infrastructure et aux services urbains de base.

Elle vise également la mise à niveau des interventions socioéconomiques auprès des résidents in situ pour minimiser leur réinstallation ailleurs et réduire les coûts des services.

3.2. ANALYSE DES ALTERNATIVES

L'option « sans Sous-Projet » et l'option « avec Sous-Projet » ont été évaluées en considérant les effets de l'absence ou de la présence des Sous-Projets de proximité sur l'environnement, la société et l'économie. Cette analyse a pour objectif principal d'étudier les différents scénarii et leurs incidences.

3.2.1. Situation sans sous-projet

L'option « sans Sous-Projet » correspond à laisser le site dans son état actuel la voirie et les équipements à leur état actuel. Les voies concernées sont principalement en terre et ne font l'objet d'aucun entretien. Les équipements ne sont pas encore existants. Cette solution implique que les populations de la zone concernée éprouveront toujours d'énormes difficultés à se déplacer vers le centre-ville où sont concentrées les structures administratives. En plus, l'état de dégradation caractérisé par la présence des bourbiers rendra les déplacements difficiles y compris pour les bicycles. Cette situation pourrait être une source de risque de perturbation de la cohésion sociale pouvant entrainer des soulèvements sociaux aux conséquences économiques plus ou moins importantes. Cependant, en l'absence des Sous-Projets, la biodiversité sera préservée car les cultures, les maisons et autres équipements socio-économiques seront épargnés.

Bien que l'option de *ne rien faire* évite l'apparition d'impacts négatifs associés au Projet, elle est inappropriée, car les retombées socio-économiques potentielles du Projet disparaitraient alors qu'elles compensent de loin les effets négatifs potentiels qui peuvent être ramenés à un niveau acceptable grâce au PGES qui sera élaboré. Elle représenterait un frein au développement économique local et par conséquent, à celui du Cameroun.

En conclusion, la solution de ne rien faire doit être écartée, d'où la nécessité d'explorer d'autres options ou variantes permettant d'allier simultanément les considérations socio-économiques et environnementales (assainissement).

3.3. PRESENTATION DU PROJET

3.2.2. Situation avec sous-projet

L'option « avec Sous-Projet » est la plus optimale du point de vue socio-économique pour les raisons suivantes :

- L'importance des Sous-Projet n'est plus à démontrer dans le cadre de l'amélioration de la mobilité urbaine avec l'amélioration des infrastructures ;
- Les Sous-Projets peuvent être une source de création de richesses pour les populations et les entreprises nationales (*opportunité d'emploi pour la population en phase travaux, opportunité d'affaires pour les entreprises locales*) ;
- Les Sous-Projets peuvent contribuer à un meilleur aménagement de l'espace urbain (gestion de *l'occupation anarchique de la voirie et des emprises*).

3.3.1 Description des aménagements

Conformément aux quatre critères objectifs retenus par les parties à la Convention de prêt, à savoir *forte densité démographique, insuffisance de l'accès aux services urbains, dynamique communautaire existante, cohérence avec les documents de planification stratégique de la ville,* le Maître d'Ouvrage en coordination avec le Gouvernement et les parties prenantes locales, a sélectionné, en vue de l'amélioration de leur accès aux services de base, les quartiers *Nkolmesseng* dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé Vème et *Nkolbisson* dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé VIIème.

A SOUS PROJETS DE VOIRIES ET D'AMENAGEMENTS CONNEXES

Tableau 5 : Liste des sous Projets pour la Commune de Yaoundé Vème

QUARTIER NKOLMESSENG A YAOUNDE VEME					
DCE	**N° Lot**	**Sous projet**	**Quantités**	**Delais (mois)**	**Sous-catégorie**
01	01	Construction du tronçon voirie en pavés autobloquants ep 13 cm de ciment de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes Rue I-Z : Axe allant du Complexe Cameroon School of Excellence jusqu'à l'intersection avec la route bitumée et passant par l'entrée du foyer COBANI (6m de large)	310 ml		Voirie
		Réhabilitation du tronçon voirie en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA et ouvrages connexes: Rue R-S : Axe Groupe Scolaire Plume d'Or - Bas fond (6m de large)	400 ml		Voirie
		Réhabilitation du tronçon en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA et ouvrages connexes: Rue Q-H : Rue parallèle Complexe Plume d'Or -Bas fond (6m de large)	300 ml		Voirie

QUARTIER NKOLMESSENG A YAOUNDE VEME					
DCE	**N° Lot**	**Sous projet**	**Quantités**	**Delais (mois)**	**Sous-catégorie**
		Construction du tronçon voirie en pavés autobloquants ep 13 cm de ciment de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes: Rue AA –AB face Antenne Orange s'achevant par un chemin piéton (6m de large)	270 ml	12	Voirie
		Construction du tronçon voirie en pavés autobloquants ep 13 cm de ciment de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes : Rue T-T1 rue allant de l'Entrée « CSB les Colombe de la Paix » jusqu'à l'ouvrage de franchissement T1 (6m de large	275 ml		Voirie
		Construction du tronçon voirie en pavés autobloquants ep 13 cm de ciment de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes :: Rue 5061 : rue A-AC allant de l'axe principal après le Carrefour SAFARI jusqu'au Collège Maijo (6m de large)	200 ml		Voirie
		Construction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment : Rue U-V (4m de large)	150ml		Voirie (chemins piétonnés)
		Construction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment Rue AC-AD chemin piéton en contre-bas du collège Maijo (4m de large)	150 ml		Voirie (chemins piétonnés)
		Construction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment Chemin piéton X-V -AB (4m de large)	400 ml		Voirie (chemins piétonnés)
		Construction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment Rue T1-G chemin piéton allant du carrefour beignets à l'ouvrage de franchissement	300 ml		Voirie (chemins piétonnés)
		Aménagement de plateformes de pose de bac à ordures d'une dimension de 5x3m	02u		Assainissement
		Construction d'un drain de longueur 180 m	180 ml		Assainissement
		Construction de quatre ouvrages de traversée de portée 4 avec garde-corps	04u		Assainissement

QUARTIER NKOLMESSENG A YAOUNDE VEME					
DCE	**N° Lot**	**Sous projet**	**Quantités**	**Delais (mois)**	**Sous-catégorie**
		Adduction d'eau potable du réseau au par réseau CAMWATER	2205 ml		Eau potable
		Installation des lampadaires sur des points criminogènes	27 U		Sécurité
		Total DCE1 pour la réalisation des travaux de voiries de proximité à Yaoundé 5ème et 7ème : (lot 1 : voiries de proximité Yaoundé 5e) : 2 755 ml de rues de 6m de large 1 000 ml de rues de 4m de large 02 plates-formes de bac à ordure 180 ml de drains 4 ouvrages de traversée 2 205 ml d'adduction d'eau potable par réseau CAMWATER 27 lampadaires			
01	02	Construction d'une route en enduit superficiel bicouche de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes: Rue 5252 allant du point D au point N et prolongé par un chemin piéton (6m de large)	400 ml	12	Voirie
		Réhabilitation du tronçon en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec fossés maçonnés de 50*60*110, et ouvrages connexes: Rue entre 5252 et 5053 allant du point C au point M et passant derrière la résidence du Sous-préfet (6m de large)	430 ml		Voirie
		Réhabilitation du tronçon en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec caniveaux BA et ouvrages connexes: Rue 5053: rue B-K, Carrefour Chefferie - Collège Dan et Chloé – Route principale vers la Brigade de Nkolmesseng (6m de large)	450 ml		Voirie
		Réhabilitation du tronçon en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec caniveaux BA et ouvrages connexes: Rue P-Y perpendiculaire à la rue 5271, face Complexe Cameroon School of Excellence (6m de large)	250 ml		Voirie

QUARTIER NKOLMESSENG A YAOUNDE VEME					
DCE	**N° Lot**	**Sous projet**	**Quantités**	**Delais (mois)**	**Sous-catégorie**
		Contruction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment Chemin piéton J –L -AF (4m de large)	200 ml		Voirie (chemins piétonnés)
		Aménagement de plateformes de pose de bac à ordures d'une dimension de 5x3m	03 u		Assainissement
		Construction d'un drain de longueur 300 m de section	300 ml		Assainissement
		Adduction d'eau potable par réseau CAMWATER	2849 ml		Eau potable
		Installation des lampadaires sur des points criminogènes	13 U		Sécurité
		Total DCE1 pour la réalisation des travaux de voiries de proximité à Yaoundé 5ème et 7ème : (lot2 : voiries de proximité Yaoundé 5e) 1 530 ml de rues de 6m de large 200 ml de rues de 4m de large 03 plates-formes de bac à ordure 300 ml de drains 2 849 ml d'adduction d'eau potable par réseau CAMWATER, 13 lampadaires			
02	01	Aménagement de deux sources	02u	05	Eau salubre
		Total Lot unique DCE2 Aménagement de 02 Sources à Nkomessing Yaoundé Ve			

Tableau 6: Liste des sous Projets pour la Commune de Yaoundé VIIème

DCE	N° Lot	Sous projet	Quantités	Delais des travaux (mois)	Sous-catégorie
01	03	Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies : Rue A-B : Axe Entrée Belarisse - Laverie Mbia (7m de large)	1000ml	12	Voirie
		Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies: Rue N-O-S-P-Q : Allant de l'entrée Complexe Scolaire Saint Augustin au carrefour Garage en passant par le bas fond (8m de large)	1035 ml		Voirie
		Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies: Rue F-E-K-G-I-H : allant du Carrefour ZON jusqu'au carrefour « Ecole Ecole Maternelles les Petits passant par le carrefour « derrière Clinique » (7m de large)	980 ml		Voirie
		Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies: Rue I-R : Axe perpendiculaire à la Rue 6288 (Derrière Clinique) ou bas-fonds (7m de large)	380 ml		Voirie
		Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies Rue E-L-M-P reliant le carrefour Petit terrain à la voie menant au Collège St Augustin et passant par Ngoula (7m de large)	388 ml		Voirie
		Aménagement de la rue en pavé de ciment de 08 cm autobloquant avec des bordures en BA : chemins pietonniers en pavés: Voies piétonnes S-O (4m de large)	155 ml		Voirie
		Aménagement de 05 plateformes de pose de bac à ordures d'une dimension de 5x3m	5u		Assainissement
		Construction de 03 dalots double en béton armé sur le cours d'eau Afemé de 6mètres de long chacun (3*7ml de longueur)	03u		Assainissement
		Construction de drains de longueur totale 113 m	113ml		Assainissement
		Installation des lampadaires le long des axes principaux, ainsi que dans les coins reculés	33u		Eclairage public
		Total DCE1 pour la réalisation des travaux de voiries de proximité à Yaoundé 5ème et 7ème : (lot3 : voiries de proximité Yaoundé 7e) **1 035 ml de rues de 8m de large,** **2 748 ml de rues de 7m de large,**			

DCE	N° Lot	Sous projet	Quantités	Delais des travaux (mois)	Sous-catégorie
		155 ml de voies piétonnes de 4m de large, 5 plates-formes de bac à ordures, 3 dalots doubles, 113 ml de drains, 33 lampadaires.			

Tableau 7: Liste des sous Projets d'equipements pour la Commune de Yaoundé 7ème

DCE	N° Lot	Sous projet	Quantités	Delais des travaux (mois)	Sous-catégorie
03	01	Construction et équipement d'un mini-complexe sportif pour les jeunes avec description d'aménagement suivant : Terrassement sur la plateforme ; Construction d'un hangar tribune de 12x6m avec 8 marches avec vestiaire et magasin en sous-sol ; Construction d'une clôture autour du complexe sportif (L= 80m, l= 60m, h=2,5m, F=1m) avec deux portails ; Eclairage avec l'énergie photovoltaïque ; Fourniture et pose tableaux de marquage de scores ; F+P des poteaux métalliques pour cages de buts de handball ; F+P des poteaux métalliques pour cages de buts de basketball ; F+P des poteaux métalliques pour cadres de volleyball ; F+P d'un escabeau pour arbitre de volleyball ; F+P de filets pour volleyball ; F+P de filets de buts pour handball ; Fourniture des ballons de handball messieurs (05), Handball dames (05), basketball (10), volleyball (10)	01u	6	Equipement socio culturel
		Aménagement sommaire du stade de football par un Remblai d'emprunt pour mise à niveau de la plate-forme existant ; Fourniture et pose de 02 poteaux métalliques pour cages de buts et filets ; Fourniture de 10 ballons à la CAY7	01u		Equipement socio culturel
		Construction et équipement d'un foyer communautaire pour la promotion des petits métiers, de l'artisanat, la formation et les rencontres des jeunes	01u		Equipement socio culturel

Photo 1 : Terrain de football (Yaoundé 7)

3.3.2. Description des matériels, matières premières et consommables à utiliser pour les travaux

La construction des tronçons de voirie étudiés nécessitera une gamme variée de matériaux à savoir :

- les matériaux de remblais ou matériaux homogènes et de bonne qualité mécanique (latérite, pouzzolane, etc.) ;
- le gravier concassé ;
- les sables ;
- l'eau ;
- les bitumes, les adjuvants ;
- les fers à béton comme armatures des structures en béton armé ou fer plat pour les coffrages ou la fabrication mécanique ;
- le bois, les feuilles de tôle pour les constructions, les fabrications mécaniques et coffrages ;
- matériels de bureau (papiers, encres, cartons)

La recherche des sites d'emprunts latéritiques et de carrières rocheuses a permis de retenir :

- une zone d'emprunt : la carrière de latérite de Nkolo vers la chapelle Nkolo par Nkoabang avec un cubage de 37 500 m3 ;
- trois carrières de roches massives en exploitation ont été répertoriées :
  - la carrière rocheuse d'Elat à 15 Km du Carrefour Nkolfoulou avec 240 000 m3 de gisement ;
  - la carrière rocheuse d'AKAK pour un volume de 526 000 m3 ;
  - la carrière rocheuse de Nkozoa, pour un volume de 216 000 m3.

Ces carrières qui sont en cours d'exploitation appartiennent à des tiers. L'entrepreneur s'approvisionnera auprès de celles-ci.

3.3.3. EFFECTIF DE PERSONNELS ET DUREE DES TRAVAUX

Les travaux d'aménagement des tronçons de voiries et d'équipements des sous-projets dureront 12 mois. En termes de main d'œuvre, un effectif de 80 personnes environ, estimé selon les études APS, sera nécessaire pour la réalisation des ouvrages. Les différents postes à pourvoir sont :

Pour la mission de contrôle :

- Chef de mission ;
- Ingénieurs de contrôle ;
- Environnementaliste ;
- Responsable social ;
- Ingénieur Ouvrage d'Art ;
- Ingénieur Réseaux ;
- Techniciens de suivi ;
- Ingénieur Géotechnicien ;
- Journaliste-Reporter.

Pour l'entreprise chargée des travaux :

- Conducteur de travaux ;
- Chef de chantier ;
- Chef d'équipe ;
- Environnementaliste ;
- Ingénieur social ;
- Constructeurs en ouvrage d'art ;
- Constructeurs en voirie urbaine ;
- Conducteur d'engins,
- Géomètre – Topographe ;
- Technicien de génie civil ;
- Électricien ;
- Plombier ;
- Maçon ;
- Coffreur ;
- Etc.

Tableau 8_: Planning général d'exécution des travaux de proximité dans les Communes d'arrondissement de Yaoundé 5eme et 7 eme

Sous catégories	Préparation des projets	Passation des marchés	Exécution des travaux	Réception provisoire	Réception définitive
Construction du tronçon voirie en pavés autobloquants ep 13 cm de ciment de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes Rue I-Z : Axe allant du Complexe Cameroon School of Excellence jusqu'à l'intersection avec la route bitumée et passant par l'entrée du foyer COBANI (6m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Réhabilitation du tronçon voirie en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA et ouvrages connexes: Rue R-S : Axe Groupe Scolaire Plume d'Or - Bas fond (6m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Réhabilitation du tronçon en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA et ouvrages connexes: Rue Q-H : Rue parallèle Complexe Plume d'Or -Bas fond (6m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction du tronçon voirie en pavés autobloquants ep 13 cm de ciment de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes: Rue AA – AB face Antenne Orange s'achevant par un chemin piéton (6m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction du tronçon voirie en pavés autobloquants ep 13 cm de ciment de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes : Rue T-T1 rue allant de l'Entrée « CSB les Colombe de la Paix » jusqu'à l'ouvrage de franchissement T1 (6m de large	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024

Construction du tronçon voirie en pavés autobloquants ep 13 cm de ciment de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes :: Rue 5061 : rue A-AC allant de l'axe principal après le Carrefour SAFARI jusqu'au Collège Maijo (6m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment : Rue U-V (4m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment Rue AC-AD chemin piéton en contre-bas du collège Maijo (4m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment Chemin piéton X-V -AB (4m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment Rue T1-G chemin piéton allant du carrefour beignets à l'ouvrage de franchissement	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Aménagement de plateformes de pose de bac à ordures d'une dimension de 5x3m	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction d'un drain de longueur 180 m	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction de quatre ouvrages de traversée de portée 4 avec garde-corps	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Adduction d'eau potable du réseau au par réseau CAMWATER	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Installation des lampadaires sur des points criminogènes	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction d'une route en enduit superficiel bicouche de 1*2 voies avec caniveau en BA et ouvrages connexes: Rue 5252 allant du point D au point N	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024

et prolongé par un chemin piéton (6m de large)					
Réhabilitation du tronçon en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec fossés maçonnés de 50*60*110, et ouvrages connexes: Rue entre 5252 et 5053 allant du point C au point M et passant derrière la résidence du Sous-préfet (6m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Réhabilitation du tronçon en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec caniveaux BA et ouvrages connexes: Rue 5053: rue B-K, Carrefour Chefferie - Collège Dan et Chloé – Route principale vers la Brigade de Nkolmesseng (6m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Réhabilitation du tronçon en 1*2 voies, en enduit superficiel bicouche avec caniveaux BA et ouvrages connexes: Rue P-Y perpendiculaire à la rue 5271, face Complexe Cameroon School of Excellence (6m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Contruction de chemins piétonnés revêtue en pavés de ciment Chemin piéton J –L -AF (4m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Aménagement de plateformes de pose de bac à ordures d'une dimension de 5x3m	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction d'un drain de longueur 300 m de section	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Adduction d'eau potable par réseau CAMWATER	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Installation des lampadaires sur des points criminogènes	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Aménagement de deux sources	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024

Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies : Rue A-B : Axe Entrée Belarisse - Laverie Mbia (7m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies: Rue N-O-S-P-Q : Allant de l'entrée Complexe Scolaire Saint Augustin au carrefour Garage en passant par le bas fond (8m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies: Rue F-E-K-G-I-H : allant du Carrefour ZON jusqu'au carrefour « Ecole Ecole Maternelles les Petits passant par le carrefour « derrière Clinique » (7m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies: Rue I-R : Axe perpendiculaire à la Rue 6288 (Derrière Clinique) ou bas-fonds (7m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Réhabilitation en enduit superficiel bicouche avec caniveaux en BA de part et d'autre du tronçon à 02 voies Rue E-L-M-P reliant le carrefour Petit terrain à la voie menant au Collège St Augustin et passant par Ngoula (7m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Aménagement de la rue en pavé de ciment de 08 cm autobloquant avec des bordures en BA : chemins pietonniers en pavés: Voies piétonnes S-O (4m de large)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024

Aménagement de 05 plateformes de pose de bac à ordures d'une dimension de 5x3m	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction de 03 dalots double en béton armé sur le cours d'eau Afemé de 6mètres de long chacun (3*7ml de longueur)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction de drains de longueur totale 113 m	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Installation des lampadaires le long des axes principaux, ainsi que dans les coins reculés	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Construction et équipement d'un mini-complexe sportif pour les jeunes avec description d'aménagement suivant : Terrassement sur la plateforme ; Construction d'un hangar tribune de 12x6m avec 8 marches avec vestiaire et magasin en sous-sol ; Construction d'une clôture autour du complexe sportif (L= 80m, l= 60m, h=2,5m, F=1m) avec deux portails ; Eclairage avec l'énergie photovoltaïque ; Fourniture et pose tableaux de marquage de scores ; F+P des poteaux métalliques pour cages de buts de handball ; F+P des poteaux métalliques pour cages de buts de basketball ; F+P des poteaux métalliques pour cadres de volleyball ; F+P d'un escabeau pour arbitre de volleyball ; F+P de filets pour volleyball ; F+P de filets de buts pour handball ; Fourniture des ballons de handball messieurs (05), Handball dames (05), basketball (10), volleyball (10)	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024
Aménagement sommaire du stade de football par un Remblai d'emprunt pour mise à niveau de la plate-forme existant ; Fourniture et pose de 02 poteaux métalliques pour cages de buts	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024

et filets ; Fourniture de 10 ballons à la CAY7					
Construction et équipement d'un foyer communautaire pour la promotion des petits métiers, de l'artisanat, la formation et les rencontres des jeunes	2019-fev 2022	Mars 2022 - Oct 2022	Jan 2023 Jan 2024	Jan 2023	Jan 2024

3.3.4. Matériels et équipements pour les travaux

Pendant la phase de construction, les équipements et matériels ci-dessous seront utilisés :

Tableau 8: Matériels nécessaires pendant la phase de construction

N°	Désignation	Nombre
1	Pelle hydraulique	02
2	Dumper	02
3	Bulldozeur	02
4	Compacteur à pneu	02
5	Niveleuse	02
6	Compacteur à rouleau vibrant	01
7	Epandeuse à liant	01
8	Camions bennes	10
9	Véhicules légers de service ou de liaison	04

Ce matériel lourd est complété par un équipement léger utilisable dans le cadre des tâches manuelles.

4

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES DES SOUS-PROJETS DE PROXIMITE

La loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement définit l'environnement comme « *étant l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et naturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines* ».

Dans le cadre de la présente étude, seuls les paramètres environnementaux et sociaux susceptibles d'être impactés par les activités du Projet sont pris en compte. Dans ce registre, on distingue le milieu physique (air, sol et eau) ; le milieu biologique (flore et faune) et le milieu humain (hommes, femmes et surtout jeunes filles, enfants et vieillards, activités socioéconomiques et culturelles).

Les informations présentées dans ce chapitre résultent de l'exploitation des documents produits dans le cadre du Projet (EIES structurante), des publications scientifiques, des cartes locales, des données collectées auprès des collectivités locales et des quartiers (CUY, CAY5 et CAY7), ainsi que des personnes ressources.

Par ailleurs, les consultations publiques, les visites des sites et enquêtes de terrain effectuées (transect et profil historique) ont contribué à l'élaboration de cette « base de données» descriptive des sites des sous-projets.

4.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DU SITE

4.1.1. *Localisation géographique et administrative des sous projets de proximité*

Figure1 : Délimitation de la zone d'intervention au quartier Nkolmesseng, Commune de Yaoundé V

Figure2: Délimitation de la zone d'intervention au quartier Nkolbisson, Commune de Yaoundé VII

Le Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) dans la Région du Centre concerne deux Communes d'Arrondissement de Yaoundé (la CAY V et la CAY VII) dans le Département du MFOUNDI.

4.1.1.1. Commune d'Arrondissement de Yaoundé Vème (CAY V)

La CAY Vème a été créée par le décret présidentiel n°93/321 du 25 novembre 1993. Elle est issue de l'éclatement de l'Arrondissement de Yaoundé Ier. Elle est limitée au Nord par la Commune d'arrondissement de Yaoundé IVème,à l'Est par les Communes de Soa (Département de la Mefou et Afamba) et Nkol-Afamba (département de la Mefou et Afamba), à l'Ouest par la Commune d'Arrondissement de Yaoundé IIIème et au Sud par la Commune d'Arrondissement de Yaoundé Ier.

Dans la CAY V, le tracé des voiries de proximité transverse le village NKOLMESSENG I et couvre une superficie de 100 ha. Les coordonnées géographiques de la zone d'étude sont présentées dans le tableau 9ci-dessous.

Tableau 9 : Coordonnées géographiques de la zone d'étude de Yaoundé Vème

Points	Longitude (E)	Latitude (N)	Altitude (m)
A	11°32'44,19''	3°52'28,29''	757
B	11°34'35,62''	3°52'27,16''	734
C	11°34'41,99''	3°54'11,96''	699
D	11°32'50,68''	3°54'16,05''	712

4.1.1.2. Commune d'Arrondissement de Yaoundé VIIème (CAY VII)

La commune d'Arrondissement de Yaoundé VIIème quant à elle a été créée à la faveur du Décret N°2007/117 du 24 avril 2007 et s'étend sur une superficie de 34,9 Km^2. Elle est limitée au Nord par la Commune d'Okola, au Nord-ouest par la Commune de Lobo, au Sud par la Commune d'Arrondissement de Yaoundé VIe, au Sud-est et à l'Est par la Commune d'Arrondissement de Yaoundé IIe et à l'Ouest par la Commune de Mbankomo.

Dans la CAY VII, la zonede 100 ha retenue pour l'aménagement des voiries de proximité regroupe : le village NGOULEMEKONG et le village NNOM-NNAM. Les coordonnées dans ces sites sont contenues dans le tableau10ci-dessous.

Tableau 10: Coordonnées géographiques de la zone d'étude de Yaoundé VIIème

Points	Longitude E	Latitude N	Altitude (m)
A	11°27'10,06''	3°52'17,35''	703
B	11°28'36,11''	3°52'09,29''	741
C	11°28'45,62''	3°53'00,83''	833
D	11°27'23,11''	3°53'29,59''	742

Le village NKOLMESSENG I est limité à ses voisins (NKOLMESSENG II, NKOLMESSENG III ou MOMEBELENGAL, ABOM et ESSESSALAKOK) par quatre cours d'eau.

Le village NNOM-NNAM est limité au Nord par MBANKOLO, au Sud par NGOULA, à l'Est par ABOBO et OYOM-ABANG III et à l'Ouest par NKOL-AFEME et EKOREZOK. Le village s'étend des deux côtés des rivières MINTOTOMO et AFEME et couvre une superficie estimée à 6 km².

Le village NGOULMEKONG est limité au Nord par MANZAMA et NNOM-NNAM, au Sud par OYOM-ABANG (Camp – SONEL), à l'Est par la rivière NGA-MEKOURGA (limite avec NDAMVOUT) et à l'Ouest par EKOREZOK.

4.1.2. Climatologie

La zone du Projet se trouve dans le domaine climatique équatorial de type guinéen, caractérisé par quatre saisons à savoir : deux saisons sèches et deux saisons des pluies. Bien que les limites de ces saisons soient actuellement mal maîtrisées à cause des changements climatiques, on distingue :

- une grande saison sèche qui va de novembre à février ;
- une petite saison des pluies qui se situe entre mars et juin ;
- une petite saison sèche de juillet à août ;
- une grande saison des pluies allant de fin août à mi-novembre.

Parmi les principaux paramètres qui caractérisent le climat, l'on a : la pluviométrie, la température, le vent, l'évapotranspiration et l'humidité relative.

4.1.3. Pluviométrie

Elle se définit comme l'ensemble des eaux météoriques tombées à la surface de la terre et collectées par un bassin versant donné ou un espace déterminé.

Dans la zone du Projet, les précipitations se rencontrent sous trois principales formes : les pluies, la rosée et la brume. Les moyennes des données météorologiques des CAY V& CAY VII ont été obtenues sur le site www.climate-data.org. L'exploitation de ces données a permis de générer le tableau 11 ci-dessous :

Tableau 11 : Récapitulatif des précipitations moyennes de la villes de Yaoundé (1982 - 2016)2

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
P (mm)	22	53	143	181	215	163	79	98	253	298	114	24

Les mois écologiquement secs de la zone d'étude sont les mois de janvier, février et décembre (figure 3). Le mois qui enregistre une forte hauteur de pluie est le mois d'octobre.

4.1.4. Températures

La température est le degré de chaleur ou de froid de l'atmosphère en un lieu donné. Elleest liée à la sensation éprouvée par le corps. C'est aussi le transfert de chaleur dans le système atmosphère-surface terrestre particulièrement par rayonnement, par conduction et par convexion. Le tableau 12 ci-dessous présente les températures moyennes dela zone du Projet pour la période 1982 à 2016.

Tableau 12 : Récapitulatif des températures moyennes de la ville de Yaoundé (1982 - 2016)3

2www.climate-data.org/location/3987

3www.climate-data.org/location/3987

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
T (°C)	24.5	24.5	24.6	24.3	24.1	23.3	22.8	22.6	23.1	23	23.6	23.9

Il ressort de ce tableau que les mois les plus chauds sont les mois de décembre à avril (±24 °C) tandis qu'août est le mois le moins chaud (22,6 °C).

L'amplitude thermique (écart entre la température moyenne mensuelle la plus forte et la température moyenne mensuelle) la plus faible est de 2 °C. Les minima moyens mensuels les plus bas sont enregistrés en août-octobre et parfois en avril, pendant la petite saison sèche ou au contraire, pendant les mois de saisons pluvieuses. Les maxima s'observent enfin de saison sèche mais ne dépassent jamais 30 °C.

A partir des tableaux 11 et 12 ci-dessus, le diagramme ombrothermique ci-dessous (figure 3) a été construit.

Figure 3 : Diagramme ombrothermique4 de la vile de Yaoundé

Le diagramme ombrothermique de la zone du Projet (figure 2) illustre parfaitement que les précipitations ont un rythme bimodal, qui oppose deux saisons pluvieuses légèrement décalées par rapport aux équinoxes. La première qui va de mars à juin est plus longue etest moins intense alors que la seconde va d'août à novembre. Octobre est le mois le plus pluvieux. Les mois de mai et d'octobre présentent des

4Etablir à partir des moyennes du site www.climate-data.org/location/3987

pics élevés alors que les mois de décembre, janvier et février ont une moyenne de précipitation plus ou moins supérieure à 50 mm ; la moyenne annuelle des précipitations est de 1 643 mm.

4.1.5. Vents

Le vent, c'est l'air atmosphérique qui se déplace. Il naît sous l'effet des différences de température et de pression. Dans la zone d'étude, les vents dominants soufflent direction Est – Ouest. Les vitesses ne dépassent guère 20m/s et environ 85% du temps, la vitesse des vents est comprise entre 2 et 7 m/s.

4.1.6. Humidité relative

L'humidité relative est le rapport entre la quantité de vapeur d'eau effectivement contenue dans l'air ou la vapeur réelle observée (Er) à la capacité d'absorption de l'air ou vapeur saturante (Es) à la même température. Elle est exprimée en pourcentage : H (%)=(Er/Es) x100

Les valeurs disponibles concernant l'humidité de l'air émanent des stations météorologiques du Centre à Yaoundé. Elles montrent que les variations des maximas d'humidité de l'air sont très faibles au cours des années 2002 à 2006 et sont proches de la saturation (100 %). Les valeurs minimales sont plus variables et présentent un maximum entre juillet et août (78 %) et un minimum en février (65 %) (Asaa & Nguegang, 2008).

4.1.7. Evapotranspiration

L'évapotranspiration se définit comme étant la quantité d'eau perdue par évaporation et par la transpiration des plantes. Elle résulte de deux phénomènes : un phénomène physique (l'évaporation) qui est l'ensemble des phénomènes permettant de transformer l'eau en vapeur et un phénomène biologique (la respiration) qui est le processus par lequel les plantes puisent de l'eau dans le sol par leurs racines en profondeur et l'évacuent par les stomates de leurs feuilles.

a : début de la saison des pluies et de la saison des cultures ; b : début de la période humide ; c : fin de la période humide ; d : fin de la saison des pluies. Etp : évapotranspiration potentielle.

Figure 4 : Répartition des saisons des pluies à partir des données climatiques de 1991 à 2005

Source : Relevés climatiques de la station de recherche de Minkoameyos-Yaoundé

Avec le phénomène de changements climatiques ou de variabilité climatique ou mieux de dérèglement climatique observé au cours des dernières décennies, on constate que la saison sèche a tendance à s'allonger au détriment de la saison de pluies. En plus, le découpage du climat en quatre (04) saisons n'est plus maîtrisé. Selon le rapport du PNUD sur les changements climatiques de 2008, la température annuelle moyenne au Cameroun a augmenté de 0,7 °C de 1960 à 2007, confirmant ainsi les observations sur l'allongement de la saison sèche.

Ruissellement

Le ruissellement se définit comme étant l'écoulement de l'eau à la surface du sol, suivant la pente du terrain et dans le micro-réseau hydrographique, des eaux météoriques qui ont échappé à l'infiltration, à l'évaporation et au stockage superficiel. Les eaux de surface des CAY5 et CAY7 ont pour principal exutoire le cours d'eau Mfoundi qui se déverse dans la Mefou dont la lame d'eau ruisselée est estimée à 363,1 mm.

4.2. Milieu atmosphérique

4.2.1. Qualité de l'air ambiant

La qualité de l'air de la zone de Projet est peu dégradée. L'absence d'activité industrielle et la présence d'une ceinture verte constituée d'arbres mis en terres ces dix dernières années contribuent à maintenir cette situation.

Ainsi, une bonne qualité de l'air résulte de l'expulsion d'oxygène dans l'atmosphère et de la séquestration du carbone par les arbres. Cependant, le nombre croissant des motos pour accéder aux zones enclavées ainsi que l'incinération des déchets ménagers sont susceptibles d'affecter la qualité de l'air dans la zone du Projet.

Ambiance sonore

La zone d'étude se trouve en milieu urbain (cas des sites de Yaoundé 5ème) et périurbain (cas de certains sites de Yaoundé VIIème). Les études d'APS montrent que les tronçons en Projet présentent un trafic important et des activités économiques dont dépend le niveau sonore.

Le niveau sonore a ainsi été évalué à différents points des tracés du Projet à l'aide d'un sonomètre. Les niveaux sonores moyens obtenus sont de 68 dB et 60 dB respectivement dans les sites de Yaoundé Vème et Yaoundé VIIème.

4.3. Les sols et les roches

Les CAY5 & CAY7 sont dominées par deux types de sol : les sols ferralitiques qui sont les plus répandus dans le département et les sols hydromorphes qu'on rencontre dans des zones gorgées d'eau, les bas-fonds et vallées.

4.3.1. Sols ferralitiques

Ils occupent environ 80% de la surface totale de la zone du Projet et sont de loin les plus répandus dans le centre du Cameroun. Il s'agit en général de sols rouges orthiques modaux et de sols jaunes topomorphes (photo 2). Ils se développent sur des roches très diverses dont les principales caractéristiques ont été effacées par des processus d'altération et de pédogenèse extrêmement intenses.

Photo 2 : Calotte de sol à Nkolmesseng

Les sols latéritiques et forestiers classiques de la zone d'étude sont caractérisés par un horizon rouge plus ou moins superficiellement lessivé qui peut atteindre dans les conditions favorables une profondeur de 4 à 10 mètres, puis un horizon gravillonnaire, un horizon tacheté et un horizon d'altération de la roche-mère. Ces sols s'avèrent chimiquement pauvres, mais peuvent cependant supporter de riches cultures en zone semi-rurale, s'ils sont enrichis ou tant qu'un couvert forestier significatif les protège de l'érosion. (Valerie, 1973).

4.3.2. Sols hydromorphes

Ils se trouvent dans tous les bas-fonds et vallées et sont propices aux cultures maraîchères. On peut distinguer les sols hydromorphes organiques et les sols hydromorphes minéraux.

Les sols hydromorphes organiques se trouvent surtout à proximité des fleuves et des bas-fonds étendus. Ils sont formés de matériaux gris, surmontés par un horizon argilo-organique acide relativement épais (de l'ordre de 50 cm) et riche en matière organique (de l'ordre de 20 %).

Quant aux sols hydromorphes minéraux, ils occupent les petites vallées. Ils présentent un horizon inférieur à gley de couleur gris à blanc. Dans les situations exondées, cet horizon se transforme en pseudo-gley (rouille). La teneur en matière organique de l'horizon supérieur varie dans une large gamme (2 à 20 %) (Tchotsoua & Bonvallot, 1994).

- **LA GEOMORPHOLOGIE**

Du point de vue géomorphologique, le bassin versant de la Mefou draine trois principales surfaces :

- les reliefs résiduels d'altitude comprise entre 850 m et 1100 m ; ce sont des inselbergs qu'on retrouve au Nord et au Nord-ouest du bassin ;

- les unités morphologiques d'altitude comprise entre 750 m et 850 m couvrant majoritairement le bassin du Sud vers le Nord ;

- la zone de bas-fonds d'altitude comprise entre 630 m et 750 m au Sud et au Sud-est.

Cette géomorphologie qui alterne collines et vallées a valu à Yaoundé le nom de « ville aux sept collines ». Les cinq collines remarquables sont : mont ELOUMDEN, mont FEBE, mont MESSA, NKOL BISSON, mont MBANKOLO.

La zone du Projet à un relief monotone. L'altitude moyenne est de 730 m. Le tracé du Projet épouse la forme du relief qui est une succession de demi-oranges.

Sur le plan environnemental, l'on peut dégager les enjeux liés à trois principaux aspects : le relief ou la géomorphologie, la présence des zones inondables et d'une zone écologique sensible (précisément à CAY VII).

4.3.3. Hydrographie

Sur le plan hydrographique, la zone du Projet est située dans le bassin de la Mefou, sous bassin du Nyong.

Le fleuve Nyong a environ 800 km de long. Il prend sa source dans la partie nord-est du plateau sud-camerounais. La Mefou est un affluent d'ordre 4 situé en rive droite du grand bassin fluvial du Nyong. Il appartient lui-même au grand bassin des fleuves côtiers. Le cours principal de la Mefou suit globalement une direction Nord – Ouest – Sud – Est.

Le bassin versant de la Mefou draine le plateau sud camerounais d'altitude moyenne comprise entre 600 m et 800 m (Santoir et al., 1995). Il repose sur un bassin disséqué, profondément raviné et découpé en collines et aux versants convexes et en larges vallées marécageuses de plus en plus habitées du fait de la forte démographie, (Apouamoun, 2006).

La ville de Yaoundé et ses environs est drainée par de nombreux cours d'eau dont le principal est la rivière Mfoundi qui constitue le collecteur des eaux du Département du même nom. Le Mfoundi se jette dans la Mefou tributaire du Nyong. Son bassin versant couvre une superficie estimée à 45 km². Il comporte plusieurs petits cours d'eau dont les plus proches des sites du Projet sont réparties comme suit :

Dans l'Arrondissement de Yaoundé VIIème, la rivière*AFEME* qui limite les villages NkolAfeme et NnomNnam ; la rivière *MINTOTOMO* qui limite Oyomabang et NnomNnam.

Dans l'Arrondissement de Yaoundé vème,les rivières *FOULOU et MEWOULOU*.

4.4. MILIEU BIOLOGIQUE

4.4.1. Flore

La zone du Projet se trouve de manière générale dans la zone de transition savane (au Nord)-forêt (au Sud) où la végétation est de type transition arbustive. Cependant, avec l'urbanisation et l'anthropisation du milieu, cette végétation a laissé place actuellement à des reliques de forêts sur les montagnes et à des

forêts galeries/graminées dans les vallées. Toutefois, du fait du caractère périurbain ou semi-rural de certains sites, l'on retrouve une végétation du type intertropical avec prédominance de la forêt humide méridionale (Wéthé, 1999 ; 2001).

Les principales essences forestières rencontrées dans les zones périurbaines sont regroupées dans le tableau 13suivant.

Tableau 13 : Essences forestières jadis courantes de la zone du Projet

Nom commun	**Nom scientifique**	**Nom local**
Fraké	*Terminalia superba*	Akom
Sapelli	*Entandrophragma cylindricum*	Assié
Iroko	*Milletia exelsa*	Abang
Movingui	*Disthémonianthus benthamianus*	Eyen
Ayous	*Triplochiton scléroxylon*	Ayous
Fromager	*Ceiba pentadra*	Doum

Les sites du Projet étant situés dans des zones urbanisées ou semi-rurale, la végétation est constituée principalement des herbacées et des espèces rudérales rencontrées le long des tracés et des cours d'eau Les principales espèces rencontrées sont :

- *Chromolaena odorata ;*
- *Tithonia diversifolia ;*
- *Panicum maximum ;*
- *Pennisetum purpureum ;*
- *Alchornea cordifolia ;*
- *Afzelia zigia ;*
- *Trema orientalis ;*
- *Alstonia bonei ;*
- *Tripsacum laxumnash ;*
- *Imperata cylindrica ;*
- *Stylosanthes humilis ;*
- *Piden spilosa.*

Les marécages de la zone des sous-projets de proximité dans l'arrondissement de Yaoundé Vème font actuellement l'objet d'occupation et surtout d'exploitation piscicole entreprise par des particuliers (photo 3)..

Photo 3 : Etang piscicole d'un particulier dans un bas-fond anthropisé à Nkolmesseng (Yaoundé V)

Par ailleurs, l'urbanisation de la zone a entrainé la culture d'arbres fruitiers et de cultures vivrières dont les plus courantes sont : *Mangifera indica, Persea americana, Dacryodes edulis, Citrus spp, Annona muricata, Elaeis guineensis, Musa paradisiaca, Psidium guajava, Cocos nucifera, Zea mays, Xanthosoma sp., Manihot esculenta,* etc.

Photo 4 Cultures vivrières et pérennes côtoyant la végétation des herbacées et des espèces rudérales à Ngoulemekong (Yaoundé VII)

4.4.2. Faune

La dégradation de la végétation de la zone d'étude a fait disparaitre les grands pachydermes de la localité. Les animaux les plus rencontrés sont les petits rongeurs, les ruminants et les oiseaux. Le tableau 14 donne les noms de quelques-unes de ces espèces après enquêtes menées auprès des populations et des marchés de viande locaux.

Tableau 14 : Espèces de faune menacées de disparition rencontrées dans la zone du Projet

Nom commun	Nom local	Nom scientifique
Rat de Gambie	Ko'ssi	*Cricetomys gambianus*
Renard	Mva'a	*Vulpes spp*
Perdrix	Okpwal	*Francolinus bicalcaratus*
Hérisson	Mveb	*Thryonomys swindérianus*
Ecureuil	Mvog	*Protoxerus stranger*
Porc-épic	Ngôm	*Hydrix crystata*
Vipère	Akpwel	*Bitis gabonica*

4.5. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

4.5.1. Démographie

La population de la ville de Yaoundé en 2005 s'élevait à 1 817 524 habitants dont 913608 hommes et 903916 femmes. De cette population, l'Arrondissement de Yaoundé Vème comptait environ 259 922 habitants (RGPH, 2005), soit une densité d'environ 12 996,1 habitants/km^2.

L'Arrondissement de Yaoundé VIIème n'était pas encore créé au moment du dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2005. Toutefois, les études relatives à l'élaboration du Plan Directeur d'Urbanisation de la ville de Yaoundé à l'horizon 2020 projettent une population de la Commune à cette échéance à environ 440 264 habitants. Une simulation pour l'année 2014, année d'élaboration du PCD estimait alors la population de la Commune à 366 666 habitants.

- Paysage ethnique du département (type de population)

Le Département du Mfoundi abrite une population cosmopolite constituée des natifs et des immigrés. Les natifs sont constitués essentiellement des Ewondo qui font partie du grand ensemble Beti.

Les immigrés sont constitués de nationaux venus d'autres régions du Cameroun et des expatriées venant de divers horizons. Parmi les nationaux, l'on peut citer des plus nombreux au moins nombreux : les ressortissants de l'Ouest (Bamiléké, Bamoun), les autres tribus des régions du Centre-Sud-Est (Mbamois, Eton, Bulu, Makaa, Bassa…), les nordistes, les anglophones, et les ressortissants de la région du Littoral (Bassa, Banen, Mboo).

Parmi les expatriées, on peut citer entre autres les Maliens, les Nigérians, les Tchadiens, les Chinois, les libanais, les centrafricains etc.

Dans les quartiers qui vont abriter le projet, la composition des populations en fonction de leur origine varie d'un quartier à un autre.

Les principales ethnies de la zone sont les Béti (33%) et les Bamiléké (30%). Dans la zone du projet, on retrouve également des Sawa (11%), des Bafia (6%), des Peuhls (5%), des Bamoun (4%), des Bassa (4%), des ressortissants des régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest (3%), des Tikar (2%), des nationalités étrangères venues d'Afrique de l'Ouest (0,5%) et autres (1%). Le tableau 15 présente les ethnies les plus représentées en fonction des quartiers/village.

Tableau 15 : Répartition des principales ethnies de la zone d'étude

Commune	Quartiers/village	Groupe ethniques les plus représentés
CAYV	NKOLMESSENG III	Eton, Ewondo Nordistes, Bamiléké et Bassa
CAYVII	NNOM-NNAM	Bamiléké, Eton, Ewondo et Bassa
	NGOULMEKONG	Eton et Bamiléké

4.5.2. Organisation sociale, structure du pouvoir et gestion des conflits

4.5.2.1. Organisation sociale

Comme dans toute société, l'unité de base de l'organisation sociale dans la ville de Yaoundé est la famille. A l'échelon supérieur, cette organisation diffère en fonction des origines.

Chez les Ewondo qui sont des natifs, la société est lignagère. Le clan ou lignage est le critère de reconnaissance et d'identification des individus à l'intérieur d'une même tribu. Les familles d'un même clan reconnaissent avoir une parenté ou un ancêtre commun[5]. Ainsi les Ewondo sont regroupés en grandes familles appelé *Mvog*.

Chez les immigrés, l'appartenance ethnique représente l'élément d'identification de base, à la suite de quoi s'ajoute la région d'origine, puis le pays d'origine. Plusieurs individus ayant des origines tribales similaires se reconnaissent et par instinct grégaire se regroupent en associations à caractère ethnique à la tête de laquelle se trouve un chef désigné par eux pour les diriger.

4.5.2.2. Structure du pouvoir

En ce qui concerne la structure du pouvoir, les populations de la zone d'étude sont organisées en chefferies traditionnelles ou de quartiers. Si les chefferies traditionnelles sont le fait des populations natives, les chefferies de quartiers et de blocs quant à elles résultent d´une réorganisation administrative et ont à leur tête davantage de personnes venant d'autres régions. Chaque quartier a à sa tête un chef de

5Christophe Bertrand Messina, 1999 : La NTOBO chez les Ewondo : études de l'impact des logiques traditionnelles d'identification de la citoyenneté sur la convivialité ethnique au Cameroun. In anthropology of africa and the challenges of the Third Millenium.

3ème degré. En dessous de ces derniers se trouvent les chefs de bloc. Ces derniers rendent compte aux chefs de quartier ou de village qui à leur tour sont soumis à l'autorité administrative.

Les chefs sont en général assistés dans leurs missions par un collège de notables ou conseillers selon les cas. Les chefs sont mis en place soit par élection, soit par héritage et cooptent leurs notables.

D'institution récente et surtout du fait que les populations ne leur reconnaissent pas souvent l'autorité qu'il exerce sur elles, les chefs ne sont toujours pas des personnes les plus respectées. Par contre les chefs de famille sont plus respectés. Ce sont eux qui règlent toute sorte de conflit à caractère social. Leur autorité leur est ouvertement reconnue, et les populations font souvent un lien entre l'autorité qu'ils exercent et qu'elles lui reconnaissent et la possession de certains pouvoirs mystiques que leur ont légués les ancêtres lors de l'initiation antérieure à leur intronisation. Compte tenu de cette légitimité, ils entourent le plus souvent les chefs de village comme notables dans l'exercice de leur pouvoir.

A l'origine, le rôle dévolu aux autorités traditionnelles était de servir de courroies de transmission des volontés de l'administration coloniale aux populations locales. D'après le décret n°77/245 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, les autorités traditionnelles sont des auxiliaires de l'administration et sont donc chargés de transmettre à la population les directives de l'autorité administrative, et d'en mesurer l'exécution ; concourir, sous la direction des autorités administratives compétentes, au maintien de l'ordre public et au développement économique, social et culturel de leur unité de commandement ; recouvrer les impôts et taxes de l'Etat et des autres collectivités publiques selon la réglementation en vigueur ; ils peuvent, conformément à la coutume et lorsque les lois et règlement n'en disposent pas autrement, procéder à des conciliations ou arbitrage entres leurs administrés. C'est à ce titre que ces derniers interviennent dans la gestion des conflits dans leur territoire.

4.5.2.3. Gestion des conflits

Dans les quartiers, les conflits sociaux peuvent être portés devant les tribunaux, devant les autorités administratives ou alors devant le chef de quartier. Lorsqu'il arrive que des conflits sociaux soient portés devant le chef, ce dernier réunit son collège de notables, les parties en conflit et parfois les chefs des blocs concernés afin de trouver des compromis permettant de réconcilier les parties. Lorsque les parties n'arrivent pas à s'entendre, le chef porte l'affaire devant l'autorité administrative.

Les instances sus-énumérées sont des instances classiques de gestion des conflits dans la ville de Yaoundé. Les enquêtes préliminaires dans le cadre de la gestion des conflits par les tribunaux sont menées par la police et la gendarmerie. Ils enquêtent sur tous types de conflits , sans exclusive.
La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés est également mise à contribution dans le cadre des conflits touchant à la violation des droits fondamentaux, souvent fréquente entre l'Etat et les populations ou les OSC.

- Croyances et religion

La population de Yaoundé est multiconfessionnelle. Les pratiques ancestrales côtoient allègrement les religions séculaires que sont le christianisme et l'islam. Le christianisme est de loin la religion la plus pratiquée. Les obédiences qui glanent beaucoup de monde sont constituées du catholicisme et du protestantisme. Par contre les lieux de culte les plus représentés sont ceux des églises dites de réveil.

4.5.3. Accès aux services sociaux de base

4.5.3.1. Infrastructure communautaire

Les infrastructures sociocommunautaires dans la ville de Yaoundé sont constituées des stades (dont les plus connus sont le stade OMNISPORTS et le palais des Sports) et des salles de cérémonies. En dehors du palais des Congrès et du Cercle municipal, la majorité des salles de cérémonies appartiennent aux particuliers.

Dans la zone du Projet, il n'existe pas de stade proprement dit. Plutôt, on dénombre plusieurs aires de jeux qui sont des espaces non bâtis appartenant en réalité à des particuliers ou à la communauté native qui à tout moment pourrait l'exploiter à d'autres fins.

En ce qui concerne les salles communautaires (foyers), on en dénombre plus d'une dizaine mais, qui restent l'apanage des associations ethniques.

4.5.3.2. Services socioéducatifs :

Carte scolaire

La carte scolaire de la ville de Yaoundé est très dense. Des écoles maternelles aux supérieures, il en existe en grand nombre.

Dans les quartiers qui devront accueillir le projet, les infrastructures socio-éducatives se répartissent telles que présenté dans le tableau 16 suivant.

Tableau 16 : Répartition des infrastuctures socioéducatives dans les localités traversées par le Projet

Commune	Localités	Nombre d'établissement			
		Maternelle	Primaire	Secondaire	Supérieur
CAY V	NKOLMESSENG	6	9	6	1
CAY VII	NNOM-NNAM	2	10	3	0
	NGOULMEKONG	1	1	1	1

Ce tableau montre que la Commune d'Arrondissement de Yaoundé Vème qui est située en milieu fortement urbanisé dispose de plus d'infrastructures que celle de Yaoundé VIIème.

- **Niveau d'éducation**

Le niveau d'éducation est assez élevé dans la ville de Yaoundé. D'après le rapport final de MICS5 (2015)6 le taux d'alphabétisation est de 92,9% chez les jeunes femmes de 15-24 ans et de 88,4% chez

6 Rapport final de la 5ème série de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS)

les jeunes garçons de la même tranche d'âge. Le taux de préscolarisation est de l'ordre de 83,8%. Le taux de scolarisation est 99,6% et le taux de fréquentation du secondaire est de 73,4%.

4.5.3.3. Soins de santé

- **Carte sanitaire**

La ville de Yaoundé comporte les formations sanitaires des trois niveaux de la structuration du système sanitaire. Les hôpitaux de niveau supérieur sont au nombre de quatre : l'hôpital central, l'hôpital Général, l'hôpital de gynécologie obstétrique de NGOUSSO et le Centre hospitalier universitaire (CHUY). Les districts de santé sont au nombre de 5 (BIYEM-ASSI, Cité verte, EFOULAN, NKOLNDONGO et DJOUNGOLO). Hormis ces formations sanitaires, la ville dispose d'une centaine de cliniques et de centres de santé privés.

Les structures sanitaires identifiées dans les quartiers/villages devant accueillir le Projet sont récapitulés dans le tableau 17 ci-dessous.

Tableau 17 :Répartition des infrastructures sanitaires dans les localités traversées par le Projet

Commune	Localités	Structures sanitaires	
		Publiques	**Privés**
	NKOLMESSENG I	01	20
	NNOM-NNAM	01	04
	NGOULMEKONG	0	04

L'approvisionnement en médicaments se fait dans des pharmacies qui sont assez nombreuses dans la ville.

- **Données de base sur la typologie des maladies et infections**

Tout comme au niveau national, le paludisme demeure l'endémie majeure et est le motif de consultation médicale. Viennent ensuite les maladies hydriques et enfin les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA. Le taux de prévalence du VIH est de 6,3%, la prévalence du paludisme de 24% dans la région. Les données spécifiques sur les maladies récurrentes de la zone du Projet sont contenues dans le tableau 18 suivant :

Tableau 18 :Données sanitaires spécifiques de la zone du Projet7

	Maladies	Taux de prévalence	Taux de létalité
1	Infections paludéennes	**24%**	**NA**

7 Districts de santé de Nkolbisson et Djoungolo (2017)

2	Maladies hydriques (diarrhées, parasitoses intestinales, fièvres typhoïdes, douleurs abdominales)	**17%**	**NA**
3	IST-VIH SIDA	**6,3%**	**NA**
4	COVID-19	**NA**	**0,42%**

4.5.3.4. Potentielles personnes affectées par les sous-projets

De nombreuses personnes dont les biens sont situés sur les emprises des sous-projets, notamment de voiries seront affectées par le Projet. Elles pourraient perdre des nues propriétés, des cultures, des constructions, des moyens d'existence ou du patrimoine culturel ou communautaire. Leur nombre exact et le coût des pertes seront évalués dans le Plan d'Actions de Réinstallation qui est prescrit par le présent rapport d'adaptation.

Tableau 19 :Modalités d'évaluation des pertes de biens et moyens d'existence des riverains

BIENS AFFECTES	METHODES D'EVALUATION DES COUTS	
La nue-propriété	Le paiement du prix du lot de terrain et du coût de son enregistrement et de son immatriculation	
	L'évaluation des coûts de terrain a été faite sur la base de la mercuriale de 2014, soit le décret N°2014/3211/PM du 29 septembre 2014 fixant les prix minima applicables aux transactions sur les terrains relevant du domaine privé de l'Etat	
Les cultures et arbres	Cultures et arbres pérennes	Le coût de compensation est celui de la culture selon le barème réglementaire de 2003, soit le Décret N° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer aux propriétaires pour cause d'utilité publique des cultures et arbres cultivés, ajusté au taux d'inflation national situé entre 2,2% et 4% globalement pour la période 2003 à 2019 conformément à la note méthodologique préalable au travail du Comité d'évaluation des biens incluant les membres de la CCE Paiement de l'équivalent du revenu perdu entendu ici comme manque à gagner à cause de la perturbation de la production (revenu perdu pendant la période du déménagement et de la réinstallation + revenu perdu pendant la période d'attente de la nouvelle première production calculé sur la base de l'indice des coûts de produits alimentaires sur les marchés)
	Cultures non pérennes	Le coût de compensation est celui de la culture selon le barème réglementaire de 2003, soit le Décret N° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des

		indemnités à allouer aux propriétaires pour cause d'utilité publique des cultures et arbres cultivés, ajusté d'un taux d'inflation de 2,2% globalement pour la période 2003 à 2019 conformément à la note méthodologique préalable au travail de la CCE Paiement de l'équivalent du revenu perdu entendu ici comme manque à gagner à cause de la perturbation de la production calculé sur la base des coûts de produits alimentaires sur les marchés)
Les constructions (habitations, commerces, hangars, clôtures, tombes)		Le coût de compensation est celui de la reconstruction à neuf à l'année d'expertise selon le barème réglementaire actualisé de l'arrêté N°0832/Y.15.1/MINUH/D du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique, établie par l'expert membre de la commission d'enquête d'expropriation. Dans le cas où les constructions ne correspondent à aucune des catégories prévues par cet arrêté, l'évaluation tient compte du coût des matériaux de constructions sur le marché à l'année d'expertise. Les dispositions de la note méthodologique sont également appliquées notamment en matière de non-application du coefficient de vétusté. En conformité avec la PO 4.12 les indemnisations de constructions suivront le principe de valeur/coût de remplacement et basées sur : - le coût moyen de remplacement des différents types de logements et structures, basé sur la collecte d'informations sur le nombre et les types de matériaux utilisés pour construire les différents types de structures (parpaings, briques, poutres, bottes de paille, portes, etc.) ; - les prix des matériaux collectés dans les différents marchés locaux ; - les coûts de transport et de livraison des matériaux au site de remplacement ; - l'estimation de la construction de nouveaux bâtiments incluant la main d'œuvre requise.

Les pertes économiques temporaires des PAP (1 jeune coiffeur chef de ménage et un cordonnier handicapé perdront temporairement leurs moyens d'existence pendant le temps des travaux)	Le coût de compensation est celui de la perte de revenus mensuel déclaré par les PAP, puis estimé en vérification par le Consultant, ramenée à la durée minimale des travaux qui est de 6 à 8 mois. Ce cout sera néanmoins redéclaré sous serment par ces PAP devant l'expert FISCALISTE, puis vérifié par le Comité Ad hoc avant paiement.
Les frais de vaccination (cf article 21 du décret N°74/199 du 14 mars 1974 portant réglementation des opérations d'inhumation, d'exhumation et de transfert des corps), au profit des personnels de l'Administration ayant supervisé ou participé officiellement aux opérations de déplacement des tombes	Ces vaccinations seront évaluées par arrêté du Préfet et payées par le Projet (CTD)
Les frais funéraires et de rituels culturels engendrés aux familles par le déplacement des tombes (PO 4.11 sur le patrimoine culturel physique)	Ces frais seront évalués par rapport aux besoins soumis par la famille du défunt et négociés avec le projet. Ils n'excèderont pas 1 million de francs CFA. Leur compensation en numéraire sera assurée par le Projet (CTD).
Les frais globaux des opérations d'exhumation, de transfert et de réinhumation des corps engendrés à l'entreprise par le déplacement des tombes	Ces frais sont évalués par rapport aux besoins soumis par les administrations concernées (MINAT, MINJUSTICE, MINSANTE, MINDEF ou DGSN, MINDDEVEL, MINHDU, etc.) et les services agréés des pompes funèbres. Leur compensation en numéraire et/ou en nature sera assurée par le Projet (CTD).

Afin de raffermir l'efficacité de la commission d'enquête administrative et favoriser son fonctionnement rationnel suivant les principes sus rappelés, des mesures édictées dans la Note méthodologique des CCE relatives à l'accomplissement des formalités préalables, concomitantes et postérieures aux travaux des commissions de constat et d'évaluation seront scrupuleusement respectées.

4.5.3.5. Typologie des biens affectés par les sous-projets

Types de biens potentiellement affectés

Le transect réalisé sur les sites des sous-projets entre le 19 et le 25 mai 2021 d'une part, et les consultations publiques organisées du 16 au 18 juin 2021 d'autre art, ont permis d'identifier les types de biens qui seront affectés. Il s'agit :

- des habitations,
- des commerces,
- des hangars,
- des clôtures,

- des tombes,
- des points d'eau,
- des vérandas,
- des caniveaux ;
- des cours/sols dallés ;
- des fosses ;
- des guérites ;
- des ateliers divers;
- des centres de santé,
- des fondations.
- des terres (nues propriétés)
- des arbres fruitiers
- des cultures vivrières, maraichères et oléifères
- des biens socio-collectifs.

Types d'activités économiques potentiellement affectées

Le transect a également eu pour but de recenser les commerces, les services et les PME situés sur les emprises des sous-projets.

Les principales branches d'activités commerciales et de services recensés sont les suivantes :

Tableau 20 : Principales branches d'activité éconmiques potentiellement perturbées dans les deux arrondissements

TYPE D'ACTIVITE ECONOMIQUE
Agriculture urbaine (y compris bâtiment d'élevage et étangs piscicoles)
Boucherie
Commerces divers (épiceries, boissons gazeuses et spiritueux, produits vivriers, poissons frais, fournitures scolaires, matériaux de construction, brocante, boulangerie, gaz domestique, etc.)
Distribution de produits pétroliers et station-services
santé
Coiffure
Cordonnerie
Couture
Cyber café
Dépôts de gaz
Atelier de Froid et climatisation
Etablissement de tourisme (Hôtels et auberges)

Laverie de voitures
Garage de Mécanique auto et moto
Menuiserie de bois
Menuiserie métallique
Parfumerie
Poissonnerie
Provenderie
Quincaillerie
Restaurant
Soudure
Vitrerie
Grillades (bœuf, porcs, poulets, poissons)

Certaines populations ont érigé l'agriculture urbaine en activité économique et tirent des revenus de l'exploitation des cultures et arbres fruitiers plantés au départ à titre ornemental. Les arbres et espèces cultivées les plus rencontrés dans l'ensemble des deux communes sont les suivants :

Tableau 21 : Cultures et arbres fruitiers exploités et identifiés sur le tracé des voiries projetées

Espèces de cultures et d'arbres recensées dans les emprises des sous-projets			
Avocatier	Caféier	Cultures maraîchères	Papayer
Cocotier	Citronnier	Maïs	
Corossolier	Manguier	Manioc	
Cacaoyer	Bananier plantain	Canne à sucre	Plantes médicinales
Voacanga	Pamplemoussier	Igname	
Safoutier	Bananier doux	Macabo	Patate
Oranger	Kolatier	Haricot	
Palmier amélioré	Goyavier	Arachide	

Source : Recensement de GEOCONSULTOR & R. LOUVET (janvier et mars 2019, actualisé en 2021)

Types d'infrastructures socio-collectives potentiellement affectées

En dehors des réseaux d'eau et d'électricité publics, les infrastructures collectives sont relativement peu nombreuses le long des emprises. Néanmoins, elles concernent une borne fontaine, deux sources d'eau, deux établissements scolaires privés et une église.

Photo 5 : Regard du réseau d'eau CAMWATER (Yaoundé VII)

Photo 6 : Sources d'eau superficiellement aménagée par les populations (Yaoundé V)

Présence du patrimoine culturel tombal

Des tombes qui représentent ici un patrimoine culturel important ont été identifiées dans les communes d'arrondissement de Yaoundé Vème et Yaoundé VIIème.

4.5.3.6. Profil socio-économique des riverains

En ce qui concerne l'activité économique des ménages, plus de 70% des adultes sont économiquement actifs, c'est-à-dire qu'ils ont présentement un emploi ou sont à la recherche d'emploi. Parmi les 30% d'adultes non actifs, la plupart sont des ménagères à la maison, des étudiants et des retraités. Plus de 50% des personnes actives travaillent dans des entreprises informelles et environ 10% dans des entreprises formelles. Moins de 1% des personnes actives travaillent au sein de l'administration publique et des entreprises publiques ou para publiques. La plupart des personnes actives sont des travailleurs indépendants, soit 40 % de l'effectif total.

Les commerces et entreprises évoluent principalement dans la coiffure, la couture, parfumerie, le petit commerce de produits de première nécessité, la mécanique auto, la quincaillerie, la restauration, la station-service, les débits de boissons, la parfumerie, etc. La plupart des installations commerciales sont construites en dur mais on note également la présence de kiosques en bois ou en matériaux métalliques plus ou moins déplaçables.

Ces commerces œuvrent dans le secteur informel et ne possèdent pas de documents émanant des autorités du secteur concerné.

En effet, les commerçants n'ont pas tous déclaré leur activité commerciale auprès des autorités; cependant, ceux qui occupent une place au marché s'acquittent au quotidien de leur ticket communal d'occupation.

Beaucoup d'installations sont fixes et semi-fixes. Il y a les comptoirs, les étagères et les sols en chape de ciment. En revanche, il n'y a ni équipement d'assainissement, ni bacs à ordures. En définitive, le projet ne rencontre pas de marché (semi-structuré au niveau des carrefours dans les deux arrondissements Yde V et Yde VII).

4.5.3.7. Occupation des terres et habitat

Le statut d'occupation des terres est précaire. Seulement de 55% des ménages sont déclarés locataires. La majorité d'entre eux n'a pas de bail écrit et quelques-uns disent jouir d'une autorisation d'occupation. Parmi les ménages propriétaires résidents, des titres fonciers sont détenus par une minorité qui représente moins de 10 %. Néanmoins, 3% autres sont en cours d'immatriculation ou de morcellement.

La superficie moyenne des concessions recensées est de 65 m2. La majorité de concessions, soit 80%, a une superficie comprise entre 50 m2 et 400 m2. La zone comprend également quelques concessions ayant entre 400 et 1000 m2. Ces concessions ne représentent qu'environ 2% de l'ensemble des concessions.

Ce sont les habitations de type moderne et modeste qui prédominent dans la zone du Projet. En effet, parmi les bâtiments achevés, 71% sont de type rez-de-chaussée (RDC) et 29% sont de type RDC+n (n= 1, 2, 3, ou 4). La plupart des bâtiments rencontrés ont des murs en béton (67%). D'autres types de bâtiments ont également été recensés, il s'agit des constructions en briques de terre et en terre battue (28%), en tôle (9%) et conteneurs (6%). Les conteneurs sont généralement des bâtiments de commerce.

4.5.3.8. Système foncier traditionnel

A Yaoundé comme dans la plupart des localités du pays, les terres appartiennent en général au domaine national. Cependant, les terres sont gérées suivant un régime complexe de droit coutumier ou traditionnel d'une part et de droit classique positif d'autre part. C'est un régime de droit naturel où les lois sont tacites et transmissibles de génération en génération. C'est par la mise en valeur (travail) et l'obtention d'un titre foncier qu'on devient propriétaire d'une parcelle de terrain. C'est cette façon de s'approprier les terres qui fixe les droits des uns et des autres. Parmi ces droits, on peut citer le droit du premier occupant et le droit d'usage.

Selon le système de tenure foncière de la zone du Projet, les femmes n'ont pas de droit coutumier sur les terres. Toutefois elles peuvent y accéder par achat. Dans les sections des voies du Projet, à peu près 40% disposent d'un titre foncier.

4.5.3.9. Conflits entre les utilisateurs des ressources

Les conflits entre utilisateurs dans cette zone sont quasi absents du fait de la forte urbanisation. En effet, la pratique de l'agriculture et de l'élevage est très marginale, sauf dans les bas-fonds.

Toutefois, la gestion de ces conflits est assurée en premier ressort par les chefs traditionnels et, en cas de persistance, par diverses instances d'arbitrage créées par le Gouvernement au niveau local (sous-préfecture, préfecture, gendarmerie, etc.).

4.5.4. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DES ASPECTS D'ACQUISITION DES PROPRIETES FONCIERES

4.5.4.1. Cadre légal

Le cadre légal applicable au PDVIR est constitué d'une part, des procédures et textes juridiques nationaux régissant la protection de l'environnement (physique et humain), l'expropriation pour cause d'utilité publique, les modalités d'indemnisation et d'autre part, par les prescriptions de la Politique Opérationnelle (PO) 4.12 de la Banque Mondiale relative au déplacement involontaire des populations.

La zone d'implantation des sous-projets de proximité fera l'objet d'une procédure simplifiée et accélérée de réinstallation.

Le cadre légal convenu aucours d'une séance de travail avec la Primature et le MINDCAF décrit ses principaux textes, qui s'arriment à la Constitution du Cameroun et qui fédère les exigences des différents instruments de la convention, notamment :

La mise en œuvre de cette procédure qui vise à réduire les délais du processus de compensations des personnes affectées par les sous-projets de proximité repose sur un ensemble de dispositions règlementaires ont été présentées plus haut.

4.6. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DE LA ZONE DU PROJET

De l'analyse du contexte écologique, socioéconomique et culturel des zones d'intervention du PDVIR dans la ville de Yaoundé (CAY5 et CAY7), il ressort troisgrands types d'enjeux : les enjeux biophysiques, les enjeux humains et les enjeux socioéconomiques et culturels.

4.6.1. ENJEUX BIOPHYSIQUES DE LA ZONE DU PROJET

4.6.1.1. Relief et morphologie

Le relief ou la géomorphologie des sites du Projet offre des collines avec parfois de fortes pentes. La gestion de l'érosion et des sédiments peut alors devenir préoccupante.

Photo 7 : Pente accidentée (Yaoundé V)

4.6.1.2. Zones inondables

La présence des zones inondables (marécages) aux abords des rivières de la zone du Projet (AFEME, FOULOU, MINTOTOMO, MEWOULOU, etc.) dans les différents tracés du Projet à Yaoundé Vème et Yaoundé VIIème constitue parfois un obstacle aux travaux de réalisation des sous-projets de voieries. En effet, leur présence nécessite souvent des purges qui entrainent des pertes en temps et des dépenses financières supplémentaires et considérables dans les bas-fonds.

Photo 8 : Cours d'eau dans un bas-fonds (avec ses aménagements provisoires).

Par ailleurs, compte tenu de la nature des voies à construire et du niveau élevé des travaux à réaliser, des élargissements des ponceaux existants vont s'imposer : ces travaux entrainent souvent des perturbations du régime hydrique des cours d'eau et par conséquent des inondations, causant ainsi des désagréments aux populations riveraines. Il se posera alors le problème de la traversée et de la préservation des zones

marécageuses, l'adaptation et la lutte contre les changements climatiques, la prévention des risques naturels ainsi que la gestion des catastrophes.

4.6.1.3. Zone écologique sensible

La présence d'une zone écologique sensible dont la principale est le mont MESSA dans la CAY VII impose la question de la préservation de cette zone « verte » de toute forme d'atteinte lors des travaux ; cela constitue un enjeu biophysique assez important, du fait du projet de reboisement qui y est envisagé, mais aussi parson importance dans la lutte contre le changement climatique.

4.6.1.4. Les risques naturels et ceux liés aux changements climatiques

La durabilité des voies de proximité et des équipements projetées est aussi fonction des phénomènes naturels qui peuvent abroger leur durée de vie. Raison pour laquelle il est important d'analyser les risques potentiels, y compris les changements climatiques, auxquels l'infrastructure pourrait être exposée, afin de prévoir les mesures adéquates à mettre en œuvre pour assurer cette durabilité.

En outre, le Projet d'aménagement de voiries de proximité et d'équipements dans les Communes d'Arrondissement de Yaoundé Vème et Yaoundé VIIème contribuera aux changements climatiques par les émissions de GES générées par les activités de ses trois phases, y compris les effets cumulatifs liés à une mauvaise gestion des déchets, tant des chantiers que des ménages.

Photo 9 : Tas d'immondices à Yaoundé 7

4.6.2. Enjeuhumain

Les travaux projetés se dérouleront dans un continuum d'agglomérations urbaines fortement peuplées. Il faudra de ce fait veiller à la préservation du cadre de vie des riverains, la prévention de l'empiètement des voieries ; la prévention du désordre urbain ; la promotion de l'approche genre et de la parité H/F ; la préservation des rapports conviviaux avec les déplacés internes des régions en crise du Nord-ouest et du Sud-ouest; la prévention et la gestion des risques de VBG/VCE/EAS/HS.

De même, la prévention des risques professionnels, du stress tant pour les travailleurs que pour les riverains, l'identification des sources de tensions, des sources de violences, de harcèlement moral , de

conflits potentiels demeurent des enjeux importants à prendre en compte dans la suite de la planification des sous-projets.

4.6.3. Enjeux socioéconomiques

La présence des biens physiques et des impenses économiques (constructions, cultures, nues propriétés, commerces et services) appartenant aux riverains suggèrent l'extrême nécessité de la préservation des biens immobiliers et des moyens d'existence des riverains

Photo 10 :Présence d'habitations dans le tracé des voies secondaires Yaoundé V et VII

Dans le même cadre, l'on a recensé des investissements socio-communautaires (points d'eau, écoles, centres de santé, lieux de culte, mosquées, etc.), ainsi que ceux des concessionnaires (poteaux électriques, poteaux téléphoniques, câbles divers et réseaux d'eau potable) dans l'emprise des voies secondaires des sous-projets de proximité.

Ces investissements devront être reconstruits, déplacés ou évités lors des travaux.

Photo 11 :Présence des activités économiques qui empiètent les emprises de la zone du projet

Photo12:Présence de tombes dans le tracé des voies secondaires Yaoundé V etVII

5

RISQUES POTENTIELS Y COMPRIS LES RISQUES LIES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

5.1. ETUDE DES RISQUES POTENTIELS Y COMPRIS LES RISQUES LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUES

Les principaux risques redoutés dans la zone du Projet depuis une décennie sont :

- Risques d'inondation (avec impact des précipitations sur les travaux)
- Risques sanitaires (paludisme)
- Maladies hydriques
- Maladies pulmonaires
- Risques écologiques

Tableau 22: Gestion des risques liés au Projet

Risques naturels	**Mesures prises**
Risques sanitaires (épidémies, pandémies)	Déclenchement des opérations d'urgence prescrites par le Manuel CERC
Risques écologiques (sécheresse)	
Risques de mouvements de masse (glissements de terrain, éboulements, effondrements et coulées boueuses)	
Risques d'inondations	
Risques anthropiques	
Risques industriels	
Risques d'incendies graves et des bleves	
Risques d'accidents routiers et ferroviaires graves	
Risques d'électrocution ou d'irradiation de masse	

Sur la base des études de détermination du niveau de risque d'inondation sur les sites des sous-projets, le prestataire SOGEFI, sur financement de la Banque mondiale a établi les zones à risque d'inondation (à éviter) pour les sous-projets de proximité concernés dans les Communes de Yaoundé V et Yaoundé VII

Figure 5 : Carte des sous projets PDVIR dans la commune d'arrondissement de Yaoundé V

Figure 6 : Carte des sous projets PDVIR dans la commune d'arrondissement de Yaoundé VII

La construction des voies secondaires nécessite la mobilisation d'importants moyens financiers pour sa réalisation. Sa durée de vie est estimée à long ou à très long terme, c'est-à-dire au-delà de 20 ans. Cependant cette durée de vie peut être abrogée par des phénomènes naturels. C'est pour cette raison qu'il est important d'analyser les risques potentiels, y compris les changements climatiques, auxquels l'ouvrage pourrait être exposé. Ceci permettra de prévoir les mesures adéquates à mettre en œuvre pour assurer sa durabilité. Pour y parvenir, les travaux de SIGHOMNOU (2014) et du Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques du Cameroun (PNACC, 2015) ont été d'un apport important. Les travaux de SOGEFI sur la prévention des inondations seront d'un apport considérable.

5.2. RISQUES NATURELSAU CAMEROUN

Sept types de risques et catastrophes naturels majeurs ont été identifiés au Cameroun ces dernières décennies[8]. Ces différents risques ont plus ou moins un impact sur les infrastructures routières. Il s'agit des :

- risques volcaniques ;
- risques sismiques ;
- risques de mouvements de masse ;
- risques d'inondation ;
- aléas climatiques ;
- risques sanitaires ;
- risques écologiques.

5.3. RISQUES NATURELS DANS LA ZONE DES SOUS-PROJETS

5.3.1. Risque d'inondation

Au regard de la topographie du tracé du Projet dans la zone d'étude, celui-ci est exposé au risque d'inondation au niveau des cours d'eau qu'il traverse. En effet, les tronçons à réhabiliter dans les Arrondissements de Yaoundé 5ème et Yaoundé 7ème comporte de zones basses traversées par les rivières Foulou, et Mewoulou (Yaoundé 5ème) et par les rivières Mintotomo et Afeme (Yaoundé 7ème).

Les inondations correspondent à un phénomène de submersion temporaire, naturelle ou artificielle d'un espace terrestre. Elles surviennent généralement à la suite d'intenses précipitations qui amène les eaux d'un cours d'eau à déborder son lit pour envahir des espaces avoisinants. Le risque d'inondation est

8**Appolinaire Zogning, Chrétien Ngouanet et Jean-Pierre Nghonda**, Recherche scientifique et technique : gestion des risques et catastrophes naturels au Cameroun.

.

aggravé par divers facteurs d'origine anthropiques : diminution voire suppression des zones naturelles d'expansion des crues, construction anarchique aux abords des cours d'eau et l'encombrement du lit par les déchets. Phénomène très observé dans les villes, et particulièrement à Yaoundé.

En effet, la ville de Yaoundé a connu d'importantes inondations ces vingt dernières années dues aux crues des cours d'eau : Mfoundi dans le centre-ville, Mefou et Afeme dans la Commune d'arrondissement de Yaoundé 7ème. Les fortes précipitations, la nature argileuse des sols (ferralitiques)et l'occupation anarchique de l'espace urbain sont les facteurs qui concourent à aggraver ce phénomène.

Les inondations affectent non seulement la structure de la chaussée, mais aussi l'usage temporaire de la voirie. Elles provoquent un accroissement d'eau dans la structure de la chaussée, réduit sa rigidité et entraine sa déformation permanente, augmentant ainsi la susceptibilité des enrobés à l'arrachement et aux nids de poules.

A la suite d'une inondation de la chaussée, le trafic peut être interrompu tant qu'elle est submergée par les eaux.

5.3.2. Les risques de mouvements de masse

Il s'agit des : glissements de terrain, éboulements, effondrements et coulées boueuses. Ces risques ont déjà été enregistrés dans la ville de Yaoundé, comme en témoignent les nombreuses manifestations anciennes et contemporaines. On peut citer les nombreux glissements de la terre à Yaoundé : 1978 à Nkol Bikok, 1990 à Oyom-Abang, 1998 à Messa Carrière…

5.3.3. Risque de variation brusque de température

A Yaoundé, l'augmentation des températures moyennes est moindre mais les variations des températures extrêmes sont assez accentuées ($\Delta°C = 7.5$).

Les changements de températures journalières et surtout saisonnières peuvent provoquer ou accentuer des phénomènes de fissuration thermique et de fatigue.

L'enrobé des couches de roulement est souvent soumis au phénomène de fatigue thermique causé par les variations journalières de la température. Ces variations sont parfois brusques et l'enrobé de surface est exposé à des sollicitations thermiques extrêmes lors de l'exploitation, telles que les basses températures par temps froid ou les hautes températures par temps chaud. L'effet cyclique des contraintes thermiques engendre des fissurations transversales dans l'enrobé de surface. Il est plus significatif pour les couches de roulement moins épaisses. Outre le vieillissement du matériau, la température a deux effets mécaniques principaux :

- Le changement du module (matériau thermosensible) ;
- La création de contraintes et de déformations au sein du matériau en raison des dilatations ou contractions thermiques lors des changements de température.

Les cycles thermiques journaliers peuvent accentuer l'endommagement du matériau. Deux cas peuvent être envisagés :

A basse température de service, la chaussée subit le phénomène de fatigue thermique sur site, se refroidit et tend à se contracter ;

A haute température de service (par temps chaud), les plaques d'enrobé souvent endurci par vieillissement se fissurent par dilatation thermique empêchée ; ce qui entraîne des contraintes de compression engendrant la rupture par éclatement de l'enrobé chauffé.

5.4. RISQUES LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Il s'avère important qu'avant d'aborder les risques liés au changement climatique, une brève littérature soit fait sur ce thème afin de mieux cerner son impact.

5.4.1. Généralités sur le changement climatique

Le réchauffement climatique est sans équivoque, affirme le GIEC dans son 4ème rapport sur le changement climatique. Le réchauffement climatique découle de l'effet de serre qui est avant tout un processus naturel : en effet, une partie de l'énergie solaire reçu par la terre et réfléchit est emprisonné par les gaz à effet de serre (CO_2, CFC, CH_4, N_2O et vapeur d'H_2O) et aérosol (SO_4, nitrates, suies et les poussières) en suspension dans l'atmosphère, ce qui permet de le réchauffer. De façon naturel, l'effet de serre permet de maintenir la température moyenne à la surface de la terre à environ +15°C, température qui permet à la vie de se développer.

Les activités humaines font augmenter considérablement la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre, ce qui a pour effet d'accroître le réchauffement de la terre, c'est le changement climatique tel que perçu de nos jours. Les émissions GES imputables à l'usage des combustibles fossiles et aux procédés industriels ont contribué dans une proportion de 78% à l'accroissement du total des émissions des GES entre 1970 et 2010. Les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du transport.

En effet, le transport routier utilise essentiellement les hydrocarbures (qui sont des combustibles fossiles) comme source d'énergie, et par conséquent contribue aux émissions des GES. D'après le rapport du GIEC, l'émission des GES provenant des transports a plus que doublé depuis 1970. Cette émission a atteint 7.0 $GtCO_2eq$ en 2010. Plus de 80% de ces émissions proviendraient des véhicules9. D'après la littérature, 1 kilo équivalent de CO_2 est émis tous les 4 secondes par les voitures en Europe, soit environ 4,9 milliards de kilos de CO_2 chaque année. En effet, théoriquement, la combustion d'un litre d'essence libère 2,28 kg de CO_2 et celui du gasoil (diésel) 2,6kg de CO_2. Il faut cependant relativiser ces consommations ce d'autant plus que les émissions varient avec l'âge du véhicule.

9 GIEC, 2015: changements climatiques 2014, l'atténuation du changement climatique, contribution du groupe de travail III au cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'évolution du climat, résumé à l'intention des décideurs. P33

Au Cameroun, l'augmentation du nombre de véhicules a entraîné une croissance continue de la consommation de carburant; et a contribué à l'augmentation des émissions de GES du Cameroun10. L'inventaire des émissions de GES du secteur du transport routier au cours de la période 1995-2008 montrent que les émissions de GES ont augmenté de 50,50% au cours de la période 1995-2008. Le secteur du transport routier du Cameroun émet dans l'atmosphère une moyenne de 1421,4 kilotonnes de CO_2 Équivalent par année, 852,5 (59,98%) et 568,9 (40,02%) kilotonnes d'équivalent CO_2 par an pour les véhicules essence et diesel respectivement. Les émissions de CO_2 dans le secteur du transport routier représentent 34,33% du CO_2 total des émissions au Cameroun en raison du secteur de l'énergie.

5.4.2. Manifestation du changement climatique

Le changement climatique se caractérise par une élévation généralisée de la température à la surface de la terre (+0,6± 0,02 °C). D'autres effets du changement climatique observés sont l'augmentation des précipitations dans certaines parties du globe (l'est du continent américain, nord de l'Europe et en Asie du nord et centrale), l'augmentation des évènements de fortes précipitations sur l'ensemble de la planète, des sécheresses plus intenses et plus longues, particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales, dans le Sahel, en Méditerranée, en Afrique australe et en Asie du sud11.

Au Cameroun, l'élévation des températures (+°0,2C en moyenne depuis le début des années 1970 et +0,4°C au cours de la décennie 1990 par rapport à 1961-1990), la baisse de la pluviométrie ((-10% à -20% suivant les régions), la baisse des écoulements (-15 % à -35% suivant les régions) 12 , l'accroissement des évènements climatiques extrêmes (fortes pluies, vents violents…), les faux démarrages des saisons des pluies, les inondations et les sécheresses récurrentes prouvent que les changements climatiques ont cessé d'être une question strictement scientifique concernant un avenir lointain de la planète pour devenir un problème réel pour notre société13. Ces changements se produisent différemment d'une zone agroécologiqueà une autre.

Yaoundé fait partie de la zone agroécologique forestière à pluviométrie bimodale encore appelé zone de climat tropical et équatorial de transition. SIGHOMNOU (2004) relève une légère élévation de la température entre 1970 et 2002. Cette hausse varie de 0,3°c pour les températures minimales à 1,3°C pour les températures maximales. Quant aux températures moyennes, l'élévation maximale est de 1°C

10**Tamba J. G., Njomo D., Nsouandele J.L., Bonoma B. et Bogning Dongue S., 2012:** Assessment of Greenhouse Gas Emissions in Cameroon's Road Transport Sector in Universal Journal of Environmental Research and Technology, P475-488.

11**Jones P.D., New M., Parker D.E., Martin S., Rigor I.G. (1999):**Surface Air Temperature and its Changes over the past 150 Years. Reviews of Geophysics, vol.37, pp.173-199.

12**SIGHOMNOU D 2004 :** analyse et redistribution des régimes climatiques et hydrologiques du Cameroun : perspective d'évolution des ressources en eau. Thèse de doctorat 3ème cycle.

13**MINEPDED, 2015 :** Plan national d'adaptation aux changements climatiques au Cameroun (PNACC).

et l'élévation moyenne de 0,2°C (tableau 24). La hausse moyenne des températures (max, moy et min) entre 1990 et 2002 se trouve être le double de ceux de 1970-2002 (figure 7).

Tableau 23 : Evolution des températures de 1970 à 2002

Variable	Hausse maximale entre 1970 et 2002(°C)	Hausse moyenne sur la période de 1970-2002 (°C)	Hausse moyenne sur la période 1990-2002 (°C)
T_{moy}	1	0,2	0,4
T_{min}	0,6	0,1	0,2
T_{max}	1,3	0,3	0,6

Source : SIGHOMNOU, 2004

Figure 7 : Evolution des températures moyennes par rapport à la moyenne de référence dans la région Centre-Sud-Est

Source : SIGHOMNOU, 2004

En ce qui concerne les précipitations, la localité de Yaoundé qui se trouve en zone tropical et équatoriale de transition a connu, tout comme l'ensemble de la zone un fort déficit (figure 8). Elle enregistre un déficit de pluviométrie de -12% entre 1939-1994 (SIGHOMNOU, 2004).

Figure 8 : Evolution des précipitations moyennes par rapport à la moyenne de référence dans la région de la zone agroécologique forestière: Centre-Sud-Est
Source: SIGHOMNOU, 2004

Les phénomènes extrêmes régulièrement observées à Yaoundé sont l'augmentation de la fréquence des fortes pluies qui entraine les inondations.

5.4.3. Prévision du changement climatique sur le plan régional

Dans la localité de Yaoundé, les prévisions montrent une légère augmentation des précipitations vers la fin de la période 2010-2035, puis une baisse d'amplitude croissante jusqu'à 2100. Ces baisses se situent autour de -7,8% à l'horizon 2100. La température connaitra une augmentation de +3,6°C en 2100 par rapport à la moyenne de référence.

Bien que le changement climatique soit peu perceptible pour l'instant dans la localité de Yaoundé, les prévisions montrent qu'il sera plus marqué à l'horizon 2100. D'où la nécessité de prendre en considération le changement climatique lors de la construction des ouvrages du projet. Des études ont montré que les changements climatiques ont des sérieux impacts sur l'environnement, et encore plus sur les infrastructures routières.

Concrètement, une attention particulière doit être accordée au dimensionnement des ouvrages de franchissement (dalot, buses,) et de la couche de base des tronçons de la voirie qui traversent les zones basses.

Contribution du Projet aux réchauffements climatiques
Le projet d'aménagement de voiries secondaires dans les CAY5 et CAY7 contribueraaux changements climatiques par les émissions de GES des activités de ses principales phases.

En phase de constructions, les émissions proviendront :

- des fumées (CO2, CO, COV…) des engins, camions et véhicules du chantier ; ceci représentera au moins 90% des émissions ;

- de la dégradation des débris de végétaux (méthane CH4) suite à la libération des emprises du Projet. Ces émissions sont moindres compte tenu des superficies à désherber.

- Les émissions de cette phase sont limitées dans le temps et ne durent pas plus de 24 mois.
- Par contre les émissions de la phase d'exploitation seront de longue durée. Elles seront constituées des fumées :

- des automobiles et motocycles qui circuleront sur la structurante. Elles représenteront plus de 90% des émissions de GES de cette phase du Projet ;

- des engins, camions et véhicules utilisés pour de l'entretien de la voirie structurante. Ces émissions sont limitées dans le temps.

5.4.4. Impact des changements climatiques sur l'environnement biophysiques en général et sur les infrastructures routières en particulier

Les impacts du changement climatique sur les infrastructures routières peuvent être dus aussi bien aux changements attendus des conditions moyennes, qu'aux conditions extrêmes. Néanmoins, les conditions météorologiques extrêmes devraient avoir des impacts beaucoup plus néfastes.

- **Implication de l'élévation de température**

La littérature montre que l'évolution des moyennes et des extrêmes de température conduirait principalement à l'usure des infrastructures routière, notamment par **ressuage, orniérage et la fissuration** de l'asphalte, ou par dilatation et déformation des dispositifs en fer de l'ouvrage.

L'Orniérage est une déformation de la chaussé qui se manifeste par un enfoncement de la superstructure dans la trace des roues et la formation de renflements le long du bord de la trace.

Le **ressuage** est le fait que le bitume ressorte de l'enrobé bitumeux pour revenir à la surface. Il ne se produit qu'en période de forte chaleur et peut rendre la chaussée glissante.

La fissuration : le phénomène de fissuration correspond à l'un des principaux mécanismes de dégradation des chaussées souples. Bien que ce phénomène de fissuration ait lui aussi d'autres causes importantes que sont les fluctuations de températures extrêmes et l'ensoleillement.

A Yaoundé, l'augmentation des températures moyennes est moindre mais les variations des températures extrêmes sont assez accentuées.

- **Implications des précipitations extrêmes**

L'augmentation de la fréquence des fortes précipitations provoque un accroissement d'eau dans la structure de la chaussé immédiatement après les pluies et une réduction de sa rigidité. Ce qui entraine donc augmentation de sa déformation permanente et augmentation de la susceptibilité des enrobés à l'arrachement et aux nids de poules. Les fortes précipitations sont à l'origine de l'érosion (désagrégation) des plateformes de la chaussée.

Dans la localité de Yaoundé, l'ouvrage à réaliser sera exposé à cet impact car les fortes précipitations y sont récurrentes.

Pour parer aux effets des précipitations extrêmes, les travaux doivent être lancés à la fin de la saison de pluies. De même, il faudrait réaliser les terrassements, les remblais, l'aménagement de la plateforme de la voirie et la construction des ouvrages d'assainissement en saison sèche.

***NB** : Lorsque l'on parle de périodes de fortes précipitations, il faut prendre en considération l'intensité et la durée des événements. En effet, une forte précipitation peut soit être définie par une précipitation intense mais de courte durée (type orage) ou d'une précipitation moins intense mais de plus longue durée. Le premier événement peut par exemple provoquer des laves torrentielles, alors que le deuxième événement peut provoquer des inondations plus larges.*

- **Implications des changements dans l'écoulement des eaux**

Les fortes précipitations sont très souvent à l'origine de l'augmentation de l'écoulement. Dans le cas où la section des ouvrages de drainage est incapable de contenir le flux d'eau, il sera endommagé (emportements par les eaux). L'augmentation des écoulements peut aussi provoquer l'accroissement des inondations et des pertes temporaires d'exploitation.

5.4.5. Impact des précipitations sur le projet

Les fortes précipitations enregistrées en saison pluvieuse auront des impacts sur le projet notamment lors de la phase de construction.

En effet, ces fortes précipitations perturberont l'exécution des travaux et même l'acheminement des matériaux de construction, notamment les produits de carrières et de zones d'emprunt.

Le chantier sera en arrêt d'Aout à mi-novembre et de Mars à juin pour la ville de Yaoundé.
Il est recommandé de commencer les travaux à la fin de la saison de pluies afin de réduire l'impact de la perturbation des précipitations sur le temps de réalisation du Projet.

6

CONSULTATIONS PUBLIQUES

6.1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES

Le décret n°2013/0171/PM du 14 février 2013, fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental et social, stipule, en l'alinéa 1 de son article 20, que «*la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet* ». L'alinéa 2 du même article 20 définit les consultations publiques « *en des réunions pendant l'étude, dans les localités concernées par le projet.* »

Six (06) réunions de consultation publique des parties prenantes du PDVIR dans le cadre de l'actualisation et de l'adaptation de la présente étude se sont tenues respectivement les 16, 17 et 18 juin 2021 dans les bureaux du Sous-préfet de Yaoundé V, des Maires de Yaoundé V et VII, ainsi que dans les cours des Chefferies concernées de Yaoundé V et VII, notamment de Nkolmesseng I, Ngoula et NnomNnam.
Y étaient présents : les responsables des administrations déconcentrées de l'Etat parties au Projet (DDMINHDU, DDMINAS, DDMINEPDED, DDMINEE, DDMINADER, DDMINJEC, DDMINPROFF, DDMINEPAT, DDMINT, DDMINTSS, DDMINMIDT, Chef de Service de District de Santé, etc.), les autorités traditionnelles, les organisations de la Société civile, les potentielles Personnes Affectées par le Projet (PAP), l'équipe locale du PDVIR (Unité Technique de Liaison (UTL) de la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) et celle de la Cellule de Coordination du Projet. Ces réunions ont rassemblé au total 162 participants dont 65 femmes (40%). Les jeunes y représentaient environ 30%. On y dénombrait également une minorité essentiellement féminine de déplacés internes du conflit des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun.

La liste des participants est jointe aux différents rapports des Consultations publiques, annexés au présent Rapport.

Après la stricte observance des mesures barrières édictées par le Gouvernement en vue de la lutte contre la propagation du COVID 19 et les civilités d'usage, l'ordre du jour des réunions itinérantes tenues avec les autorités dans leurs bureaux en dates des 16 et 18 juin 2021 portait sur :

- La présentation de la mission, son déroulement et l'objet de la consultation publique, par le RGE/CCP/PDVIR et le Point Focal MINEPDED;
- La présentation du Projet PDVIR par le RGE/CCP/PDVIR, Colonel DIBENGUE Berthold ;
- La description des sous-Projets de proximité par le Chef/UTL, M. TOUE EVINI Albert;
- La présentation du bilan des impacts bioécologiques, sociaux, culturels et économiques des sous-projets sur l'environnement, ainsi que des mesures d'atténuation et de bonification proposées, par le RES/UTL/PDVIR/Yaoundé, Mme ABOUNA NGONO Denise;
- Les échanges avec les parties prenantes et le recueil de leurs préoccupations, leurs observations et recommandations ;
- Quant à l'ordre du jour des réunions de masse tenues les 17 et 18 juin 2021 dans les cours des Chefferies, il a été distribué aux participants en plénière et portait sur les points suivants :

- Présentation en plénière de l'objet de la consultation publique par le DDMINEPDED ;
- Présentation en plénière du Projet PDVIR par le RGE/CCP/PDVIR ;
- Description en plénière des sous-Projets de proximité par le Chef/UTL, M. TOUE EVINI Albert;
- Présentation unique en plénière du bilan des impacts bioécologiques, sociaux, culturels et économiques des sous-projets sur l'environnement, ainsi que des mesures d'atténuation et de bonification proposées, par le RES/UTL/PDVIR/Yaoundé, Mme ABOUNA NGONO Denise;
- Echanges avec les parties prenantes et recueil en focus groups de leurs préoccupations, leurs observations et recommandations ;
- Clôture des travaux par le Chef/UTL, M. TOUE EVINI Albert.

Outre la présentation en plénière des sous-projets et de leurs impacts, la recherche collective des solutions aux problèmes et impacts négatifs soulevés a constitué l'essentiel des échanges organisés en focus groups séparés d'hommes, de femmes et de jeunes. De ces échanges s'en sont suivis des propositions des populations adoptées, telles que :

Pour les autorités, (1) faire une bonne sensibilisation des populations et dans les brefs délais pour permettre au Comité ad hoc d'évaluation des biens qui va assurer sous la présidence du Maire de céans avec la participation de la CCE, l'évaluation des biens affectés, de pouvoir avancer sans retard dans son travail ; (2) faire une bonne communication (par voie de presse ou de radio) du programme des travaux du Comité ad hoc d'évaluation des biens, (3) s'assurer que la présente étude d'impact environnemental et social adaptée, conduit le Projet à respecter les exigences d'un bon Projet (efficacité, efficience, viabilité, durabilité, etc.).

Pour les Délégués Départementaux MINEPDED, MINHDU, MINDCAF, MINTP, MINAS, MINEE, MINADER, MINJEC, MINPROFF, MINEPAT, MINT, MINTSS, MINMIDT, Chef de Service de District de Santé du MFOUNDI, les responsables se sont appuyés sur la réglementation régissant leurs secteurs respectifs, pour réitérer au projet sous-forme de précieux conseils ses propres prescriptions, notamment : (1) prendre en compte la gestion des déchets en insistant sur les déchets dangereux (chiffons imbibés d'huiles de moteur, fûts d'hydrocarbures, sables souillés, etc.) dans les bases vies ; (2) souscrire un abonnement avec une structure agréée pour l'enlèvement des déchets et sous le contrôle du Délégué Départemental de l'Environnement, (3) prendre en compte la gestion des effluents dans les bases-vies, (4) insister sur la sensibilisation des populations lors des travaux pour éviter les désagréments, (5) impliquer les populations, principaux bénéficiaires dans l'élaboration des plans de suivi et de surveillance, pour leur bonne réussite, surtout en ce milieu urbain où les appréhensions sont souvent contradictoires, (6) veiller à résoudre en priorité les problèmes d'indemnisation, (7) définir les indicateurs d'impacts en rapport avec les préoccupations des populations, tout en se référant sur ceux qui avaient été définis dans le cadre du PDUE, (8) privilégier les revêtements résistants au changement climatique et au trafic, en utilisant soit l'enduit tri couches, soit les pavés de ciment ou au besoin les enrobés dans l'objectif de faire des ouvrages et des projets durables d'au moins dix (10) ans, (9) prendre en compte la présence des personnes à mobilité réduite dans la construction des voiries, ouvrages, chemins piétonniers et des équipements, (10) s'assurer du recasement effectif des populations après les déplacements définitifs, (11) insister sur la signalisation des écoles, des centres de santé et des hôpitaux par des passages cloutés et des dos d'âne, (12) prévoir des rampes pour personnes handicapées, même au niveau des passages cloutés , (13) aménager des trottoirs adaptés aux personnes âgées ou handicapées,

(14) respecter la signalisation prévue dans le descriptif du projet, (14) prendre réellement en compte la parité H/F et l'approche genre.

Pour les populations riveraines, (1) le recrutement effectif et prioritaire des jeunes du quartier pendant les phases de construction du projet; (2) l'indemnisation effective des personnes affectées avant le lancement des travaux, (4) la prévention des risques d'accidents pendant et après la phase des travaux, (5) la prévention des risques de violence basée sur le genre, de violence contre les enfants, d'exploitation à caractère sexiste et harcèlement sexuel (VBG/VCE/EAS/HS) pendant la phase des travaux, (6) l'atténuation des perturbations du trafic routier pendant la phase des travaux et (7) la prise en compte de la perte des tombes, monuments et autres sites culturels.

Pour les populations groupes de femmes vulnérables (Déplacées internes du conflit des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun, (1) la compensation effective des pertes de biens commerciaux et moyens d'existence des personnes affectées avant le lancement des travaux, (2) la transparence effective et la réservation d'un quota spécial dans la sélection des groupes communautaires de jeunes et femmes au programme de dons pour la promotion des AGR et la lutte contre le chômage.

D'une manière générale, les parties prenantes ont bien accueilli le Projet et n'ont fait que réitérer les mesures environnementales prescrites par l'étude. Elles sont convaincues que la prise en compte effective des dites prescriptions permettront au Projet de s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Elles espèrent que sa réalisation est imminente et que les voies seront construites conformément aux cahiers de charges.

Pour chiffrer et opérationnaliser les activités de sauvegardes environnementales et sociales et en attendant l'évaluation des biens qui seront affectés, un PGES adapté, de même qu'un programme de surveillance et de suivi environnemental ont été proposés.

La plupart des mesures proposées dans ce plan sont du ressort de l'entreprise qui sera également astreinte au respect des prescriptions du Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) ou Plan Hygiène-Santé-Sécurité-Environnement (PHSSE), annexé au présent rapport.

Un atelier de renforcement des capacités des personnels de l'UTL de Yaoundé et des acteurs locaux du PDVIR aux activités de sauvegardes et d'appropriation du Cadre Environnemental et Social du projet s'est tenu dans cette ville, les 28 et 29 novembre 2020 avec la participation active de la Banque mondiale, lequel a facilité à ces acteurs locaux du projet, la prise en main des questions de sauvegardes environnementale et sociale tant pour le suivi que pour la surveillance présente et future des activités du Projet

6.2. CALENDRIER DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

La réglementation nationale, actuellement en vigueur, ne donne pas de prescription spécifique sur la façon dont les consultations du public peuvent être entreprises au Cameroun. Toutefois, la procédure d'évaluation environnementale du Projet fait l'objet de larges consultations publiques visant non seulement à informer, mais également à consulter les populations sur les enjeux du projet.

Il s'est agi du 16 au 18 juin 2021, outre d'informer et de consulter les parties prenantes, de connaître leurs opinions et préoccupations en rapport avec le Projet, en vue de l'enrichir, de faire la publicité du rapport provisoire d'adaptationdans les différents sites , de diagnostiquer et d'amorcer l'adressage des

questions de violence basée sur le genre (VBG), d'enregistrer les oppositions et plaintes éventuelles et de permettre aux populations de se prononcer sur les conclusions du rapport, en leur donnant en même temps la possibilité de maitriser et d'utiliser le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) convenu et adopté au projet, y compris en matière de VBG/VCE/EAS/HS.

6.3 .CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Il est apparu de l'avis général que, tous les sous-projets de voiries et d'équipements de proximité sujets à la programmation en cours doivent être exécutés urgemment. Aucune opposition n'a été enregistrée à la réalisation du projet.

Le mauvais état de la voirie et le manque de certaines infrastructures urbaines de base sont mal ressentis par les populations qui en subissent les conséquences, notamment sur coût élevé du transport (par moto), l'absence de taxis et le prolongement des temps de déplacement dû aux crevasses, le ralentissement de leurs activités dû à la fréquentation touristique limitée de leurs quartiers et leur mauvaise santé due aux poussières en temps sec et aux chutes de motos par temps pluvieux.

Le projet en préparation appelle une réalisation rapide pour remédier à cette situation qui devient intenable sur le terrain.

Pour l'accompagnement des populations, les Communes d'arrondissement de Yaoundé Vème et VIIème continueront la sensibilisation, de même que l'UTL assurera aux côtés de la MDC, le suivi de la mise en œuvre du PGES.

Le RGE consolidera, de concert avec le RGS et le RSE, la participation des populations pendant l'élaboration et pendant la mise en œuvre du PHSSE.

7

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

7.1. DESCRIPTION, EVALUATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS ET RISQUES

PREAMBULE

Sur le plan méthodologique et tel que décrit au chapitre premier du présent rapport, la présente mission est une exécution des prescriptions du décret N° 0171/2013/PM du 13 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social, lesquelles avaient été observées en 2018 par le Consultant ayant réalisé l'étude EIES des voies structurantes.

La démarche proposée est d'ailleurs conforme aux exigences du PTBA 2021 et aux termes de références ayant reçu l'avis de non-objection de la Banque mondiale. Elle est basée sur une approche participative et pédagogique dite de « learning by doing » par étape, qui intègre les différentes parties prenantes (MINHDU, MINEPDED, CCP, UTL, autorités administratives, services techniques sectoriels locaux, communautés riveraines, organisations de la société civile, etc.), constituées en une équipe pluridisciplinaire d'experts nationaux. Les étapes de la mission sont détaillées au chapitre 1 sus-évoqué.

L'équipe de mission, constituée d'une chaîne de compétences pluridisciplinaires a en effet réalisé un travail de professionnel et actualisé, tant dans les bureaux que sur le terrain. Après toutes les étapes préliminaires partant de la description du cadre légal jusqu'à l'étude des risques, en passant par la description du milieu récepteur et le choix des alternatives, la mission a passé en revue toutes les activités de proximité sources d'impacts, y compris celles liées à la construction des équipements et n'ayant aucun rapport avec les activités structurantes. Puis elle a procédé à l'identification, la description, l'analyse et l'évaluation des impacts. et encore moins les mesures environnementales et sociales. Elle a suivi la démarche classique d'une EIES, en tenant compte de ce que seul le milieu récepteur est commun aux deux grandes activités sources d'impacts que sont les sous-projets structurants d'une part et les sous-projets de proximité d'autre part. Puis elle a réalisé, avec la prise en main des UTL, les consultations publiques des parties prenantes. Après quoi, une synthèse des impacts significatifs a été effectuée et des mesures environnementales ont été proposées. L'évaluation de leurs coûts a été faite par la suite, puis le PGES a été élaboré, le Plan d'urgence préparé, le Cahier des clauses environnementales et sociales finalisé.

In fine, l'on peut retenir qu'en sus des impacts générés par les sous-projets structurants dont les chantiers sont en train d'être ouverts, les sous-projets de proximité, non encore d'actualité, engendreront à leur tour, non seulement des impacts similaires, mais également une nouvelle famille d'impacts provenant tant des travaux de construction des équipements de proximité que de la récente campagne de sensibilisation à la prévention des VBG/VCE/EAS/HS (qui n'étaient pas d'actualité lors de l'élaboration de l'EIES de 2018).

Le tableau N° 24 présente une analyse dynamique de l'évolution des impacts cumulés des sous-projets du PDVIR sur le milieu récepteur de Yaoundé V et Yaoundé VII.

Tableau 24 : Analyse dynamique de l'évolution des impacts environnementaux et sociaux des sous-projets du PDVIR sur le milieu récepteur de Nkolmesseng et Oyom-Abang

Impact initial (Travaux structurants)	**Mesure d'atténuation/minimisation/optimisation proposée**	**Efficacité et l'opérationnalité de cette mesure, si possible**	**Description possible des nouvelles conditions de l'environnement susceptibles d'affecter les sous-projets**	**Reconsidération/reformulation de l'impact E&S pour les travaux de proximité**	**Présentation des nouvelles/additionnelles mesures d'atténuation/minimalisation/optimisation.**
Dégradation de la qualité de l'air: pendant la phase de construction et d'aménagement des ouvrages (production des fumées toxiques et des poussières)	Utilisation de véhicule en bon état de fonctionnement et d'entretien courant Arrosage régulier des voies poussiéreuses pendant les travaux.	**5 SUR 5**	**IDEM (Ces conditions n'ont pas changé)**	**IDEM (cet impact demeure le même)**	**IDEM (cette mesure demeure la même)**
Augmentation des émissions sonores	Insonoriser les appareils trop bruyants Eviter les travaux de nuit	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Risques d'accidents de travail et de circulation	Souscrire une police d'assurance tous risques et prévoir les EPI pour tous les employés	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Risque de pollution des sols: (déversement sur les sols des déchets solides,	Aménagement d'une zone spéciale étanche pour la manipulation des liquides polluants	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**

des huiles, des carburants …)					
Risques de pollution et de dégradation de la qualité des eaux de surface et souterraines	Eviter les déversements d'hydrocarbures et de produits toxiques sur le sol nu Prévoir des aires spécialement étanches pour les vidanges et autres manipulations de produits dangereux Prévoir des bassins de traitement des effluents avant leur déversement dans la nature	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Risques d'accidents divers liés à l'intensification du trafic dans le quartier	Mise sur pied du plan HSSE avec limitation de la vitesse à 30 km/h	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Perturbation du trafic routier	Prévoir des déviations et communiquer avec les riverains	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Risques d'insécurité et risques professionnels des travailleurs sur les chantiers	Promotion du port obligatoire des EPI adaptés par poste de travail Souscription d'une police d'assurance Responsabilité sociétale	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**

RAS	**RAS**	**RAS**	**POSSIBLE PROLIFERATION DES VBG/VCE/EAS/HS (Cet impact est nouveau et n'avait pas été formellement identifié en 2017 pour les sous-projets structurants)**	Risque de VBG/VCE/EAS/HS perpétué par les ouvriers de travaux et autres acteurs ayant un contact direct avec les communautés du projet.	Elaborer et diffuser un code de conduite et d'éthique à annexer au contrat de chaque employé et qui sera signé au moment de l'embauche en rapport au Protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes de 2003 (article 15) Organiser des réunions de sensibilisation et des formations à la prévention des VBG/VCE/EAS/HS Prendre en charge et référer les éventuelles survivantes
Possible prolifération des cas de IST-VIH-SIDA	Prévoir un programme mensuel de sensibilisation des personnels et des riverains à la prévention des IST-VIH-SIDA Prévoir des campagnes et des tests de dépistage	**5 SUR 5**	**IDEM (Ces conditions n'ont pas changé)**	**IDEM (cet impact demeure le même)**	**IDEM (cette mesure demeure la même)**

	gratuit et de distribution des gadgets pour la sensibilisation et le changement de comportement				
RAS	**RAS**	**RAS**	**POSSIBLE CONTAMINATION AU COVID-19 (Cet impact est nouveau et n'avait pas été formellement identifié en 2017 pour les sous-projets structurants)**	Possible prolifération des cas de IST-VIH-SIDA et COVID-19	Prévoir un programme mensuel de sensibilisation des personnels et des riverains à la prévention des IST-VIH-SIDA Prévoir des campagnes et des test de dépistage gratuit et de distribution des gadgets pour la sensibilisation et le changement de comportement Adopter systématiquement les mesures barrières édictées par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus de COVID-19
Accroissement du risque de conflits	Mise sur pied d'un MGP	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**

Désagréments pour les populations riveraines dus aux risques d'interruptions des réseaux de concessionnaires et à l'accessibilité temporaire difficile aux habitations	Mise sur pied d'un plan d'information et de communication avec les riverains et rétablissement immédiat des accès riverains endommagés	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Perte de droits, des biens et des moyens d'existence	Elaboration d'un PAR pour la compensation des pertes de biens et de moyens d'existence des PAP	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Destruction des arbres centenaires et cinquantenaires	Plantation d'arbres d'alignement en remise en état du site	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Atteinte au patrimoine culturel	Compensation ou accompagnement social pour le patrimoine affecté	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Risque de perturbation sociale (afflux important de personnes)	Organisation des campagnes d'IEC	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**
Risque des coupures temporaires des réseaux (routes, eau de la CAMWATER, électricité,..),	Mise sur pied d'une stratégie de communication et d'un plan de coupures et de rétablissement de courtes durées	**5 SUR 5**	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**

LES IMPACTS POSITIFS SONT TOTALEMENT SIMILAIRES		**5 SUR 5**		**LES IMPACTS POSITIFS SONT SIMILAIRES A L'EXCEPTION DES IMPACTS RELATIFS A L'AMELIORATION DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE, EN EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET DE DIVERTISSEMENT**	

RAS : Rien à Signaler

➢ DESCRIPTION DES REJETS ET NUISANCES

Les rejets et nuisances découleront d'une part des activités menées et d'autre part des intrants utilisés. Ces rejets et nuisances sont mentionnés dans les tableaux 25et 26 qui proposent leur mode de gestion.

Tableau 25: Typologie des déchets susceptibles d'être produits pendant les travaux

Types de déchets	Nature	Risque possible
Terre végétale	Solide	Risques liés à l'Encombrement des chantiers voisins enlaidissement du paysage
Gravats et boues de purges	Solide	
Détritus de végétaux	Solide	
Déchets ménagers et assimilés (planches, cartons, papiers, etc…)	Solide	
Plastique (<61 micron)	Solide	Risque de pollution des sols / Esthétique
Plastique (>61 micron)	Solide	
Huiles usées	Liquide	Risque de pollution des eaux et sol
Eaux usées domestiques	Liquide	Risque sanitaire pollution des eaux et du sol
Eaux usées vannes	Liquide	
Filtres à carburant, Batteries usées, pneus usés	Solide	
Laitance de béton	Liquide	Risque de pollution des eaux et sols
Résidus de béton	Solide	
Résidus d'enrobé	Solide	
Fraisât	Solide	Risques liés à l'Encombrement des chantiers voisins enlaidissement du paysage
Métaux (fer, étain, acier, cuivre, etc…)	Solide	Risque sécuritaire ; encombrement du chantier
Emballages et déchets inertes souillés par les produits dangereux	Solide	Risque sécuritaire / risque sanitaire encombrement du chantier enlaidissement du paysage Pollution du sol et des nappes souterraines
Peintures, vernis	Liquide	
Produits de traitement de bois	Solide	
Emballage vide de peinture, vernis, autre produit toxique	Solide	
Produits contenant des bitumes	Solide	
Poussières	Solide	Risque sanitaire
Fumées	Gazeux	Risque de modification du climat

Tableau 26: Récapitulatif des déchets, des émissions, des risques et nuisances susceptibles d'être générés pendant les différentes phases du Projet

Phases	**Activités**	**Déchets / émissions atmosphériques générés**	**Risques / Nuisances**
Construction	Mouvement des engins et camions de transport des matériaux d'aménagement et équipements vers le site	Fumées, poussières	Contribution aux changements climatiques Accident de circulation Maladies respiratoires Bruit / Odeurs
	Aménagement de la base du chantier	Déblais, gravats, emballages de ciment vides, chutes de bois, chutes de ferraille, câble et tuyaux en plastique, chutes de contre-plaqué, chiffons et bâches souillés de peinture, seaux et boîtes vides de peinture / fumée, poussières et bruit.	Accident (Chutes, coupures, électrocution, chocs et autres blessures) Bruit
	Construction de la chaussée, des équipements, des ouvrages d'assainissement et de franchissement	Laitance de béton Résidus de béton Résidus d'enrobé Fraisât	Pollution des eaux et sols Accident (Chutes, coupures, chocs et autres blessures) Percussion par les engins
	Signalisation	Débris de métaux (fer, étain, acier, cuivre, etc…)	Accident (Chutes, coupures, chocs et autres blessures)
Exploitation / Entretien	Circulation des véhicules	Fumées (GES)	Accident de circulation, blessure, chute ou percussion Bruit/Odeurs
	Entretien routier	Laitance de béton Résidus de béton Résidus d'enrobé Fraisât Poussière, fumée	Pollution des eaux et sols Accident (Chutes, coupures, chocs et autres blessures) Percussion par les engins Contribution aux changements climatiques
Démantèlement	Démantèlement des installations de la base	Fumée, poussières	Accident (Chutes, coupures, chocs et autres blessures) Percussion par les engins Pollution des eaux et sols
	Remise en forme des plateformes de travail	Fumée, poussières	Accident (Chutes, coupures, chocs et autres blessures)

			Percussion par les engins Bruit
	Remise du couvert végétal sur le site.		Accident (Chutes, coupures, chocs et autres blessures)

Tableau 27: Récapitulatif de la gestion des déchets/nuisances prévisibles

Types de déchets	**Déchets / émissions atmosphériques générés**	**Mesures prévues**	
		Mode de stockage	**Mode de traitement**
Déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM)	Papiers, débris alimentaires, cartons vides, planches, films plastiques	Bacs à ordures	Mise en décharge (municipale)
Déchets industriels spéciaux (DIS)	Gravats et boues de purges,	Espaces appropriés	Utilisés pour remblayer les voies secondaires
	Chutes de métaux (fer, étain, acier, cuivre, etc…),	Espaces appropriés	Recyclées par un prestataire agréé
	Emballages et déchets inertes souillés par les produits dangereux	Bacs appropriés	Eliminés par un prestataire agréé
	Résidus de béton, laitance de béton, résidus d'enrobé, fraisât, produits contenant des goudrons	Espaces appropriés	Utilisés pour revêtir les voies secondaires
	Filtres à carburant, Batteries usées, pneus usés,	Bacs appropriés	Eliminés par un prestataire agréé
	Huiles usées, emballages vides de peintures, vernis et de produits de traitement de bois	Bacs appropriés	Recyclés par un prestataire agréé
	Eaux usées vannes issus de la base vie du chantier,	Citernes	Eliminées par un prestataire agréé
	Eaux usées domestiques et eaux de nettoyage des engins	Aucun	Elimination des MES et des graisses grâce à un décanteur /déshuileur
Emissions atmosphériques	Poussières	Aucun	Arrosage régulier des voies de circulation
	Fumée	Aucun	Aucun
	Bruit	Aucun	Aucun

			Meilleure organisation des horaires de travail

7.2. METHODOLOGIE D'IDENTIFICATION ET D'EVALUATION DES IMPACTS

7.2.1. Démarche générale

La méthode retenue, pour évaluer l'importance des impacts du présent Projet, repose sur l'identification des sources d'impacts et cinq (05) critères, sur lesquels est fondée l'évaluation de l'importance de l'impact.

Ces critères, sont:

- La nature de l'impact ;
- La valeur de la composante touchée par l'impact ;
- L'intensité de la perturbation ;
- La durée de l'impact ;
- L'étendue de l'impact.

Ainsi donc :

- La première étape consiste à identifier les sources d'impacts potentiels du Projet à partir de la description technique et de la connaissance des milieux naturel et humain.

- La seconde étape porte sur l'évaluation proprement dite, des impacts potentiels du Projet sur les composantes environnementales.

Elle consiste à :

➢ Déterminer la valeur environnementale de la composante et le degré de perturbation ou de bonification anticipé, en fonction de la nature des travaux à réaliser.

➢ Evaluer l'intensité de l'impact, à partir du niveau de perturbation anticipé et du degré de valorisation préalablement établi.

➢ Evaluer l'importance relative de l'impact, à partir du niveau d'intensité établi précédemment et de deux critères qualitatifs, portant respectivement sur l'étendue et la durée de l'impact.

- La troisième étape tente d'atténuer la portée ou d'éliminer les impacts négatifs anticipés, en appliquant des mesures d'atténuation dont l'efficacité a été, dans la plupart des cas, expérimentée dans le cadre de projets similaires.

- La quatrième étape porte sur l'évaluation des impacts résiduels du Projet en anticipant sur le succès attendu des mesures d'atténuation proposées et ce, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre des projets antérieurs.

- La dernière étape consiste à dresser un bilan global des impacts.

7.2.2. Critères d'évaluation des impacts

- **Nature de l'impact**

Un impact peut être positif ou négatif. Un impact positif engendre une amélioration de la composante du milieu touchée par le projet, tandis qu'un impact négatif contribue à sa détérioration.

- **Valeur de la composante touchée par l'impact**

Chaque composante du milieu récepteur possède une valeur qui lui est propre. Il est possible de distinguer une valeur intrinsèque à une composante, laquelle contribue à la valeur globale intégrée.

La valeur intrinsèque s'établit à partir des caractéristiques inhérentes à la composante du milieu, en faisant référence à sa rareté, son unicité, de même qu'à sa sensibilité. Généralement les critères ci-dessus sont utilisés :

- la protection légale qui concerne les composantes protégées par des lois ;
- l'importance écologique qui touche les composantes appartenant au milieu biologique et qui ont une grande importance pour l'écosystème comme les milieux humides, les cours d'eau et les plans d'eau majeurs, les grands espaces boisés, etc. ;
- la sensibilité d'un habitat qui exprime la vulnérabilité d'une composante à subir des modifications de sa qualité intrinsèque ;
- l'importance économique et sociale qui s'applique aux composantes jugées importantes en raison de la présence d'infrastructures ou d'activités ayant soit un caractère économique, particulièrement à l'échelle locale, régionale, soit un caractère récréatif ou social ;
- des considérations d'ordre esthétique comme la qualité des paysages et la turbidité de l'eau.

La valeur intrinsèque d'une composante du milieu est plutôt évaluée, à partir de la perception ou de la valorisation attribuée par la population, la société en général ou la réglementation en vigueur. Le tableau 28 indique la valeur accordée aux différentes composantes environnementales dans le cadre du présent Projet.

Tableau 28:Valeur des composantes environnementales touchées par le Projet

Composante du milieu	Valorisation proposée
Air ambiant	Forte
Hydrologie/hydraulique	Moyenne
Hydrogéologie	Forte
Qualité de l'eau	Forte
Sol	Moyenne
Végétation terrestre	Moyenne
Végétation aquatique	Forte
Faune terrestre	Faible

Faune aquatique	Forte
Population	Forte
Occupation du sol	Forte
Agriculture	Faible
Elevage	Faible
Commerce	Moyenne
Activités économiques	Forte
Infrastructures	Forte
Education	Forte
Santé	Forte
Qualité de vie	Forte

Ce tableau comprend trois classes de valorisation :

- **Valorisation forte** : la composante fait l'objet de préoccupations majeures et consensuelles de la part des spécialistes et du public.
- **Valorisation moyenne** : la composante fait l'objet de préoccupations importantes, mais sans consensus, de la part des spécialistes et du public.
- **Valorisation faible** : la composante ne fait pas ou fait peu l'objet de préoccupations de la part des spécialistes et du public.

➢ **Intensité de la perturbation**

L'intensité de la perturbation est fonction de l'ampleur des modifications observées sur la composante du milieu touchée par une activité du Projet ou encore, des perturbations qui en découleront. Ainsi,

- L'impact de faible intensité ne provoque que de faibles modifications de la composante visée et ne remet pas en cause son utilisation, ses caractéristiques ni sa qualité.
- Un impact de moyenne intensité engendre des perturbations de la composante du milieu touchée, qui modifient son utilisation, ses caractéristiques ou sa qualité.
- Un impact de forte intensité résulte des modifications importantes de la composante du milieu, qui se traduisent par des différences également importantes au niveau de son utilisation, de ses caractéristiques ou de sa qualité.

➢ **Etendue de l'impact**

L'étendue de l'impact fait référence au rayon d'action ou à la portée, c'est-à-dire à la distribution spatiale de la répercussion. Ainsi, un impact peut être d'étendue ponctuelle, lorsque ses effets sont très localisés dans l'espace, ou qu'ils se limitent à une zone bien circonscrite et de superficie restreinte (site du Projet).

Un impact, ayant une étendue locale, touchera une zone ou une population plus étendue. Dans le cadre du Projet actuel, les répercussions qui se feraient sentir sur l'ensemble de la zone d'étude, seront

considérées comme ayant une étendue locale. Finalement, un impact d'étendue régionale se répercuterait dans l'ensemble des arrondissements de Yaoundé 5ème et 7ème et parfois au-delà.

- **Importance de l'impact**

L'importance de l'impact, qu'il soit de nature positive ou négative, est déterminée d'après l'évaluation faite à partir des critères énoncés précédemment. Ainsi, l'importance de l'impact est fonction de sa durée, de son étendue, de son intensité, et de la valeur accordée à la composante touchée. L'importance est en fait proportionnelle à ces quatre critères spécifiques et sera qualifiée de faible, de moyenne ou de forte. Il peut arriver qu'il soit impossible de déterminer l'importance de l'impact, soit par manque de connaissances par exemple soit parce que l'impact peut à la fois être positif et négatif. Le tableau 29 ci-dessous, présente la grille de Martin FECTEAU qui permet d'évaluer l'importance de l'impact.

Tableau 29: Grille de détermination de l'importance globale de l'impact

Valeur de la composante	Intensité ou ampleur de la perturbation	Etendue ou portée de l'impact	Durée de l'impact	Importance absolue de l'impact
Forte	Forte	Régionale	Long terme	Majeure
			Moyen terme	Majeure
			Court terme	Majeure
		Locale	Long terme	Majeure
			Moyen terme	Moyenne
			Court terme	Moyenne
		Ponctuelle	Long terme	Majeure
			Moyen terme	Moyenne
			Court terme	Mineure
	Moyenne	Régionale	Long terme	Majeure
			Moyen terme	Moyenne
			Court terme	Moyenne
		Locale	Long terme	Moyenne
			Moyen terme	Moyenne
			Court terme	Moyenne
		Ponctuelle	Long terme	Moyenne
			Moyen terme	Moyenne
			Court terme	Mineure
	Faible	Régionale	Long terme	Majeure
			Moyen terme	Moyenne
			Court terme	Mineure
		Locale	Long terme	Moyenne
			Moyen terme	Moyenne
			Court terme	Mineure
		Ponctuelle	Long terme	Mineure
			Moyen terme	Mineure
			Court terme	Mineure

La caractérisation des impacts sur l'environnement sera affinée avec les critères suivants :

- L'interaction : elle indique la relation entre le Projet et l'impact identifié. L'impact peut être direct ou indirect :

- Il est direct lorsqu'il est directement causé par le Projet ;
- Il est indirect lorsqu'il survient indirectement par le Projet.

- L'occurrence : elle exprime les chances qu'un impact se réalise. L'impact peut ainsi être certain ou probable ;

- La durée : elle indique la manifestation de l'impact avec le temps. Trois classes seront distinguées :

- Court terme : quand la perturbation est bien circonscrite dans le temps et s'arrête avec la fin de l'activité, source d'impact ;
- Moyen terme : lorsque l'impact dure quelques mois à deux ans après l'exécution de l'activité ;
- Long terme : lorsque la perturbation va au-delà de 2 ans et se prolonge même après la fin du projet.

- La valeur : c'est l'importance qu'on donne à la composante affectée. Elle peut être juridique, scientifique, économique ou socioculturelle ;

- La réversibilité : c'est la possibilité pour un élément de l'environnement affecté, de revenir à son état initial même dans le temps. Deux classes seront retenues :

- Réversible : pour indiquer que l'élément de l'environnement affecté, a plus de 50% de chance de revenir à son état initial ;
- Peu réversible : pour indiquer que l'impact à moins de 50% de chance d'être réversible et que les mesures proposées sont efficaces à moins de 50%.

- la cumulativité :

La perturbation d'un élément par l'activité pourra être amplifiée avec le temps, ou par un autre Projet en cours dans la zone d'étude, ou lorsque l'activité peut amplifier un impact existant. Ainsi un impact est cumulatif ou non.

7.3. IDENTIFICATION DES SOURCES D'IMPACTS PAR PHASE DU PROJET

7.3.1. PHASE D'IMPLANTATION ET DE CONSTRUCTION

Les activités de cette phase concours mise en place de l'ouvrage. Les activités sources d'impact de cette phase du Projet sont les suivantes :

Tableau 30: Activités et impacts potentiels en phase d'implantation et de construction

N°	Sources des impacts (activités)	Risques et (ou) impacts potentiels
1	L'installation de l'entreprise	- Occupation des espaces privés - Conflits avec les riverains
2	Le recrutement du personnel	- Recrutement du personnel des quartiers (emploi)
3	L'indemnisation des riverains impacts	- Risque d'opposition des riverains aux travaux - Revendications diverses - Conflits avec les riverains
4	L'implantation des limites de sites	- Opposition des riverains
5	Amené et replis des engins et équipement du chantier	- Dégradation de la qualité de l'air - Nuisances sonores (Risque lié au bruit) - Risque d'accident de la circulation - Perturbation des commerces - Risque toxique - Risque écotoxique - Dégradation de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines
6	Hébergement, restauration et présence du personnel	- Exposition aux MST/VIH - Risque de VBG - Risque de propagation de COVID 19
7	Transport de matériaux de constructions	- Risque d'accident divers - Pollution de l'air - Risque d'infection pulmonaire
8	Nettoyage des sites (abatage d'arbre, démolition des baraquements, clôtures et devantures des maisons	- Accident divers - Poussière - Perturbation de la circulation des personnes - Présence de nombreux déchets
9	Mise en forme des plates formes et utilisation des engins	- Déversement des huiles et carburant sur les sols et ruissèlement vers les sources - Risque lié aux vibrations
10	Construction des ouvrages connexes et l'exécution des réseaux déplacés	- Risque d'électrocutions - Exposition aux maladies hydriques - Risque d'incendie, d'explosion - Risque de chute
11	Aménagement des parkings et petit espaces marchands	- Occupation des espaces privés

12	Nettoyage et replis du chantier	- Risque d'accidents
13	Construction du complexe multisport	- Perturbation du fonctionnement du lycée d'Ekorezok
14	Travaux de terrassement	- Poussière (rhume, grippe, boue) - Accidents de moto - Interruption de l'activité économique - Présence des déblais excédentaires
15	Travaux d'aménagement des points d'eau	- Approvisionnement en eau

7.3.2. PHASE D'EXPLOITATION

Les principales activités source d'impact au cours de la phase d'exploitation sont contenues dans le tableau 31 ci – après :

Tableau 31: Activités et impacts potentiels en phase d'exploitation

N°	Sources des impacts (activités)	Risques et (ou) impacts potentiels
1	Usage des voies désertes (secondaires)	- Amélioration de la mobilité - Accident de circulation - Renforcement des activités économiques
2	Usage des points d'eau	- Maladies hydrique et intoxication
3	Entretien des ouvrages d'assainissements	- Mobilisation des comités de développement et d'hygiène - Renforcement de l'économie
4	Usage du complexe multisport	- Développement de la dynamique sociale - Structuration des populations en entité du développement des IEC - Production des déchets
5	Usage du complexe socio-culturel	- Développement des activités IEC- VIH- COVID 19 - Promotion des valeurs culturelles/maitrise des VBG
6	Usage de l'éclairage public	- Réduction des agressions nocturnes
7	Usage des ouvrages de drainages des eaux	- Réduction des inondations - Amélioration des conditions des vies.

7.3.3. PHASE DE DEMANTELEMENT/ MISE EN ETAT DU SITE OU ABANDON.

Les sources d'impact du Projet au cours de cette phase sont les suivantes :

Tableau 32: Activités et impacts potentiels en phase de démantèlement

N°	Sources des impacts (activités)	Risques et (ou) impacts potentiels
1	Démolition de bases vie de l'entreprise et remise en l'état des sites	• Reconstitution de la Biodiversité ; • Risque d'accidents divers ; • Dégradation des conditions de mobilité ; • Dégradation de l'air ; • Dégradation de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines ; • Contribution aux Changements Climatiques ; • Présence de nombreux déchets • Nuisances sonores (Risque lié au bruit) • Erosions des sols • Dénaturation du couvert végétal

7.4. IDENTIFICATION DES INTERACTIONS DES SOUS – PROJETS DE VOIRIES ET D'EQUIPEMENTS DE PROXIMITE AVEC LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES

Les sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité et le milieu récepteur ont été décrit précédemment, la mise en corrélation d'une part des activités associées aux travaux avec d'autre part, les éléments de l'environnement, a permis d'identifier les interactions possibles pouvant découler de la mise en œuvre du Projet.

La matrice de Léopold (tableau 33 ci-après) traduit cette interaction des activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité avec les composantes de l'environnement. Il s'agit dans cette section de traduire les interactions impacts de les décrire, de les évaluer, de proposer des mesures environnementales conséquentes. Les phases des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité considérées sont la période des travaux, celle d'exploitation et du démantèlement en cas de cessation d'activité sur le site.

Tableau 33 : Matrice des interactions des activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité avec les composantes de l'environnement

Phase	Activité source d'impact	Milieu								
		Physique			Biologique		Humain			
		Air	Sol	Eau	Faune	Flore	Santé	Sécurité	Emploi	Economie
PHASE PREPARATOIRE ET DE CONSTRUCTUCTION	Recrutement du personnel de chantier									
	Implantation des limites de l'emprise									
	Indemnisation des riverains impactés									
	Amenée et repli des équipements et engin de chantier									
	Installation du chantier									
	Hébergement, restauration et présence du personnel									
	Exploitation des sites d'emprunt									
	Transport des matériaux de construction de l'ouvrage									
	Ravitaillement en hydrocarbure									
	Entretien des équipements, véhicules et engins									
	Nettoyage des emprises (abattage d'arbres, démolition de baraquements et devantures des maisons, déplacement des réseaux)									
	Scarification et mise en forme de la plate-forme									
	Terrassements									
	Fouilles pour les différentes constructions									
	Construction des ouvrages de franchissement et de l'assainissement général									
	Construction des ouvrages connexes et l'exécution des réseaux déplacés									

	Réalisation des couches de fondations et de base	■	■	■			■	■	■	■
	Revêtement de la chaussée en Béton bitumineux		■	■				■	■	■
	Exécution de la signalisation verticale et horizontale		■	■				■	■	■
	Mise en place des dispositifs de sécurité		■	■				■	■	■
	Construction des dépotoirs en béton armé		■	■				■	■	■
	Démarcation des placettes pour bornes fontaines et toilettes publiques							■		
	Aménagement des parkings et petits espaces marchands et structures pavés		■	■				■	■	■
	Présence des employés sur les sites du projet et interactions avec le milieu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Construction des bâtiments collectifs	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PHASE D' EXPLOITA	Usage de la voirie	■		■				■		■
	Entretien de la voirie	■		■				■	■	■
	Entretien des ouvrages d'assainissement		■	■				■	■	■
	Entretien de l'éclairage public		■	■				■		
PHASE DE DEMENTELLEM	Décapage de la chaussée	■	■	■			■	■	■	■
	Transport des déchets de décapage	■					■	■		
	Remise en état				■	■				

Légende : signifie qu'il y a interaction entre l'activité et l'élément de l'environnement.

7.5. DESCRIPTION, EVALUATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS ET RISQUES

7.5.1. Phase de construction

7.5.1.1. Impacts potentiels sur le milieu physique

- **Impact n°1 : Dégradation de la qualité de l'air**

Pendant la phase de construction des ouvrages, les activités telles que le dégagement des emprises et les terrassements, l'exploitation des zones d'emprunt, les carrières, l'amenée du matériel, le transport des matériaux de construction, la réalisation de la chaussée nécessitent des engins et camions qui vont émettre des fumées et soulever les poussières à l'origine de la dégradation de la qualité de l'air.
La dégradation de la qualité de l'air est un impact négatif causé directement par certaines activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité. Cet impact est d'intensité moyenne étant donné que la grande majorité des activités engendrent des émissions atmosphériques, de portée locale et de durée temporaire. Il est d'occurrence certaine, réversible et cumulatif. Il est à noter que le milieu récepteur a une valeur forte étant donné la concentration de la population le long du tracé.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Risque de dégradation de la qualité de l'air	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°2 : Contribution aux changements climatiques**

Pendant la réalisation des ouvrages, les activités telles que le dégagement des emprises, les terrassements, le transport de matériaux (sable, bois, ciment, gravas etc.) et matériel de construction, l'exploitation des zones d'emprunt et carrières, la réalisation de la fondation et de la chaussée nécessiteront l'utilisation des engins et camions qui, lors de leur fonctionnement, émettront des fumées. Ces fumées contiennent des gaz tels que le CO, CO_2, NO_x et SO_x qui sont des gaz à effet de serre (GES). Ces gaz sont reconnus comme principaux responsables du réchauffement de la terre et des changements climatiques (voire chapitre 5).

Cependant, la ville de Yaoundé, bien que fortement urbanisée, est entourée d'une épaisse couronne de forêt humide méridionale. De plus dans la ville on trouve également de par endroit des reliques de forêt arbustive. Cette végétation joue un rôle de purification de l'air à travers l'absorption du CO_2.

La contribution aux changements climatiques est un impact négatif directement causé par certaines activités du projet. Cet impact aura une faible intensité du fait que les émissions de cette phase seront limitées dans le temps et les surfaces à désherber sont très réduites. Son occurrence est certaine mais de fréquence intermittente car bien que le changement climatique soit peu perceptible pour l'instant dans la localité de Yaoundé, les prévisions montrent qu'il sera plus marqué à l'horizon 2100. C'est un impact

cumulatif, car d'autres activités ont été identifiées dans la zone des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité parmi lesquelles l'agriculture sur brulis et les feux de brousses qui émettent également des GES dans la localité. Cet impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Contribution aux changements climatiques	**Intensité :** faible **Etendue :** régionale **Durée** : permanente	Moyenne	Significatif

- **Impact n° 3 : Emissions sonores**

Le fonctionnement et la circulation des véhicules et engins au cours des activités menées dans le cadre des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité vont générer des bruits plus ou moins gênants. Il en résultera des nuisances sonores affectant à des degrés divers les employés et la population avoisinante, surtout ceux à proximité de la source du bruit.
En phase de construction, les activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité qui nécessiteront le fonctionnement et la circulation des véhicules et engins sont :

- L'implantation et dégagement des emprises ;
- La réalisation des terrassements ;
- La mise en œuvre de la chaussé ;
- L'exploitation des zones d'emprunt ;
- Le transport du matériel de chantier et des matériaux de construction ;

Les nuisances sonores constituent un impact négatif direct qui dans le cadre du présent Projet est d'intensité moyenne, de portée locale et de durée temporaire. Son importance relative a été évaluée à moyenne.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Emissions sonores	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°4 : Pollution des sols**

La construction des ouvrages génèrera des déchets solides et/ou liquides qui pour une mauvaise gestion pourra polluer ou encombrer le sol. L'encombrement du sol sera lié aux déchets solides (chutes de bois, gravas et bitume, flacons de peinture, pièces usagées d'engins…) générés lors des activités telles que le dégagement de l'emprise, la mise en œuvre de la chaussé, la construction des ouvrages connexes.

La contamination sera due aux déversements accidentels des hydrocarbures lors des activités telles que le ravitaillement en hydrocarbure, l'entretien des équipements, véhicules et engins ou aux eaux usées de la base vie.

Le risque de pollution des sols est un impact négatif directement causé par certaines activités du projet. Cet impact, dans le cadre du présent Projet aura une intensité moyenne, ce d'autant plus les déchets

seront régulièrement générés tout au long de construction. De portée ponctuelle et de durée temporaire, son occurrence est probable. Cette composante de l'environnement qu'est le sol a une valeur forte. Cet impact a été évalué d'importance moyenne et classé significatif.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Pollution des sols	**Intensité** : moyenne **Etendue :** ponctuelle **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°5 : Erosion des sols**

Le tracé des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité traverse des zones de pente, qui expose déjà les sols au risque d'érosion hydrique.

A la phase de construction, la fragilisation de la texture du sol suite aux activités telles que l'implantation, le nettoyage des emprises (abattage d'arbres, démolition de baraquements et devantures des maisons, déplacement des réseaux), les terrassements, les fouilles, ainsi que l'exploitation de la zone d'emprunt l'exposera davantage aux risques d'érosion hydrique si ces travaux sont exécutés en saison de pluies. La nature argileuse des sols est un facteur aggravant.

L'érosion du sol est un impact négatif indirect, car il ne peut se manifester qu'avec la pluie, qui est un élément extérieur au Projet. Dans le cadre du présent projet, son intensité est estimée à moyenne étant donné que le tracé du Projet traverse des zones de pente, sa portée est ponctuelle et sa durée permanente. Son importance est évaluée moyenne.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Erosion des sols	**Intensité :** moyenne **Etendue :** ponctuelle **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

- **Impact n°6 : Dégradation de la qualité des eaux de surface**

Les tronçons à réhabiliter dans les Arrondissements de Yaoundé 5ème et Yaoundé 7ème comporte de zones humides traversées par les rivières Foulou, et Mewoulou (Yaoundé 5ème) et par les rivières Mintotomo et Afeme (Yaoundé 7ème). En phase de construction, ces cours d'eau pourraient subir le phénomène d'envasement dû au lessivage des sols fragilisés lors des terrassements ou des matériaux stockés par les eaux de ruissellement.

La qualité des eaux de ces cours d'eau pourrait également être dégradée par les déchets (eaux usées des bases vie, effluents des ateliers mécaniques, les fuites des hydrocarbures et déchets solides) générés

pendant la construction des ouvrages et charriés par les eaux de ruissellement jusqu'au cours d'eau ou déposé expressément dans ce cours d'eau.

La dégradation de la qualité des eaux est un impact négatif qui peut être directement ou indirectement causé par les activités du Projet. Son intensité a été jugée moyenne dans le cadre de ce projet, son étendue est locale et sa durée permanente. D'occurrence probable, cet impact est réversible, mais cumulatif car l'agriculture pratiquée aux abords du ruisseau contribue déjà à sa dégradation. Cet impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Dégradation de la qualité des eaux de surface	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

- **Impact n° 7 : Dégradation de la qualité des eaux souterraines.**

A la phase de construction, le stockage des hydrocarbures, l'entretien des équipements et matériel roulant constitue des activités susceptibles de polluer la nappe phréatique. En effet, au cours de ces activités, il pourrait avoir des fuites accidentelles de carburants et lubrifiants. Ces hydrocarbures pourront ainsi s'infiltrer dans le sol jusqu'à la nappe d'eau souterraine et la polluer.

Il s'agit d'un impact négatif indirect dont l'intensité dans le cadre du présent Projet est faible, de portée locale et de durée permanente. Cet impact a été classé significatif car étend d'importance moyenne.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Dégradation de la qualité des eaux souterraines	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

7.5.1.1.1 .Impact potentiel sur le milieu biologique

- **Impact n°8 : Destruction de la flore et perte de l'habitat faunique**

Pendant la construction des ouvrages, les activités susceptibles de détruire la biodiversité sont : le dégagement de l'emprise et l'exploitation des sites d'emprunt. Cependant le tracé du Projet suit la voie en terre qui est déjà ouverte à la circulation et n'a pour végétation que quelques arbres ornementaux et fruitiers, champs de cultures vivrières et jachère aux abords. La faune n'est constituée que de quelques lézards, petit rongeur et oiseaux.

L'exploitation de la zone d'emprunt pourrait être à l'origine de la destruction de la flore et par conséquent la perte de l'habitat de la faune nichant à cet endroit. Cette faune sera obligée déporter sa niche vers un site plus loin.

La destruction de la flore et la perturbation de la faune constitue un impact négatif qui dans le cas du présent Projet est d'intensité moyenne, d'étendue ponctuelle mais de durée permanente. Cet impact est donc classé significatif.

Impact	Critère	Importance relative	Classification
Destruction de la flore et de la faune	**Intensité :** moyenne **Etendue :** ponctuelle **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

7.5.1.1.2 Impact sur le milieu socio-économique

- **Impact n°9 : Risques de perturbation de la circulation et d'accidents divers**

La circulation sera perturbée et les personnes seront exposées aux risques d'accidents de circulation et de travail.
Pendant les travaux, la perturbation de la circulation sera due à la mise hors service de certains tronçons de voirie en cours de réhabilitation. D'autre part, les risques d'accident de circulation seront dus aux mouvements des engins et camions lors des activités telles que le transport des matériaux et matériels de construction, l'extraction des matériaux en zone d'emprunt, les terrassements, la mise en œuvre de la chaussée.
Les accidents de travail pourront être consécutifs à l'utilisation du matériel de travail (pelle, pioche, marteau…), aux chocs ou aux écrasements par les objets en chute pendant la réalisation des activités telles que l'implantation, la construction de la base vie et/ou base chantier, la construction des ouvrages d'assainissement. Ils peuvent aussi être liés aux chutes lors des travaux en hauteur, notamment au niveau des ouvrages de franchissement.

Le risque sur la sécurité physique des personnes est un impact négatif d'intensité moyenne, d'étendue locale et de durée temporaire. D'occurrence probable, cet impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Risque de perturbation de la circulation et d'accidents divers	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°10 : Risque d'affection par les maladies**

Pendant les travaux, les activités telles que les terrassements, le transport des matériaux et matériels de chantier, la réalisation des couches de fondations utiliseront les camions et engin dont les mouvements élèveront la poussière qui pourrait causer chez les employés et les habitants à proximités du tracé des affections respiratoires (rhume, grippe). La mauvaise utilisation (pression de travail) des employés pourra être à l'origine des maux tels que la fatigue générale et les troubles musculosquelettiques (TMS).

Il s'agit d'un impact négatif d'intensité moyenne, d'étendue locale et de durée temporaire. Il est évalué forte et classé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Risque d'affection par les maladies	**Intensité :** forte **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Majeure	Significatif

- **Impact n°11 : Possible prolifération des cas de IST-VIH-SIDA et COVID-19 et risque d'augmentation des VBG/VCE/EAS/HS**

En phase de construction, le recrutement du personnel de chantier et des différents prestataires va occasionner un afflux important de personnes dans les quartiers devant accueillir le projet. La présence de ces nouvelles personnes ainsi que le paiement des salaires vont engendrer des comportements à risques, voire accroitre le taux de prévalence des IST/VIH/SIDA **et COVID - 19**. Il est à noter que le taux de prévalence du VIH de la ville de Yaoundé qui se situe à 6,3% est supérieur aux taux régionale (6.1%) et nationale (4,3%). Les comportements sexuels à risques entre personnel de chantier et population féminine de la zone du Projet ou venues d'ailleurs peuvent entraîner des contaminations par certaines maladies infectieuses, notamment les IST et le VIH/SIDA **et COVID - 19** si des mesures adéquates ne sont pas prises. Les violences basées sur le genre, les violences contre les enfants, les exploitations et abus à caractère sexuel et le harcèlement sexuel (VBG/VCE/EAS/HS) pourraient s'accroître, du fait de la pauvreté et de la vulnérabilité des populations locales. A cause de l'appât du gain, les femmes et les jeunes filles pourraient constituer des proies faciles pour d'éventuels prédateurs sexuels issus des salariés des chantiers.
Il s'agit d'un impact négatif indirect dont l'occurrence est probable. Son intensité est jugée forte compte tenu de la proportion des travailleurs venant d'ailleurs, sa durée permanente, et son étendue régionale. Cet impact est irréversible et cumulatif, ce d'autant plus que le mouvement des populations sans le Projet est déjà susceptible d'accroitre le taux de prévalence des IST/VIH/SIDA. D'importance moyenne, il a été classé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Prolifération des cas de IST-VIH-SIDA	**Intensité :** forte **Etendue :** régionale **Durée :** permanent	Majeure	Significatif
COVID-19		Majeure	Significatif
Risque d'exacerbation des VBG/VCE/EAS/HS		Majeure	Significatif
Prolifération des cas de IST-VIH-SIDA		Majeure	Significatif

- **Impact n°12 : Perturbation du trafic routier**

Pendant la construction des ouvrages, les activités telles que le dégagement de l'emprise de la voie, les terrassements, la mise en œuvre de la chaussée, la construction des ouvrages de franchissement et caniveaux perturberont le trafic routier.

La perturbation du trafic routier est un impact négatif qui dans le cadre des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité est d'intensité moyenne, de protée locale et de durée temporaire. Impact cumulatif, son importance est évaluée moyenne. Il est donc significatif.

Impact	**Critère**	**Importance**	**Classification**
Perturbation du trafic routier	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°13 : Désagréments pour les populations riveraines dus aux risques d'interruptions des réseaux de concessionnaires et l'inaccessibilité temporaire aux habitations.**

Pendant la construction des ouvrages, les activités telles que le dégagement de l'emprise de la voie, les terrassements, la mise en œuvre de la chaussée, la construction des ouvrages de franchissement et caniveaux perturberont des réseaux d'eau, électricité, téléphones et l'encombrement temporaire des voies d'accès aux habitations.

Ces désagréments constituent un impact négatif qui dans le cadre des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité est d'intensité moyenne, de protée locale et de durée temporaire. Impact cumulatif, son importance est évaluée moyenne. Il est donc significatif.

Impact	**Critère**	**Importance**	**Classification**
Désagréments pour les populations riveraines dus aux risques d'interruptions des réseaux de concessionnaires et l'inaccessibilité temporaire aux habitations	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°14 : Perte des droits, des biens et des moyens d'existence**

Parmi les activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité pouvant conduire à la perte de tout ou partie des droits, des biens et des moyens d'existence par les populations locales, on note :

- Implantation et dégagement des emprises
- Construction des bases-vie et des bases-chantiers
- Ouverture et utilisation des zones d'emprunt

La mise en œuvre du Projet entraînera donc la destruction et/ou le déplacement d'un certain nombre d'infrastructures socio-économiques dans les emprises des divers tronçons dans les deux communes.

Des études d'Avant-Projet Sommaire, il ressort que les biens de 205 ménages seront affectés dans les communes de Yaoundé, soit 125 pour Yaoundé 5ème et 80 pour Yaoundé 7ème.

Les principaux biens affectés sont les terres, les habitations, les lieux de commerce et les arbres fruitiers des ménages se trouvant dans l'emprise du projet.

Il s'agit d'un impact négatif direct et d'occurrence certaine. D'intensité forte, cet impact est de portée ponctuelle et de durée permanente. Il est donc classé significatif car son importance relative est moyenne.

Impact	Critère	Importance	Classification
Perte des droits, des biens et des moyens d'existence	**Intensité :** moyenne **Etendue :** ponctuelle **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

- **Impact n° 15 : Risque d'augmentation du vol et de la criminalité**

La présence du chantier de construction des tronçons routiers pourrait attirer les personnes mal intentionnées et véreuses qui pourront perpétrer des coups de vol à la base chantier.

Il s'agit d'un impact négatif indirect et d'occurrence probable. Son intensité sera faible mais son étendue locale et sa durée temporaire. D'importance moyenne, cet impact a été classé significatif.

Impact	Critère	Importance	Classification
Risque d'augmentation du vol et de la criminalité	**Intensité :** faible **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°16 : Création d'emplois**

Durant la phase de construction, les travaux auront un impact positif par la création d'emploi dans la collectivité, à travers l'approche de haute intensité de main-d'œuvre. L'augmentation du revenu résultant de la création d'emplois devra contribuer à la lutte contre la pauvreté. Les travaux vont participer aussi à la consolidation et la création d'emploi au niveau local et vont occasionner une forte utilisation de la main-d'œuvre locale et de certains ouvriers spécialisés (maçons, menuisiers, ferrailleurs, plombiers, électriciens, etc.). En effet, la présence de nombreux jeunes dans la zone des sous-projets reflète une disponibilité d'une main d'œuvre qualifiée ou non car certains sont formés et sans emploi et d'autres sans aucune qualification précise. Le taux de fréquentation du scolaire de la zone du projet est élevé (73,4%) et suggère que l'entreprise en charge des travaux recrute localement une main d'œuvre qualifié. La création de nouveaux emplois va permettre d'accroître les revenus des populations, d'améliorer les conditions de vie de nombreux ménages en contribuant ainsi à réduire de façon significative les incidences de la pauvreté, en particulier dans les périodes de rentrée de classes et de festivités de fin d'année.
Cet impact est un impact positif, d'intensité moyenne, de portée locale et de durée temporaire. Son importance est évaluée moyenne.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Création d'emplois	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°17 : Risque de conflits du fait du non-recrutement des locaux, de la marginalisation des femmes et groupes vulnérables**

Il est reconnu que les femmes et les personnes handicapées sont marginalisées lors de la réalisation de tels projets. Ces personnes risquent d'être victimes de discrimination lors du recrutement du personnel. Le non- ou le faible taux de recrutement des locaux au sein du personnel peut également engendrer des conflits

Il s'agit d'un impact négatif direct, d'occurrence probable. Son intensité a été estimée moyenne du fait que de nos jours, bon nombre de femmes et personnes vulnérables disposent des compétences à faire valoir dans de tel projet. De portée locale et de durée temporaire, son importance relative est évaluée à moyenne et il est donc classé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Risque de conflits du fait du non-recrutement des locaux, de la marginalisation des femmes et groupes vulnérables	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°18 : Atteinte au patrimoine culturel**

La mise en œuvre de certaines activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité peut permettre de découvrir certains éléments du patrimoine culturel enfouis à certaines profondeurs dans le sol, y compris les restes mortuaires humains.

Enfin, des conflits liés au non-respect des us et coutumes des populations locales vivant dans la zone du projet par le personnel de chantier peuvent troubler les travaux.

Il s'agit d'un impact négatif direct et d'occurrence probable. Son intensité est jugée forte à cause du fait que les objets archéologiques sont très précieux et les restes des parents décédés encore plus. La durée temporaire et son étendue ponctuelle. Cet impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Atteinte au patrimoine culturel	**Intensité :** Forte **Etendue :** ponctuelle **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact 19 : Renforcement de l'économie locale**

L'achat des matériaux d'emprunt (pierre, sable, gravier), le paiement des salaires des ouvriers et la commercialisation des repas constitueront des sources non négligeables de renforcement de l'économie. Il s'agit d'un impact positif d'intensité moyenne, de portée locale et de durée temporaire. Il a été jugée significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Renforcement de l'économie locale	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°20 : Pression sur les services socio-économiques**

A la phase des travaux, l'afflux importants de chercheurs d'emplois et d'employés confirmés contribuera à une augmentation imprévue de la demande en services sociocommunautaires tels que les services de santé, les marchés vivriers, les approvisionnements en eau et électricité. Cette situation pourrait entraîner un déséquilibre entre l'offre et la demande des dits services, préjudiciable au bon fonctionnement et à la sérénité de la ville.
La pression sur les services socio-économiques est un impact négatif causé directement par la présence des activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité. Cet impact est d'intensité moyenne, de portée locale et de durée temporaire. Il est d'occurrence certaine, réversible et cumulatif. Il est à noter que le milieu récepteur a une valeur forte étant donné la concentration de la population le long du tracé et le fort pouvoir de régulation susceptible de provenir des communes et des villes voisines.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Pression sur les services socio-économiques	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°21 : Risque sur la santé, la sécurité, l'hygiène et l'insécurité sociale après embauche**

A la phase des travaux, les personnels employés victimes du non-respect du Code du Travail qui encadre la gestion de la main-d'œuvre pourraient s'exposer aux risques sur leur santé, leur sécurité, leur hygiène et même souffrir de l'insécurité sociale ou simplement du stress au travail. En effet, ces personnels pourraient être victimes d'accidents professionnels, de maladie professionnelle, d'épidémie/pandémie, du travail forcé ou même subir le travail des enfants ; ils pourraient être obligés de travailler sans que le principe de la liberté d'association et de négociation collective des travailleurs soit respecté dans leur cas;
ils pourraient être forcés de travailler sans aucune possibilité de faire entendre leurs préoccupations sur le lieu de travail ; ils pourraient aussi être forcés à travailler sans contrat de travail indiquant leurs conditions d'emploi conformément à la législation nationale, y compris leurs droits par rapport à la durée du travail, au salaire, aux heures supplémentaires, aux assurances travail et autres avantages de travail.

Cette situation désagréable des employés, pourraient conduire au stress en entreprise, cause de plusieurs décès.

Le risque d'insécurité sociale est un impact négatif causé directement par la présence des activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité. Cet impact est d'intensité moyenne, de portée locale et de durée temporaire. Il est d'occurrence probable, réversible et cumulatif. Il est à noter que le milieu récepteur a une valeur forte étant donné la concentration de la population le long du tracé et le fort pouvoir de régulation susceptible de provenir des institutions de sécurité au travail qui existent dans cette ville, malgré leur tendance à la corruption.

Impact potentiel	**Critère**	**Importance relative**	**Classification**
Risque sur la santé, la sécurité, l'hygiène et l'insécurité sociale après embauche	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

7.5.2. Phase d'exploitation

7.5.2.1. Potentiels impacts sur le milieu physique

- **Impact n°22 : Dégradation de la qualité de l'air**

A la phase d'exploitation, le trafic routier constituera l'activité principale qui contribuera à la dégradation de la qualité de l'air suite aux fumées d'échappement des véhicules. Les travaux d'entretien seront également une source dégradation de la qualité de l'air à travers l'utilisation des engins qui vont soulever la poussière et émettre les fumées. Ces émissions atmosphériques seront rapidement dissipées car le milieu récepteur dispose de cette capacité.

La dégradation de la qualité de l'air est un impact négatif causé directement par certaines activités des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité. Cet impact est d'intensité moyenne, de portée locale et de durée temporaire. Il est d'occurrence certaine, réversible et cumulatif. Il est à noter que le milieu récepteur a une valeur forte étant donné la concentration de la population le long du tracé.

Impact potentiel	**Critère**	**Importance relative**	**Classification**
Dégradation de la qualité de l'air	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°23 : Contribution aux changements climatiques**

Le trafic routier constituera la principale source d'émission des fumées dans l'atmosphère, bien que les travaux d'entretien y contribuent à une très faible proportion. Ces fumées contiennent des gaz tels que le CO, CO_2, NO_x et SO_x qui sont des gaz à effet de serre (GES) responsables du réchauffement climatique.

La contribution aux changements climatiques est un impact négatif directement causé par certaines activités du projet. De durée permanente, cet impact aura une faible intensité car les prévisions montrent une légère augmentation des précipitations vers la fin de la période 2010-2035, puis une variabilité relative plus importante jusqu'à 2100. La température connaitra une augmentation de +0,6°C en 2015 et de +3,6°C en 2100 par rapport à la moyenne de référence (SIGHOMNOU, 2004). L'impact a une portée régionale. Son occurrence est certaine mais de fréquence intermittente. C'est un impact cumulatif, car certaines activités parmi lesquelles l'agriculture sur brulis et l'incinération des déchets émettent également des GES dans la localité. Cet impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Contribution aux changements climatiques	**Intensité** : faible **Etendue :** régionale **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

Impact n° 24 : Emissions sonores

Le trafic routier sera l'activité émettrice de bruits. Il s'agira des bruits de fonctionnement des véhicules et des klaxons de ces derniers. Ces bruits constitueront une nuisance pour les populations riveraines, surtout dans la nuit.

Les nuisances sonores constituent un impact négatif direct qui dans le cadre du présent Projet est d'intensité moyenne, de portée locale et de durée temporaire. Son importance relative a été évaluée à moyenne.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Emissions sonores	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n°25 : Pollution des sols**

En phase de fonctionnement, le sol pourrait être encombré par les déchets solides issus des travaux d'entretien.

Le risque de pollution des sols est un impact négatif directement causé par certaines activités du projet. Cet impact, dans le cadre du présent Projet aura une faible intensité, une portée ponctuelle, une durée temporaire et son occurrence est probable. Cette composante de l'environnement qu'est le sol a une valeur forte. Cet impact a été évalué d'importance mineure.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Pollution des sols	**Intensité :** faible **Etendue :** ponctuelle **Durée :** temporaire	Mineure	Non significatif

- **Impact n°26 : Erosion du sol**

Le tracé du Projet traverse des zones de pente, qui l'expose déjà au risque d'érosion. En phase d'exploitation, le bitumage de la voie aura réduit considérablement les surfaces d'infiltration des eaux, ce qui aura pour conséquence l'augmentation du ruissellement de ces eaux. Ces dernières seront collectées et évacué vers l'exutoire par les caniveaux. Si ces caniveaux sont bouchés, les eaux déborderont et vont se déverser sur la terre nue et l'éroder. De plus l'aménagement de la plate-forme créera des zones de talus dénudée qui sera également exposée au risque d'érosion.
L'érosion du sol est un impact négatif indirect, car il ne peut se manifester qu'avec la pluie, qui est un élément extérieur au projet. Dans le cadre du présent projet, son intensité est estimée à « moyenne » étant donné que le tracé des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité traverse des zones de pente, sa portée est ponctuelle et sa durée permanente. Son importance est évaluée « moyenne ».

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Erosion du sol	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

- **Impact n° 27 : Dégradation de la qualité des eaux**

Les tronçons à réhabiliter dans les Arrondissements de Yaoundé 5ème et Yaoundé 7ème traversent des zones humides drainées par les rivières Foulou, et Mewoulou (Yaoundé 5ème) et par les rivières Mintotomo et Afeme (Yaoundé VIIème). En phase d'exploitation, les eaux de ce cours d'eaux vont recevoir les eaux de ruissellement de la voirie, contenant des hydrocarbures.
Il s'agit d'un impact négatif qui est indirectement causé par les activités du projet. Son intensité a été jugée faible compte tenu du fait que les quantités d'hydrocarbure contenu dans les eaux seront assez faibles. Son étendue est locale et sa durée temporaire. D'occurrence certaine, cet impact est réversible car la zone étant marécageuse constitue un filtre naturel, il cumulatif car ces cours d'eau sont déjà des exutoires de déchets pour les ménages qui ne bénéficient pas des services d'HYSACAM. Cet impact est classé significatif car la mauvaise gestion des déchets viendrait aggravée cette situation.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Dégradation de la qualité des eaux	**Intensité :** faible **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Mineure	Non significatif

7.5.2.2. .Potentiels impacts sur le milieu biologique

La phase d'exploitation ne présente pas d'impact sur le milieu biologique.

7.5.2.3. Potentiels impacts sur le milieu socio-économique

- **Impact n°28 : Risques d'accidents de circulation**

En phase d'exploitation, les risques d'accident seront essentiellement liés à la circulation des piétons, des véhicules et des motocyclettes. En effet, l'amélioration de l'état de la voirie va amener les usagers à privilégier cette voie, et par conséquent la circulation sera dense. De plus certains seront tentés à

pratiquer des excès de vitesse. Les populations qui ne sont pas habituées un trafic aussi dense seront exposées au risque d'accident de circulation.

Il s'agit d'un impact négatif d'intensité moyenne, d'étendue locale et de durée permanente. D'occurrence probable, cet impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Risque d'accident	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

- **Impact n° 29 : Amélioration des conditions de mobilité**

La construction de ces tronçons routiers va améliorer les conditions des circulations des personnes et des biens dans les quartiers concernés par le Projet en particulier et dans la ville de Yaoundé en général.

Il s'agit d'un impact positif direct de forte intensité, de portée locale et de durée permanente. Son importance relative a été évaluée à majeure. Il est donc significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Amélioration des conditions de mobilité	**Intensité** : forte **Etendue :** locale **Durée :** permanente	Majeure	Significatif

- **Impact 30 : Renforcement de l'économie locale**

L'exploitation des petits espaces marchands aménagés par des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité permettra de générer du revenu non seulement pour les commerçants, mais aussi pour la commune qui devra percevoir les droits de place et autre taxes liés aux activités menées.
Il s'agit d'un impact indirect, positif, de faible intensité, de durée permanente et de portée ponctuelle. Son importance relative est mineure et donc non significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Renforcement de l'économie locale	**Intensité :** faible **Etendue :** ponctuelle **Durée :** permanente	Mineure	Non significatif

- **Impact 31 : Réduction de l'insécurité**

La mise en service de l'éclairage public contribuera à la réduction de l'insécurité dans les quartiers traversés par le projet.

Il s'agit d'un impact positif direct, d'intensité moyenne puisque les agressions liées à l'absence d'éclairage public seront quasiment éliminées. D'étendue locale et de durée permanente, cet impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Réduction de l'insécurité	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

- **Impact 32 : Réduction de l'eutrophisation et des inondations**

Les travaux de construction des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité dans les communes de Yaoundé 7 et Yaoundé 5 pourront dans une certaine limite perturber le fonctionnement hydraulique et écologique du cours d'eau AFEME. Ce cours d'eau est une zone humide si l'on s'en tient à la définition que donne la Convention de ces espaces qui est plus large que notre définition nationale puisqu'elle englobe non seulement les zones humides mais également les milieux aquatiques : marécages et marais, lacs et cours d'eau, prairies humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et zones intertidales, zones marines côtières (dont les lagunes), mangroves et récifs coralliens et zones humides artificielles telles que les bassins de pisciculture, les rizières, les retenues et les marais.
L'AFEME comme l'ensemble des cours d'eau de la ville de Yaoundé est menacé d'eutrophisation et d'assèchement suite à l'occupation anarchique de son lit majeur. La construction des ouvrages de franchissement contribuera à l'élimination des inondations et réduiront le risque d'eutrophisation des cours d'eau.
Il s'agit d'un impact positif indirect de forte intensité compte tenu du désagrément et des dégâts que causent les inondations. D'étendue locale et de durée permanente, cet impact est lassé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Réduction de l'eutrophisation et des inondations	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée** : permanente	Moyenne	Significatif

- **Impact 33 : Amélioration des conditions d'approvisionnement en eau potable, en équipements collectifs et en loisirs**

Les travaux de construction des sous – projets d'équipements de proximité dans les communes de Yaoundé 7 et Yaoundé 5 pourront améliorer l'offre en eau potable, en équipements collectifs et en infrastructures de loisirs ou d'épanouissement socio-culturel, jugées insuffisantes pour l'heure. L'aménagement des points d'eau (bornes fontaines, sources aménagées, adductions d'eau potable), et la construction des bâtiments et aires de sports et loisirs contribuera à l'amélioration des conditions d'approvisionnement en eau potable, en équipements collectifs et divertissement.
Il s'agit d'un impact positif indirect de forte intensité compte tenu du désagrément que causent les maladies de l'eau et l'oisiveté. D'étendue locale et de durée permanente, cet impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Amélioration des conditions d'approvisionnement en eau potable, en équipements collectifs et en loisirs	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée** : permanente	Moyenne	Significatif

7.5.3. Phase d'abandon

7.5.3.1. Potentiels impacts sur le milieu physique

Impact n°34 : Dégradation de la qualité de l'air

Pendant la phase de démantèlement des ouvrages, les activités telles que le décapage de la chaussée, le transport des déchets nécessitent des engins ainsi que des camions qui vont émettre des fumées et soulever les poussières à l'origine de la dégradation de la qualité de l'air.

La dégradation de la qualité de l'air est un impact négatif causé directement par certaines activités du projet. Cet impact est d'intensité moyenne puisque la plupart des activités de cette phase contribuent aux émissions atmosphériques, de portée locale et de durée temporaire. Il est d'occurrence certaine, réversible et cumulatif. Il est à noter que le milieu récepteur a une valeur forte étant donné la concentration de la population le long du tracé.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Dégradation de la qualité de l'air	**Intensité** : moyenne **Etendue** : locale **Durée** : temporaire	Moyenne	Significatif

Impact n°35 : Contribution aux changements climatiques

Pendant la phase de démantèlement des ouvrages, les activités telles que le décapage, de la chaussée, le transport des déchets nécessite des engins et camions qui vont émettre des fumées dans l'atmosphère. Ces fumées contiennent des gaz tels que le CO, CO_2, NO_x et SO_x qui constitue les gaz à effet de serre (GES). Ces gaz sont reconnus comme principaux responsables du réchauffement de la terre et des changements climatiques.
La contribution aux changements climatiques est un impact négatif directement causé par certaines activités du projet. De durée temporaire, cet impact aura une faible intensité compte tenu de la durée des travaux et une portée régionale. Son occurrence est certaine mais de fréquence intermittente. C'est un impact cumulatif, car certaines activités parmi lesquelles l'agriculture sur brulis et les feux de brousses émettent également des GES dans la localité. Cet impact est classé non significatif.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Contribution aux changements climatiques	**Intensité :** faible **Etendue :** régionale **Durée :** temporaire	Mineure	Non significatif

Impact n° 36 : Emissions sonores

Le fonctionnement et la circulation des véhicules et engins au cours des activités de décapage et de transport des déchets vont générer des bruits plus ou moins gênants. Il en résultera des nuisances sonores affectant à des degrés divers les employés et la population avoisinante, surtout ceux à proximité de la source du bruit.
Les nuisances sonores constituent un impact négatif direct qui dans le cadre du présent Projet est d'intensité moyenne étant donné que ces nuisances affecteront en plus des employés sur le site, également les populations riveraines. La portée locale et de durée temporaire. Son importance relative a été évaluée à moyenne.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Emissions sonores	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

Impact n°37 : Pollution des sols

Le décapage de la chausse lors du démantèlement va générer des déchets qui pourront encombrer le sol. L'utilisation des engins et camions défectueux pourra être à l'origine des fuites d'hydrocarbure susceptible de contaminer le sol.
Le risque de pollution des sols est un impact négatif directement causé par certaines activités du projet. Cet impact, dans le cadre du présent Projet aura une intensité moyenne compte tenu des quantités importantes de déchets qui seront produites, une portée ponctuelle, une durée temporaire et son occurrence est probable. Cette composante de l'environnement qu'est le sol a une valeur forte. Cet impact a été évalué d'importance moyenne.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Pollution des sols	**Intensité** : moyenne **Etendue :** ponctuelle **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

Impact n°38 : Erosion du sol

Le décapage du sol lors du démantèlement va le dénuder et l'exposer ainsi au risque d'érosion.

L'érosion du sol est un impact négatif indirect, car il ne peut se manifester qu'avec la pluie, qui est un élément extérieur au projet. Dans le cadre du présent projet, son intensité est estimée à moyenne étant donné que le tracé du Projet traverse des zones de pente, sa portée est ponctuelle et sa durée permanente. Son importance est évaluée moyenne.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Erosion des sols	**Intensité** : moyenne **Etendue :** ponctuelle **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

Impact n° 36 : Dégradation de la qualité des eaux de surface

Les tronçons à réhabiliter dans les Arrondissements de Yaoundé 5ème et Yaoundé 7ème comporte de zones humides traversées par les rivières Foulou, et Mewoulou (Yaoundé 5ème) et par les rivières Mintotomo et Afeme (Yaoundé 7ème).

En phase d'abandon et le démantèlement, le décapage de l'emprise génèrera des déchets qui pourront être charriée par les eaux de ruissellement jusqu'aux cours d'eau.

La dégradation de la qualité des eaux est un impact négatif qui peut être directement ou indirectement causé par les activités du projet. Son intensité a été jugée moyenne dans le cadre de ce projet, son étendue est locale et sa durée temporaire. D'occurrence probable, cet impact est réversible, mais cumulatif car l'agriculture pratiquée aux abords du ruisseau contribue déjà à sa dégradation. Cette impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Dégradation de la qualité des eaux de surface	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

Impact n° 39 : Dégradation de la qualité des eaux souterraines.

L'utilisation des engins et camions défectueux pendant le démantèlement peut laisser les égouttures d'hydrocarbure sur le sol en cas de fuite. A l'occasion des pluies, ces hydrocarbures seront entrainés par les eaux d'infiltration jusqu'à la nappe d'eau souterraine et la polluer. Il s'agit d'un impact négatif indirect dont l'intensité dans le cadre du présent Projet est faible, de portée locale et de durée permanente. Cet impact a été classé significatif car étend d'importance moyenne.

Impact potentiel	Critère	Importance relative	Classification
Dégradation de la qualité des eaux souterraines	**Intensité :** moyenne **Etendue :** locale **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

7.5.3.2. Potentiels impacts sur le milieu biologique

Impact n°40 : Reconstitution de la biodiversité

Lors du démantèlement la remise en état du site est l'activité qui contribuera à la reformation de la biodiversité. La reconstitution de la faune et de la flore est un impact positif qui dans le cas du présent Projet est d'intensité moyenne, d'étendue ponctuelle et de durée permanente. Cet impact est donc classé significatif car son importance relative est évaluée moyenne.

Impact	Critère	Importance relative	Classification
Reconstitution de la flore et de la faune	**Intensité :** moyenne **Etendue :** ponctuelle **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

7.5.3.3. Potentiels impact sur le milieu socio-économique

Impact n°41 : Risques d'accidents divers

Les personnes seront exposées aux risques d'accidents de circulation et de travail.

A la phase de démantèlement, le décapage de l'emprise et le transport des déchets nécessiteront l'utilisation des engins qui pourront être à l'origine des accidents de circulation. Le démantèlement des installations électriques pourra également être une source d'accident par chute des poteaux électriques sur des personnes.
Le risque sur la sécurité physique des personnes est un impact négatif d'intensité moyenne puisque la plus part des tâches de cette phase exposent les employés ou les riverains aux risques d'accidents. D'étendue locale, de durée temporaire et d'occurrence probable, cet impact est classé significatif.

Impact potentiel	Critères d'évaluation	Importance	Classification
Risque d'accident	**Intensité** : moyenne **Etendue** : locale **Durée :** temporaire	Moyenne	Significatif

Impact n° 42 : Dégradation des conditions de mobilité

Le démantèlement de la voirie contribuera à la dégradation des conditions de mobilité des biens et des personnes en ce sens qu'il diminuera l'offre en infrastructure routière.
Il s'agit d'un impact négatif d'occurrence certaine, de forte intensité car les conditions de mobilité sont déterminantes pour de meilleures conditions de vie des populations, d'étendue locale et de durée permanente. D'importance majeure, cet impact est classé significatif.

Impact	Critère	Importance	Classification
Dégradation des conditions de mobilité	**Intensité** : forte **Etendue :** locale **Durée :** permanente	Majeure	Significatif

Impact 43 : Réduction de l'économie et perte d'emplois de la main-d'œuvre locale

Le démantèlement des installations relatives à l'aménagement de cette voirie va entraîner l'arrêt ou le ralentissement des activités économiques qui auront été initiées du fait de ces travaux ou du passage de cette voie. Les employés locaux ayant été recrutés perdront leurs emplois par la même occasion
Il s'agit d'un impact négatif indirect, d'occurrence certaine, d'intensité moyenne d'étendue locale et durée permanente.

Impact	Critère	Importance	Classification
Réduction de l'économie et perte d'emplois de la main-d'œuvre locale	**Intensité** : moyenne **Etendue :** locale **Durée :** permanente	Moyenne	Significatif

7.6. ANALYSE DES IMPACTS CUMULATIFS

Les impacts cumulatifs des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité sont les changements subis par l'environnement en raison de l'action combinée avec d'autres actions humaines passées, présentes et/ou futures dans la zone. Il s'agit ici d'évaluer les impacts du Projet de construction et d'exploitation des voiries , équipements de proximité et ouvrages de drainage du présent Projet qui viendraient aggraver une situation déjà observée sur le terrain ou bien d'évaluer les impacts dudit Projet qui seraient aggravés dans le futur par l'action d'une autre intervention planifiée dans la zone du projet. Les impacts cumulatifs qui ont été identifiés dans le cadre de ce Projet sont les suivants :

Impact n° 1, 20 et 29 : dégradation de la qualité de l'air

Le phénomène de pollution de l'air dans les villes est transfrontalier en ce sens que la génération des gaz polluants en zone industrielle (MAGZI) peut influencer la qualité de l'air dans l'ensemble de la ville. Toutefois, dans la zone de projet et sa région, le trafic routier existant, les entreprises industrielles (Centrale thermique de OYOMABANG, l'usine de la Société de Brasseries du Cameroun, l'usine de SOFAVINC et les scieries industrielles situées à MVAN, la décharge de HYSACAM à Nkolfoulou) et d'autres projets d'aménagement des voiries (les travaux de prolongement du canal du Mfoundi, la construction de la phase rase campagne de l'autoroute Yaoundé– Nsimalen) qui sont actuellement en cours dans la ville émettent déjà dans l'atmosphère des fumées et des particules solides (poussières, composés organiques volatils).

Impact n° 2, 21 et 31 : contribution aux changements climatiques

Le trafic routier existant, les entreprises industrielles et d'autres projets d'aménagement des voiries qui sont actuellement en cours dans la ville, émettent dans l'atmosphère des fumées, lesquelles fumées sont constituées des gaz à effet de serre (CO, CO_2, NO_x et SO_x) responsables du réchauffement climatique.
Cependant il est prévu un Projet de reboisement de certaines collines dans la ville de Yaoundé. Ce Projet à la longue contribuera à l'absorption de l'excès des GES qui seront produit lors de l'exploitation de l'ouvrage.

Impact n° 6, 7, 25 et 36 : dégradation de la qualité des eaux de surface

Dans la ville de Yaoundé en général et dans les quartiers traversés par le projet, les cours d'eau sont utilisés comme exutoires des déchets par les populations qui ne bénéficient pas de la collecte des ordures ménagères par la société HYSACAM. La mauvaise gestion des déchets issus des activités du Projet viendrait aggraver cette situation.

Possible prolifération des cas de IST-VIH-SIDA et COVID-19 et risque d'augmentation des VBG/VCE/EAS/HS

Le VIH/SIDAet le COVID - 19 sont admis comme des problèmes de santé publique au Cameroun. Le taux de prévalence pourrait augmenter localement du fait de la présence du personnel salarié de chantier dans les quartiers. Les violences basées sur le genre, les violences contre les enfants, les exploitations et abus à caractère sexuel et le harcèlement sexuel (VBG/VCE/EAS/HS) pourraient s'accroître, du fait de

la pauvreté et de la vulnérabilité des populations locales. A cause de l'appât du gain, les femmes et les jeunes filles pourraient constituer des proies faciles pour d'éventuels prédateurs sexuels issus des salariés des chantiers.

7.7. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES RISQUES

7.7.1. Phase de préparatoire et de travaux

- **Risque professionnels**

Les travaux d'aménagement de certaines voiries secondaires et équipements de proximité dans les arrondissements de Yaoundé 5ème et 7ème se dérouleront en espace ouvert. On note toutefois que l'aménagement des bases-chantier nécessitera les travaux de charpente et de toitures. Ces travaux en hauteur (échafaudage) peuvent être à l'origine des chutes et des blessures. Les chutes pourront aussi être provoquées par une glissade due à un dépôt de gras sur les équipements ou au sol. Les conséquences des chutes sont des blessures et des fractures qui peuvent entraîner une indisponibilité plus ou moins longue du travailleur.
Les autres risques humains liés à ce chantier sont :

- L'inhalation des poussières (manipulation et stockage des matériaux de construction) ;
- Les lésions causées par les parties d'équipement en mouvement ou une mauvaise manipulation de machine,
- Les accidents dus à la circulation des engins ;
- La propagation du COVID 19.

Les machines telles les meuleuses, chignoles, cisailles, etc. Sont susceptibles d'accident, compte tenu de leur usure potentielle, d'une perte de contrôle humain, de la défaillance possible du système d'asservissement et de la régulation qui les gouvernent, des pressions et des températures qu'elles développent. Les défaillances des machines peuvent provoquer des blessures et brûlures plus ou moins graves.

- **Risque d'incendie**

L'incendie pourra être causé par des feux électriques (court-circuit) ou par les gaz industriels (oxygène, acétylène, etc.) utilisés pour les travaux de chaudronnerie.

- **Risque d'explosion**

L'explosion peut survenir au niveau des équipements sous pression tels que les bonbonnes de gaz industriels**.** Une explosion peut provoquer des brûlures dues à l'incendie et des blessures graves dues à des projectiles ou des ondes de pression. Une explosion peut avoir un impact sur des personnes se trouvant à l'extérieur du chantier. Il en est de même pour le milieu physique (air, sol et eau).

- **Risque d'épandage de produits dangereux et inflammables**

Les produits susceptibles de s'épandre sont le bitume, les peintures, les diluants, les hydrocarbures et les lubrifiants.Un déversement accidentel peut survenir lors des manipulations ou des travaux de maintenance des équipements. Les conséquences d'épandage de produits dangereux sont nombreuses :

alimentation de feu, obturation des évacuations liquides, incendie, blessure, contamination, réaction chimique incontrôlée et évacuation vers réseau d'assainissement public.

- **Risque d'électrocution ou d'irradiation**

La base vie aura besoin d'énergie électrique pour l'éclairage nocturne et le fonctionnement de certains équipements. La présence des câbles électrifiés est source de risques pour les employés. Le déplacement des réseaux électriques est également de nature à provoquer des électrocutions aux personnels et aux riverains Les impacts de l'électrocution sont : les brûlures, les blessures et même la mort.
L'analyse des risques de cette phase est présentée dans le tableau 34 ci-dessous.

Tableau 34: Analyse des risques en phase préparatoire et de travaux

Source	Risque	Impact	Gravité (G)	Probabilité (P)	Niveau de risque ou criticité (G x P)	Atténuation
Travaux en hauteur Circulation dans l'emprise des travaux	Risques humains	Blessure Fracture Inhalation de poussières	4	2	8	Limitation de dépôt de graisses au sol Dégraissage courant des sols Port d'EPI
Manipulation des engins et machines	Bris de machine	Blessure	4	2	8	Port d'EPI Entretien préventif des équipements
Feu nu	Incendie	Blessure Brûlure	3	2	6	Port d'EPI Equipements de lutte contre l'incendie
Appareil sous pression Feu nu	Explosion	Blessure Brûlure Fracture Mort	5	2	10	Procédure travaux Port d'EPI Entretien préventif des équipements
Manipulation et stockage des produits dangereux	Epandage de produits dangereux et inflammables	Brûlure Blessure Contamination Pollution de l'environnement	5	2	10	Equipements de lutte contre l'incendie
Travaux sous tension électrique	Risque d'électrocution	Brûlure Blessure entraînant indisponibilité du personnel Mort	4	1	4	Procédure travaux Port d'EPI Entretien préventif des équipements
Insuffisances professionnelles des acteurs	Mauvaise mise en œuvre du PGES	Destruction de l'environnement	5	4	≥10	Renforcement des capacités des acteurs de la mise en œuvre du PGES

Critères d'analyse des risques :

Echelle de gravité : 1 à 5

1 = négligeable
2 = mineur
3 = important
4 = critique
5 = catastrophique

Echelle de probabilité : 1 à 5

1 = improbable
2 = rare
3 = occasionnel
3 = fréquent
4 = constant
5

Niveau de risque (Criticité) :

- Risque acceptable(Criticité <10).<4
- Risque élevé inacceptable. (Criticité ≥10)
- Risque important. (4≤Criticité<10)

7.7.2. Phase d'exploitation

Risque humain

Pendant la phase d'exploitation, les risques humains les plus probables sont les accidents de circulation, les VBG/VCE/EAS/HS et la propagation du virus à COVID 19. On note également les risques d'électrocution dus à la chute d'un poteau et des câbles électriques sur la chaussée. Les conséquences de ces risques sont des blessures et des fractures qui peuvent entraîner une indisponibilité plus ou moins longue de la victime.

Risque d'accident de circulation

Un accident de la circulation est un accident qui a lieu sur le réseau routier entre un engin roulant (automobile, motocyclette, vélo, etc.) et toute autre chose ou personne et qui enregistre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels.

Selon l'OMS14, près de 1,25 million de personnes décèdent, chaque année, dans un accident de la route et 20 à 50 millions d'autres sont blessées, parfois même handicapées.

Les accidents de la route entraînent des pertes économiques considérables pour ceux qui en sont victimes, leur famille et les pays dans leur ensemble. En effet, ils nécessitent des traitements coûteux (y compris pour la réadaptation) et des enquêtes, et entraînent une perte de productivité (et de revenu) pour la victime et les membres sa famille qui doivent interrompre leur travail (ou s'absenter de l'école) pour la prendre en charge.

Il existe peu d'estimations mondiales sur le coût des accidents de la route, mais d'après des études réalisées en 2010, ils représenteraient pour les pays environ 3% du produit national brut. Ce chiffre atteint même 5% dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire.

Classée deuxième cause de mortalité en Afrique par les Nations unies, le phénomène ferait perdre chaque année au Cameroun l'équivalent de 2% de son PIB15.

Au Cameroun, les chiffres semblent encore plus alarmants. 1200 personnes meurent en moyenne sur les routes chaque année. Ce qui induit des pertes économiques estimées à 100 milliards de FCFA. Les statistiques des accidents de la route au Cameroun16 en 2012 sont illustrées dans les figures 9 et 10 ci-dessous.

Alors qu'ils sont en grande partie prévisibles et évitables, les accidents de la route n'ont pas été pris en compte dans l'action sanitaire mondiale pendant de nombreuses années. Dans de nombreux pays, les données montrent qu'il est possible de prévenir les accidents de la circulation de façon particulièrement efficace moyennant des

14 www.who.int/mediacenter/postsheets/fr

15 www.cameroon-info.net

16 INS (2013), Annuaire Statistique du Cameroun 2 013, chapitre 13 : Sécurité, P231-244.

efforts concertés auxquels participe, entre autres, le secteur de la santé, les secteurs des transports, les services de sécurité, les CTD.

La précarité de ces axes a suscité des comportements à risques notamment la fréquentation intensive et désordonnée des mototaxis qui ne respectent pas le code de la route. Un grand nombre d'accident a été enregistré entre engin à deux roues et à quatre roues.

En phase d'exploitation, il sera difficile de se défaire de ces comportements à risque des usagers de la route. Dès lors, l'autorité de la CUY doit mener des campagnes de sensibilisation auprès des associations des motos taxi pour qu'ils respectent le code de la route et aient des comportements plus responsables.

Source: Rapport sur les statistiques générales du service de la police judiciaire et de la police de la route en 2012 en 2012

Figure 9:Répartition mensuelle des accidents de la circulation en 2012 au Cameroun

Source: Rapport sur les statistiques générales du service de la police judiciaire et de la police de la route en 2012 en 2012

Figure 10:Répartition des accidents de la circulation par région en 2012

Risque d'électrocution

La voirie projetée sera éclairée la nuit par des lampadaires fonctionnant au courant électrique de moyenne tension. L'entretien de ces équipements présente des risques pour les employés. Les impacts de l'électrocution sont : les brûlures, les blessures et même la mort.

Risque d'épandage de produits dangereux et inflammables

En cas de collision avec un camion-citerne transportant des hydrocarbures, des produits chimiques, les produits susceptibles de pollués les sols et les eaux peuvent s'épandre. Les conséquences de l'épandage de produits dangereux sont nombreuses : alimentation de feu, obturation des évacuations liquides, blessure, contamination, réaction chimique incontrôlée et évacuation vers le réseau hydrographique.

Risque d'accident majeur

Peut être qualifié d'accident majeur, l'avènement d'une situation imprévisible dont les conséquences sont graves, quasi irréparables ou irréversibles. Ce sont par exemple : des *bleves (boiling liquid expanding vapor explosion)*, des effondrements dus à des catastrophes naturelles, un rayonnement dû à un incendie, un projectile dû à l'effet missile ou à l'effet domino.

7.7.3. ÉLEMENTS DE SYNTHESE DES IMPACTS

Les tableaux 35 à 36 ci-après présentent de manière synthétique les matrices de caractérisation et d'évaluation des impacts en fonction des différentes phases du projet.

Tableau 35: Analyse des risques en phase d'exploitation

Source	Risque	Impact	Gravité (G)	Probabilité (P)	Niveau de risque G x P	Atténuation
Accident de circulation et chute de poteau électrique	Risque humain	Blessure Fracture	3	2	6	Limitation de dépôt Dégraissage courant des sols EPI
Circulation des véhicules	Risque d'accident de circulation	Brûlure Blessure Contamination Pollution de l'environnement Mort	4	2	8	EPI Entretien préventif des équipements
Collision avec un camion-citerne	Epandage de produits dangereux et inflammables	Brûlure Blessure Contamination Pollution de l'environnement	5	2	10	Equipements de lutte contre l'incendie
Accident de circulation et chute de poteau électrique	Risque d'électrocution	Brûlure Blessure entraînant indisponibilité des victimes Mort	4	1	4	Procédure travaux EPI Entretien préventif des équipements
Catastrophe naturelle	Accident majeur	Brûlure Blessure Contamination Pollution de l'environnement Mort	5	2	10	Entretien préventif des équipements

Critères d'analyse des risques (voir tableau précédent)

Tableau 36: Matrice de caractérisation et d'évaluation des impacts en phase préparatoire et de construction

ELEMENTS DU MILIEU		ACTIVITES SOURCES D'IMPACTS	IMPACTS	N°	PARAMETRES DE CARACTERISATION									EVALUATION	
					Nature	interaction	Durée	portée	Intensité	occurrence	Réversibilité	Valeur	Caractère cumulatif	Importance absolue	Importance relative
Milieu physique	Air	Mouvement des véhicules lors du transport des matériaux de construction et équipements vers le site du projet	Dégradation de la qualité de l'air	**1**	-	D	my	L	M	Cer	Rev	Oui	Oui	Mo	Mo
		Terrassements													
		Exploitation des sites d'emprunt													
		Mise en forme de la plate-forme													
	Climat	Emissions de GES des engins et camions	Contribution aux changements climatiques	**2**	-	D	Lt	R	f	Cer	Irr	Oui	Oui	Mo	Mo
	Bruit	Mouvement des véhicules lors du transport des matériaux de construction et équipements vers le site du projet	Emissions sonores	**3**	-	D	Ct	L	M	Cer	Rev	Non	Non	Mo	Mo
		Terrassements													
		Exploitation des sites d'emprunt													
		Mise en forme de la plate-forme													

ELEMENTS DU MILIEU		ACTIVITES SOURCES D'IMPACTS	IMPACTS	N°	PARAMETRES DE CARACTERISATION									EVALUATION	
					Nature	interaction	Durée	portée	Intensité	occurrence	Réversibilité	Valeur	Caractère cumulatif	Importance absolue	Importance relative
	Sol	Ravitaillement en hydrocarbures	Risque de pollution des sols	**4**	-	D	Lt	P	M	Cer	Rev	Non	Oui	Mo	Mo
		Entretien des équipements, véhicules et engins													
		Gestion des déchets dangereux													
		Exploitation des sites d'emprunt	Erosion des sols	**5**	-	D	Lt	P	M	Cer	Irr	Non	Oui	Mo	Mo
		Nettoyage des emprises													
		Terrassements													
	Eau	Ravitaillement en hydrocarbures	Dégradation de la qualité des eaux de surface	**6**	-	D	Lt	L	M	Cer	Irr	Non	Oui	Mo	Mo
		Entretien des équipements, véhicules et engins													
		Gestion des déchets dangereux													
		Ravitaillement en hydrocarbures	Dégradation de la qualité des eaux souterraines	**7**	-	D	Lt	L	M	Cer	Irr	Non	Oui	Mo	Mo
		Entretien des équipements, véhicules et engins													
		Gestion des déchets dangereux													
Mi lie	Flore& faune	Nettoyage des emprises		**8**	-	D	Lt	P	M	Cer	Irr	Oui	Oui	Mo	Mo

ELEMENTS DU MILIEU		ACTIVITES SOURCES D'IMPACTS	IMPACTS	N°	PARAMETRES DE CARACTERISATION									EVALUATION	
					Nature	interaction	Durée	portée	Intensité	occurrence	Réversibilité	Valeur	Caractère cumulatif	Importance absolue	Importance relative
		Terrassements	Destruction de la flore et de la faune												
		Construction des ouvrages de franchissement et de l'assainissement général													
Milieu socioéconomique	Hygiène et sécurité	Implantation des limites de l'emprise	Risque d'accidents divers	**9**	-	D	Lt	L	M	Cer	Rev	Oui	Oui	Mo	Mo
		Exploitation des sites d'emprunt													
		Transport des matériaux de construction de l'ouvrage													
		Entretien des équipements, véhicules et engins													
		Nettoyage des emprises													
		Terrassements													
	Santé	Travaux de construction de la voirie	Risque d'affection par les maladies	**10**	-	I	Lt	L	F	Cer	Rev	Oui	Oui	Ma	Ma

ELEMENTS DU MILIEU		ACTIVITES SOURCES D'IMPACTS	IMPACTS	N°	PARAMETRES DE CARACTERISATION									EVALUATION	
					Nature	interaction	Durée	portée	Intensité	occurrence	Réversibilité	Valeur	Caractère cumulatif	Importance absolue	Importance relative
		Présence de main d'œuvre	Risque d'augmentation des VBG/VCE/EAS/HS et du taux de prévalence des IST/VIH/SIDA et COVID - 19	**11**	-	I	Lt	R	F	Cer	Irr	Oui	Oui	Ma	Ma
	Transport	Transport des matériaux de construction	Perturbation du trafic routier et de l'approvisionnement en eau et électricité	**12**	-	D	Ct	L	M	Cer	Rev	Oui	Oui	Mo	Mo
		Circulation de la machinerie et													
		Travaux de construction de la voirie													
	Qualité de vie	Stockage des matériaux de construction	Désagréments pour les populations riveraines dus aux risques d'interruptions des réseaux de concessionnaires et l'inaccessibilité temporaire aux habitations	**13**	-	D	Ct	L	M	Cer	Rev	Oui	Oui	Mo	Mo
		Déplacement des réseaux													
		Travaux de construction de la voirie													
	Patrimoine	Libération des emprises	Perte des droits et des biens	**14**	-	D	Lt	P	F	Cer	Irr	Oui	Oui	Ma	Ma

ELEMENTS DU MILIEU		ACTIVITES SOURCES D'IMPACTS	IMPACTS	N°	PARAMETRES DE CARACTERISATION									EVALUATION	
					Nature	interaction	Durée	portée	Intensité	occurrence	Réversibilité	Valeur	Caractère cumulatif	Importance absolue	Importance relative
	Sureté	Afflux de main d'œuvre	Risque d'augmentation du vol et de la criminalité	**15**	-	D	Ct	L	f	Cer	Rev	Non	Oui	Mo	Mo
	Emploi	Recrutement de la main d'œuvre	Création d'emploi	**16**	+	D	my	L	M	Cer	Rev	Oui	Oui	Mo	Mo
	Genre	Recrutement de la main d'œuvre	Risque de conflits du fait de du non ou du faible taux de recrutement des locaux de marginalisation des femmes et des groupes vulnérables	**17**	-	D	Ct	L	M	Cer	Rev	Non	Oui	Mo	Mo
	Culture	Nettoyage des emprises	Atteinte aux patrimoines culturels	**18**	-	D	Ct	p	F	Cer	Rev	Non	Oui	Mo	Mo
	Economie	Présence de main d'œuvre	Impact sur l'économie locale	**19**	+	D	my	L	M	Cer	Rev	Oui	Oui	Mo	Mo

Tableau 37: Matrice de caractérisation et d'évaluation des impacts en phase d'exploitation

ELEMENTS DU MILIEU		ACTIVITES SOURCES D'IMPACTS	IMPACTS	N°	PARAMETRES DE CARACTERISATION									EVALUATION	
					Nature	Interaction	Durée	Portée	Intensité	Occurrence	Réversibilité	Valeur	Caractère cumulatif	Importance absolue	Importance relative
Milieu physique	Air	Usage de la voirie	Dégradation de la qualité de l'air	**20**	-	D	Lt	L	M	Cer	Rev	Non	Non	Mo	Mo
		Entretien de la voirie													
		Entretien des ouvrages d'assainissement													
	Climat	Emissions des GES par les véhicules	Contribution aux changements climatiques	**21**	-	I	Lt	R	f	Cer	Rev	Non	Non	Mo	Mo
	Bruit	Circulation sur les voiries structurantes	Emissions sonores	**22**	-	D	Lt	L	Mo	Cer	Rev	Non	Non	Mo	Mo
		Utilisation du klaxon													
	Sol	Entretien de la voirie	Pollution des sols	**23**	-	D	Lt	P	Mo	Cer	Irr	Non	Oui	Mo	Mo
		Entretien des ouvrages d'assainissement													
		Entretien de la voirie	Erosion du sol	**24**	-	D	Lt	P	Mo	Cer	Irr	Non	Oui	Mo	Mo
		Entretien des ouvrages d'assainissement													

ELEMENTS DU MILIEU		ACTIVITES SOURCES D'IMPACTS	IMPACTS	N°	PARAMETRES DE CARACTERISATION									EVALUATION	
					Nature	Interaction	Durée	Portée	Intensité	Occurrence	Réversibilité	Valeur	Caractère cumulatif	Importance absolue	Importance relative
	Eau	Entretien de la voirie Entretien des ouvrages d'assainissement	Dégradation de la qualité des eaux	**25**	-	D	Lt	L	f	Cer	Rev	Non	Oui	Mi	Mi
Milieu socioéconomique	Hygiène et sécurité	Circulation sur les voiries structurantes	Risque d'accident de travail	**26**	-	D	Lt	L	Mo	Cer	Irr	Oui	Oui	Mo	Mo
	Transport	Circulation sur les voiries structurantes	Amélioration des conditions de mobilité	**27**	+	D	Lt	L	F	Cer	Irr	Oui	Oui	Ma	Ma
	Economie	Circulation sur les voiries structurantes	Renforcement de l'économie locale	**28**	+	D	Lt	R	M	Cer	Irr	Oui	Oui	Ma	Ma
	Sécurité	Circulation sur les voiries structurantes	Réduction de l'insécurité	**29**	+	D	Lt	L	M	Cer	Irr	Oui	Oui	Mo	Mo
		Présence des ouvrages d'assainissement	Réduction de l'eutrophisation et des inondations	**30**	+	D	Lt	L	M	Cer	Irr	Oui	Oui	Mo	Mo

Tableau 38: Matrice de caractérisation et d'évaluation des impacts en phase d'abandon

ELEMENTS DU MILIEU		ACTIVITES SOURCES D'IMPACTS	IMPACTS	N°	PARAMETRES DE CARACTERISATION									EVALUATION	
					Nature	Interaction	Durée	Portée	Intensité	Occurrence	Réversibilité	Valeur	Caractère cumulatif	Importance absolue	Importance relative
Milieu physique	Air	Démantèlement des infrastructures	Dégradation de la qualité de l'air	**31**	-	D	my	L	M	Cer	Rev	Oui	Oui	Mo	Mo
		Remise en l'état de la plate-forme de traitement													
		Suivi de la régénération													
	Climat	Emissions des engins de travaux	Contribution aux changements climatiques	**32**	-	I	Lt	R	f	Cer	Rev	Oui	Oui	Mi	Mi
	Bruit	Démantèlement des installations	Emissions sonores	**33**	-	D	Lt	L	M	Cer	Rev	Non	Oui	Mo	Mo
		Récupération des déchets													
	Sol	Démantèlement des infrastructures	Risque de pollution des sols	**34**	-	D	Lt	P	Mo	Cer	Rev	Non	Oui	Mo	Mo
		Récupération des déchets													
		Démantèlement des infrastructures	Erosion du sol	**36**	-	D	Lt	P	Mo	Cer	Irr	Non	Oui	Mo	Mo

	Eau	Récupération des déchets	Dégradation de la qualité des eaux de surface	**37**	-	D	Lt	L	M	Cer	Irr	Oui	Oui	Mo	Mo
			Dégradation de la qualité des eaux souterraines	**38**	-	D	Lt	L	M	Cer	Irr	Oui	Oui	Mo	Mo
Milieu socioéconomique	Hygiène et sécurité	Démantèlement des infrastructures Récupération des déchets	Risque d'accident	**39**	-	D	Lt	L	M	Cer	Rev	Oui	Oui	Mo	Mo
	Transport	Circulation sur les voiries structurantes	Dégradation des conditions de mobilité	**40**	-	D	Lt	L	F	Cer	Irr	Oui	Oui	Ma	Ma
	Economie	Démantèlement des infrastructures	Réduction de l'économie locale	**41**	-	I	my	L	M	Cer	Rev	Oui	Oui	Mo	Mo

Légende :

Nature	**Interaction**	**Durée**	**Portée**	**Intensité**	**Occurrence**	**Réversibilité**	**Import. Absolue**	**Import. Relative**
- (négatif)	D (direct)	Ct (court terme)	P (ponctuelle)	F (forte)	Pro (probable)	Rev (réversible)	Fo (majeure)	Fo (Forte)
+ (Positif)	I (indirect)	my (moyen) +1 an	L (locale)	M (moyenne)	Cer (certaine)	Irr. (Irréversible)	Mo (moyenne)	Mo (moyenne)
		Lt (long terme) – 1an	N (nationale)	f (faible)				

8

SYNTHÈSE DES MESURES D'ATTÉNUATION ET D'OPTIMISATION

8.1. INTRODUCTION

Les impacts négatifs et positifs des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité aussi bien en phase de construction que d'exploitation ont été inventoriés dans le chapitre précédent. Le présent chapitre s'intéresse aux propositions de différentes mesures (Mes) environnementales à mettre en œuvre pour prévenir, atténuer, réparer ou compenser les impacts négatifs de ces derniers sur l'environnement naturel et humain, et bonifier les impacts positifs. Ces mesures basées sur un ensemble d'activités (Act.) sont réalisables et économiquement efficaces à la fois sur les plans techniques et financiers.

8.2. MESURES D'ATTÉNUATION ET DE BONIFICATION

Elles ont été regroupées en plusieurs mesures déclinées en quarante-six activités.
D'une manière générale, ces mesures vise à :

- minimiser la pollution de l'air et les risques de maladies oculaires et respiratoires ;
- respecter les normes de rejets dans l'air ;
- minimiser les nuisances sonores pour les populations riveraines des tronçons ;
- éviter la dégradation des sols ;
- éviter la pollution des eaux ;
- préserver la biodiversité locale ;
- prévenir et minimiser les accidents de travail ;
- prévenir et minimiser les accidents de circulation ;
- donner les premiers soins aux accidentés avant évacuation ;
- minimiser les cas de VBG ;
- minimiser les cas de EAS ;
- Minimiser les cas de harcèlement sexuel (HS)
- minimiser la propagation du COVID – 19 ;
- favoriser la participation des populations riveraines au développement de leur environnement ;
- reboiser les bas-fonds ou encore les zones humides ;
- encourager les activités piscicoles menées dans les zones de mise en œuvre des sous – projets de proximité ;
- minimiser les risques de contamination par les IST et VIH/SIDA et les désordres sociaux ;
- minimiser la destruction d'infrastructures socio-économiques et la perte de revenus ;
- offrir des emplois et de revenus pour les populations locales ;
- respecter et protéger le patrimoine culturel de la zone
- prévenir les risques de conflit.

8.2.1. Elaboration et mise en œuvre d'un programme de communication

Elle a pour objectif de minimiser les désagréments des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité sur les populations locales à travers les dispositions qu'elles peuvent-elles-mêmes prendre si elles sont informées du déroulement des travaux. Ce programme sera réalisé par l'expert en Communication du Projet, de concert avec le RGE. Elle facilitera aussi la libération des emprises des tronçons pour les travaux. Ainsi, les activités suivantes sont nécessaires :

Act1 : Elaborer et mettre en œuvre pendant les travaux un plan de communication : information des populations sur le déroulement des travaux, les interruptions éventuelles de réseaux, les dispositions utiles à prendre et les consignes de circulation par un crieur public et le porte à porte.

Le Plan de communication pendant la vie des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité se présentera comme suit :

- **Objectifs** : Maximiser la communication publique sur des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité dans les CAY5 et CAY7.
- **Moyens :** Diffusion des informations
- **Cibles :** Populations de la Zone de mise en œuvre des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité.
- **Stratégie de communication** :
- le porte à porte avec les Chefs de Quartier (CDQ), dans le respect strict des mesures barrières érigées contre la diffusion de la pandémie de COVID-19.
- les haut-parleurs ;
- les affichages ;
- les réunions de sensibilisation au sein des Chefferies des quartiers.

<u>Résultat attendus :</u>

- Augmentation de la proportion de population bénéficiant d'un cadre de vie amélioré dans les quartiers cibles du Projet ;
- Très faible bilan des accidents et incidents des travaux de voiries ;
- Réduction du nombre de conflits enregistrés ;
- Proportion élevée des conflits gérés à l'amiable ;
- Implication des parties prenantes ;
- Appropriation du projet par les populations bénéficiaires.

8.2.2. Elaboration D'un Plan des Gestion Environnementale et Sociale Entreprise

Cette mesure a pour objectif principal de minimiser les désagréments du chantier sur l'environnement et le personnel de l'Entreprise. Ainsi, il sera exigé de l'entreprise en charge des travaux, l'activité suivante :

Act2 : Elaborer et appliquer un programme détaillé d'action de protection environnement et sociale (PGESE) du chantier. En effet, l'entrepreneur est tenu de soumettre à l'approbation de la mission de contrôle et du PDVIR, un PGESE dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature du contrat de travaux.

Au minimum, ce programme comprendra :

- l'engagement de l'entreprise au respect et la protection de l'environnement,
- l'organigramme du personnel affecté à son application ;
- un code de bonne conduite pour le personnel ;
- le plan détaillé pour les installations de chantier (base du chantier, centrale d'enrobage, poste de concassage, centrale à béton, etc..) et les sites d'extractions de matériaux, dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature du contrat de travaux. Ce plan doit comporter au minimum :
- l'ensemble des mesures de protection des sites et leurs programmes d'exécution,
- la localisation et le plan général des sites,
- le plan de gestion des déchets solides et liquides (y compris les hydrocarbures),
- le plan de gestion de l'eau prélevée, avec mention de la perturbation des prélèvements habituels des populations,
- la description des méthodes d'évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route,
- la description des infrastructures sanitaires et de leur accès aux populations en cas d'urgence
- la règlementation du chantier concernant la protection de l'environnement et la sécurité,
- le plan prévisionnel d'aménagement des sites en fin de travaux.
- Un plan de lutte contre les IST, VIH/SIDA et le **COVID - 19**. Le canevas de ce plan prendra en compte au minimum :
- Caractéristiques des risques et réponses
- Infection sexuellement transmissibles
- Incidence au niveau de la zone du Projet
- Action individuelle de prévention
- Programme de sensibilisation sur le HIV/SIDA et le **COVID - 19**
- Base de programme
- Responsabilité institutionnelle et personnelle
- Besoins en formation et capacité
- Détails techniques
- Besoins en personnel et équipement
- Procédures opérationnelles
- Calendrier
- Localisation
- Cibles
- Compétences de l'organisme responsable
- Mise en œuvre
- Partenaires au niveau responsable
- Coût de la mise en œuvre
- Un plan hygiène, santé et sécurité (HSS). Ce plan devra comporter, au minimum :
- Les dispositions concernant la sécurité liée au matériel, engins et véhicules utilisés ;

- Les dispositions concernant les équipements de sécurité individuels mis à la disposition des employés selon le poste occupé et les incitations à les faire effectivement porter par les employés ;
- Les mesures de sécurité adoptées pour le transport et la manipulation de matières toxiques et dangereuses ;
- Qualification et formation de ou des responsable(s) santé/sécurité de l'entreprise et de ses sous-traitants ;
- Les nombres et qualités des personnels de santé présents de manière permanente, régulière ou à la demande en cas d'urgence sur les installations fixes et les chantiers mobiles ;
- Les équipements de premier secours existant sur les installations fixes et les chantiers mobiles ;
- Les dispositions concernant les interventions médicales d'urgence en cas d'accident ;
- Les dispositions concernant la sécurité des chantiers pour les populations riveraines et les usagers des tronçons de voirie et équipements de proximité ;
- Les dispositions concernant la lutte contre les sites de prolifération des insectes ;
- Les dispositions concernant la lutte contre la transmission du paludisme et contre les maladies diarrhéiques chez les employés ;
- Les dispositions concernant la qualité et la quantité d'eau et de nourriture mises à la disposition des employés ;
- Les dispositions concernant les latrines et autres équipements d'hygiène sur les installations fixées et les chantiers mobiles.
- Un plan de gestion des déchets solides et liquides de chantier comprenant au moins :
- La catégorisation par type de déchets produits,
- Les types de stockage prévus,
- Les emplacements des déchets,
- Les lieux d'évacuation,
- Les traitements prévus,
- Les mesures sécuritaires prévues,
- Les acteurs impliqués et leurs rôles.

Par ailleurs, ce plan prendra en compte la gestion des centrales à béton utilisées sur les chantiers (plateforme, drainage des eaux de lavage, bassin de stockage et traitement des eaux de lavage, bassin de stockage et traitement des eaux de lavage (laitance, dépôt de béton), aire de dépôts et protection des matériaux.

- Plan de réhabilitation des sites d'emprunt et des carrières. Ce plan de restauration en fin d'exploitation prévoira, en solution de base minimale, les actions suivantes :
- Position des sites,
- Repli de tous les matériels et engins de l'entrepreneur, ainsi que l'enlèvement de tous les déchets et leur mise en dépôt dans un endroit agrée
- Nivellement maximal du terrain avec adoucissement des pentes et recoupage des fronts de taille,

- Comblement des principales excavations avec matériau de découverte ou autres matériaux de comblement (débris issus de la destruction d'ouvrage),
- Restitution en surface et étalement du matériau de découverte mis en réserve,
- Plantation d'espèces ligneuses, arbres ou arbustes à croissance rapide, adaptée au climat et aux sols pauvres, en accord avec les communautés riveraines.

En outre, cette activité prendra en compte l'instauration d'un règlement intérieur régissant les comportements du personnel au niveau du chantier.

8.2.3. Préservation de la qualité de l'air

Les objectifs suivants sont visés :

- Minimiser la pollution de l'air par les poussières ;
- Minimiser les risques de maladies oculaires et respiratoires pour la main d'œuvre et les populations riveraines
- Respecter les normes de rejets des particules dans l'air,
- Réduire les émissions de GES qui contribuent aux changements climatiques.

Ainsi, les activités suivantes seront mises en œuvre :

Act3 : Doter la main d'œuvre d'équipements de protection contre les fumées et poussières (masques anti-poussières, cache-nez, etc.).

Act4 : Arroser les emprises des travaux, des voies de circulation des véhicules et engins de chantier à la traversée de zones habitées au moins une fois par jour en période sèche.

Act5 : Procéder à la visite technique des véhicules et engins.

Act6 : Procéder aux des vidanges nécessaires des véhicules et engins.

Act7 : Remplacer les éléments filtrants défectueux.

8.2.4. Protection contre les nuisances sonores

Il s'agira de minimiser les nuisances sonores pour les populations riveraines et surtout pour les élèves des établissements riverains aux tronçons. Ainsi, il sera procédé à :

Act8 : Eviter de travailler la nuit., au-delà de 18 heures.

Act9 : Fixer des équipements de chantier et des sites de dépôt de matériaux au moins à 100 m des zones habitées (distance de sécurité).

Act40 : Installer des panneaux visant l'interdiction des klaxons pendant la nuit, surtout à des endroits sensibles (zones résidentielles, hôpitaux).

8.2.5. Protection des sols

L'objectif principal visé est d'éviter la dégradation des sols. Ainsi, les activités suivantes ont été considérées :

Act10 : Elaborer un plan de gestion des déchets mettant en relief le processus de tri et de traitement des différents déchets.

Act11 : Utiliser les engins et véhicules en bon état afin d'éviter les fuites d'hydrocarbure.

Act12 : Effectuer l'entretien des équipements et matériel roulant à un endroit aménagé à cet effet.

Act13 : Remettre en état ou valoriser les zones d'emprunt de matériaux et des carrières (NSAM, MINKOA MEYOS, NKOLONDOM, LEBOUDI…) : l'entrepreneur élaborera un plan de gestion et de restauration des sites d'emprunt et des carrières exploités prévoyant entre autres :

- Le nivellement du terrain,
- Le comblement des principales excavations avec les matériaux de décapage, les matériaux excédentaires et la terre végétale mise en réserve.

Act41 : Curer régulièrement les caniveaux afin d'éviter les débordements qui conduiront les eaux de ruissèlement directement vers la terre nue.

Act45 : Mettre en réserve la terre végétale en vue d'en recouvrir les sites dénudés afin de permettre leur recolonisation par la végétation naturelle.

Act45 bis : Recouvrir les sites dénudés afin de permettre leur recolonisation par la végétation naturelle

8.2.6. Protection des eaux

L'objectif principal visé est d'éviter la dégradation de la qualité des eaux de surface ou souterraines. Ainsi, les activités suivantes seront menées :

Act14 : Veiller au nettoyage régulier et à l'enlèvement des déchets du chantier.

Act15 : Construire les ouvrages de préférence pendant la saison sèche afin d'éviter l'entrainement des déchets par les eaux de pluie.

Act16 : Manipuler des substances polluantes uniquement à des points aménagés (dallés) à cet effet afin d'éviter le contact avec le sol.

Act11 : Utiliser les engins et véhicules en bon état afin d'éviter les fuites d'hydrocarbure.

Act42 : Aménager des rampes d'accès permettant aux enfants de déverser les déchets dans les bacs à ordure.

8.2.7. Préservation de l'écosystème et de la biodiversité

La conception des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité tient compte de la gestion des risques de catastrophe et des considérations liées aux changements climatiques. Le CGES identifie un certain nombre d'impacts auxquels les sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité à financer dans le cadre du Projet seront exposés, y compris l'érosion et les glissements de terrain, les inondations, les précipitations excessives et les sécheresses. Le présent rapport d'adaptation du PGES des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité intègre une analyse approfondie des causes

de ces impacts. En outre, le contrôle de l'érosion est déjà inclus dans la conception technique des tronçons qui favoriseront un meilleur drainage de l'eau de pluie et des structures pour réduire les vitesses d'écoulement. Les ajustements spécifiques s'y rapportant, ainsi que le périmètre exact restent à définir à la lumière du DAO qui sera préparé à la fin du présent rapport d'adaptation du PGES des sous – projets de Voiries et d'équipements de proximité. Une intervention similaire, bien que dans une moindre mesure, dans la vallée de la rivière Mewoulou à Yaoundé 5ème est également envisagée.

C'est une mesure d'atténuation (des impacts sur le climat et les zones d'emprunt, …) et de bonification de l'impact 30 dont l'objectif est de redonner vie au cours d'eau ci-dessus cité dont les lits sont occupés anarchiquement et sont menacés d'eutrophisation. Il s'agira de :

Act17 : Mettre en place autant que de besoin des projets de sylviculture, ayant pour objectif la stabilité des berges des cours d'eau traversés pour favoriser les apports d'eau, de limons et de graines, permettant le « rajeunissement » de ces écosystèmes.

Act 39 : reboiser les bas-fonds ou encore les zones humides avec des arbres de compensation à croissance rapide et adaptés au contexte climatique et édaphique de ces zones.

Act 39 bis : encourager les activités piscicoles menées dans les zones de mise en œuvre des sous – projets de proximité

8.2.8. Lutte contre les changements climatiques

Cette mesure vise à :

- Améliorer la séquestration du Carbone dans les Communes d'Arrondissement de Yaoundé 5ème et Yaoundé 7ème ;
- Réduire les émissions de GES ;
- Minimiser les effets des changements climatiques.

Les activités à entreprendre dans ce cadre sont :

Act44 bis : Tri à la base et valorisation des déchets.

Act44 bis : Plantation des arbres et protection des zones humides.

Act 45 : Evacuation immédiate des déblais excédentaires vers les décharges contrôlées

8.2.9. Mise en place des règles et des dispositifs sécuritaires adéquats (mes 9)

L'objectif de cette mesure est de prévenir et de minimiser les stationnements anarchiques, les accidents de circulation et les accidents de travail.

Pour cela, il convient d'entreprendre les activités suivantes :

Act18 : Mettre en place un plan adéquat de circulation, tout en facilitant l'accès des populations riveraines à leurs domiciles

Act19 : Signaler de manière adéquate et visible le chantier (*panneaux, balises, rubans fluorescents*) de jour comme de nuit, le parking de chantier, les sorties de zones d'emprunt et les carrières. Les obstacles et les excavations seront identifiés par des périmètres de sécurité marqués par des panneaux et/ou des rubans fluorescents très visibles.

Act20 : Respecter la règlementation en vigueur en ce qui concerne la sécurité dans les chantiers de construction. Notamment les dispositions de l'arrêté **N°039/MTPS/IMT du 20 novembre 1984,** fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.

Act21 : Réglementer la circulation des engins et véhicules aux heures d'entrées et de sorties des élèves des établissements scolaires riveraines des tronçons de voiries.

Act21 bis : Limiter à 30 km/h les vitesses de circulation des engins / véhicules

Act22 : Elaborer et afficher aux endroits visibles du chantier un règlement intérieur interdisant la consommation d'alcool et des drogues sur les chantiers et contrôler le personnel pour éviter le travail sous l'emprise d'alcool ou de drogue.

Act23 : Doter le personnel de chantier des EPI appropriés (gangs, chaussures de sécurité, tenue de travail...) et veiller systématiquement à leur port.

Act.25 : Faire élaborer en urgence le plan stratégique de la Composante Contingente du projet et adapter le Plan ORSEC départemental du Mfoundi aux activités du projet à Yaoundé.

Act.26 : Déclencher le cas échéant le mécanisme de contingence (PLAN ORSEC adapté de Yaoundé/PDVIR).

Act.43 : Mettre des dos d'ânes tous les 150 m des points de forte concentration humaine (école, hôpital, lieu de culte, marché).

Act.43 bis : Réaliser un audit environnemental et social de conformité du PDVIR à Yaoundé 5ème et Yaoundé 7ème à mi-parcours, puis par le MINHDU/CTD la cinquième année, comme recommandé par la loi environnementale. Ceci aura pour effet de renforcer la surveillance environnementale du Projet.

8.2.10. Protection de la sante publique (mes 10)

Les objectifs visés pour la protection de la santé du personnel de chantier, des populations riveraines et des usagers des tronçons sont les suivants :

- Exiger un Certificat médical d'embauche (hépatites, VIH/SIDA, tuberculoses…) pour tous les ouvriers en cours de recrutement et mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la lutte contre les IST, le VIH/SIDA et les désordres sociaux ;
- Donner les premiers soins sur le chantier en cas d'accidents ou de maladies avant évacuation vers un centre de santé spécialisé.
- Minimiser les risques de contamination par les IST, la COVID – 19 et le VIH/SIDA et les grossesses non désirées.

- Minimiser la pollution de l'air, les maladies oculaires et respiratoires.

Les activités à réaliser pour atteindre ces objectifs se présentent comme suit :

Act.24 : Mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de formation à la prévention contre les IST, le VIH/SIDA, la COVID – 19, les VBG/VCE/EAS/HS, essentiellement à l'attention du personnel de chantier et élargi aux populations riveraines ; distribuer des gadgets dédiés à la prévention du VIH/SIDA et de la COVID-19 au personnel de chantier et aux populations riveraines participant aux réunions de sensibilisation (T shirts, préservatifs, masques, etc.) Ce programme prendra en compte :

- Des informations-éducations-communication (IEC) (affichage, projection de film, réunion d'information, sensibilisation, etc.),
- Des dépistages volontaires.

Act.25 bis : Soumettre tous les personnels du Projet et les sous-traitants à la signature des Codes de bonne conduite VBG/VCE/EAS/HS

Act.38 : Doter le chantier d'une boîte à pharmacie pour les urgences (premiers secours) ;

Act.38 bis : Doter le personnel du chantier d'un Comité Hygiène et Sécurité fonctionnel :

- Mise à la disposition du personnel des EPI adéquats et des badges.
- Observation scrupuleuse des mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Organisation selon les prescriptions de la médecine du Travail d'un service médical courant et d'urgence à la base-chantier (dispensaire), adapté à l'effectif du personnel.
- Fourniture des services de premiers secours nécessaires.
- Transfert systématique des membres du personnel blessé à l'hôpital.
- Souscription par le chantier d'une assurance tous risques.
- Souscription par le Chef d'Entreprise d'une assurance Responsabilité civile.
- Souscription par le chantier d'une assurance Maladies et Accidents corporels.

Act.3 : Doter la main d'œuvre d'équipements de protection contre les fumées et poussières (masques anti-poussières, cache-nez, etc.).

Act.4 : Arroser les emprises des travaux, des voies de circulation des véhicules et engins de chantier à la traversée de zones habitées au moins une fois par jour en période sèche.

8.2.11. Préservation d'infrastructures commerciales et de revenus (mes 11)

Son objectif est de minimiser la destruction d'infrastructures socio-économiques et la perte de revenus pour les populations locales. Pour cela, les activités suivantes seront entreprises :

Act.27 : Respecter les limites des emprises utiles définies pour l'aménagement des infrastructures du projet.

Act.28 : Informer et consulter les personnes affectées par les travaux.

Act.29 : Indemniser ou recaser les personnes affectées par le Projet (voir Plan d'Action de Réinstallation des PAP).

La Méthodologie d'indemnisation des personnes affectées par le Projet est décrite ci-dessous :

- ***Principes, objectifs et processus de réinstallation, avec référence à la PO 4.12***

Les activités de réinstallation relatives à la réalisation du Projet seront préparées et conduites selon les principes et objectifs suivants conformément à la (Politique Opérationnelle) PO. 4.12 :

- Eviter au mieux ou minimiser la réinstallation de la population ;
- En cas de réinstallation involontaire, procéder à une indemnisation des populations affectées et les aider à se réinstaller avant de démarrage effectif des travaux du Projet pour leur permettre de maintenir leurs conditions de vie ou de les améliorer ;
- Traiter spécifiquement les personnes ou groupes de personnes vulnérables (femmes et enfants, handicapés, personnes âgées, chefs de ménage, ménage comptant plus de 8 personnes, éleveurs transhumants, éleveurs sédentaires, pêcheurs, producteurs de bananes) pour éviter d'accentuer leur situation de pauvreté ;
- Mettre en place des mécanismes pour faire participer les personnes affectées, les autorités administratives et coutumières, les services techniques, les organisations de la société civile locale, les populations des sites d'accueil des éventuels déplacés, en somme toutes les parties prenantes au Projet pour garantir la réussite d'une opération de réinstallation involontaire ;
- Traiter la réinstallation comme un programme de développement.

- ***Principes de minimisation des déplacements***

Dans sa conception et sa mise en œuvre, le Projet, conformément à la politique PO.4.12 « réinstallation involontaire » de la BM, devrait minimiser les déplacements des populations ; à savoir :

- Eviter dans la mesure du possible un grand déplacement des populations affectées ;
- Trouver des sites d'accueil pas très éloignés avec des conditions meilleures ou semblables à celles de la zone soumise au placement involontaire ;
- Prendre en compte dans l'évaluation du coût du Projet, celui de l'acquisition ou de la compensation des terrains, du déplacement éventuel des populations et de leur réinstallation.

- ***Principes d'indemnisation/compensation***

La compensation obéira aux 2 principes suivants :

- Le règlement intégral des compensations aux PAP avant le déplacement ou l'utilisation des terres ;

- Les biens perdus seront compensés à leur valeur intégrale de remplacement.
- ***Processus de recasement***

Dans le processus de préparation du PAR, les principes généraux qui serviront de guide à toutes les opérations de réinstallation tiendront compte des quatre étapes suivantes :

Identification et définition des personnes affectées par le projet

Les personnes, les ménages et les communautés éligibles à la compensation peuvent être classés en cinq catégories :

- **Individu affecté :** Il s'agira de tout individu qui subira la perte de terres et/ou de toutes mises en valeur, et/ou la restriction d'accès à certaines ressources naturelles et/ou économiques du fait de la réalisation des ouvrages prévus dans le cadre du Projet.
- **Ménage affecté :** Un ménage sera affecté si un ou plusieurs de ses membres sont affectés par les activités d'implantation des ouvrages envisagés, que ce soit par la perte d'une propriété, d'une mise en valeur ou par la restriction d'accès à cette propriété.
- **Bien affecté :** il s'agit de biens localisés sur les sites de réalisation des infrastructures et susceptibles d'être détruits. Ceux-ci peuvent être constitués de call-box, de boutiques, etc.
- **Groupes vulnérables :** c'est l'ensemble des personnes qui, du fait de leur statut ou d'un handicap ou d'une limitation quelconque, ne sont pas à même de saisir les opportunités offertes par le Projet du fait des limites que leur impose leur statut social (handicap, préjugés, discriminations, etc.).
- **Communautés affectées :** ce sont les groupes sociaux exposés à des risques dus à la réalisation des sous-projets et dont le niveau de vie va être affecté du fait de la perte d'un certain nombre d'acquis.

Pour affiner le Plan de réinstallation, les personnes affectées par le projet (PAP) seront classées en huit catégories:

- les PAP subissant la perte d'une ou de plusieurs concessions et/ou de terrains en milieu urbain;
- les PAP subissant la perte d'un ou plusieurs bâtiments résidentiels ou non et d'équipements connexes (latrines, douches, etc.);
- les PAP subissant la perte de bâtiments agricoles, utilitaires ou autres;
- les PAP subissant la perte d'accès à des ressources naturelles utilisées pour générer des revenus ou comme moyens de subsistance;
- les PAP subissant une perte de revenus temporaire ou permanente;
- les PAP subissant une perte de biens collectifs (infrastructures, équipements ou biens communautaires).

Les critères d'éligibilité

Considérant que la législation camerounaise est restrictive en matière d'indemnisation, même si elle reconnaît la propriété foncière (avec titre et coutumière), le rapport s'appuiera sur la politique de la Banque Mondiale qui considère qu'est éligible aux indemnités toute personne affectée, propriétaire

officiel ou reconnu d'une concession ou d'une parcelle de terre. Plus précisément, les critères suivants découlant de la P.O4.12 sont mentionnés:

- Les personnes qui ont des droits légaux formels ou coutumiers sur la terre ou sur d'autres biens, reconnus par les lois du pays;
  - Les personnes n'ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d'autres biens au moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits au regard des lois coutumières du pays;
- Les personnes qui n'ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d'être reconnus sur les terres qu'elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus.

En définitive, la politique opérationnelle 4.12 de la Banque est celle qui s'appliquera à toutes les personnes affectées, quel que soit leur statut, qu'elles aient ou non des titres formels, des droits légaux ou des droits coutumiers, en autant qu'elles occupaient les lieux avant la date limite d'éligibilité arrêtée par le Gouvernement et d'accord partie avec la Banque mondiale.

<u>La date limite d'éligibilité</u>

Les personnes et les biens affectés par la réalisation des ouvrages sont éligibles à la compensation à partir d'une date dite **« date limite d'éligibilité»** ou **« date butoir »**. Conformément à la règlementation nationale, cette date correspond à la date de signature de la Déclaration d'utilité publique (DUP) de chaque site sollicité par le Projet (article 5 de la loi 85-09 du 4 juillet 1985). Cependant, selon la PO4.12, la date butoir est la **date de lancement des enquêtes d'expropriation**. C'est cette dernière date qui sera retenue.

. Ensuite, aucun nouveau cas de personne affectée ne sera examiné. Les personnes qui s'installent dans la zone après l'étude socio-économique (recensement et évaluation) ne seront pas éligibles pour une compensation ou toute autre forme d'aide à la réinstallation.

En outre, toutes les améliorations apportées après le procès-verbal des missions d'évaluation ne pourront donner lieu à aucune indemnisation, car cette situation correspondrait à viser une indemnité plus élevée par la personne concernée.

- ***L'indemnisation proprement dite***

Elle se fera en respect des dispositions retenues dans la Note méthodologique d'amélioration du processus d'expropriation qui fédère les recommandations de la politique opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale et celles des lois et ordonnances régissant le droit foncier et domanial camerounais :

- Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes charnières du processus d'élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation;
- Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être associées à un Plan de développement intégré, offrant suffisamment de ressources d'investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l'opportunité d'en partager les bénéfices. La sécurisation foncière des personnes affectées constitue une des principales façons d'assurer un développement

durable;

- Toutes les personnes affectées devront être indemnisées sans discrimination de nationalité, d'appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure où ces facteurs n'accroissent pas la vulnérabilité des personnes ;
- Les indemnités en nature sont préférables aux indemnités en espèces, particulièrement dans le cas de pertes foncières;
- Le processus d'indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux des droits humains des personnes affectées par le projet.

Dans tous les cas, on devrait considérer les choix personnels des personnes affectées tout en insistant sur les indemnités en nature pour une indemnisation juste et équitable des PAP, huit étapes seront proposées pour s'assurer qu'elles acceptent en toute connaissance de cause les indemnités, car ceci conditionnera leur acceptation du projet:

- Divulgation et consultations relatives aux critères d'éligibilité et aux principes d'indemnisation;
- Mise à jour des données du recensement;
- Estimation des pertes individuelles et collectives;
- Négociation avec les PAP des compensations accordées;
- Conclusion d'entente sous tentative de médiation;
- Paiement des indemnités;
- Appui aux personnes affectées;
- Règlement des litiges.
- L'identification des sites potentiels pour le recasement

On imagine bien que l'hypothèse d'un déplacement physique des populations est l'une des phases cruciales de la réalisation du projet, en ce qu'elle est le plus souvent traumatisante pour les personnes déplacées. C'est pourquoi, des critères de base seront définis pour l'identification préliminaire des zones d'accueil potentielles:

- Localiser les sites d'accueil sur des emplacements appropriés ;

1. Dans la mesure du possible, les personnes affectées provenant des communautés liées entre elles par des liens filiaux seront relocalisées au même endroit en vue de maintenir les systèmes d'appartenance et les réseaux d'échange et de minimiser la dislocation sociale et économique causée par le déplacement involontaire;
2. Les sites d'accueil seront localisés aussi près que possible des communautés qui doivent être déplacées;
3. Autant que possible, les personnes affectées et leurs communautés d'attache seront déplacées sur des sites non habités (pas au sein d'un village existant);
4. Le regroupement des populations appartenant à un même village ou à un même quartier sera encouragé afin d'offrir de meilleurs services;
5. Des options de réinstallation seront offertes ;
6. Les sites doivent permettre aux populations d'avoir accès à des terres en quantité et en qualité suffisantes pour subvenir à leurs besoins de base (autosuffisance);

7. Les sites d'accueil devront assurer une desserte adéquate, notamment en termes d'approvisionnement en eau potable et en eau pour l'élevage, de transports routiers et de services publics.

Les sites identifiés comme devant accueillir les populations devront leur permettre de développer des activités économiques assurant le maintien ou l'amélioration de leur niveau de vie. En effet, il serait important que des analyses soient réalisées quant à certains facteurs conditionnant la vie sur un site, notamment:

8. la disponibilité en eau potable;
9. le potentiel agricole des sols qui seront accaparés par l'habitat;
10. la disponibilité des marchés pour les commerçants (auto- subsistance ou génération de revenus);
11. l'accessibilité et la sécurité des populations.

Tout ceci suppose un plan d'aménagement des sites d'accueil. Ainsi se pose la question des équipements collectifs. Ceux-ci seront réalisés sur la base de la compensation des biens collectifs. A ce niveau, les propositions de l'étude sont basées sur les hypothèses suivantes:

12. Remplacement à neuf de tous les biens collectifs existants;
13. Nombre suffisant de classes pour que tous les enfants en âge scolaire puissent aller à l'école ;
14. Amélioration des infrastructures de santé dans les plus grandes agglomérations;
15. Infrastructures améliorées pour les jeunes avec l'aménagement d'un terrain de football et d'une maison des jeunes;
16. Infrastructures en eau potable répondant à tous les besoins immédiats à raison de 20 litres/habitant et étant conçues pour satisfaire les besoins d'expansion future;
17. Infrastructures d'assainissement individuelles dans toutes les concessions privées et publiques.

Tout le processus sera fondé sur la consultation des populations concernées. Il énonce quelques précautions comme l'information des personnes déplacées un mois à l'avance pour leur permettre de se préparer, la responsabilisation des comités villageois ou de quartier pour s'assurer que toutes les personnes sont bien réinstallées,etc.

- ***Approche globale d'évaluation des biens affectés et d'estimation des taux de compensation***

Les méthodes d'évaluation des terres et des autres biens affectés, ainsi que la détermination des taux des compensations y relatives dépendent de la nature, des caractéristiques de ces derniers et du statut d'occupation des terres.

Les bases de calcul du taux de compensation des différents biens et mises en valeur affectés (terrains nus, terres cultivables, cultures, constructions, arbres, infrastructures, etc.) sont consignées dans les textes législatifs et règlementaires nationaux y relatifs. Pour les biens n'ayant pas de base légale de prix (mises en valeur commerciales perturbées, même partiellement), l'estimation du taux d'indemnisation s'effectuera sur la base de l'expertise des professionnels du secteur concerné et de la valeur de remplacement du bien concerné. C'est sur cette base que les missions d'évaluation effectueront le calcul des indemnisations.

Les paragraphes ci-après présentent en fonction de la nature des biens touchés, les méthodes d'évaluation, d'éligibilité, d'estimation des taux et les formes de compensation applicables.

- ***Différentes formes de compensations à appliquer dans le cadre du Projet***

La cadre juridique national confère deux formes d'indemnisation : en numéraire ou en nature. La PO4.12 de la Banque mondiale y prévoit en plus l'assistance ou l'aide à la réinstallation ; laquelle peut être revêtue sous la forme d'une prime à la réinstallation (frais de transport pour le déménagement, dotation en numéraire équivalant à au moins trois mois de loyer pour permettre aux locataires de se reloger). Aucune compensation ne sera effectuée pour toute occupation intervenue après la date butoir convenue.

Les trois formes de compensation (numéraire, nature, assistance ou aide à la réinstallation) ne s'excluent pas mutuellement et seront appliquées dans le cadre du Projet comme suit :

- Indemnisation en numéraire notamment pour compenser la perte de terre, de cultures, de tombes, de revenus. La compensation sera calculée et payée dans la monnaie nationale en FCFA. Les taux seront ajustés en fonction de l'inflation soit au taux du marché à la date et au moment où le remplacement doit être assuré.
- Compensation en nature comprenant la terre, les maisons, les matériaux de construction, les jeunes plants, les intrants agricoles et fourragers, les crédits pour équipement, les appuis techniques.
- Aide ou assistance pouvant inclure une prime de dispersion, de transport et de main d'œuvre, des appuis au développement (projets agricoles, pêche, élevage, etc.).

La forme de compensation sera un choix individuel que devront opérer les personnes affectées. L'indemnité portera sur le dommage matériel direct immédiat et certain causé par l'implantation et la maintenance des ouvrages envisagés. Elle couvrira les terrains nus, les cultures, les constructions, toutes autres mises en valeurs, quelle qu'en soit la nature, dûment constatées par une commission de constat et d'évaluation (article 5 de la loi). Les compensations seront vues à deux niveaux :

- Au niveau individuel dû aux pertes de biens et de revenus individuels : terrains nus, terres cultivables et/ou cultivées, cultures, constructions, tombes, fourrages, etc.
- Au niveau communautaire du fait des pertes de biens communautaires : lieux de culte et autres bâtiments publics (écoles, centres de santé, forages, lieux de réunion), sites sacrés, etc.

Globalement, le Projet s'assurera que les personnes affectées ont été relocalisées et que tout argent mis à leur disposition n'a pas été utilisé à d'autres fins. À cet effet, un mécanisme de suivi des personnes compensées devra être développé dans chaque PAR.

- ***Méthodes d'évaluation et de compensation des biens et revenus individuels***

L'évaluation de la propriété foncière s'appuiera à la fois sur la législation foncière nationale et sur les directives de la PO4.12, selon la matrice des droits des personnes affectés et la matrice de comparaison établie dans ce CPR. Deux cas de figures se présentent pour une meilleure évaluation des terres à savoir les terrains nus et les terres cultivés et cultivables.

Terrains nus

L'article 9 de la loi n°85/009 du 04 juillet 1985 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation dispose que l'indemnisation des terrains nus et non viabilisés est faite selon les modalités ci-après :

- Lorsqu'il s'agit d'un terrain résultant d'une détention coutumière ayant donné lieu à l'obtention d'un titre foncier, l'indemnité ne peut dépasser le taux minimum officiel des terrains domaniaux non viabilisée de la localité de situation du titre foncier ;
- dans le cas d'un terrain résultant d'une transaction normale de droit commun ou d'une acquisition des terrains domaniaux, l'indemnité due est égale au prix d'achat, majoré des divers d'acquisition.

Dans le cadre du Projet, le principe directeur de compensation des terrains nus sera prioritairement basé sur la compensation en nature, sous la forme des terrains de même superficie et ayant un potentiel de productivité agricole identique à celui des terrains perdus. Le terrain à attribuer en compensation devra être situé dans la même Commune que le terrain frappé d'expropriation en respect de l'article 8 de la loi de 1985. Les terrains concernés regrouperont à la fois ceux disposant d'un titre foncier conformément aux dispositions nationales, et ceux dont la propriété coutumière est reconnue conformément aux exigences de la PO 4.12.

Autant que cela est possible et comme souhaité par l'ensemble des communautés consultées, les terrains de remplacement devront bénéficier des travaux de viabilisation pour faciliter leur accès aux réinstallés. Par ailleurs, comme le stipule la loi (article 8), si la valeur du terrain alloué en compensation est supérieure à celle du terrain frappé d'expropriation, la soulte sera payée par le bénéficiaire de l'indemnité à savoir la personne affectée. Si elle est inférieure, le bénéficiaire de l'expropriation qui est le Projet allouera une indemnité pécuniaire correspondant à la soulte.

Dans les cas de compensation en numéraire, les calculs se feront sur la base du Décret n°2014/3211/PM du 29 septembre 2014 fixant les minima applicables aux transactions sur les terrains relevant du domaine privé de l'État pour ce qui concerne les terrains non titrés et majoré au prix du mètre carré sur le marché local pour les terrains titrés ou en cours d'enregistrement. Les coûts de remplacement intégreront également les frais déboursés par les personnes affectées pour les procédures d'immatriculation des terrains touchés. Pour les terres non enregistrées et donc qui n'ont pas de titre foncier, la CCE suivra éventuellement le prix des terres domaniales tel que fixé par le Décret de 2014 suscité, ajusté en fonction du coût effectivement pratiqué sur le terrain.

La PO4.12 de la Banque mondiale en matière de réinstallation ne fait aucune distinction entre les droits légaux et les droits coutumiers. Ainsi, un propriétaire terrien ou occupant coutumier de terres appartenant à l'État devra recevoir une compensation pour la terre et les mises en valeur s'y rattachant (investissements, perte d'accès, etc.), au coût du remplacement au moment de la perte tel qu'établi par le Plan de réinstallation involontaire concerné. Toutefois, pour les terrains sans titre foncier et dont la propriété coutumière est reconnue, la compensation sera en nature, c'est à dire la forme de « terre contre terre ».

Terres cultivables

Les terres défrichées et/ou labourées devront faire l'objet d'une compensation à l'usager reconnu pour le travail de défrichage et/ou de labour sur une base forfaitaire à l'hectare, établie en liaison avec les

services chargés de l'agriculture sur la base du nombre de jours nécessaire aux travaux considérés et du salaire minimum journalier. Pour une plus grande transparence, les terres de cette catégorie regrouperont les terres cultivées, les terres préparées pour la culture ou les terres préparées durant la dernière campagne agricole.

La compensation liée à la terre couvrira le prix du marché du travail investi ainsi que le coût intégral de remplacement de la récolte perdue. La quantité de récolte sera estimée en pondérant la superficie perdue et emblavée par le rendement moyen à l'hectare pour les trois campagnes précédentes dans la Commune. Le coût unitaire utilisé pour la compensation de la terre devra être actualisé pour refléter les valeurs au moment où la compensation est payée.

La compensation foncière d'un agriculteur doit couvrir tous les investissements qu'il est amené à faire. Dans certains cas, une assistance peut être fournie aux utilisateurs de la terre, en plus des paiements de compensation, par exemple lorsque l'agriculteur est informé que ses terres sont réquisitionnées après la saison culturale et qu'il ne dispose pas de temps nécessaire pour préparer d'autres terres sans un appui extérieur. L'agriculteur pourra recevoir des compensations en argent pour financer le semis, le sarclage et la récolte.

- ***Plan de rétablissement des moyens de subsistance***

Un Plan de Rétablissement des Moyens de Subsistance (PRMS) avec des mesures de rétablissement des moyens de subsistance étalées sur une durée déterminée, dont le coût est calculé, sera élaboré. Ce plan décrit également les processus pour la consultation et la divulgation, le suivi et l'évaluation.

Le but de ce PRMS sera d'établir un plan de référence pour :

1. comprendre la nature et l'envergure des impacts négatifs sur les moyens de subsistance terrestre ;
2. proposer une approche pour le développement de mesures appropriées pour compenser ces impacts et assurer que les moyens de subsistance sont au moins rétablis si non améliorés.

L'élaboration du PRMS s'articulera sur les aspects ci-dessous :

- Identifier les groupes de gens qui seront déplacés économiquement et fournir une description des ressources affectées. Lorsque tous les renseignements ne sont pas disponibles, décrire comment ces manques de renseignements seront comblés ;
- Etablir les droits des personnes affectées ou décrire comment ils seront établis. ;
- Décrire comment ces droits seront fournis de façon transparente, régulière et équitable par l'entremise d'un processus documenté ;
- Décrire d'autres mesures pour améliorer ou au moins rétablir les moyens de subsistance et les niveaux de vie des personnes déplacées ;
- Décrire le processus pour la consultation des personnes affectées en ce qui concerne les différentes mesures de rétablissements de moyens de subsistance, les possibles de leurs niveaux de participation dans le processus de prise de décision ;
- Décrire un calendrier et le développement de la mise en œuvre des mesures de compensations ;
- Décrire le processus dont les communautés peuvent communiquer avec le projet ou soumettre

une réclamation en matière de toute mesure de compensation ;

- Décrire la responsabilité institutionnelle/organisationnelle pour le développement et la mise en œuvre du plan ;
- Fournir les détails de la gestion du suivi, de l'évaluation et des rapports.

8.2.12. Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du PGES et recrutement de la main d'œuvre locale pour les travaux (mes 12)

Le renforcement des capacités visera de façon globale à répondre au souci de développer les compétences des acteurs de mise en œuvre du PGES du Projet. En outre, il permettra d'offrir temporairement des emplois et des revenus aux populations locales, tout en contribuant à l'amélioration de l'économie locale. Ainsi, les activités suivantes seront réalisées :

Act.30 : Renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre du PGES (Cadres du PDVIR, membres de comités de développement, entreprises des travaux, MDC, UTL et sectoriels MINEPDED, MINPMEESA, MINHDU, MINAT, MINAC, MINJEC, MINPROFF, MINTSS, MINSANTE et MINAS concernés) en matière de

•Compréhension des enjeux et défis de la protection de l'environnement, des régions et sous-projets ;

•Connaissance des exigences des politiques de sauvegardes socio-environnementale de la Banque mondiale, ainsi que du dispositif législatif et réglementaire national en la matière ;

•Fonctionnement du CGES et de ses documents annexes, y compris, le processus d'examen socio environnemental ;

•Suivi socio-environnemental de la mise en œuvre des mesures d'atténuation des impacts négatifs des sous projets ;

•Détection et identification des vestiges archéologiques

Sous-réserve d'amples précisions dans les TDR des ateliers et particulièrement en matière de Compréhension des enjeux et défis de la protection de l'environnement des régions et des sous-projets :

- les modules de formation pourraient être les suivants :
  - *la gestion de l'érosion et des sédiments dans la zone du projet;*
  - *la préservation des zones marécageuses ;*
  - *la préservation du cadre de vie, du patrimoine historique et culturel des riverains;*
  - *la préservation du mont Messa qui est une zone « verte » faisant déjà l'objet d'un reboisement ;*

- *la préservation des biens immobiliers et des moyens d'existence des riverains (sauvegardes) ;*
- *l'empiètement des voieries et le non-respect des règles d'urbanisme ;*
- *la surveillance/prévention des risques et catastrophes sur les sites du Projet ;*
- *la gestion (riposte) en cas de survenance d'une catastrophe.*

- le nombre de séances de formation englobant l'ensemble des modules en un atelier national est unique;
- la durée de l'atelier de formation pourrait être évalué à 03 jours;
- le nombre de personnes à former, environ 60 (4 sectoriels CCP : RSE, RGS, RGE et ARGES; 5 Médiateurs sociaux des UTL ; 5 Socio-Environnementalistes des MDC ; 5 DD/MINEPDED et 1 Point Focal central ; 5 représentants des CDQ ; 03 représentants des Chefs traditionnels ; 02 représentants des OSC ; 5 Socio-environnementalistes des entreprises ; 5 Préfets représentant le MINAT ; 03 représentants de la DPC/MINAT ; 02 représentants MINDEF/CNSP ; 5 représentants MINAC ; 5 DDMINHDU ; 5 DDMINAS ; 5 DDMINSANTE, etc.) ;
- le nombre des organisateurs à mobiliser au niveau de la CCP est de 2 (RAF et ARPM) ; aucun frais de mission n'est prévu pour eux, mais uniquement pour les participants résidant hors de la ville de Yaoundé qui abritera l'atelier national;
- le nombre des consultants/formateurs à mobiliser est de 2 (un Socio-environnementaliste et un expert en Gestion des risques et catastrophes);
- les coûts des Consultants/Formateurs n'excéderont guère 250 000 FCFA/jour/Consultant d'honoraires;
- les besoins en matériel de formation seront déterminés en détails dans les TDR de l'atelier;
- les modalités de la location des salles seront précisées dans les TDR des ateliers;
- le nombre des pauses café n'excédera guère deux par jour et les coûts y relatifs seront déterminés dans les TDR;
- le nombre des repas n'excédera guère un par jour et les coûts y relatifs seront déterminés dans les TDR. En plus de cela, une indemnité de repas du soir sera donnée à tous ;
- l'hébergement des participants non-résidents sera assuré par le Projet et déterminé dans les TDR;
- le transport des participants non-résidents sera remboursé;

- un forfait acceptable sera alloué aux formateurs en guise de frais de production des rapports et sera déterminé dans les TDR.
- Etc. ….

Act.31 : Informer à travers le plan de communication et afficher les opportunités d'emplois pour la réalisation des travaux. Ceci doit se faire au niveau des mairies de Yaoundé 5ème et 7ème, de même que dans les chefferies des quartiers concernés).

Act.32 : Recruter la main d'œuvre de proximité ; les femmes et les personnes vulnérables seront vivement encouragées.

Le recrutement et le traitement des ouvriers doivent respecter un certain nombre de normes prescrites par l'OIT et la réglementation camerounaise. Ce sont :

- **CONVENTION Nº111 CONCERNANT LA DISCRIMINATION (EMPLOI ET PROFESSION), 1958**

Les hommes et les femmes devraient recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale

Les personnes devraient bénéficier de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Il ne devrait pas y avoir de discrimination à l'encontre des personnes dans leur emploi ou leur profession fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, ou tout autre fondement spécifié dans la législation nationale.

- **CONVENTION (Nº 105) SUR L'ABOLITION DU TRAVAIL FORCÉ, 1957**

Un travail ou un service ne devrait pas être imposé à une personne sous la menace d'une sanction quelconque ou dans des circonstances où la personne ne s'est pas offert de plein gré. Un travail ou un service ne devrait pas être imposé à une personne :

- En tant que mesure de coercition politique ;
- En tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique ;
- En tant que mesure de discipline du travail ;
- En tant que punition pour avoir participé à des grèves ; en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
- **CONVENTION (Nº 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948**

Les travailleurs et les employeurs devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Ces organisations devraient avoir le droit d'élaborer leurs statuts, d'élire librement leurs représentants, et d'organiser leur gestion,

leur activité, et leur programme d'action sans intervention des autorités publiques.

- **CONVENTION (Nº 138) SUR L'AGE MINIMUM, 1973**

Aucune personne de moins de 15 ans ne devrait travailler ou être employée dans des conditions dangereuses.

- **CONVENTION (Nº 131) SUR LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA, 1970**

Des salaires minima ne devront être établis pour des groupes de salariés que, en accord avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, l'autorité nationale compétente déterminera. Les salaires minima, lorsqu'ils existent, auront force de loi et ne pourront pas être abaissés ; leur non-application entraînera l'application de sanctions pénales ou autres.

- **CONVENTION (Nº 95) SUR LA PROTECTION DU SALAIRE, 1949**

Les salaires seront payés en espèces. Quand les salaires sont payés partiellement sous forme d'allocations en nature, ces allocations devront servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leurs intérêts, et une juste valeur devra leur être attribuée. L'employeur ne pourra pas restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Les travailleurs devront être informés de toutes retenues effectuées sur leurs salaires, et la législation nationale devra fixer les conditions des retenues sur salaires. Les salaires devront être payés à intervalles réguliers. Les salaires devront être payés pendant les jours ouvrables, sur le lieu de travail ou à proximité.

- **CONVENTION (Nº 167) SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DANS LA CONSTRUCTION, 1988**

Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour faire en sorte que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Les travailleurs, sur tous les lieux de travail, et dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, doivent avoir le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés pour autant qu'ils puissent affecter la sécurité et la santé.

Act32 bis: Elaborer un code de conduite et d'éthique à annexer au contrat de chaque employé et qui sera signé au moment de l'embauche en rapport au Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes de 2003 (article 15).

Art33 : Recruter des Socio-environnementalistes pour :

- L'UTL (01) ;
- La Mission de contrôle (01) ;
- L'Entreprise chargée des travaux (01).

8.2.13. Prévention des conflits (mes 13)

Cette mesure a pour objectif de prévenir les risques de conflits liés à la profanation et au non-respect des us et coutumes locaux, aux désagréments générés par la rupture des réseaux (eau, électricité, téléphone, etc.) et l'encombrement de l'accès aux habitations. Ainsi, les activités suivantes sont nécessaires :

Act.34 : Diffuser le planning de coupures et de rétablissement des réseaux divers par voix de radio ou de télévision à travers le plan de communication.

Act.34 bis : Élaborer et mettre en œuvre un cadre local de concertation et de gestion des conflits et plaintes (comité ad hoc).

Le mécanisme de gestion des plaintes retenu dans le CGES s'appuie sur deux composantes

- **Composante non judiciaire**

- Le Comité ad hoc d'évaluation des biens des PAP de proximité dont la CCE sous le couvert du MGP dans tout son ensemble (pour les plaintes parvenues avant la publication des décrets d'expropriation et d'indemnisation) constituée des autorités administratives, traditionnelles, des comités de développement des quartiers, des élus locaux, d'une personnalité ressource, des collectivités territoriales décentralisées, des services sectoriels dont le MINHDU, le MINFI/DGI, le MINDCAF;
- La CCP représentée par le RGE, le RGS et le RSE ;
- Le MGP (pour les plaintes parvenues après paiement des compensations par décrets et pendant les travaux) composé de tous les membres de la CCE, excepté le Préfet et les élus locaux ;
- Les entreprises et l'Ingénieur Conseil (Mission de Contrôle).

Au niveau de chaque commune cible, sera déposé un formulaire d'enregistrement des plaintes et un registre pour centraliser les plaintes.

Dans le cadre du PDVIR, les plaintes et conflits venant des PAP pourront apparaître à différents moments du déploiement du Projet :

- Avant le paiement des indemnisations et pendant la période d'opération de la CCE ;

- Après le paiement des indemnisations et pendant les travaux.

Les informations sur le mécanisme de gestion des plaintes seront diffusées dans le cadre du plan général de communication aux PAP et aux populations au cours des communications en langue française ou anglaise et en langue locale. En règle générale, les communes délivreront un récépissé de dépôt de plainte aux PAP et les transmettront à la Cellule de coordination du Projet (CCP).

La CCP, après tri et avis, orientera les plaintes soit vers la CCE, soit vers le Comité ad hoc de règlement à l'amiable des plaintes, dépendamment de son époque de dépôt.

La CCE sera responsable de la gestion des plaintes et recours survenus pendant toute la période s'étendant entre l'opération de constat et d'évaluation des biens et la délivrance des décrets d'expropriation et d'indemnisation. Les autres plaintes seront traitées par le comité ad hoc y afférant.

La CCP informera par écrit les PAP de la suite réservée à leurs plaintes au plus tard sept (07) jours après la réception de leurs plaintes. Les délais de traitement des plaintes par la CCE avoisinent les (06) six mois au minimum. Ceux de traitement par le Comité ad hoc n'excéderont guère deux (02) mois.

- **Composante judiciaire**

Lorsque les conflits ne trouvent pas de solutions au niveau de la commune, de la CCE ou du Comité ad hoc de médiation, le recours au tribunal de la localité sera effectué. C'est une voie qui n'est pas recommandée pour le Projet car pouvant occasionner des blocages et des retards des activités. Le Projet prendra les mesures nécessaires pour éviter cet espace.

La gestion des plaintes dans ces cas-là relève de l'organisation interne des tribunaux qui gèrent en interne leurs délais. Toutefois, les PAP qui auront saisi la municipalité ou le MINHDU de sa procédure judiciaire seront accompagnées pendant le procès par les services juridiques desdits acteurs.

Act35 : Eviter la profanation et la destruction de lieux sacrés (tombes, etc.).

Pendant la phase de l'exécution des travaux, toutes les sépultures identifiées sur l'emprise du site seront exhumées et selon les procédures prévues par le décretn°74/199du14mars1974portantréglementationdesopérationsd'inhumation d'exhumation et de transfert de corps.

Le préfet sera informé conformément aux dispositions des articles 13, 14, 15 du décret cité. Il s'agira notamment de constituer un dossier d'exhumation sous le contrôle du préfet de la localité. L'autorité va commettre les services santé d'un médecin pour le contrôle sanitaire de l'opération d'exhumation.

L'exhumation se fait en présence du représentant de l'autorité préfectorale, du maire ou de son représentant, du représentant de la police ou de la Gendarmerie chargée d'établir le procès-verbal, du médecin-chef du département de la santé ou son représentant; du représentant du service des pompes funèbres agréé s'il y a lieu, et d'un membre au moins de la famille du défunt.
Les dépenses éventuelles y afférentes sont à la charge de la personne ou de la famille ayant demandé l'exhumation

Dans le cadre du projet les frais de l'opération d'exhumation et de réinhumation sont à la charge du PDVIR.

Act.36 : Arrêter les travaux en cas de découverte de vestiges archéologiques pour permettre la délimitation et des investigations.

Au Cameroun, l'archéologie est encadrée par la loi sur la protection du patrimoine culturel et le règlement sur la recherche archéologique, la *Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel au Cameroun.*

La mise à jour de vestiges au cours des travaux d'aménagement entraîne un arrêt immédiat de ceux-ci et une déclaration par le maitre d'ouvrage de la découverte aux autorités compétentes (Sous-préfet, Préfet et Ministère des Arts et de la Culture). Toute découverte fortuite de vestiges y compris les vestiges subaquatiques doit être signalée dans les 72 heures aux autorités administratives les plus proches du lieu de la découverte. Celles-ci ordonnent la suspension immédiate des travaux. L'autorité compétente saisie doit, dans un délai de deux mois, à compter de la déclaration de la découverte, préciser les mesures de sauvegarde nécessaires du site. Passé ce délai, le maître d'ouvrage peut ordonner la reprise des travaux.

Exemples de biens et de vestiges archéologiques :

- Une pointe de projectile ;
- Un tesson de vase ;
- Un outil ;
- Une pièce de monnaie ;
- Un objet d'art ;
- Une arme ;
- Les vestiges d'un campement ;
- Un site industriel ;
- Une épave.

8.2.14. Amélioration de la qualité de vies des populations (mes 14)

Cette mesure a pour objectif de bonifier le Projet en facilitant le déplacement des handicapés moteurs et des personnes du troisième âge.

Act.37 : Prévoir des rampes de traversée pour les handicapés moteurs.

Act.37 bis : Prévoir des auvents et des bancs (de repos) publics aux arrêts bus et taxi.

L'ensemble des mesures d'atténuation et de bonification est donné dans le tableau 39 ci-après.

Tableau 39: Présentation des mesures d'atténuation et de bonification

Code mesure	Mesure d'atténuation et de bonification	Objectif de la mesure	Activités proposés
Mesure 1	Elaboration et mise en œuvre d'un programme de communication pour informer les populations locales des travaux	• Minimiser : les conflits, les revendications • L'occupation des espaces privés pour l'implantation • Les situations de blocage du chantier par les riverains (opposition)	• Audience publique • Banderoles • Affichages • Implanter les limites • Communiqué radio • Information des populations par les chefs et les comités de développement
Mesure 2	Elaboration d'un programme détaillé d'actions de protection environnementales et sociales des chantiers	Minimiser les désagréments du chantier sur l'environnement et le personnel de l'entreprise	• Elaborer et appliquer un plan de gestion environnementale et l'entreprise
Mesure 3	Préservation de la qualité de l'air	Minimiser la pollution de l'air et les risques de maladies oculaires et respiratoires	• Doter la main d'œuvre d'équipement de protection contre les fumées et poussières (masques, cache-nez) • Arroser régulièrement les emprises des travaux des voies de circulation des véhicules et engins du chantier à la traversée des zones des sous-projets de proximité • Faire la visite technique des engins du chantier • Faire des vidanges suivant une fréquence préétablie
		• Respecter les normes de rejets dans l'air • Minimise la pollution de l'air par les gaz et les fumées	

Code mesure	Mesure d'atténuation et de bonification	Objectif de la mesure	Activités proposés
Mesure 4	Protection contre les nuisances sonores	• Minimiser les nuisances sonores pour les populations riveraines des sites concernés	• Remplacer les éléments filtrant défectueux • Eviter de travailler la nuit • Installer des panneaux suivants l'interdiction des klaxons pendant la nuit
Mesure 5	Protection de sols	• Eviter la dégradation des sols	• Utiliser les véhicules en bon état pour éviter la fuite d'hydrocarbures • Mettre en réserve la terre végétale en vue d'en recouvrir les sites dénudés afin de permettre leur recoloration par la végétation naturelle • Recouvrir les sites dénudés de terre végétale • Stockage de carburant, de lubrifiant et autre produit chimique (risque de fuites, déversement accidentel) Placer des poubelles et containers aux endroits accessibles et en nombre suffisant pour la collecte des OM et les évacuer quotidiennement vers la décharge municipale
Mesure 6	Protection des eaux	• Eviter la pollution des eaux	• Veiller au nettoyage régulier et l'enlèvement des déchets de la base vie • Manipuler les substances polluantes uniquement à des points aménagés afin d'éviter leur contact avec le sol et leur ruissèlement dans les eaux • Construire les ouvrages pendant la saison sèche afin d'éviter l'entrainement des déchets par les eaux de pluies

Code mesure	Mesure d'atténuation et de bonification	Objectif de la mesure	Activités proposés
			• Aménagement des rampes d'accès permettant aux enfants de déverser les déchets dans les bacs à ordure • Stockage de carburant, de lubrifiant et autre produit chimique (risque de fuites, déversement accidentel
Mesures 7	Lutte contre les changements climatiques	• Minimiser l'impact des gaz à effet de serre dans les zones des sous projets de proximité	• Création des champs et plantation des arbres sur les espaces libres et disponibles • Organiser des séances de sensibilisation sur le CC
Mesure 8	Elaboration d'un plan d'action de réinstallation des populations	• Compenser les pertes de biens des populations riveraines	• Indemnisation des populations • Indemnisation des déplacés économiques
Mesure 9	Mise en place des règles et des dispositifs sécuritaires adéquats pour le personnel de chantier, les riverains et les usagers	• Prévenir et minimiser les risques d'accidents de travail et de circulation	• Procurer des EPI aux employés • Organiser des séances d'informations et de sensibilisations • Respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne la sécurité dans les chantiers
Mesure 10	Protection de la santé du personnel	• Minimiser le taux de contamination des MST, COVID – 19 et VIH/SIDA	• Causeries éducatives • Affichages • Fournir à chaque employé un contrat de travail • Affilier chaque employé à la CNPS • Assurer que le chantier ait souscrit une assurance tous risques • Veiller à l'application stricte du PHSSE du chantier
Mesure 11	Protection de la santé des riverains	• Minimiser le taux de contaminations VIH/SIDA et COVID - 19	• Causeries éducatives • Affichages

Code mesure	Mesure d'atténuation et de bonification	Objectif de la mesure	Activités proposés
Mesure 12	Prévention et gestion des VBG/VCE/EAS/HS	• Minimiser, prévenir et adresser les VBG à travers la mise en œuvre du plan d'action VBG/EAS/HS/VCE.	• Causeries éducatives • Structuration des femmes en association • Développer un mécanisme de prise en charge des VBG/EAS/HS/VCE • Signature des Codes de bonne conduite à l'embauche • Mise en place d'un system de référencement • Prise en charge des survivant.e.s.
Mesure 13	prévention des inondations	• Prévention des inondations dans la zone des sous-projets de proximités	• Mettre en place une cellule d'alerte • Mettre en œuvres le plan de lutte contre les inondations proposé par SOGEFI
Mesure 14	Participation des populations à la vie du site	• Impliquer les riverains dans les opérations de contrôles, d'entretien et de préservation des sites	• Structurer les jeunes en comités d'hygiène et de développement
Mesure 15	Illumination des sites pendant les travaux (pendant les déplacements des réseaux d'électricité)	• Minimiser les cas d'agression dû à l'obscurité pendant les déplacements des réseaux d'électricité	• Développer un système d'illumination par les plaques solaires
Mesures 16	Approvisionnement en eau (pendant les déplacements des réseaux d'eaux)	• Fournir de l'eau aux riverains pendant les déplacements des réseaux)	• Approvisionner les riverains en eau grâce aux camions citernes.
		•	•

8.3. EVALUATION DU COUT DES MESURES D'ATTÉNUATION ET D'OPTIMISATION

Le tableau 42 présente le bilan des coûts des mesures environnementales à mettre en œuvre respectivement par l'entreprise de réalisation des travaux (mesures liées au projet) et par des tiers (mesures d'accompagnement).

Ces données sont des résultats approximatifs mais elles permettent toutefois d'avoir une idée globale sur le cout des mesures énoncées.

A noter que certaines activités pertinentes dont les coûts sont mentionnés Pour Mémoire (PM) sont à insérer comme clauses environnementales et sociales du contrat. Les autres étant mentionnées dans les tableaux comme Détail Quantitatif Estimatif (DQE) pour permettre à l'Entrepreneur une proposition de prix.

9

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

9.1. INTRODUCTION

Les impacts potentiels du Projet étant analysés dans le chapitre 7, le présent chapitre traite du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Projet. C'est un plan de mise en œuvre des mesures d'atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs proposées dans le chapitre 8. Dans son élaboration, le PGES a pris en compte les impacts potentiels, les mesures d'atténuation ou de bonification, les activités à réaliser dans le cadre de ces mesures, les responsabilités, les mesures de surveillance ou de suivi, la période de mise en œuvre, les indicateurs de performance et les objectifs de performance.

L'objectif principal de ce PGES est d'assurer la mise en œuvre du Projet en conformité avec la politique environnementale et sociale du Cameroun et les politiques de sauvegardes de la Banque Mondiale. Il s'agit entre autres de décrire les éléments suivants :

(i) Procédure de gestion environnementale et sociale des sous projets, couvrant du screening au suivi-rapportage du PGES du sous-projet ; (ii) Arrangement institutionnel pour l'exécution de la procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets ; (iii) Renforcement des capacités spécifiques et bien ciblé ; (iv) Mécanisme de gestion des plaintes et conflits environnementaux et sociaux du projet ; (v) Plan de communication/consultation du public pendant la vie du projet ; (vi) Budget de mise en œuvre du PGES ; (vii) Indicateurs pertinents de mise en œuvre du PGES

9.2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL

9.2.1. Activité de surveillance environnementale

La surveillance environnementale a pour objectif de réduire les désagréments sur les milieux naturels et socio-économiques à long terme.

Elle consiste à mesurer et à évaluer l'efficacité du PGES avant, pendant et après les travaux sur certaines composantes environnementales et sociales et à instruire la mise en œuvre des mesures correctives si nécessaire.

Après la délivrance du Certificat de conformité environnementale préalable aux travaux, le MINEPDED, à travers son Comité départemental de suivi technique, établira sur une base semestrielle, un contrôle de surveillance qui donnera lieu à l'élaboration d'un rapport orientant l'optimisation des sauvegardes environnementales et sociales du Projet. Il évaluera systématiquement la proportion des mesures environnementales et sociales optimalement mises en œuvre.

9.2.2. Activité de suivi environnemental

Le suivi environnemental relève du maître d'ouvrage (CCP) qui l'implémentera à travers le Bureau d'Études chargé du contrôle (MDC). Il vise à s'assurer que l'entreprise respecte ses engagements et obligations en matière de protection de l'environnement tout au long du projet, que les mesures d'atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs sont effectivement mises en œuvre pendant les travaux.

Il relève également du maître d'ouvrage (CUY) qui en assurera la mise en œuvre après les travaux.

Le maître d'ouvrage doit assurer le suivi environnemental de toutes les activités entreprises pour le compte du Projet en relation avec les administrations concernées. Particulièrement, il sera chargé :

- du suivi de l'application des prescriptions du PGES ;
- de l'élaboration des rapports semestriels du suivi à transmettre à l'administration en charge de l'environnement (MINEPDED);
- de la réalisation des audits internes du PGES (les audits s'effectueront une fois par semestre).

9.2.3. Responsabilités de mise en œuvre du PGES

La mise en œuvre des mesures proposées dans le PGES exige la définition claire des responsabilités des différents acteurs impliqués dans l'exécution du Projet.

9.2.3.1. Comité de pilotage du PDVIR

Le comité de pilotage du PDVIR sera chargé de :

- l'orientation ;
- La révision des stratégies en cas de besoin ;
- La coordination entre les différents départements ministériels.

9.2.3.2. Maître d'ouvrage

Le MINHDU à travers le PDVIR a la responsabilité de faire appliquer les mesures contenues dans le PGES et de rapporter les résultats obtenus. Il se fera assister dans l'exécution de cette tâche par la Mission de Contrôle (MDC) qui évoluera sur le chantier aux côtés de l'entreprise et s'assurera que celle-ci met en œuvre de façon optimale, toutes les mesures prescrites.

9.2.3.3. Coordination du PDVIR

La coordination du PDVIR sera en charge des points suivants :

- coordination de la mise en place des différentes actions
- gestion des composantes institutionnelles du Projet
- suivi des actions des Mairies et des opérateurs de terrain
- préparation des comptes - rendus d'exécution
- responsabilité générale pour le compte du Gouvernement camerounais du respect des politiques de la Banque mondiale par le PDVIR ;
- maîtrise d'ouvrage déléguée au niveau des actions structurantes pour le compte des villes si leurs services techniques sont trop faibles.

9.2.3.4. Equipe de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde du projet

L'équipe chargée du suivi de la mise en œuvre du PGES est constituée du Responsable de la Gestion Environnementale (RGE), du Responsable de la Gestion Sociale (RGS) et du Responsable de Suivi

Evaluation du Projet (RSE). Il faut préciser que ces trois responsables en poste à la Cellule de Coordination du Projet. seront assistés d'un Prestataire de services contractualisé pour le suivi des questions de VBG/VCE/EAS/HS.

Ils seront tous les trois chargés de :

- analyser les sous-projets pour apprécier l'adéquation avec les exigences et les orientations du cadre de gestion environnementale et sociale du PDVIR ;
- constituer une banque de données environnementales et sociales dans les zones d'intervention du Projet ;
- faciliter le processus d'alimentation et d'actualisation des données ;
- développer des indicateurs environnementaux et sociaux d'évaluation et de suivi (indicateurs de procédure, d'impact et de résultat) ;
- assurer le suivi, l'évaluation, la supervision et l'évaluation rétrospective des différents sous-projets, en vue d'apprécier l'effectivité de la prise en compte des mesures environnementales et sociales ;
- définir les procédures d'élaboration, de diffusion, d'application et de mise à jour des directives environnementales et sociales du PDVIR et de veiller à leur application ;
- coordonner et superviser le renforcement des capacités des structures techniques opérationnelles dans le Projet (services techniques concernés, PAP, groupes de jeunes, entreprises des travaux, mission de contrôle, UTL) sur les questions socio-environnementales dans les sous-projets ;
- développer un système de coordination et d'échanges avec d'autres projets et programmes à l'échelle régionale, pour mieux prendre en compte les préoccupations environnementales et sociales cumulatives ;
- participer aux campagnes d'information et de sensibilisation des acteurs à la base ;
- identifier et cordonner l'évaluation socio-environnementale préalable de tout investissement physique entrepris sur un site dans le cadre d'un sous projet tout en s'assurant que les recommandations y relatives sont prises en compte lors de la mise en œuvre ;
- élaborer un rapport trimestriel des activités qu'il soumet à la Coordination du Projet qui le transmet à son tour après validation à la Banque mondiale et au MINEPDED pour approbation et validation.

Le maître d'ouvrage aura pour mission en phase des travaux :

- de participer à l'évaluation et l'approbation des PGESE du chantier proposé par l'entreprise ;
- de veiller à l'application des mesures contenues dans les spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, les PGESE du chantier de l'entreprise et le PGES du Projet ;
- de recueillir les doléances, les plaintes et les suggestions des personnes affectées par la mise en œuvre du Projet ;
- de faire des propositions de mise à jour périodique ou d'amélioration des mesures environnementales proposées en fonction des évolutions du contexte d'exécution du Projet;

- d'approuver la conformité des travaux et des pratiques de l'entreprise avec les spécifications environnementales à mettre en œuvre lors de la réception provisoire et finale des travaux ;
- d'élaborer des rapports spécifiques sur les activités réalisées couvrant sa période d'intervention sur le chantier ;
- Staffing/organiser le PGES ;
- de produire un plan et standards minimum pour l'hébergement des employés, et conformément à la règlementation en vigueur les règles et principes à respecter par les entreprises. Ils porteront sur : les horaires de travail ; repos hebdomadaire ; santé professionnelle ; droit au travail ; nutrition ; cotisation sociale/CNPS ; vacances ; discrimination à l'égard des employés ; indemnités de logement pour les employés qui ne sont pas dans leur de résidence habituelle, etc. ;
- d'élaborer la lettre d'engagement environnemental et social qui sera endossée par chaque entreprise ;
- de s'assurer que tous les employés sont au courant des mesures d'hygiène, de santé et de sécurité au travail et du mécanisme de gestion des plainte ;
- de tenir des réunions mensuelles avec les employés des entreprises et/ou leurs représentants.
- d'inclure les sanctions et les pénalités graduelles dans le contrat des travaux. Elles devront être par type de non-conformité (NC) : NC 1 : pas risque grave et immédiat sur la santé /environnement, Délai fermeture 5jours ; NC 2 : ayant entraîné un risque élevé pour l'environnement ou la santé. Délai de fermeture 48h ; NC 3 : gravité majeure présentant des risques ou ayant entraîné des dommages environnementaux ou humains. Délai de fermeture 24h.
- de participer à l'évaluation et l'approbation des PGESE du chantier proposés par l'entreprise ;
- de veiller à l'application des mesures contenues dans les spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, les PGESE du chantier de l'entreprise et le PGES du Projet ;
- de recueillir les doléances, les plaintes et les suggestions des personnes affectées par la mise en œuvre du Projet ;
- de faire des propositions de mise à jour périodique ou d'améliorations des mesures environnementales proposées en fonction des évolutions du contexte d'exécution du Projet;
- d'approuver la conformité des travaux et des pratiques de l'entreprise avec les spécifications environnementales à mettre en œuvre lors de la réception provisoire et finale des travaux ;
- d'élaborer des rapports spécifiques sur les activités réalisées couvrant sa période d'intervention sur le chantier.

9.2.3.5. La Communauté Urbaine de Yaoundé et les Communes d'Arrondissement de Yaoundé 5ème et Yaoundé 7ème

En collaboration avec le maître d'ouvrage dont elles en sont des délégués, la Communauté Urbaine et les Communes d'Arrondissement de Yaoundé 5ème et Yaoundé7ème seront chargées de l'information de l'ensemble des populations riveraines et particulièrement les commerçants situés aux abords des tronçons, du déroulement des travaux et de leur durée, afin qu'ils prennent toutes les dispositions utiles pour minimiser les désagréments sur leurs activités.

Par ailleurs, pour les infrastructures structurantes qui ne pourront pas être évitées (maisons, hangars, kiosque, cultures, terrains, moyens d'existence, etc.), la Communauté Urbaine de Yaoundé assurera tous les frais liés au processus d'expropriation, tandis que les Communes d'Arrondissementde Yaoundé 5ème et Yaoundé 7ème seront sollicitées pour la mobilisation des populations et la recherche de sites de recasement des PAP.

En matière d'environnement, des compétences ont été transférées aux collectivités locales par Décret n°2012/0882/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière d'environnement. Dans le cadre du PDVIR, chaque CTD impliquée aura les attributions suivantes :

- veiller à ce que les promoteurs des sous-projets de faible envergure, qui ne sont pas assujettis à une étude d'impact environnemental mais qui pourraient avoir des effets négligeables sur l'environnement, réalisent une notice d'impact environnemental et social (NIES), notamment pour les microprojets de gestion des déchets, l'exploitation des carrières, les microprojets éligibles et à impact sur l'environnement, etc. ;
- fixer la liste des articles soumis à la NIES après avis obligatoire du responsable départemental des services déconcentrés du MINEPDED ;
- délivrer à tout promoteur de sous-projet assujetti à la procédure de la NIES, une attestation de conformité environnementale de sous-projet, après avis conforme du responsable régional des services du MINEPDED ;
- assurer la surveillance administrative et technique de toute activité qui fait l'objet d'une NIES en collaboration avec les services déconcentrés du MINEPDED. Cette surveillance portera sur la mise en œuvre effective du plan de gestion environnemental et social (PGES) inclus dans la NIES et fera l'objet d'un rapport conjoint.

La CTD recevra du promoteur un rapport semestriel sur la mise en œuvre du PGES du sous-projet exécuté dans son territoire.

9.2.3.6. Mission de contrôle

L'activité de suivi environnemental et social du Projet relève du maître d'ouvrage (CCP/CUY/UTL) qui la gérera à travers le Bureau d'Études chargé du contrôle (MDC). La MDC est tenue de contrôler le respect par l'entreprise des pratiques environnementales et sociales prescrites par le contrat de marché, ainsi que la conformité des travaux environnementaux et sociaux par rapport au cahier des clauses environnementales et sociales. Les spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, les Plans d'Actions de Protection Environnementale et Sociale du chantier de l'entreprise approuvés par la MDC et le PGES du Projet seront les documents de référence de la surveillance environnementale.

Ainsi, la MDC mettra à disposition à plein temps un Expert Socio-environnementaliste qui s'assurera de la mise en œuvre des mesures sur le chantier. Il sera inséré un chapitre consacré aux aspects environnementaux et sociaux dans les rapports périodiques de chantier. La MDC est chargée entre autres de :

- valider tous les plans préparés par les entreprises ;

- valider les sites d'emprunts et de dépôts temporaires ;
- élaborer et mettre en œuvre un plan de suivi environnemental et social des chantiers et notamment les inspections conjointes Entreprise/MDC/PDVIR/MINHDU ;
- planifier les réunions de coordination périodiques des chantiers ;
- organiser des réunions spécifiques au département EHSS ;
- organiser des opérations coups de poings conjointes ;
- développer des outils de contrôle ;
- élaborer les rapports de constats d'accidents (RCA) ;
- élaborer les rapports d'incidents (RI) ;
- produire les *Safety flash information* (SFI), les *Safety alerte information* (SAF) et les *Job safety analysis* (JSA) en vue de la validation des demandes des travaux.

9.2.3.7. Entreprises en charge des travaux

Les entreprises chargées des travaux sont dans l'obligation de se conformer aux clauses du contrat de marché contenant en particulier les spécifications environnementales et sociales. Elles recruteront au moins un cadre compétent (environnementaliste) responsable de la gestion des aspects environnementaux et des aspects sociaux de son contrat.

Elles seront chargées de l'exécution proprement dite des travaux de réalisation des sous-projets et de minimiser les impacts environnementaux et sociaux lors de la construction.

Les entreprises devront rédiger à travers leurs environnementalistes, des Plans d'Actions de Protection Environnementale et Sociale (PGES des chantiers), qui seront approuvés par la MDC. Ces plans devront comprendre au moins un plan :

- général indiquant les différentes zones d'implantation prévues ;
- d'hygiène, de santé (prenant en compte les IST et le VIH/SIDA) et de sécurité du chantier ;
- de gestion de l'eau ;
- de gestion des déchets solides et liquides de chantier ;
- de gestion des sites d'emprunt et des carrières ;
- d'évacuation du chantier en cas d'urgence.

Ainsi, les spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, le PGESE du chantier de l'entreprise approuvé par la MDC et le Maître d'ouvrage seront les documents de référence à mettre en œuvre lors des travaux par l'entreprise.

Le contrôle de l'entreprise pour la mise en œuvre de tous ces aspects environnementaux et sociaux se fera par la MDC. Toute entreprise des travaux devra :

- soumettre et faire approuver par la MdC, ceci avant le démarrage des travaux son plan intégré de gestion des risques d'hygiène et sécurité au travail, et son PGES/chantier ;
- pour chaque site des travaux, produire un plan spécifique des mesures de sécurité au travail. Ce plan devra inclure les procédures d'identification des dangers et d'atténuation des risques pour les employés ; octroi des EPI adaptés ; identification des mesures de prévention et de protection ; formation des employés ; documentation et reporting des incidents et des accidents. Soumettre ce plan au maître d'ouvrage avant la mobilisation sur le site ;
- élaborer et mettre en œuvre un plan de suivi de l'érosion et des effluents ;
- élaborer et faire approuver par la MdC la procédure d'évacuation sanitaire (Signature d'une convention de soins entre l'entrepreneur et l'HOPITAL, Signature d'une convention avec une pharmacie de la place ; transport des travailleurs accidentés ; Contractualisation d'un assistant social, etc.) ;
- élaborer avant le démarrage des travaux une procédure de gestion des découvertes accidentelles des ressources culturelles physiques. Informer et former les opérateurs à l'application de cette procédure.

Le respect des spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, du PGESE de l'entreprise approuvé par la MDC et le Maître d'ouvrage, de même que la production d'un rapport mensuel d'exécution du PGESE envoyé à la MDC avec copie au Maître d'ouvrage (MINHDU/CCP/CUY/UTL) conditionneront la réception finale du chantier et le règlement du décompte y afférent.

9.2.3.8. Concessionnaires concernés par le Projet

En collaboration avec le maître d'ouvrage, les différents concessionnaires (ENEO, CAMWATER, CDE et CAMTEL) travailleront avec la MDC et l'entreprise pour le déplacement ou la réservation de leurs réseaux dans les emprises des tronçons dans des délais acceptables.

Afin de minimiser les désagréments du Projet sur les populations locales, des dispositions seront prises pour les informer des éventuelles interruptions de réseaux.

9.2.3.9. Les usagers des infrastructures

Ils sont représentés par les Comités de développement des quartiers. Ils sont chargés de :

- mobiliser, informer et sensibiliser les populations, d'améliorer leur représentation et de permettre une meilleure défense de leurs intérêts matériels, moraux, socioéconomiques et environnementaux ;
- veiller à ce que les risques environnementaux soient limités lors des travaux de réalisation des sous-projets en respectant les mesures présentées par le CGES du PDVIR ;
- participer à la conception et à la construction des infrastructures ;
- assurer la prise en charge de la gestion de certaines infrastructures ;
- se rapprocher le plus que possible du Projet pour avoir les conseils et les formations éventuelles.

9.2.3.10. ONG et autres organisations de la société civile

Ils seront chargés des points suivants :

- participer à l'organisation et à la formation des populations bénéficiaires en vue de la bonne gestion des biens ;
- participer à la mise en œuvre des mesures d'atténuation des impacts.

9.2.3.11. Société civile, services techniques et ministères sectoriels en charge des infrastructures

La mise en œuvre des mesures environnementales pourrait solliciter l'expertise d'autres structures, services techniques ou personnes ressources. Á cet effet :

- le soutien des Autorités communales, coutumières, spirituelles et des leaders d'opinions sera nécessaire dans la mobilisation des populations pour les séances d'information et de sensibilisation. Ces différentes Autorités apporteront leurs contributions pour faciliter également la libération des emprises des tronçons. Elles prôneront aussi la cohésion sociale entre les responsables en charge du projet, le personnel du chantier et les populations locales afin d'éviter tout conflit.

En outre, les Autorités communales, à travers des sensibilisations, amèneront les automobilistes à effectuer régulièrement les visites techniques. Ce qui permettra non seulement de minimiser les risques d'accidents mais également la pollution de l'air par les gaz d'échappement d'une part, la pollution des sols et des eaux de surface par les fuites d'hydrocarbures d'autre part.

- le Comité Local de Lutte contre le SIDA apportera dans la mesure du possible son appui pour la sensibilisation du personnel de chantier et des populations locales sur les IST et le VIH/SIDA. Des prestataires de services, de préférence spécialisés dans le domaine de l'Information-Éducation-Communication (IEC) pourront également être sollicités dans la réalisation de ces tâches.

- les services techniques ou autres prestataires de services spécialisés dans les activités d'expropriation et de réinstallations des PAP seront sollicités.

- d'autres services techniques, ONG, prestataires de services jugés nécessaires pourront également être sollicités lors de la mise en œuvre des activités de surveillance et de suivi environnemental du chantier.

Le contexte de la gestion environnementale et sociale du Projet est marqué par l'existence de plusieurs textes législatifs et réglementaires dont les politiques opérationnelles du Bailleur reprises dans les documents cadres adoptés par l'Etat (PAD, CGES, CPR, EIES/PAR, PGES, CCES, NIES, Manuel de procédures, Note Méthodologique CCE). Toutefois, le contexte actuel montre des difficultés d'appropriation et d'application par les Collectivités Territoriales Décentralisées et les autres acteurs locaux, de ces textes et des pratiques liés à la gestion environnementale et sociale. D'où il sera nécessaire qu'un renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre soit adopté.

9.2.4. RENFORCEMENT des capacités techniques, LOGISTIQUES ET BUDGETAIRES DES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES

Le renforcement des capacités vise de façon globale à répondre au souci de développer les compétences, ainsi que certains moyens logistiques et budgétaires des acteurs (Cadres du PDVIR, membres du Comité départemental de surveillance administrative et technique des PGES, membres de comités de développement de quartier, entreprises des travaux, membres du Comité de pilotage, membres des UTL, OSC, Chefs de quartier, Groupes de jeunes concernés par l'auto-emploi vert, sectoriels MINEPDED, MINHDU, MINADER, MINDCAF, MINPMEESA et MINAS concernés) sur l'identification des risques et impacts sociaux et environnementaux, sur le développement des mesures visant à atténuer les impacts négatifs et sur l'évaluation de la performance du volet. De manière spécifique, il s'agira d'améliorer/renforcer les capacités des partenaires et bénéficiaires du Projet en matière de :

- compréhension des enjeux et défis de la protection de l'environnement en général et ceux des régions et sous-projets de manière particulière afin de poser les bases d'une gestion durable des ressources naturelles ;
- connaissance et compréhension des exigences des politiques de sauvegarde socio-environnementale de la Banque mondiale, ainsi que du dispositif législatif et réglementaire national en la matière ;
- fonctionnement du CGES et de ses documents annexes, y compris, le processus d'examen socio environnemental ;
- de suivi socio-environnemental de la mise en œuvre des mesures d'atténuation des impacts négatifs des sous projets ;
- détection et d'identification des vestiges archéologiques.

Ces formations permettront aux différentes parties prenantes du Projet de :

- mieux s'impliquer dans le processus de prise de décision, de planification, de négociation, de mise en œuvre, de suivi-évaluation des initiatives économiques durables du point de vue environnemental et social ;
- mieux gérer les risques et conflits environnementaux et sociaux potentiels de leurs activités ;
- diffuser les techniques adéquates de gestion durable des ressources naturelles.

Les résultats suivants sont attendus suite aux formations reçues :

- la vision sur les questions environnementales et sociales est acquise de manière uniforme au sein du PDVIR et mise en application dans les CTD ;
- les différents intervenants et groupes cibles en aval sont mieux informés et sensibilisés en matière de gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles; de prise en compte des aspects sociaux et environnementaux ;
- les responsables régionaux et partenaires du PDVIR sont mieux imprégnés des concepts et approches et sont plus outillés pour le suivi environnemental et social des activités dans leurs zones d'intervention ;
- les mesures socio-environnementales appropriées pour les sous projets sont maîtrisées ;
- l'importance du CGES et de ses documents annexes (EIES, PGES, CCES, Règlement intérieur des chantiers) est reconnue au regard du contexte législatif national actuel, et des politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale ;
- les promoteurs/bénéficiaires des sous-projets (CDQ et CTD) sont formés, informés et accompagnés pour assurer leur auto-développement dans une perspective de durabilité.

La formation s'adressera aux acteurs suivants :

- cadres du PDVIR notamment le responsable environnemental et social, le responsable de suivi-évaluation, le coordonnateur ;
- bénéficiaires des sous-projets à financer à savoir les membres des comités de développement et les responsables des communes concernées ;
- sectoriels MINEPDED et MINAS des départements où seront implantés les sous-projets ;
- cadres Communaux de Développement des communes concernées ;
- responsables des entreprises prestataires des travaux de génie civil dans la mise en œuvre des investissements ;
- membres des comités départementaux de surveillance administrative et technique des PGES.

Particulièrement à l'attention du Comité départemental de surveillance administrative et technique des PGES et pour son fonctionnement, il sera nécessaire que le médiateur Social de l'UTL soit également doté d'une formation d'Environnementaliste et qu'un budget conséquent soit alloué à l'UTL pour son fonctionnement annuel et son équipement.

Un budget d'environ 5 millions de FCFA doit être alloué annuellement à l'UTL pour son équipement et son fonctionnement.

9.2.4.1. Thématiques retenues pour l'information, la sensibilisation, la formation et les coûts

Le programme de renforcement des capacités des bénéficiaires du PDVIR devra comporter entre autres les modules récapitulés dans le tableau 41 ci-après ; lesquels seront affinés et dispensés par des consultants spécialisés recrutés à cet effet.

Les participants seront constitués des points focaux responsables départementaux des affaires sociales et de l'environnement et des ministères concernés par le Projet, ainsi que des responsables des comités de développement de quartiers et des cadres communaux assignés à la gestion environnementale et sociale au quotidien. Leur nombre a été estimé en fonction des thèmes de formation.

Tableau 41:Modules et bénéficiaires du programme de renforcement des capacités

Acteurs concernés	Thèmes	Quantité	Coût unitaire	Coût total
NIVEAU NATIONAL : COMPREHENSION DES ENJEUX ET DEFIS DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS LES TRAVAUX URBAINSDES RÉGIONS ET SOUS-PROJETS				
	FORMATIONS, INFORMATION ET SENSIBILISATION			
PRC (1), Primature (3), Comité de Pilotage et Cadres du PDVIR (17), MINEPAT (3), MINMAP (2), MINHDU Central (3), UTL (5), CTD (13), MINAT/DPC (3), MINDEF (3), MINSANTE (1), MINAC (1), MINAS (1), CCE Nationale (10), Concessionnaires (3), Chefferies (5), CDQ (3),	Appropriation du Cadre Environnemental et Social du Projet	ATELIERS ITINERANTS NATIONAUX	21 220 000	21 220 000
	Appropriation du PHSSE du PDVIR			
	Politiques de Sauvegardes et CES de la Banque Mondiale			
	Les acteurs de la mise en œuvre du PGES dans les chantiers et leurs rôles			
	L'appropriation du manuel CERC du PDVIR			
	L'adaptation et la lutte contre les changements climatiques au PDVIR			
	•Les acteurs de la mise en œuvre du PGES au PDVIR			

Acteurs concernés	Thèmes	Quantité	Coût unitaire	Coût total
NIVEAU NATIONAL : COMPREHENSION DES ENJEUX ET DEFIS DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS LES TRAVAUX URBAINSDES RÉGIONS ET SOUS-PROJETS				
ONG/OSC (3), MINEPDED Central (3), MINDDEL Central (2) Groupes de jeunes concernés par l'auto-emploi (2), Entreprises des travaux et BET (2), au moins 100 personnes.	**Simulation des étapes de la CERC du PDVIR** **La prévention des risques et la gestion des catastrophes au PDVIR**			

NIVEAU REGIONAL : LA PRATIQUE DES SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX URBAINS A YAOUNDE				
Comité de Pilotage local (2), Cadres du PDVIR (4), UTL (2), CTD (3), MINAT (3), MINEPAT (1), MINDEF (3), MINDDEL (1) MINSANTE (1), MINAC (1), MINAS (1), CCE locale (10), Concessionnaires (3), Chefferies (4), CDQ (5), ONG/OSC (3), MINEPDED local (1), Comité Local de suivi des PGES (2), Groupes de jeunes concernés par l'auto-emploi (2),	•Les acteurs de la mise en œuvre du PGES au PDVIR Appropriation du Cadre Environnemental Techniques de mise en œuvre d'une EIES : de l'analyse du milieu récepteur à la production du PGES et du CCES Formation à la sensibilisation des acteurs du Projet à la lutte contre la diffusion de la pandémie de COVID-19 Appropriation du Manuel CERC • Suivi des normes HSSE et implantation des Comités d'hygiène et de sécurité dans les chantiers • Gestion des déchets dangereux de chantier et	1 atelier régional regroupant l'ensemble des acteurs du PGES de Yaoundé	8 840 000	8 840 000

Entreprises des travaux et BET (2), MDC (2), au moins 60 personnes par région.	L'appropriation des solutions basées sur la nature (NBS) et la lutte contre les changements climatiques au PDVIR			
	•Détection et identification des vestiges archéologiques			
	Appropriation du CCES et du PHSSE du PDVIR			
	Techniques de rédaction des rapports périodiques			
	• Etapes et gestion d'une mission de suivi environnemental et social dans les chantiers			
	Etapes et gestion d'une mission de surveillance environnementale et sociale dans les chantiers	1	5 000 000	5 000 000
COUT TOTAL DES FORMATIONS, REUNIONS DE SENSIBILISATION ET BUDGET DU COMITE DEPARTEMENTAL DE SUIVI DES PGES A YAOUNDE				35 060 000

En ce qui concerne les coûts liés aux sous-projets structurants, ils correspondront aux coûts des activités intervenant au lancement du projet, tandis que ceux liés aux sous-projets de proximité correspondront aux coûts des activités intervenant à mi-parcours.

9.2.5. Procédure de suivi environnemental

Le suivi périodique de la mise en œuvre des différentes mesures environnementales et sociales sera fait par l'expert environnementaliste de la MDC qui assurera aussi la coordination des travaux des équipes intervenant dans la mise en œuvre. Par ailleurs, il recevra toutes les doléances des populations locales et dressera en collaboration avec le CMDC, le Chef de Projet et le représentant du maître d'ouvrage (CCP/CUY), les réponses nécessaires à celles-ci.

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales durera pendant tout le cycle du Projet. Les rapports mensuels et trimestriels élaborés par la MDC seront adressés au Maître d'Ouvrage. Ces rapports incluront, en outre, les réalisations physiques des travaux, l'efficacité des mesures environnementales et sociales, les problèmes rencontrés ainsi que les solutions envisagées de même que les procès-verbaux de règlement des incidents, accidents, conflits et plaintes. L'entreprise établira un rapport mensuel d'activités à l'attention du Maître d'Ouvrage via la MDC. Les rapports trimestriels seront communiqués au bailleur de fonds par l'intermédiaire du Maître d'Ouvrage.

Le maître d'ouvrage et tout autre intervenant produiront des rapports spécifiques sur les activités réalisées couvrant leur période d'intervention sur le chantier.

Les tableaux ci-dessous présentent les différentes opérations du PGES des travaux de construction et de bitumage des tronçons concernés par le projet.

Il faut noter que la numérotation des codes des différentes activités à mettre en œuvre dans le PGES a été identifiée de façon successive en tenant compte des rangs des composantes environnementales décrites dans le chapitre concernant les mesures d'atténuation et de bonification.

Dans le tableau 42 ci-après, les activités ont été regroupées en fonction des trois principales phases du Projet (préparatoire & travaux, exploitation et abandon).

Tableau 42:Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Projet

POUR VOIRIES DE PROXIMITE ET AMENAGEMENTS CONNEXES

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Phase préparatoire & travaux								
Act. 1	Elaborer et Mettre en œuvre du Plan de communication	Rapport d'activité Plan Communication Vérification sur le terrain	Entreprise / PDVIR	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant la libération des emprises	Élaboration d'un Plan de Communication	Disponibilité effective d'un Plan de Communication	**3 000 000**
Act. 2	Élaboration et application d'un Plan d'Action de Protection Environnementale et Sociale Entreprise (PGESE)	Rapport d'activité Vérification de dossiers Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Disponibilité de plans d'Action de Protection Environnementale et Sociale Entreprise	Application effective des mesures de protection de l'environnement	**PM**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 3	Doter la main d'œuvre d'équipements de protection contre les fumées et poussières (masques anti-poussières, cache-nez, etc.) et renforcer la signalisation routière	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Existence d'Équipements de Protection Individuelle et signalisation renforcée	Zéro accident Zéro maladie	**1 800 000**
Act. 4	Arroser les emprises des travaux, des voies de circulation des véhicules et engins de chantier à la traversée de zones habitées au moins une fois par jour en période sèche.	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Décapage Terrassement	Pas de poussière	Zéro infection respiratoire Zéro accident	**3 000 000**
Act. 5	Procéder à la visite technique des véhicules et engins	Rapport d'activité	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Rapport de la visite technique	Conformité avec les normes de sécurité et d'émission	**5 625 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 6	Procéder aux vidanges des engins tous les deux mois	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Nombre de vidange effectué	Conformité avec les normes d'émission	**24 000 000**
Act. 7	Remplacer les éléments filtrants défectueux	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Nombre d'éléments filtrants remplacé	Conformité avec les normes d'émission	**2 000 000**
Act. 8	Eviter de travailler la nuit	Mesures sur le terrain	MDC	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Arrêt des travaux au plus tard à 20 heures	Zéro plaintes des populations riveraines	**PM**
Act. 9	Fixer des équipements de chantier et des sites de dépôt de matériaux au moins à 100 m des zones habitées	Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Position des sites de dépôt/habitats et écoles	Positionnés au moins à 100 m d'habitats et des écoles	**PM**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 10	Elaborer un plan de gestion des déchets mettant en relief le processus de tri et de traitement des différents déchets	Rapport d'activité Plan de gestion des déchets Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Installation du chantier	Disponibilité du plan de gestion des déchets	Application effective du tri sélectif des déchets	**500 000**
Act. 11	Utiliser les engins et véhicules en bon état afin d'éviter les fuites d'hydrocarbure	Rapport d'activité Plan de maintenance préventive des engins et véhicules Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Disponibilité du plan de maintenance des engins	Application effective de la maintenance préventive des engins	**PM**
Act. 12	Effectuer l'entretien des équipements et matériel roulant à un endroit aménagé à cet effet	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Existence d'un espace dallé réservé à l'entretien des engins	Zéro pollution des sols et des eaux par des	**3 000 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
							produits dangereux	
Act. 13	Remise en état ou valorisation des zones d'emprunt de matériaux et des carrières (NSAM, MINKOA MEYOS, NKOLODOM, LEBOUDI…)	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Après les travaux	Plantations d'arbres	Existence effective de plantations d'arbre	**2 500 000**
Act.14	Veiller au nettoyage régulier, à l'enlèvement après tri et à la valorisation des déchets du chantier	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Disponibilité d'un planning de nettoyage	Zéro pollution des sols par des déchets dangereux	**1 500 000**
Act. 15	Construire les ouvrages de préférence pendant la saison sèche afin d'éviter l'entrainement des déchets par les eaux de pluie	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Disponibilité d'un planning des travaux	Zéro pollution des sols par des déchets dangereux	**PM**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 16	Manipuler les substances polluantes uniquement à des points aménagés (dallés) à cet effet afin d'éviter le contact avec le sol	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Existence d'un espace dallé réservé à la manipulation de substances dangereuses	Zéro pollution des sols et des eaux par des substances dangereuses	**1 500 000**
Act. 17	Mettre en place autant que de besoin des projets de sylviculture, ayant pour objectif la stabilité des berges des cours d'eau traversés	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Plantations d'arbres Stabilisation des berges	Existence effective de plantations d'arbres	**4 000 000**
Act. 18	Mettre en place un plan adéquat de circulation par l'entreprise, tout en facilitant l'accès des populations riveraines à leurs domiciles	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	État de la circulation	Fluidité de la circulation	**6 500 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 19	Signaler de manière adéquate et visible le chantier (*panneaux, balises, rubans fluorescents*) de jour comme de nuit, le parking de chantier, les sorties de zones d'emprunt et les carrières. Les obstacles et les excavations seront identifiés par des périmètres de sécurité marqués par des panneaux et/ou des rubans fluorescents très visibles	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	État de la circulation Pas d'accident	Fluidité de la circulation Zéro accident	**2 500 000**
Act. 20	Respecter la règlementation en vigueur en ce qui concerne la sécurité dans les chantiers de construction	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Pas d'accident	Zéro accident de travail	**14 400 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 21	Réglementer la circulation des engins et véhicules aux heures d'entrées et de sorties des élèves des établissements scolaires riveraines des tronçons de voiries. Les engins lourds seront équipés d'avertisseurs de recul	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Pas d'accident	Zéro accident de circulation	**6 200 000**
	Limiter à 30 km/h les vitesses de circulation des engins / véhicules							**500 000**
Act. 22	Elaborer et afficher aux endroits visibles du chantier un règlement intérieur interdisant la consommation d'alcool et des drogues sur les chantiers et contrôler le personnel pour éviter le	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Pas d'accident Règlement intérieur disponible	Zéro accident	**500 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
	travail sous l'emprise d'alcool ou de drogue							
Act. 23	Doter le personnel de chantier les EPI appropriés (gangs, chaussures de sécurité, tenue de travail...) et veiller systématiquement à leur port.	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Équipements de Protection Individuelle	Zéro accident Zéro maladie	**22 500 0000**
Act. 24	Mettre en œuvre un programme de Sensibilisation aux IST/ VIH-SIDA et COVID-19, distribuer des préservatifs et le matériel anti-COVID-19 au personnel de chantier, sécurité routière, lutte contre les pratiques néfastes, et protection de l'environnement	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	OSC agrée au CNLS et sous-traitant de l'Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Activités d'IEC	Séances sensibilisation Panneaux sensibilisation	**10 500 000**
		Rapport d'activité	OSC agrée au CNLS et sous-traitant de l'Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Distribution préservatifs	Zéro infection IST et VIH	**640 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 25	Déclencher les opérations d'urgence et déployer le Manuel de la Composante Contingente du projet, adapté au Plan ORSEC départemental	Rapport d'activité	PDVIR	MINEPDED	Pendant et après les travaux	Disponibilité d'un plan local de gestion des risques et catastrophes	Zéro victime	**7 000 000**
Act. 26	Déclencher le cas échéant le mécanisme de contingence (PLAN ORSEC adapté de Yaoundé/PDVIR)	Rapport d'activité	PDVIR	CSAT/MFOUNDI	Pendant et après les travaux	Disponibilité d'un PLAN ORSEC adapté de Yaoundé	Zéro victime	**PM**
Act. 27	Respecter les limites des emprises utiles définies pour l'aménagement des infrastructures du Projet	Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Largeurs des emprises	Pas de PAP supplémentaire	**PM**
Act. 28	Informer et consulter les personnes affectées par les travaux	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Consultant PAR	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant la libération des emprises	PAP informées et consultées	100 % des PAP informées et consultées	**PM**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 29	Indemniser et recaser les personnes affectées par le Projet (voir Plan d'Action de Réinstallation des PAP)	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	MINHDU/PDVIR	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant la libération des emprises	PAP indemnisées et réinstallées	100 % des PAP indemnisées et réinstallée	**PM**
Act. 30	Organiser un atelier national et un atelier régional des acteurs de la mise en œuvre du PGES de Yaoundé et financer le fonctionnement du CSAT	Rapport d'activité	MINHDU/PDVIR	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant le début des travaux	Rapport	Ateliers de renforcement des capacités organisés, budget UTL renforcé pour le fonctionnement du CSAT	**35 060 000**
Act. 31	Informer à travers le plan de communication et afficher les opportunités d'emplois pour le chantier des travaux	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant le début des travaux	Document d'information et affiches des opportunités d'emplois	Recrutement de main d'œuvre dû aux informations	**600 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
							et aux affiches	
Act. 32	Recruter la main d'œuvre de proximité; les femmes et les personnes vulnérables seront vivement encouragées.	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant le recrutement	Main d'œuvre locale privilégiée Existence d'un code de conduite et d'éthique	80 % de la main d'œuvre recrutés au niveau local	**PM**
	Elaborer et diffuser un code de conduite et d'éthique à annexer au contrat de chaque employé et qui sera signé au moment de l'embauche en rapport au Protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes de 2003 (article 15)							**PM**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 33	Recruter des environnementalistes	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	CUY MDC Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant le recrutement	Disponibilité de contrats de travail (03)	Présence d'environnementalistes	**48 000 000**
Act. 34	Diffuser le planning de coupures et de rétablissement des réseaux divers par voix de radio ou de télévision à travers le plan de communication	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Absence de plaintes	Satisfaction des populations riveraines	**11 500 000**
	Élaborer et mettre en œuvre un cadre local de concertation et de gestion des conflits et plaintes (comité ad hoc).	Rapport d'activité Vérification de dossiers Vérification sur le terrain	MINHDU/PDVIR CUY	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Disponibilité d'un cadre de concertation et de gestion des conflits	Satisfaction des populations et des parties prenantes	
Act. 35	Eviter la profanation et la destruction de lieux sacrés (tombes)	Rapport d'activité	Entreprise	MINEPDED	Pendant travaux	Pas de profanation de lieux sacrés	Absence de conflits liés	**3 600 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
		Vérification sur le terrain		CSAT/MFOUNDI			aux lieux sacrés	
Act. 36	Arrêter les travaux en cas de découverte de vestiges archéologiques pour permettre la délimitation et des investigations	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	CUY MDC Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Décapage Fouilles	Arrêt des travaux en cas de découverte archéologique	Fouilles archéologiques	**3 500 000**
Act. 37	Prévoir des rampes de traversée pour les handicapés moteurs	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Présence de rampes de traversée pour les handicapés moteurs	Satisfaction des populations	**30 000 000**
	Prévoir des auvents et des bancs (de repos) publics aux arrêts bus et taxi	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Présence d'auvents et bancs publics aux arrêts bus	Satisfaction des populations	

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 37.1	Formation et la sensibilisation/reconnaissance des risques liés à l'exploitation et aux abus sexuels (EAS) et aux violences à caractère sexiste (VCS)	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant l'abandon	Recouvrir le site des terres végétales	Présence effective de la végétation	**10000000**
Act. 37.2	Provision pour des résultats ESHS additionnels	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant l'abandon	Recouvrir le site des terres végétales	Présence effective de la végétation	**20000000**
Act. 38	Doter le chantier d'une boîte à pharmacie pour les urgences (premiers secours)	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Existence d'une boîte à pharmacie	Prise en charge rapide des premiers soins	**1 500 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
	Doter le personnel du chantier d'un Comité Hygiène et Sécurité fonctionnel : •Mise à la disposition du personnel des EPI adéquats et des badges •Observation scrupuleuse des mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur •Organisation selon les prescriptions de la médecine du Travail d'un service médical courant et d'urgence à la base-chantier (dispensaire), adapté à l'effectif du personnel •Fourniture des services de premiers secours nécessaires	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Existence des accords de partenariat avec des hôpitaux de référence	Couverture sanitaire des accidentés	**3 000 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
	•Transfert systématique des membres du personnel blessé à l'hôpital •Souscription par le chantier d'une assurance tous risques •Souscription par le Chef d'Entreprise d'une assurance Responsabilité civile •Souscription par le chantier d'une assurance Maladies et Accidents corporels ;							
Act. 39	plantation des arbres de compensations dans les bas – fonds ou encore les zones humides	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Après les travaux	Plantations d'arbres	Existence effective de plantations d'arbres	**20 000 000**
	accompagnement des promoteurs des activités	Rapport d'activité	Entreprise	MINEPDED	Après les travaux	etangs piscicoles bien aménagés	amélioration significative	

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
	piscicoles dans les zones humides ou les bas - fonds	Vérification sur le terrain		CSAT/MFOUNDI			de la qualité des activités piscicoles dans les bas – fonds et les zones humides	
Act 40	Sensibilisations communautaires sur la prévention des risques de VBG/VCE/EAS/HS	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	OSC locale	RGS/CCP	Permanente dès le début des travaux	Nombre de session de sensibilisation tenue	Fiches de présence aux sensibilisations Fiches synoptiques des sensibilisation	20 000 000
Act 41	Sensibilisation des employés et autres parties prenantes sur les risques de VBG/VCE/EAS/HS	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Responsable social entreprise/Consultant	RGS/CCP	Permanente dès le début des travaux	Nombre de session de sensibilisation tenue	Fiches de présence aux sensibilisations	

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
							Fiches synoptiques des sensibilisation	
Act 42	Signature des codes de bonne conduite	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Responsable social entreprise	RGS/CCP	Permanente dès la mobilisation du personnel	Nombre de code signés	Copies de codes signés	
Act 43	Signature des conventions de prise en charge des survivantes de VBG/VCE/EAS/HS	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprises	RGS/CCP	Dès la mobilisation des entreprises	Nombre de convention de prise en charge signées	Copies des conventions signées	
Act 44	Mise en œuvre des outils de prévention, de référencement et de prise en charge des survivantes de VBG/VCE/EAS/HS	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Consultant	RGS/CCP	Dès la mobilisation des entreprises	Nombre de survivantes référencées et prises en charge	Rapport de prise en charge des survivantes dans les structures spécialisées	
Phase d'exploitation								
Act. 45	Installer des panneaux visant l'interdiction des klaxons pendant la nuit,	Rapport d'activité	CUY	MINEPDED	Avant l'exploitation	Pas de nuisance sonore	Zéro nuisance sonore	**4 000 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
	surtout à des endroits sensibles	Vérification sur le terrain		CSAT/MFOUNDI				
Act. 46	Curer régulièrement les caniveaux afin d'éviter les débordements qui conduiront les eaux de ruissèlement directement vers la terre nue	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	CUY	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant l'entretien	Programme de curage des caniveaux	Zéro débordement des caniveaux	**11 000 000**
Act. 47	Aménager des rampes d'accès permettant aux enfants de déverser les déchets dans les bacs à ordure	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	CUY	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant l'exploitation	Présence de rampes d'accès	Voisinage des bacs à ordures propre	**5 000 000**
Act. 48	Mettre des dos d'ânes aux points de fortes concentrations humines (école, hôpital, lieu de culte, marché)	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	CUY	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant l'exploitation	Pas d'accident	Zéro accident	**5 000 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
	Réaliser un audit environnemental et social de conformité de la structurante à mi-parcours, puis à la cinquième année par MINHDU/CT	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Consultant agréé	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant l'exploitation	PGES disponible	Efficience du PGES	**31 500 000**
Phase d'abandon								
Act. 53	Tri à la base et valorisation des déchets	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant l'exploitation	Présence de bac à ordure de couleurs différente	Quantification des différents types de déchets	**PM**
	Plantation des arbres et protection des zones humides	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant l'exploitation	Plantations d'arbres	Existence effective de plantations d'arbres	**PM**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 54	Mettre en réserve la terre végétale en vue d'en recouvrir les sites dénudés afin de permettre leur recolonisation par la végétation naturelle	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant l'abandon	Mettre en réserve la terre végétale	Présence effective de la végétation	**2 000 000**
	Recouvrir les sites dénudés de terre végétale afin de permettre la recolonisation de ce dernier par la végétation naturelle	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant l'abandon	Recouvrir le site des terres végétales	Présence effective de la végétation	
	TOTAL VOIRIES							**111 400 000**

POUR LES EQUIPEMENTS DE PROXIMITE

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Phase préparatoire & travaux								
Act. 1	Elaborer et Mettre en œuvre un Plan de communication	Rapport d'activité Plan Communication Vérification sur le terrain	Enterprise / PDVIR	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant la libération des emprises	Élaboration d'un Plan de Communication	Disponibilité effective d'un Plan de Communication	**50 000**
Act. 2	Élaborer et appliquer d'un Plan d'Action de Protection Environnementale et Sociale Entreprise (PGESE)	Rapport d'activité Vérification de dossiers Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Disponibilité de plans d'Action de Protection Environnementale et Sociale Entreprise	Application effective des mesures de protection de l'environnement	**PM**
Act. 3	Doter la main d'œuvre d'équipements de protection contre les fumées et poussières (masques anti-poussières, cache-nez, etc.)	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Existence d'Équipements de Protection Individuelle et	Zéro accident Zéro maladie	**500 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
	et renforcer la signalisation de chantier					signalisation renforcée		
Act. 8	Eviter de travailler la nuit	Mesures sur le terrain	MDC	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Arrêt des travaux au plus tard à 20 heures	Zéro plaintes des populations riveraines	**PM**
Act. 10	Elaborer un plan de gestion des déchets mettant en relief le processus de tri et de traitement des différents déchets	Rapport d'activité Plan de gestion des déchets Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Installation du chantier	Disponibilité du plan de gestion des déchets	Application effective du tri sélectif des déchets	**500 000**
Act. 19	Signaler de manière adéquate et visible le chantier (*panneaux, balises, rubans fluorescents*) de jour comme de nuit, le parking de chantier, les sorties de zones d'emprunt et les carrières. Les obstacles et	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	État de la circulation Pas d'accident	Fluidité de la circulation Zéro accident	**500 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
	les excavations seront identifiés par des périmètres de sécurité marqués par des panneaux et/ou des rubans fluorescents très visibles							
Act. 24	Mettre en œuvre un programme de Sensibilisation aux IST/ VIH-SIDA et COVID-19, distribuer des préservatifs et matériel anti-COVID619 au personnel de chantier, sécurité routière, lutte contre les pratiques néfastes, et protection de l'environnement	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	OSC agrée au CNLS et sous-traitant de l'Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Activités d'IEC	Séances sensibilisation Panneaux sensibilisation	**3 000 000**
		Rapport d'activité	OSC agrée au CNLS et sous-traitant de l'Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Distribution préservatifs	Zéro infection IST et VIH et zéro propagation de COPVID-19	**500 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 29	Indemniser et recaser les personnes affectées par le Projet (voir Plan d'Action de Réinstallation des PAP)	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	MINHDU/PDVIR	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant la libération des emprises	PAP indemnisées et réinstallées	100 % des PAP indemnisées et réinstallée	**PM**
Act. 32	Recruter la main d'œuvre de proximité; les femmes et les personnes vulnérables seront vivement encouragées.	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant le recrutement	Main d'œuvre locale privilégiée Existence d'un code de conduite et d'éthique	80 % de la main d'œuvre recrutés au niveau local	PM
	Elaborer et diffuser un code de conduite et d'éthique à annexer au contrat de chaque employé et qui sera signé au moment de l'embauche en rapport au Protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des							**PM**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
	femmes de 2003 (article 15)							
	Élaborer et mettre en œuvre un cadre local de concertation et de gestion des conflits et plaintes (comité ad hoc).	Rapport d'activité Vérification de dossiers Vérification sur le terrain	MINHDU/PDVIR CUY	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Disponibilité d'un cadre de concertation et de gestion des conflits	Satisfaction des populations et des parties prenantes	
Act. 35	Eviter la profanation et la destruction de lieux sacrés (tombes)	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant travaux	Pas de profanation de lieux sacrés	Absence de conflits liés aux lieux sacrés	**100 000**
Act. 36	Arrêter les travaux en cas de découverte de vestiges archéologiques pour permettre la délimitation et des investigations	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	CUY MDC Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Décapage Fouilles	Arrêt des travaux en cas de découverte archéologique	Fouilles archéologiques	**500 000**

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Act. 37	Prévoir des rampes de traversée pour les handicapés moteurs	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant les travaux	Présence de rampes de traversée pour les handicapés moteurs	Satisfaction des populations	**PM**
Act. 37.1	Formation et la sensibilisation/reconnaissance des risques liés à l'exploitation et aux abus sexuels (EAS) et aux violences à caractère sexiste (VCS)	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant l'abandon	Recouvrir le site des terres végétales	Présence effective de la végétation	**2 000000**
Act. 37.2	Provisionnelles pour des résultats ESHS additionnels	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Avant l'abandon	Recouvrir le site des terres végétales	Présence effective de la végétation	5 000000
Act 38	Sensibilisations communautaires sur la prévention des risques de VBG/VCE/EAS/HS	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	OSC locale	RGS/CCP	Permanente dès le début des travaux	Nombre de session de sensibilisation tenue	Fiches de présence aux sensibilisations Fiches synoptiques	

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
							des sensibilisation	
Act 39	Sensibilisation des employés et autres parties prenantes sur les risques de VBG/VCE/EAS/HS	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Responsable social entreprise/Consultant	RGS/CCP	Permanente dès le début des travaux	Nombre de session de sensibilisation tenue	Fiches de présence aux sensibilisations Fiches synoptiques des sensibilisation	20 000 000
Act 40	Signature des codes de bonne conduite	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Responsable social entreprise	RGS/CCP	Permanente dès la mobilisation du personnel	Nombre de code signés	Copies de codes signés	
Act 41	Signature des conventions de prise en charge des survivantes de VBG/VCE/EAS/HS	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Entreprises	RGS/CCP	Dès la mobilisation des entreprises	Nombre de convention de prise en charge signées	Copies des conventions signées	
Act 42	Mise en œuvre des outils de prévention, de référencement et de prise en charge des survivantes de VBG/VCE/EAS/HS	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Consultant	RGS/CCP	Dès la mobilisation des entreprises	Nombre de survivantes référencées et prises en charge	Rapport de prise en charge des survivantes dans les structures spécialisées	

Code activité	Activités à réaliser	Programme de surveillance et de suivi	Responsable		Période de mise en œuvre	Indicateurs de performance	Objectif de performance	Coûts totaux
			Mise en œuvre	Suivi				
Phase d'exploitation								
Act. 43	Réaliser un audit environnemental et social de conformité de la structurante à mi-parcours, puis à la cinquième année par MINHDU/CTD	Rapport d'activité Vérification sur le terrain	Consultant agréé	MINEPDED CSAT/MFOUNDI	Pendant l'exploitation	PGES disponible	Efficience du PGES	**5 000 000**
Phase d'abandon								
	TOTAL EQUIPEMENTS							**13 100 000**

9.3. INDICATEURS DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL

Les indicateurs de surveillance renseigneront tant sur les dates d'approbation du PGES et du PAR par le Maître d'Ouvrage, ainsi que de délivrance du certificat de conformité Environnementale et la proportion de mise en œuvre des mesures préconisées dans le PGES. Ces indicateurs sont présentés dans le tableau 43 de la page 217.

Pour les activités de surveillance environnementale des travaux, il sera utilisé les fiches suivantes :

- fiche d'identification de l'environnement (FIE) : elle dresse une situation de l'environnement au début des travaux de manière à en suivre l'évolution, ressort les éléments susceptibles aux perturbations, présente les impacts à suivre et les mesures d'atténuation ;
- journal environnemental de chantier (JEC) : c'est un document qui renseigne sur les activités environnementales quotidiennes de l'exploitant, attire l'attention de celui-ci sur tout problème environnemental constaté sur le chantier et propose la mesure correctrice à prendre ;
- fiche de non-conformité : la non-conformité est le non-respect d'une prescription environnementale, sa découverte permet d'entreprendre une action corrective découlant des dysfonctionnements constatés ;
- procès-verbaux des réunions de sensibilisation ;
- correspondances.

Ces fiches peuvent être modifiées ou adaptées par le maître d'ouvrage en fonction des réalités du terrain.

9.4. INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Le suivi portera essentiellement sur le contrôle de la mise en œuvre de la Notice des Clauses Environnementales et Sociales tournant autour des activités suivantes :

- le rapport de paiement des compensations aux PAP ayant été expertisées avant la publication des décrets d'indemnisation ;
- le rapport de formation des acteurs de la mise en œuvre du PGES et du PAR ont été formés ;
- le rapport de la réunion préalable de lancement des chantiers avec les parties prenantes
- le règlement intérieur de chantier interdisant l'alcool, les drogues et les déviances affiché aux lieux de grandes fréquentations du chantier ;
- le PGESE intégrant la gestion des déchets, la sécurité et l'hygiène au chantier ainsi que la prévention des IST, VIH/SIDA ;
- le rapport mensuel de contrôle et de suivi de l'application des mesures prescrites par le PGES ;

- le respect des distances de 100 m de sécurité entre les installations des chantiers et les habitations ;
- le rapport de contrôle des engins et véhicules de chantiers ;
- la proportion des contrats de travail signés aux personnels engagés ;
- l'effectivité de la signature d'un contrat de services avec un établissement hospitalier de la place ;
- l'effectivité de la présence d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable des personnels, ainsi que des douches, latrines et vestiaires ;
- la proportion des ouvriers locaux recrutés avec un contrat de travail ;
- la proportion des ouvriers arborant systématiquement des EPI ;
- la présence de panneaux d'interdiction d'accès aux personnes étrangères ;
- la présence d'extincteurs à jour sur les artères des bureaux et de la base-chantier ;
- la présence de poubelles àobjets multiples, favorisant le tri à la base des déchets ;
- l'absence de dépotoirs improvisés le long des tronçons de voies en construction ;
- le nombre et le rapport de réunions de sensibilisation à la prévention des IST et VIH/SIDA ;
- la proportion et le rapport des plaintes gérées avec succès à l'amiable ;
- le nombre de réunions et des comptes rendus des réunions d'information et de consultation tenues avec les riverains ;
- le plan de communication élaboré et implémenté ;
- la plateforme de concertation (Comité ad hoc) créée et opérationnelle ;
- la proportion de riverains recrutés et employés par l'entreprise et ses sous-traitants ;
- le nombre de réunions de sécurité tenues par l'entreprise ;
- le sous-projet de plantations d'arbres en vue de la lutte contre les changements climatiques;
- le constat de développement des activités économiques le long des tronçons ;
- le dispositif de protection des eaux et de l'air mis en œuvre ;
- le dispositif de protection contre le bruit mis en œuvre ;

- le rapport sur le déplacement des réseaux et la gestion des interruptions d'approvisionnements ;
- le rapport de la gestion des accès riverains et des déviations ;
- le rapport sur l'information, la communication et la consultation du public ;
- le rapport de la situation du personnel employé ;
- le rapport hebdomadaire de mise en œuvre du CCES par l'entreprise ;
- le rapport mensuel de mise en œuvre du PGES par la MDC.

9.5. PLANNING GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES

La durée totale des travaux d'aménagement des tronçons de voiries structurantes est estimée à seize (16) mois, soit un an et quatre ans. Cependant, la réalisation de l'ensemble des activités relatives à la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales s'étale sur une période de deux (02) ans, Les deux dernières années concerneront principalement les activités de suivi environnemental. Le tableau 43 ci-après récapitule la répartition dans le temps des principales tâches à effectuer dans le cadre de la gestion environnementale du Projet.

Tableau 43 :Indicateurs de Suivi Environnemental et social du Projet

Composante	Indicateurs	Fréquence	Méthodologie	Opérateur/partenaire
Qualité de l'air	Taux d'émission des Rejets de polluants dans l'air conforme à : CO <30 mg/m^3 SO_2<125 µg/m^3 NO_2<200 µg/m^3 Particules PM10<260 µg/m^3 Plomb (Pb)<2 µg/m^3 Ozone (O3)<120 µg/m^3	Deux (02) fois par an pendant deux (02) ans à partir de la fin des travaux	Mesures qualitatives et quantitatives des rejets dans l'air	Consultant
Nuisances sonores	Niveau de bruits à la traversée de zones résidentielles inférieure à 85dB[17]	Deux (02) fois par an pendant deux (02) ans à partir de la fin des travaux	Mesures du niveau de bruits à la traversée de zones résidentielles	Consultant

17*Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail (article 41).*

Propagation des infections à VIH/SIDA	Nombre de personnes sensibilisées	Une fois (01) par an pendant deux (02) ans à partir de la fin des travaux et de la mise en circulation des tronçons	Recueil et traitement des données enregistrées par les Services de santé de la zone	Districts de santé de CAY5 et CAY7
Plantation d'arbres	Espèces, nombre, densité, diamètre	Deux (fois) par an à compter des dates de plantation	Échantillonnage sur les aires de reboisement (zones d'emprunt et carrières, le long des tronçons)	Services techniques / Section paysage de la CUY
Rejets anarchiques de déchets issus des travaux	Nombre de sites de dépôts, surface couverte par les déchets dans la zone du Projet	Deux (02) fois par an pendant deux (02) ans à partir de la fin des travaux	Recueil à réaliser par un technicien le long des tronçons à la traversée de zones habitées	Service d'hygiène de la CUY ou Maries de CAY5 et CAY7
Développement des activités économiques concernées	Accroissement des recettes fiscales locales à la fin des travaux	Deux (02) ans après la mise en circulation	Recueil et traitement des données enregistrées par la CUY ou les Mairies	Perception de la de la CUY ou Maries de CAY5 et CAY7
Sensibilisations communautaires sur la prévention des risques de VBG/VCE/EAS/HS	Nombre de session de sensibilisation tenue	Permanente dès le début des travaux	Consultation des Rapports d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise Consultant

Sensibilisation des employés et autres parties prenantes sur les risques de VBG/VCE/EAS/HS	Nombre de session de sensibilisation tenue	Permanente dès le début des travaux	Consultation des Rapports d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise Consultant RGS/CCP
Signature des codes de bonne conduite	Nombre de code signés	Permanente dès la mobilisation du personnel	Consultation des Rapports d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise Consultant RGS/CCP
Signature des conventions de prise en charge des survivantes de VBG/VCE/EAS/HS	Nombre de convention de prise en charge signées	Dès la mobilisation des entreprises	Consultation des Rapports d'activité Vérification sur le terrain	Entreprise Consultant RGS/CCP
Mise en œuvre des outils de prévention, de référencement et de prise en charge des survivantes de VBG/VCE/EAS/HS	Nombre de survivantes référencées et prises en charge	Dès la mobilisation des entreprises	Consultation des Rapports d'activité Vérification sur le terrain	Entreprises Structures de prise en charge RGS/CCP

Tableau44:Chronogramme de mise en œuvre des actions du PGES

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	**Actions**				**T1**	**T2**	**T3**	**T4**	**T5**
Act. 1	Elaborer et Mettre en œuvre du Plan de communication	Porte à porte avec les CDQ	3 000 000	Entreprise	X				
		Haut-parleurs		Entreprise	X				
		Organisation de réunions de sensibilisation dans les chefferies de quartier		Entreprise	X				
		Affichages		Entreprise	X				
Act. 2	Élaboration et application d'un Plan d'Action de Protection Environnementale et Sociale Entreprise (PGESE)	Élaboration du PGESE	PM	Entreprise	X				
		Mise en œuvre PGESE	PM	Entreprise	X				
Act. 3	Doter la main d'œuvre d'équipements de protection contre les fumées et poussières (masques anti-poussières, cache-nez, etc.)	Achat des EPI pour le personnel du chantier chaque année	1 800 000	Entreprise	X				
Act. 4	Arroser les emprises des travaux, des voies de circulation des véhicules et engins de chantier à la traversée de zones habitées au moins une fois par jour en période sèche.	Achat gasoil pour les mouvements du camion-citerne	300 000	Entreprise	X	X	X		
Act. 5	Procéder à la visite technique des véhicules et engins	Visite de 30 camions chaque semestre	5 625 000	Entreprise	X		X		
Act. 6	Procéder aux vidanges des engins tous les deux mois	Vidange de 30 engins x 16 mois	24 000 000	Entreprise	X	X	X	X	X
Act. 7	Remplacer les éléments filtrants défectueux	Achat et remplacement de filtres à huile et à air	2 000 000	Entreprise	X		X		

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	Actions				T1	T2	T3	T4	T5
Act. 8	Eviter de travailler la nuit dans les zones d'agglomération		PM	Entreprise	X	X	X	X	
Act. 9	Fixer des équipements de chantier et des sites de dépôt de matériaux au moins à 100 m des zones habitées		PM	Entreprise	X	X	X	X	
Act. 10	Elaborer un plan de gestion des déchets mettant en relief le processus de tri et de traitement des différents déchets	Elaboration du plan de gestion des déchets	PM	Entreprise	X				
		Mise à la disposition des dépliants (code couleur des bacs) à l'attention des employés sur le tri des déchets	500 000	Entreprise	X	X	X	X	
Act. 11	Utiliser les engins et véhicules en bon état afin d'éviter les fuites d'hydrocarbure	Inspection des engins et vérification des visites techniques	PM	Entreprise	X	X	X	X	
Act. 12	Effectuer l'entretien des équipements et matériel roulant à un endroit aménagé à cet effet	Aménagement d'un espace étanche (bétonné) dans la base du chantier destiné à l'entretien des engins	3 000 000	Entreprise	X				
Act. 13	Remise en état ou valorisation des zones d'emprunt de matériaux et des carrières (NSAM, MINKOA MEYOS, NKOLODOM, LEBOUDI…)	Reprofilage de zones exploitées	2 500 000	Entreprise	X				
Act.14	Veiller au nettoyage régulier, à l'enlèvement après tri et à la valorisation des déchets du chantier	Achat du matériel de nettoyage (pelle, brouette, fourche, bac)	1 500 000	Entreprise	X				

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	Actions				T1	T2	T3	T4	T5
Act. 15	Construire les ouvrages de préférence pendant la saison sèche afin d'éviter l'entrainement des déchets par les eaux de pluie		PM	Entreprise	X	X	X	X	
Act. 16	Manipuler les substances polluantes uniquement à des points aménagés (dallés) à cet effet afin d'éviter le contact avec le sol	Aménagement d'un espace étanche (bétonné) dans la base du chantier destiné à la manipulation des substances dangereuses	1 500 000	Entreprise	X				
Act. 17	Mettre en place autant que de besoin des projets de sylviculture, ayant pour objectif la stabilité des berges des cours d'eau traversés (Afemé)	Reprofilage des berges (travaux environnementaux)	4000 000	Entreprise	X	X	X	X	
		Achat et planting des arbustes	PM	Entreprise			X		
		Entretien des arbustes (arrosage et fertilisation)	PM	Entreprise				X	
Act. 18	Mettre en place un plan adéquat de circulation, tout en facilitant l'accès des populations riveraines à leurs domiciles	Fabrication et pose de panneaux de signalisation provisoires	1 500 000	Entreprise	X				
		Réalisation et entretien des déviations	5 000 000	Entreprise		X			

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	Actions				T1	T2	T3	T4	T5
Act. 19	Signaler de manière adéquate et visible le chantier (*panneaux, balises, rubans fluorescents*) de jour comme de nuit, le parking de chantier, les sorties de zones d'emprunt et les carrières. Les obstacles et les excavations seront identifiés par des périmètres de sécurité marqués par des panneaux et/ou des rubans fluorescents très visibles	Achat et mise en place de balises, rubans fluorescents, etc.)	2 500 000	Entreprise	X	X	X	X	
Act. 20	Respecter la règlementation en vigueur en ce qui concerne la sécurité dans les chantiers de construction	Formation en hygiène et sécurité,	6 400 000	Entreprise	X	X	X	X	
		Exercices de simulation, sauvetage et premiers secours (plan d'urgence)	8 000 000	Entreprise	X	X	X	X	
Act. 21	Réglementer la circulation des engins et véhicules aux heures d'entrées et de sorties des élèves des établissements scolaires riverai des tronçons de voiries.	Positionnement des agents chargés de réguler la circulation (salaires des deux agents)	3 200 000	Entreprise	X	X	X	X	
		Aménagement des dos d'âne à 150 mètres des zones de traversée des voies	3 000 000	Entreprise	X	X			
	Limiter à 30 km/h les vitesses de circulation des engins / véhicules	Fabrication et pose de panneaux de signalisation provisoires	500 000	Entreprise	X				

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	Actions				T1	T2	T3	T4	T5
Act. 22	Elaborer et afficher aux endroits visibles du chantier un règlement intérieur interdisant la consommation d'alcool et des drogues sur les chantiers et contrôler le personnel pour éviter le travail sous l'emprise d'alcool ou de drogue	Fabrication et pose de panneaux de signalisation provisoires	500 000	Entreprise	X				
Act. 23	Doter le personnel de chantier les EPI appropriés (gangs, chaussures de sécurité, tenue de travail...) et veiller systématiquement à leur port.	Achat des EPI pour le personnel du chantier	22 500 000	Entreprise	X				
Act. 24	Mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la prévention contre les IST, le VIH/SIDA et les grossesses non désirées et distribuer des préservatifs au personnel de chantier.	Conception et distribution de dépliants sur les modes de contamination du HIV	2 500 000	OSC agrée au CNLS et sous-traitant de l'Entreprise	X	X	X	X	
		Recrutement d'une OSC agréé au CNLS (GTR) en vue des ateliers de sensibilisation (une séance par mois)	8 000 000		X	X	X	X	
		Achat de paquet préservatif	640 000		X				
Act. 25	Elaborer en urgence le plan stratégique de la Composante Contingente du projet et adapter le Plan ORSEC départemental aux activités du projet.	Honoraires du consultant	3 000 000	Consultant	X				
		Atelier de restitution	4 000 000	Consultant					

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	Actions				T1	T2	T3	T4	T5
Act. 26	Déclencher le cas échéant le mécanisme de contingence (PLAN ORSEC adapté de Yaoundé/PDVIR)	Saisine du Préfet du MFOUNDI Saisine du MINHDU et du MINATD Saisine du MINEPAT et de la BM	PM	PDVIR					X
Act. 27	Respecter les limites des emprises utiles définies pour l'aménagement des infrastructures du projet		PM	Entreprise	X	X	X	X	
Act. 28	Informer et sensibiliser les personnes affectées par les travaux	Réunion de sensibilisation par le consultant PAR	PM	Consultant	X				
Act. 29	Indemniser et recaser les personnes affectées par le Projet (voir Plan d'Action de Réinstallation des PAP)	Recensement des personnes affectées par le projet (PAP)	PM	CCE / Consultant	X				
		Consultation des PAP	-	Consultant	X				
		Indemnisation des PAPs	-	MINHDU/PDVIR	X				
Act. 30	Organiser un atelier national et un atelier régional des acteurs de la mise en œuvre du PGES de Yaoundé et financer le fonctionnement du CSAT	Honoraires du consultant formateur	2 000 000	Consultant	X				
		Organisation des ateliers de formation	16 000 000	Consultant	X				
Act. 31	Informer à travers le plan de communication et afficher les opportunités d'emplois pour le chantier des travaux	Confection et pose des affichettes	100 000	Entreprise	X				
		Diffusion dans les medias et les réseaux sociaux	500 000	Entreprise	X				

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	Actions				T1	T2	T3	T4	T5
Act. 32	Recruter la main d'œuvre de proximité; les femmes et les personnes vulnérables seront vivement encouragées.	Sensibilisation	PM	Entreprise	X				
	Elaborer et diffuser un code de conduite et d'éthique à annexer au contrat de chaque employé et qui sera signé au moment de l'embauche en rapport auProtocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes de 2003 (article 15) Organiser des réunions de sensibilisation et des formations à la prévention des VBG/VCE/EAS/HS Prendre en charge et référer les éventuelles survivantes	Sensibilisation du personnel au respect du code de conduite et d'éthique	PM	Entreprise	X	X	X	X	
Act.33	Recruter des environnementalistes	Recrutement de 3 environnementalistes (UTL, la MDC et l'entreprise pour 16 mois	48 000 000	CUY MDC Entreprise	X				
Act. 34	Diffuser le planning de coupures et de rétablissement des réseaux divers par voix de radio ou de télévision à travers le plan de communication	Porte à porte avec les CDQ Haut-parleurs Affichages	3 000 000	Entreprise	X	X	X	X	

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	Actions				T1	T2	T3	T4	T5
	Élaborer et mettre en œuvre un cadre local de concertation et de gestion des conflits et plaintes (comité ad hoc MGP).	Budget de fonctionnement du comité ad hoc de gestion des conflits et plaintes	1 000 000	PDVIR	X	X	X	X	
		Indemnités de travaux spéciaux	7 500 000	PDVIR	X	X	X	X	
Act. 35	Eviter la profanation et la destruction de lieux sacrés (tombes)	Sensibilisation et préparation des PAP	100 000	Entreprise	X				
		Exhumation et re-inhumation des restes mortuaires	3 500 000	MINSANTE	X				
		Prise en charge des frais funéraires le cas échéant	PM	PDVIR	X				
Act. 36	Arrêter les travaux en cas de découverte de vestiges archéologiques pour permettre la délimitation et les investigations	Déclenchement du mécanisme d'arrêt des travaux et information des autorités	3 500 000	Entreprise	X				
Act. 37	Prévoir des rampes de traversée pour les handicapés moteurs	Aménagement des rampes de traversée appropriées pour fauteuil roulant	10 000 000	Entreprise			X	X	
	Prévoir des auvents et des bancs (de repos) publics aux arrêts bus et taxi	Installation des auvents et des bancs (de repos) publics aux arrêts bus et taxi	20 000 000	Entreprise			X	X	
Act. 38	Doter le chantier d'une boîte à pharmacie pour les urgences (premiers secours)	Achats des équipements, produits et médicaments de premier secours	1 500 000	Entreprise	X				

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	Actions				T1	T2	T3	T4	T5
	Doter le personnel du chantier d'un Comité Hygiène et Sécurité fonctionnel	•Mise à la disposition du personnel des EPI adéquats et des badges •Observation scrupuleuse des mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur •Organisation selon les prescriptions de la médecine du Travail d'un service médical courant et d'urgence à la base-chantier (dispensaire), adapté à l'effectif du personnel •Fourniture des services de premiers secours nécessaires •Transfert systématique des membres du personnel blessé à l'hôpital •Souscription par le chantier d'une assurance tous risques •Souscription par le Chef d'Entreprise d'une assurance Responsabilité civile •Souscription par le chantier d'une assurance Maladies et Accidents corporels	3 000 000	Entreprise	X				
Act. 39	reboiser les bas-fonds ou encore les zones humides avec des arbres de compensation à croissance rapide et adaptés au contexte climatique et édaphique de ces zones. Act 39 bis :	Achat et planting des arbustes	20 000 000	Entreprise			X		
		Protection des 'arbustes		Entreprise			X		
		Entretien des arbustes (arrosage et fertilisation)		Entreprise				X	

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	Actions				T1	T2	T3	T4	T5
	encourager les activités piscicoles menées dans les zones de mise en œuvre des sous – projets de proximité.	achat des alevins Aménagements des étangs piscicoles		Entreprise				X	
Act. 40	Installer des panneaux visant l'interdiction des klaxons pendant la nuit, surtout à des endroits sensibles (agglomération, hôpitaux)	Fabrication et installation de panneaux dans les zones résidentielles et les hôpitaux	4 000 000	Entreprise				X	
Act. 41	Curer régulièrement en phase d'exploitation les caniveaux afin d'éviter les débordements qui conduiront les eaux de ruissèlement directement vers la terre nue	Payement d'un prestataire (entreprise, association, CDQ, etc.)	11 000 000	Entreprise/Association/CDQ					X
Act. 42	Aménager des rampes d'accès permettant aux enfants de déverser les déchets dans les bacs à ordure	Aménagement d'une rampe d'accès près des bacs à ordures	5 000 000	Entreprise					X
Act. 43	Mettre des dos d'ânes aux points de fortes concentrations humaines (école, hôpital, lieu de culte, marché)	Aménagement des dos d'âne	5 000 000	Entreprise				X	
	Réaliser un audit environnemental et social de conformité de la structurante à mi-parcours, puis à la cinquième année par MINHDU/CTD	Honoraires cabinet agréé	15 000 000	Consultant					X
		Frais administratifs (approbation des TDR)	1 500 000	CUY					X
		Frais administratifs (approbation du rapport d'audit)	5 000 000	CUY					X

Actions proposées		Sous actions	PT	Responsabilités de mise en œuvre	Chronogramme				
Code	**Actions**				**T1**	**T2**	**T3**	**T4**	**T5**
		Audiences publiques	10 000 000	MINEPDED					X
Act. 44	Tri à la base et valorisation des déchets	Achat des bacs appropriés et recrutement du personnel	**PM**	Entreprise	X				
	Plantation des arbres et protection des zones humides	Achat, mise en terre et entretien d'arbustes		Entreprise		X			
Act. 45	Recouvrir les sites dénudés afin de permettre leur recolonisation par la végétation naturelle	Recouvrir les zones d'emprunt de terres végétales (apports d'amendement organiques : boues, fumiers)	2 000 000	Entreprise					X
	Mettre en réserve la terre végétale en vue d'en recouvrir les sites dénudés afin de permettre leur recolonisation par la végétation naturelle			Entreprise					X

LEGENDE :
T1 = premier trimestre.
T2 = deuxième trimestre.
T3 = troisième trimestre.
T4 = quatrième trimestre.

10

PLAN D'URGENCE

10.1. INTRODUCTION

Le Cameroun comme tous les pays du monde n'est malheureusement pas épargné des catastrophes puisqu'elles sont enregistrées dans diverses régions du pays. En effet, les inondations, les tremblements de terre, les éboulements de terrains, les émanations de gaz pour ne citer que celles-là sont le lot des catastrophes environnementales auxquelles doit réagir le Cameroun parmi d'autres pays sur le globe terrestre. La plupart de ces catastrophes sont liées au climat. Les catastrophes enregistrées au cours des 20 dernières années sont passées de 200 à plus de 400 par an ce qui démontre l'ampleur du phénomène[18].

Celles-ci laissent sur le carreau si ce n'est des morts par milliers, ce sont des dégâts matériels suffisamment importants qui poussent les populations à se déplacer et à se recaser parfois à des endroits très éloignés de leur résidence habituelle.

L'objectif de ce chapitre est de proposer en fonction des différents risques de catastrophe ou d'accident identifiés, des dispositions spécifiques à adopter, en cas de survenance d'un sinistre, d'un accident ou d'une catastrophe.

Un rappel des risques et catastrophes naturels majeurs au Cameroun en général et dans la zone du Projet en particulier est nécessaire.

10.2. RISQUES ET CATASTROPHES NATURELLES MAJEURES AU CAMEROUN

Les risques naturels majeurs identifiés au Cameroun et la zone du Projet ces dernières décennies sont :

- Les risques sismiques ;
- Les risques de mouvements de masse (glissements de terrain, éboulements, effondrements et coulées boueuses) ;
- Les risques d'inondation ;
- Les aléas climatiques ;
- Les risques sanitaires ;
- Les risques écologiques.

18**Tchinda NgoumelaTahitie Ben, 2010 :** Le système de prévention et de gestion des catastrophes environnementales au Cameroun et le droit international de l'environnement, Mémoire de Master Droit International et comparé de l'environnement, Université de LIMOGES.

A l'instar des mouvements de masse qui sont la deuxième cause de mortalité due aux catastrophes naturelles au Cameroun, on peut noter la tendance à la multiplication et/ou à l'amplification des événements catastrophiques dans ce pays. Les inondations, les glissements et éboulements de terrain, les vents violents et même les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont, de plus en plus nombreux. Ils tendent aujourd'hui à faire plus de dégâts qu'hier. Dans l'ensemble, cette importance grandissante révèle l'impréparation, autant d'ailleurs que la vulnérabilité croissante des milieux physiques et humains, du fait de la déstabilisation de nombreux équilibres écologiques et de l'occupation anarchique des zones à risque. Une analyse critique de cette situation met en évidence des défaillances dans la stratégie mise en place pour la lutte contre les risques et catastrophes.

10.3. GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES MAJEURES AU CAMEROUN

La protection civile dont la tutelle est assurée au Cameroun par le MINAT/DPC a quatre principales missions : la prévention, la préparation, l'intervention et la réhabilitation. Son action se situe en amont et en aval de la catastrophe c'est-à-dire avant que la catastrophe n'intervienne et après celle-ci pour pouvoir repérer des pertes subies par des familles.
La protection civile consiste à assurer de façon permanente la protection des hommes, des biens et de l'environnement contre les risques d'accidents graves, des calamités ou les catastrophes ainsi que contre les effets de ces sinistres.

Elle couvre un domaine de compétence et de responsabilité[19]incombant au premier chef au Gouvernement dont les autres intervenants sont :

- les collectivités territoriales décentralisées ;
- le Système des Nations Unies ;
- les organisations intergouvernementales ;
- les autres partenaires au développement ;
- les organisations non gouvernementales ;
- les populations.

Au sein du MINAT, il a été créé une Direction de la Protection Civile (DPC) en 1996 qui est chargée :

- de l'organisation générale de la protection civile sur l'ensemble du territoire national ;des études sur les mesures de protection civile en temps de guerre comme en temps de paix ;
- des relations avec les organismes nationaux et internationaux de protection civile
- de la préparation des stages de formation des personnels de la protection civile en liaison avec la sous-direction des ressources humaines ;

19**MINATD, 2011** : Plan national de contingence Cameroun, Livre premier.

- de l'examen des requêtes en indemnisation et aides financières des personnes victimes de calamités ;
- du contrôle de l'utilisation des aides ;
- de la coordination des moyens mis en œuvre pour la protection civile, notamment les secours, le sauvetage, la logistique, l'utilisation des forces supplétives et auxiliaires ;
- des transferts des corps ;
- du suivi et de la gestion des aides.

En 1997, le Programme National de Prévention et de Gestion des Catastrophes (PNPGC) a été mis en place au sein de la Direction de la Protection Civile grâce à la coopération avec le PNUD. Ce programme a permis le renforcement des capacités managériales, matérielles et logistiques du Gouvernement en matière de planification, de prévention et de gestion des catastrophes.

A cet égard, le Gouvernement a entrepris depuis 2002, de se doter d'un Plan National de Contingence. Ce document, véritable instrument directeur de la gestion des catastrophes, a été élaboré en juillet 2002 avec le concours du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l'appui de l'« Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ». Il a par la suite été revisité et validé en 2006, donnant lieu à un exercice de simulation grandeur nature sur le risque « d'inondation » à Yabassi dans le département du Nkam (région du Littoral) en 2007.

Depuis le début de l'année 2010, un processus de révision dudit plan a été engagé, conformément aux mécanismes de suivi/évaluation mis enplace. Ce processus de révision initié par le Gouvernement camerounais est accompagné de près par l'ensemble du Système des Nations Unies dans le cadre de « United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) »

En revanche, pour le cas spécifique du PDVIR, une stratégie de réponse précisée dans le Manuel CERC a été définie pour répondre aux urgences éligibles ou aux catastrophes.

10.4. STRATEGIES DE REPONSE

Tableau 45 : Étapes de mise en œuvre

Étape	Actions	Responsable
1	***Décision de déclencher la CERC :*** En cas de déclaration officielle d'urgence sur la base d'une évaluation préliminaire des dommages et des besoins, le MINEPAT, après saisine du MINHDU et du MINAT, informera la Banque de son intérêt à déclencher la CERC du PDVIR.	MINEPAT

2	***Identification des activités d'urgence :***Suite à la décision du MINEPAT de déclencher la CERC, ce dernier sollicitera le soutien de la Banque mondiale par le biais du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain via la Cellule de Coordination du PDVIR dans la sélection d'une liste d'activités d'intervention d'urgence dans la liste positive basée sur les résultats de l'évaluation préliminaire des dommages et des besoins élaborés en collaboration avec la DPC/MINAT. Des informations récapitulatives seront préparées sur les activités proposées, notamment la nature et le montant des biens, le lieu et le type des services/des travaux d'urgence proposés et leurs spécifications techniques préliminaires, les coûts estimés et les implications des mesures de sauvegarde sociale et environnementale.	MINEPAT/BM/MINHDU-CCP (avec DPC/MINAT)
3	***Demande d'activation :*** Le MINEPAT enverra à la Banque mondiale une lettre demandant l'activation de la CERC. Cette lettre comprendra la description de l'événement, les besoins, l'indication de la source de financement et le montant à réaffecter ainsi que la liste des activités à réaliser en réponse à l'urgence.	MINEPAT / MINHDU-CCP
4	***Examen et approbation de la Banque mondiale :*** La Banque mondiale, après examen positif de la demande d'activation, ne formulera aucune objection.	Banque mondiale
5	***Réaffectation :*** La Banque mondiale traitera la réaffectation des fonds des composantes du Projet à la CERC.	Banque mondiale

6	***Mise en œuvre des activités d'urgence :*** La Cellule de Coordination du Projet commencera la mise en œuvre des activités d'urgence approuvées. • **Passation des marchés** : Les principales activités de cette étape comprennent, entre autres, (i) l'analyse des capacités et des méthodes de mise en œuvre de la passation des marchés20, ii) la préparation des spécifications techniques et des devis quantitatifs pour les biens critiques, les travaux et les services hors conseils, (iii) le recrutement d'un consultant/cabinet de conseils pour la conception/supervision des sous-Projets d'urgence, et (iv) l'achat de biens, travaux et services hors conseils pour la mise en œuvre des activités d'urgence. • **Gestion financière et rapports d'avancement** *:* La Cellule de Coordination du Projet suivra les procédures de gestion financière et de reporting du Projet telles que définies dans l'Accord de financement et détaillées dans le Manuel opérationnel du Projet. • **Suivi et évaluation** *:* Les mécanismes de supervision et de reporting établis pour le Projet seront également appliqués. Un cabinet externe d'audit financier contrôlera annuellement les états financiers de l'ensemble du Projet, notamment ceux financés par le biais de la catégorie de décaissement 4 (CERC). • **Conformité aux sauvegardes** : La Cellule de Coordination du Projet, avec l'appui des spécialistes internes et externes des sauvegardes, passera en revue les activités proposées et s'assurera de leur éligibilité / durabilité au regard des politiques de sauvegardes environnementales et sociales en vigueur, y compris l'évaluation des risques de VBG/VCE/EAS/HS relatives aux activités financées par la CERC, ainsi que les mesures d'atténuation de ces risques.	MINHDU-CCP
7	***Reporting final*** : un rapport final sera préparé par la Cellule de Coordination du Projet lorsque toutes les activités d'urgence seront terminées et soumis à la Banque mondiale.	MINHDU-CCP

Tout fait ou évènement marquant susceptible de générer une situation de crise ayant des conséquences sur les personnes, les biens, l'environnement ou l'activité économique, doit faire l'objet d'une information au MINATD par le biais de l'ONR.

A cet effet, tous les intervenants doivent assurer une veille permanente et rendre compte (figure 11).Il s'agit de développer un système d'information commun fondé sur une base de données. Du fait du grand nombre de partenaires sur le terrain et de la complexité des opérations, ce système permet à l'ensemble des intervenants du PNC d'être informés des actions entreprises dans le but de pouvoir établir des stratégies communes, afin d'éviter les duplications et les pertes d'énergie (figure 12). La

20L'Unité de gestion du projet peut envisager d'utiliser un organisme onusien ou un agent de passation des marchés.

mise en œuvre efficace du PNC dépend du renforcement de l'Observatoire National des Risques et de ses démembrements.

Figure 11: Interrelations entre les différents intervenants

Figure 12: Chaîne d'alerte précoce

10.4.1. Les acteurs du PNC

10.4.1.1. Identification des acteurs

Les acteurs du PNC sont constitués de tous les intervenants de la protection civile. A cet égard, chacun doit :

- Etre capable d'assurer les missions qui lui sont dévolues avant, pendant et après les situations de crise. A ce titre, un système de surveillance et d'alerte fonctionnant 24 h/24 sera mis en place.

- Préparer et diffuser son propre plan de contingence au niveau du dispositif national de coordination du PNC.

Ces acteurs sont :

- les Services de l'Etat ;
- les collectivités territoriales décentralisées ;
- les Organismes publics et para publics ;
- les organismes internationaux ;
- les ONG.

10.4.1.2. Renforcement des capacités des acteurs

Il s'articule autour des :

- Exercices de simulation ;
- Gestes de premiers secours ;
- Soins d'urgence ;
- Communication en situation de crise ;
- Principes de planification.

10.4.2.3. Critères de mobilisation des acteurs

Les Critères de mobilisation sont contenus dans le décret N°98/031 du 09 mars 1998 portant organisation des plans d'urgence et des secours en cas de catastrophes ou de risques majeurs.

Le déclenchement du plan d'urgence en cas de catastrophe ou de risque majeur se fait par :

- Le préfet au niveau du département ;
- Le gouverneur au niveau de la région ;
- Le SG/PRC au niveau national.

En pratique on tiendra compte des éléments suivants :

<u>Dimension locale (départementale) :</u>

- faible nombre de victimes ;
- les victimes et les impliqués résident tous dans le département.

<u>Dimension nationale :</u>

- nombre élevé de victimes ;
- dispersion géographique des victimes/familles ;

- accident concernant des étrangers ;
- acte de terrorisme ;
- accident à fort retentissement national (Séisme, tremblement de terre, etc.).

10.5. PLAN DES MESURES D'URGENCE DANS LE CADRE DU PROJET(PMU)

Cette section présente un plan préliminaire des mesures d'urgence qui permettra de réagir et d'intervenir adéquatement lors des situations de sinistre, notamment en cas d'incendies, d'explosion, d'accidents graves (accidents de circulation, accidents de travail), de déversements accidentels d'hydrocarbures ou de produits dangereux, etc.

Le dispositif de prévention des sinistres devrait être renforcé par un plan d'urgence, et spécifiquement l'affichage des noms et des numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d'urgence, la création ainsi que le renforcement des capacités réactionnelles des membres du CSST pour faire face aux potentiels cas d'urgence.

En complément aux dispositions prévues par le Projet, les quelques dispositions pratiques suivantes sont à mettre en application pour intervenir en cas de sinistre.

10.5.1. Lutte contre les incendies

En cas de détection de l'incendie ou en cas d'explosion, les actions suivantes doivent être menées simultanément et très rapidement :

- déclencher l'alarme pour avertir le personnel présent dans l'unité et le voisinage,
- couper tous les circuits électriques,
- faire appel aux services compétents,
- procéder rapidement à l'évacuation du site, en respectant les plaques indiquant les issues de secours et les points de rassemblement.

10.5.2. Lutte contre les déversements accidentels

Les hydrocarbures, les peintures et les diluants peuvent se déverser en raison de manipulations diverses et affecter la qualité du sol, et même des eaux. En cas d'un tel déversement, des dispositions doivent être immédiatement prises pour éviter la propagation des nappes du produit concerné.

Il est fortement recommandé d'asperger ou d'appliquer de la sciure sur la nappe, pour absorber le produit, ou d'aménager un micro-barrage pour circonscrire ou localiser les nappes d'hydrocarbures, de façon à limiter leur dispersion. Par la suite, les couches de sciure ainsi souillées doivent être immédiatement récupérées et stockées dans un bac à ordures pour être acheminées vers un centre spécialisé de traitement des déchets (traitement par bio-farming).

10.5.3. Intervention en cas d'accidents

Deux types d'accidents peuvent survenir :

1.) En cas d'accident de travail au sein de la base vie ou des installations fixes :

- saisir le médecin du travail de l'entreprise,
- procéder à l'évacuation de l'accidenté vers un centre spécialisé : l'Hôpital Général, l'Hôpital Central de Yaoundé, le CHUY et l'Hôpital de la CNPS le cas échéant).

2.) Au cas où l'accident se produit sur les voies aménagées par le Projet :

- saisir immédiatement les services de sécurité publique (Commissariat de police ou brigade de Gendarmerie la plus proche),
- faire appel aux SAMU, la Protection civile, les Sapeurs-pompiers de la ville qui prendront toutes les dispositions nécessaires, soit pour traiter l'accidenté soit pour le transférer dans les autres centres spécialisés de traitement.

10.5.4. Intervention en cas de catastrophe naturelle ou d'accidents majeurs

En cas de catastrophe ou d'accident majeur, l'alerte doit suivre le schéma général (figure 14) ci-dessous.

10.5.5. Autres dispositions pratiques

Les dispositions pratiques ci-dessous doivent être prises :

- l'animateur du CSST doit disposer de tous les numéros de téléphone régulièrement actualisés des services à saisir en cas d'urgence. Ces numéros doivent être communiqués à l'ensemble du personnel.et affichés à des endroits publics d'accès facile.
- il doit communiquer son propre contact téléphonique à tous ses collaborateurs,
- En cas de sinistre, il doit être informé en premier. Il jugera de l'ampleur de la situation et prendra des dispositions qui s'imposent pour saisir qui de droit.

10.6. PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE CATASTROPHE ET MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE CONTINGENTE DE REPONSE A UN EVENTUEL DESASTRE

D'une manière générale, un plan d'urgence (Plan ORSEC spécifique) sera inséré dans les clauses particulières des dossiers de consultation des entreprises pour réagir à la survenue d'une quelconque catastrophe, ou d'un événement extrême. Il justifiera la mise en œuvre de la Composante contingente. Ce plan ORSEC sera préparé sur la base du document du Plan National de Contingence avant le lancement des travaux par le PDVIR et les partenaires techniques concernés (MINATD, MINFI, MINEPAT, MINDEF, MINMIDT, MINSANTE, BM, etc.). Les événements susceptibles de déclencher ce plan ORSEC pour la ville de Yaoundé sont liés aux risques sanitaires, écologiques, technologiques majeurs ou de mouvements de masse, à savoir :

- les épidémies ;
- les émeutes sanglantes et meurtrières ;
- les inondations ;

- les glissements de terrain ;
- les catastrophes technologiques telles que :
  - les incendies graves et les bleves
  - les accidents routiers et ferroviaires graves ;
  - les crashs d'avions
  - Etc.

En cas d'accident ou d'une catastrophe sur un chantier occasionnant des dommages humains (blessé ou plus), l'Entrepreneur devra immédiatement, par le moyen de communication le plus rapide, en informer le maître d'ouvrage et le Préfet de ressort.

Dans les 24h suivant la survenue de l'événement, il devra dresser une Notice Accident/catastrophe et la transmettre au Maître d'œuvre qui, à son tour l'enverra, dans les meilleurs délais à la CCP accompagnée de son appréciation de la situation ou toute autre information complémentaire.

La Banque devra en être informée immédiatement. La Notice comprendra au minimum des informations relatives aux circonstances de l'accident ainsi que les mesures prises/envisagées pour en atténuer les effets.

Dans les sept (07) jours au plus tard qui suivent la survenue de l'accident/catastrophe, le Maître d'œuvre établira un rapport circonstancié spécial sur l'événement, indiquant en particulier les mesures d'atténuation des effets prises, ainsi que celles mises en œuvre pour la correction de cette non-conformité.

Le suivi de ces mesures fera par la suite l'objet d'un paragraphe spécifique dans les rapports mensuels du Maître d'œuvre.

Figure 13: Schéma d'alerte général en cas d'accident majeur

11

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L’adaptation du PGES en vue de la construction de certaines voiries et équipements de proximité dans les CAY V et CAY VII avait pour objectifs d'identifier les impacts potentiels du Projet sur le milieu physique, biologique, humain et socio-économique, et de proposer des mesures permettant d'éviter, de minimiser, de réduire, d'atténuer ou de compenser les impacts négatifs d’une part, et/ou d’optimiser les impacts positifs pour bonifier le Projet.

L’analyse du milieu biophysique, humain et économique a permis de constater que le Projet s’insère dans un milieu biophysique moyennement entamé par les activités anthropiques et les aléas climatiques. En ce qui concerne le milieu socio-économique, le Projet s’insère dans une zone dominée par le commerce, les services, l’artisanat, l’agriculture périurbaine, etc.

Les impacts positifs et négatifs des travaux de construction et de bitumage des deux tronçons du Projet ont aussi été analysés. De ces analyses, il ressort que le Projet ne développe pas d’impacts négatifs irréversibles sur l’environnement. Il permettra surtout l’amélioration durable de l’accès des populations des CAY V et CAY VII aux services de base à des fins de préservation et de développement durable, en apportant notamment une aide aux communautés vivant dans les quartiers précaires ou sous-structurés, une réduction du niveau de pauvreté des populations locales à travers la création d’emplois, le développement d’échanges économiques, etc. Par conséquent, sa réalisation s’avère très opportune.

Pour que le Projet s’intègre de façon harmonieuse dans son environnement, un PGES et un programme de surveillance et de suivi environnemental ont été proposés. La plupart des mesures proposées dans ce plan sont du ressort de l’entreprise qui sera également astreinte au respect des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) présentées en annexe 1 du présent rapport.

Le coût global des mesures environnementales proposées dans le cadre du Projet dans les communes de Yaoundé V et Yaoundé VII est évalué à **124 500 000FCFA soit (111 400 000 pour les Voiries et 13 100 000 FCFA pour les équipements de proximité)** pour des coûts des travaux évalués à **3 104 628 919 FCFA.**

En définitive, les travaux d’aménagement de certaines voiries et équipements de proximité dans les Communes d’Arrondissement de Yaoundé Vème et VIIème présentent des impacts négatifs maîtrisables. Ils sont donc sans danger pour l’environnement et pour les populations.

12

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ABEGA S.C (1999.), Société civile et réduction de la pauvreté, Yaoundé, CLE.
AKTOUF O. (1987), Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations, presses universitaires du Québec

BANQUE MONDIALE (2000) : Guide pour la préparation et la revue des évaluations environnementales (EE), Octobre 2000.

BUCREP (2010) : Rapport de présentation des résultats définitifs du 3ème recensement général de la population et de l'habitat

CAY 5ème (2015). Plan Communal de Développement de Yaoundé V (version provisoire)

CHUZEVILLE B. (1990) : Hydrologie tropicale et appliquée en Afrique sub-sahélienne, AGRIDOCINTERNATIONAL, Paris, 275p.

CULLEN, J. (2006): Practical Plant Identification. Cambridge University Press, New York, 357 p.

DUPRIEZ, H. & DE LEENER, P. (1987) Jardins et Vergers d'Afrique. Terre et Vie. Nivelles, Belgique. 354p.

GEZE B. (1943) : Géographie physique et Géologie du Cameroun occidental. Mem. Mus. Hist. Nat. ,nouv. série, XVII, pp l-272.

GHIGLIONE et al, (1991), Les Enquêtes sociologiques. Théories et pratiques, Paris, Armand Colin.

GIEC (2007) : 4ème rapport synthétique sur le changement climatique, 102 pages.

GURVITCH G, : (1963), La Vocation actuelle de la sociologie, tome 1, vers la sociologie différentielle, Paris, PUF, 4ème édition.

IFC(2007) : Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales, 113P

INS (2013) : Annuaire Statistique du Cameroun 2 013, chapitre 13 : Sécurité, P231-244.

JONES P.D., NEW M., PARKER D.E., MARTIN S., RIGOR I.G. (1999): Surface Air Temperature and its Changes over the past 150 Years. Reviews of Geophysics, vol.37, pp.173-199.

KUETCHE F. Symplice (2012). Résumé d'une communication au colloque international de Bangui en RCA sur les « Défis de l'eau et adaptation aux changements climatiques en Afrique.» en relation avec ses travaux dans la ville Yaoundé sur le thème « Récurrence des inondations à Yaoundé et influence des facteurs physiques et anthropiques : cas du bassin versant de la Biyeme au Cameroun».

LATOUCHE S. (1984.), « Le Développement en question » dans revue tiers-monde, N° 25 pp 730-734

LETOUZEY, R. (1985) Notice de la carte phytogéographique du Cameroun au 1/500 000. Domaine de la forêt dense humide toujours verte. IRA-ICIV, pp. 136-142.

MERBOUH M'hammed (2010). Contribution à la modélisation du comportement rhéologique des enrobes bitumineux : Influence des conditions extrêmes de température et de trafic en fatigue Université Bordeaux-I (Thèse de Doctorat).

MINATD. (2011) : Plan national de contingence Cameroun, Livre premier, 38 pages.

MINDHU/PDVIR(2016). Etudes techniques (APS/APD) et production de dossiers d'Appel d'offres (DAO) pour la réalisation des travaux de voiries et équipements structurants dans les arrondissements de Yaoundé 5ème et 7ème. Rapport APS, 250 p.

MINEPDED (2015) : Plan national d'adaptation aux changements climatiques au Cameroun (PNACC).

MINEP (2008) Guide de Réalisation et d'Evaluation des Etudes d'Impact sur l'Environnement.

MINEP Normes environnementales et procédure d'inspection des installations industrielles et commerciales au Cameroun. Pp 59-63.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS (février 1996), National Environmental Management Plan Volume I, Main Report, République du Cameroun.

MINISTERE FRANCAIS DE LA COOPERATION. (1993) : Mémento de l'agronome. Quatrième édition, Collection « Techniques rurales en Afrique », 1635p

NAOUS B. (2006) : Réussir votre analyse environnementale, les 5 étapes clés, AFNOR/Collection A SAVOIR, 44p.

NEBA A.S. (1987) : Géographie moderne de la république Cameroun. Deuxième édition. Ed. NEBA, CAMDEN, N.J.08101, Etats-Unis, 211p.

OLIVRY J.C. (1986) : Fleuves et rivières du Cameroun. Monographies hydrologiques, MESRES/ORSTOM, N°9, 733p.

OMOTOYE, O. (1984) Taxonomy of West African Flowering Plants. Longman. London and New York, 158 p.

PDVIR (2017): Études techniques (APS/APD) et la production de dossier d'appel d'offres (DAO) pour la réalisation de travaux de voiries structurantes dans les arrondissements de Yaoundé 5ème et 7ème, (rapport final).

PDVIR (2017) : Cadre de gestion environnemental et social (CGES), rapport final.

PDVIR (2017) : Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), rapport final.

PDVIR (2018) : Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social Sommaire des travaux d'aménagement des voiries structurantes dans les arrondissements de Yaoundé V et Yaoundé VII (EIES), rapport final.

RYCHEN Patrick (2013). Impact du changement climatique sur les infrastructures routières – Analyse de risques et mesures d'adaptation (Thèse doctorale). Faculté de l'Environnement Naturel, Architectural et Construit de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Laboratoire des voies de circulation).

SEGALEN P. (1967) : Les sols et la géomorphologie du Cameroun. Cah. ORSTOM, sér. Pédo. Vol. V, n°2 pp. 146-179.

SCTM(2012). Rapport de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction d'un centre d'enfutage du gaz domestique a Binguela par Mbankomo, Région du Centre.

SIGHA NKAMDJOU Luc (1994) : Fonctionnement hydrochimique d'un écosystème forestier de l'Afrique central : la Ngoko à Moloundou. Thèse de Doctorat, Université de Paris XI (Osay), Coll. TDM n°111, Ed. ORSTOM, Paris. 380 pages.

SIGHOMNOU D. (2004) : Analyse et redistribution des régimes climatiques et hydrologiques du Cameroun : perspective d'évolution des ressources en eau. Thèse de doctorat d'état, Université de Yaoundé I, 292 pages

SOULARD B. (2007) : Ecologie fondamentale, eaux et milieux humides, Semaine Européenne ATHENS, 19 au 23 mars, Ecole de mine de Paris, 57p.

SUCHEL (1987) : Les climats du Cameroun. Thèse Doc. D'Etat, Université de Bordeaux III. France, 1186.

TAMBA J. G., NJOMO D., NSOUANDELE J.L., BONOMA B. ET BOGNING DONGUE S. (2012): Assessment of Greenhouse Gas Emissions in Cameroon's Road Transport Sector in Universal Journal of Environmental Research and Technology, P475-488.

TCHINDA NGOUMELA TAHITIE B. (2010) : Le système de prévention et de gestion des catastrophes environnementales au Cameroun et le droit international de l'environnement, Mémoire de Master Droit International et comparé de l'environnement, Université de LIMOGES.

YONKEU S., DA E. D., SIEYADJI O. F., ESSONO A. M. (1999). Impact sur l'environnement du projet de réhabilitation de la route Boulsa - Pouytenga – Sapaga (Burkina-Faso).

WEBOGRAPHIE

fr.climate-data.org
fr.windfinder.com/
Site internet : *Carfree France consulté le 20 février 2017*. Article Publié le 31 mai 2008 par Marcel Robert (auteur du site).
www.wikipédia.org
www.who.int/mediacenter/postsheets/fr
www.cameroon-info.net
www.worldbank.org/OPSMANUAL/.../OP412-French.pdf.

13

ANNEXES

A. CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ET PHSSE

B. TERMES DE REFERENCES ADDITIFS VALIDES PAR LA BANQUE MONDIALE

C. TERMES DE REFERENCES DE L'EIES APPROUVES PAR LE CIE/MINEPDED

D. LISTE DES PERSONNES RESSOURCES CONSULTEES

E. COMPOSITION DE L'EQUIPE DE LA MISSION

F. MESSAGES-PORTES ET INVITATIONS

G. AGREMENTS DU CONSULTANT A LA REALISATION DES ETUDES ET AUDITS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

H. RAPPORTS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES ET LISTES DE PRESENCES

I. PHOTOS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

A

Cahier des clauses environnementales et sociales et Exigences Hygiène-Santé-Sécurité

CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ET EXIGENCES ESHS DU PDVIR : GUIDES POUR L'ELABORATION :

- **DU PLAN DE TRAVAIL DE L'UTL (RES) ;**
- **DU PLAN D'ACTIONS DE LA MAITRISE D'ŒUVRE, VOLET ESHS ;**
- **DU PLAN HYGIENE, SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT ;**
- **DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE-ENTREPRISE ;**
- **DU PLAN DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES DES TRAVAUX**

0. LISTE DES ABREVIATIONS

ACMS : Association Camerounaise pour le Marketing Social ;
AT : Accident de Travail ;
ATS : Analyse de Taches Sécuritaire ;
BAD : Banque Africaine de Développement ;
BIRD : Banque Internationale de la Reconstruction et du Développement ;
BM : Banque Mondiale ;
CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales ;
CCAP : Cahier Des Clauses Administratives Particulières ;
CEMAC : Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers ;
EIES : Étude d'Impact Environnemental et Social ;
EPC : Équipement de Protection Collective ;
EPI : Équipement de Protection Individuelle ;
GBA : Glissière Béton Adhérent ;
HSSE : Hygiène Santé Sécurité et Environnement ;
HT : Hors Taxe ;
IDA : International Development Association
IST : Infection Sexuellement Transmissible ;
MDC : Mission de Contrôle ;
MINMAP : Ministère des Marchés Publics ;
MINTP : Ministère des Travaux Publics ;
MST: Maladie Sexuellement Transmissible ;
NC SST et IE : Non-Conformité Santé Sécurité au Travail et Impacts Environnementaux ;
OHSAS: Occupational Health and Safety Advisory Services;
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics ;
CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale ;
INRS : Institut National de Recherches et de Sécurité ; ISO : International Standards Organisation ;
PHSS : Plan Hygiène Sécurité et Santé ;
PVC : Polychlorure de Vinyle ;
SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquise ;
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine ;
SP : Spécifications particulières des travaux ;
STT : Spécifications techniques des travaux ;

I. INTRODUCTION GENERALE

Une fois attributaire du marché, l'Entrepreneur, plus que jamais se souviendra de ses actes d'engagement vis-à-vis de sa soumission, notamment (i) sa stratégie de gestion et son plan de mise en œuvre ESHS, (ii) son Code de conduite ESHS et (iii) la garantie de performance ESHS qu'il a souscrite.
Il devra soumettre pour approbation et ensuite mettre en œuvre le Plan de Gestion environnementale et sociale de l'Entrepreneur (PGES-E) ou Plan Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (PHSSE ou ESHS), pour faire plus intégré.
Les directives générales du Groupe de la Banque Mondiale en matière ESHS sont consultables dans le lien ci-après :

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/00dbdb8048855b7588f4da6a6515bb18/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=00dbdb8048855b7588f4da6a6515bb18

Ce PGES-E comprend :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
- Le Plan de gestion des déblais et matériaux,
- Le Plan de formation environnementale et sociale,
- Le Plan d'action pour la prévention des violences Basées sur le Genre (VBG)
- Le Plan de gestion des recrutements;
- le plan de communication et de sensibilisation et leurs mises en œuvre tout le long des travaux
- Le Mécanisme de gestion des plaintes (MGP)
- Le Plan Particulier de Gestion et d'Élimination de Déchets(PPGED)

II. PLAN HYGIENE-SANTE-SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'objet de ce document «Plan d'Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement» et sa note d'organisation générale est de définir tous les éléments d'organisation concourant à la réalisation en toute sécurité et sans impact socio-environnemental irréversible, des TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIERIES, DRAINS ET EQUIPEMENTS DU PDVIR.

Il a pour objectif de :

- Définir et décrire les responsabilités et les obligations de chaque intervenant en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement pendant l'exécution du projet ;
- Mettre en place les règles pour planifier et coordonner les travaux en toute sécurité ;
- Mettre en place les actions en cas d'accidents et d'incidents ;
- Décrire les actions socio-environnementales à entreprendre pour sauvegarder le milieu naturel et les activités socio-éconmiques et culturelles des populations.

Le PHSSE est un document évolutif en fonction des précisions et des modifications intervenues pendant le déroulement du chantier.
Ce PHSSE sera appliqué à l'ensemble du personnel de l'entreprise et celui des sous-traitants durant la durée du projet.

Cadre juridique et institutionnel

Ce titre présente le cadre juridique en vigueur dans le domaine de l'Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement pris dans son sens le plus large, et qui se réfère à la protection de l'intégrité physique des travailleurs, des populations et de l'environnement par rapport au projet.

- **Cadre juridique**
- **Cadre juridique international**
- **Conventions internationales ratifiées par le Cameroun**

Le cadre de la politique internationale sur l'environnement est défini notamment dans les conventions et les protocoles suivants qui ont été ratifiés par le Cameroun :

- **Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;**

- *C029 - Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 ;*
- *C087 - Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ;*
- *C098 - Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 ; C100 - Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 ;*
- *C111 - Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 ; C138 - Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 ;*
- *C003 - Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 ;*
- *C089 - Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 C094 - Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949; C095 - Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 ;*
- *C132 - Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 ;*
- *C135 - Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 ; C158 - Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982*

- **Code communautaire de la route CEMAC;**

Les dispositions du présent Code Communautaire de la Route et ses annexes sont applicables à tous les véhicules et engins immatriculés sur le territoire de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale aux conducteurs et passagers qui y circulent, ainsi qu'à tous les usagers de la route, quelle que soit leur nationalité.

Elles régissent l'usage des voies routières ouvertes à la circulation. Ces dispositions s'appliquent également aux conducteurs, passagers et véhicules étrangers circulant sous la juridiction d'un État membre de la CEMAC. Conformément aux Accords de réciprocité passés entre un État membre de la CEMAC et un État tiers en application des Conventions Internationales.

Les Normes et recommandations

- *Le dispositif normatif OHSAS 18001 ou ISO 45001 ;*
- *Les recommandations et les préconisations de l'INRS, du CNAM et de l'OPPBTP.*
- *Cadre juridique Camerounais*

TEXTESLEGISLATIFSDEPORTEENATIONALELIESALAGESTIONDEL'HYGIENE, SANTE ET SECURITE

- **Loi N° 92/007 du14 août1992, portant Code duTravail**

Cette loi dans son titre VI, chapitre I, définit les conditions d'hygiène et de sécurité sur le lieu du Travail ; et chapitre II, organise la mise en place au profit de ses travailleurs d'un service médical et sanitaire.

C'est dans cette logique que l'entreprise est tenue de mettre en place un plan de prévention, une surveillance médicale et un plan d'urgence.

- **DécretN°76/096du21mars1979fixantlesmodalitésd'exercicedelamédecined utravail**

Ce décret fixe les modalités d'exercice de la Médecine du Travail par les médecins privés et les médecins de la Santé Publique.

- **Arrêté N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail**

Cet arrêté fixe les règles générales de base en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail en vue d'une protection aussi efficace que possible de la santé des travailleurs.

- **Arrêté n°15/MTPS/IMT du 11 octobre 1979 portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail**

Cet arrêté dans son Article 1er, Alinéa 1, stipule que les entreprises et établissements doivent disposer d'un service médico-sanitaire pour leurs travailleurs.

- **Les dispositions du CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) ;**

- **Les dispositions du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières);**
- **Les dispositions des SP (Spécifications particulières des travaux);**
- **Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics, et des activités connexes**

Conformément aux dispositions de l'article 1er du Code du Travail, cette Convention régit les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs de la branche d'activité tel que prévu dans l'annexe du décret n°2013/0004/PM du 04 janvier 2013, modifiant et complétant l'annexe du Décret n°93/574/PM du 15 juillet 1993 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d'enregistrement.

Cette convention en son titre VII aborde le volet Santé Et Sécurité Au Travail.

- **Règlement intérieur de l'entreprise**

Chaque entreprise devrait disposer d'un règlement intérieur conforme au Code du Travail. Ce règlement intérieur s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, tant à celui en fonction qu'à celui pouvant être engagé.

Cadre institutionnel national

Les différentes institutions impliquées dans la mise en œuvre de ce projet ainsi que leurs rôles seront détaillés dans cette partie.

- Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (MINTSS) ;
- Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) ;
- Le Ministère des Travaux Publics (MINTP) ;
- Le Ministère des Transports (MINT) et institutions aéroportuaires ;
- Le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) ;
- Le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) ;
- La Caisse Nationale et de Prévoyance Sociale (CNPS).

Hygiène, Santé et Sécurité

Ils se résument essentiellement aux points suivants:

- Atteindre le principe de « zéro accident mortel », ce qui sous-tend l'élimination rapide des facteurs d'accidents par l'analyse des causes ;
- Limiter au maximum les temps d'inaptitude du personnel, découlant des blessures et des maladies dues aux activités professionnelles ou non, par la mise sur pied d'un service médical adéquat ;
- Promouvoir le respect de la politique Sécurité sur et en dehors des lieux de travail ;
- Améliorer les conditions de travail du personnel ;
- Assurer la qualité et le potentiel des ressources humaines ;
- Veiller à la bonne santé ;
- Assurer la préservation des biens.

En général, le personnel est tenu d'observer les mesures d'hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions de la médecine du Travail qui résultent de la réglementation en vigueur.

Information sur l'entreprise

L'entreprise déclinera à l'attention du projet, son adresse exhaustive, ainsi que celle de ses dirigeants.

Nom de l'entreprise :XXXXXXXXX Titulaire: XXXXXXXXX	Directeur de Travaux: M.XXXXXXXXX

Siège social : XXXXXXXXXX Adresse postale : XXXXXXXXXXX Tél.:+XXXXXX Fax : XXXXXXXXXX Télex : XXXXXXXXInternet : www.xxxxxxxx **SUCCURSALECAMEROUN** **S/c** : BPXXXXX, Ville: XXXXXXX Tél:XXXXXXXXX Fax :XXXXXXXXXXX	Tél : XXXXXXXXXX :xxxxxxxxxxxxxxx M.XXXXXXXXXXX Tél : XXXXXXX :xxxxxxxxxxxxxxxx

Intervenants duchantier

Les intervenants au chantier seront également bien identifiés :

Désignation des intervenants		**Adresses**
Le Maître d'Ouvrage (MO)	Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU)	Yaoundé Tél.:+ (237)XXXXXXX +(237)XXXXXXXX Fax :+(237)XXXXXXX Mail: www.xxxxxx.cm
L'Autorité Contractante (AC)	Le Ministre Délégué à la Présidence de la République, chargé des Marchés Publics(MINMAP)	Yaoundé Tél.:+ (237)XXXXXXX +(237)XXXXXXXX Fax :+(237)XXXXXXX Mail:www.xxxxxx.cm
Le Chef de service du marché	XXXXXXXXXXXXX	Yaoundé
L'Ingénieur du marché	XXXXXXXXX	Tél.:+ (237)XXXXXXX
Mission de contrôle	XXXXXXXXX	+(237)XXXXXXXX
Entreprise titulaire du marché	XXXXXXXX	Fax :+(237)XXXXXXX

Identification des travaux

Objet des travaux

L'objet des travaux devra être précisé de la manière suivante :

Lieu	République du Cameroun Département du……. , Région de……..Département de……..Région du…….
Site	XXXXXXXXXXXXX
Financement	**BANQUEMONDIALE** Crédit BM IDA CM-6132 **RÉPUBLIQUEDUCAMEROUN** BIPMINHDU–TVA et droits de douane, Exercices 2021et suivants
Délaisd'exécution	XXXXXXXX mois

Numéro du marché	MARCHEN°XXXXXXXXXXXXXX

Nature et consistance des travaux

Les composantes du sous-projet seront formellement décrites avec précision.

Effectif du Personnel

L'effectif prévisible du personnel sur le chantier sera également précisé (hors sous-traitants). Le nombre du personnel employé durant l'exécution des travaux sera précisé comme suit :

- Nombre de personnels d'encadrement ;
- Nombre d'agents de maitrise ;
- Nombre d'ouvriers qualifiés ;
- Nombre de manœuvres.

Horaires de travail

Les horaires de travail respecteront la réglementation en vigueur au Cameroun. En cas de dérogation, une demande d'autorisation sera adressée à l'autorité compétente.

Organismes deprévention

Les organismes de prévention, ainsi que leurs responsables en chefs seront précisés.

Inspection du travail	**Service de médecine du travail:**
Délégué Régional du Travail et de la sécurité Sociale M.XXXXXXXXXX Tél : XXXXXXXXX Délégué Régional de l'emploi et de la formation professionnelle Mme XXXXXXXXXXX B.P: XXXXXXXXX Tél: XXXXXXXXX	Le Docteur XXXXXXX,Médecin detravail/ADRESSE est le médecin référent pour l'entreprise XXXXX <u>Coordonnées</u>: Téléphone : XXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXXX Agrément : XXXXXXXX

2.1 RESSOURCES HSSE

Organigramme HSSE du chantier

L'organigrammme HSSE du chantier sera précisé, avec les fonctions et responsabilités minimales suivantes :

Définitions de sresponsabilités

Le Directeur d'exploitation

Le Directeur d'exploitation a la responsabilité de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail sur le sous-projet.

Il s'assure de l'application des politiques de Prévention et VIH/SIDA, ainsi que de la mise en place d'une stratégie efficace de prévention :

- Contre les accidents, dommages et pertes matérielles ;
- Contre les risques d'incidents pouvant subvenir à toute personne employée par l'entreprise ou victime des conséquences de ses activités.

Il prend des mesures disciplinaires à l'encontre des membres de supervision qui n'auront pas observés ou n'observeraient pas leur responsabilité en matière d'hygiène, de santé et de sécurité.

Il adresse au Maître d'œuvre toutes les correspondances jugées nécessaires, ou même découlant des observations des autorités civiles, policières ou militaires.

Il met en place un schéma d'incitation et d'encouragement d'un travail d'équipe et d'efficacité de groupe.

En cas d'absence du Directeur d'exploitation, sa fonction pourra être assurée temporairement par le Directeur des Travaux.

Le Directeur des travaux

Il est responsable de la mise en œuvre et de l'application de la politique d'hygiène, de santé et de sécurité de l'entreprise et s'assure que celle-ci est bien répercutée auprès du personnel sous son autorité en général, et en particulier auprès des nouvelles recrues.

Il s'assure que tous les Superviseurs et Opérateurs sous son contrôle sont avertis et conscients de leurs responsabilités en matière d'hygiène, santé et sécurité et ne prennent aucun risque inutile.

Il organise les chantiers dont il a la charge de manière à ce que tous les travaux à y exécuter présentent le minimum de risques pour les employés, le public, l'équipement et le matériel.

Il garantit des soins à tout son personnel aussi bien en cas de blessures que de maladies professionnelles.

Il met en place une organisation avec les sous-traitants et autres intervenants visant à éviter toute confusion des domaines de compétence en matière de santé, hygiène et sécurité.

Il s'assure que des dispositions adéquates incluant toutes prescriptions spéciales sont prises dans le cadre de la prévention des incendies sur toutes les installations de son chantier.

Il collabore avec le Responsable Hygiène Santé et Sécurité et sollicite son avis avant l'adoption de nouvelles méthodes de travail ou l'exécution de toute manipulation présentant de sérieux risques pour la sécurité ou la santé.

Il s'assure que chaque accident qui survient sur n'importe quel chantier sous sa responsabilité est rapporté conformément à la présente procédure.

De plus, il a la charge de mener les premières investigations pour tout accident ou incident avec arrêt de travail.

Enfin, il montre l'exemple en respectant les diverses consignes de sécurité.

Le responsable Hygiène Santé et Sécurité ouHSSE

Cette fonction sera assurée sur le site par un personnel de l'encadrement qui sera le responsable Hygiène-Santé- Sécurité-Environnement (HSSE).

Il est placé sous l'autorité directe du Directeur des Travaux. Il aura en charge l'animation du programme d'hygiène, de santé et de sécurité de l'entreprise.

Dans le chantier, il conseillera l'équipe d'encadrement qui reste entièrement responsable de la sécurité de son personnel.

Il a pour mission de:

- Veiller à l'affichage des règles de sécurité sur le chantier ;
- Participer à la déclinaison des politiques HSSE sur le chantier ;
- Participer à l'analyse des risques du chantier ;
- Participer à la rédaction des analyses de tâches (ou Job Safety Analysis) ;
- Rédiger les rapports d'activités HSSE de chantier (Non-Conformité, Respect des règles) ;
- Participer à la rédaction des modes opératoires, procédures et méthodologies HSSE du chantier et garantir leurs applications ;
- Conseiller la direction du chantier pour la rédaction des PHSS, et s'assurer de sa mise en œuvre ;
- Réaliser des visites et contrôles réguliers sur le terrain ;
- Vérifier, contrôler et mettre à jour les registres de sécurité pour les engins et matériels ;
- Veiller à la bonne utilisation des équipements de protection collective (EPC) ;

- Veiller à la dotation, l'utilisation et la gestion des stocks des équipements de protection individuelle (EPI) ;
- Analyser les accidents de travail (AT) et presqu'accident et proposer un plan d'actions correctives à la direction du chantier ;
- Réaliser et classer les rapports d'accidents, presqu'accidents et incidents ;
- Gérer les crises en cas d'AT Mortel, d'arrêt du chantier en cas de danger avéré ou potentiel en concertation avec le directeur de chantier ;
- Proposer des sanctions en cas de non-respect répété des règles de sécurité ;
- Organiser des séances de sensibilisation sur les questions d'hygiène, de santé et sécurité pour l'ensemble des collaborateurs et archiver les fiches d'émargement issues de ses sensibilisations (¼ heures Sécurité-Environnement);
- Veiller à l'exécution des Pré-Start Meetings et à leurs enregistrements ;
- Gérer les accueils Sécurité-Environnement de chantier et en assurer le suivi ;
- Organiser les formations des équipes dans le domaine HSSE ;
- Organiser la gestion de l'infirmerie du chantier et définir le contenu des kits de premiers secours avec la collaboration du médecin du travail;
- S'assurer de l'affichage des numéros de téléphone des médecins, infirmiers et ambulanciers ;
- S'assurer de la disponibilité d'une copie du PHSS à tous les niveaux de la hiérarchie ;
- Conserver tous les formulaires d'inspections, de rapport d'accident/incident ;
- Au besoin, former les divers responsables à l'utilisation et à l'exploitation des supports d'enregistrements HSSE.

L'adjoint au responsable HSSE et le superviseur HSSE

L'adjoint au responsable HSSE et le superviseur HSSEChantier/Site sont rattachés aux responsables HSSE chantier/site et fonctionnellement aux travaux.

Ils ont pour rôle de faire respecter les exigences en matière de sûreté, santé, hygiène et sécurité. A ce titre, ils sont chargés de:

- Veiller à l'application des règles d'hygiène sur le chantier ;
- Veiller à la disponibilité des numéros de téléphone des médecins, infirmiers et ambulanciers ;
- Participer à l'élaboration des analyses de tâches (ou Job Safety Analysis) ;
- Rédiger les rapports d'activités HSSE de sa zone d'activité (Non-Conformité, Respect des règles) ;
- Garantir l'application des modes opératoires, procédures et méthodologies HSSE du chantier ;
- Rapporter les informations au responsable HSSE chantier/site ;
- S'assurer de la mise en œuvre du PHSS et du respect des modes opératoires travaux sur sa zone d'activité ;
- Réaliser des contrôles réguliers sur le terrain ;
- Participer à la vérification, au contrôle et à la mise à jour les registres de sécurité pour les engins et matériels ;
- Veiller à la bonne utilisation des équipements de protection collective (EPC) ;
- Veiller à l'utilisation, la dotation des équipements de protection individuelle (EPI) ;
- Participer à l'analyse des accidents de travail (AT) et presqu'accident et veille à l'application du plan d'actions correctif sur le chantier ;
- Aider le responsable HSSE chantier/site en cas de crise, en cas d'AT Mortel et d'arrêt du chantier en cas de danger avéré ou potentiel ;
- Proposer des sanctions en cas de non-respect répété des règles de sécurité à son responsable HSSE chantier/site ;
- Alerter le responsable HSSE chantier/site en cas de manquement grave aux règles de sécurité ;

- Relayer le responsable HSSE chantier/site pour les séances de sensibilisation aux questions de sécurité pour l'ensemble des collaborateurs ;
- Veiller aux accueils Sécurité au poste de travail et en assure le suivi ;
- Animer les ¼ heures Sécurités-Environnements avec les CC et les CE ;
- Veiller à l'organisation des Pré-Start Meeting sur sa zone d'activité ;
- Transmettre les fiches d'accueil au poste de travail et les ¼ heures Sécurités-Environnements au responsable HSSE chantier/site ;
- Informer les stagiaires qui doivent participer aux formations dans le domaine HSSE.

Le relais HSSE

Il est placé sous l'autorité du superviseur HSSE Il est chargé de:

- Veiller à l'application des règles d'hygiène sur son périmètre d'activité ;
- Rédiger les rapports d'activités HSSE de son périmètre d'activité (Non-Conformité, Respect des règles) ;
- Veiller à l'application des modes opératoires HSSE du chantier ;
- Rapporter les informations au superviseur HSSE chantier/site ;
- S'assurer du respect des instructions et des consignes HSSE ;
- Réaliser des contrôles permanents sur le terrain ;
- Aider à la mise en place des signalisations de chantier et des équipements de protection collective (EPC) ;
- Veiller au respect des opérations d'élingage et des manœuvres sur son périmètre d'activité ;
- Veiller au port des équipements de protection individuelle (EPI) ;
- Participer à l'analyse des accidents de travail (AT) et presqu'accident ;
- Relater à son superviseur HSSE chantier/site les cas de non-respect des règles de sécurité ;
- Alerter le superviseur HSSE chantier/site en cas de manquement grave aux règles de sécurité ;
- Assister le superviseur HSSE chantier/site pour les séances de sensibilisation aux questions de sécurité pour l'ensemble des collaborateurs ;
- Veiller à l'exécution des Pré-Start Meetings ;
- Animer les ¼ heures Sécurités Environnements avec les Chefs de chantier, les Chefs d'équipe et le superviseur HSSE ;
- Transmettre les ¼ heures Sécurités Environnements au superviseur HSSE chantier/site.

Les aides ouvriers safety ou signaleurs

Ils sont placés sous l'autorité des relais HSSE. Le travail du signaleur dans le chantier consistera à :

- Respecter les instructions et les consignes sur la signalisation de chantier HSSE ;
- Assurer la circulation de son périmètre d'activité sur sa zone de travaux ;
- Aider à la mise en place des signalisations de chantier ;
- Relater à son relais HSSE chantier/site les cas de non-respect des instructions et des consignes de circulation et de signalisation de chantier ;
- Diriger par signes les engins, les camions et les véhicules de différents types pouvant également accéder aux zones de travaux ;
- Coordonner le chargement, les zones de circulation, la vitesse des Camions ;
- S'assurer que le déchargement se fait suivant les règles de sécurité ;
- Prévenir tous les risques d'accident dans le chantier ;
- Mettre en place la signalisation temporaire de chantier sous la coordination des relais sécurité, veiller à son maintien pendant toute la durée des travaux et à son enlèvement après la fin des travaux ;

- Veiller au respect de la signalisation temporaire du chantier tant par le personnel que par les riverains ;
- Prévoir et disposer tout le matériel de signalisation nécessaire pour la tâche à accomplir.

Ils ont l'obligation d'être en permanence à leur poste de travail.

Ils doivent avoir une bonne connaissance de la signalisation routière et maîtriser la prévention des risques d'accidents dans le chantier.

Les Conducteurs des travaux, les chefs de chantier et les chefs d'équipes.

Ils devront assimiler la politique sécurité de l'entreprise et veiller à sa bonne application par les ouvriers placés sous leur autorité.

Ils devront connaître les risques attachés aux travaux à exécuter et insister auprès de leur personnel pour que les mesures de sécurité préconisées soient respectées.

Pour cela, ils animeront une fois par semaine des rassemblements au cours desquels ils sensibiliseront les ouvriers sur l'observation des prescriptions liées à la santé, l'hygiène et la sécurité.

Ils interdiront toute prise de risques inutiles, ainsi que les jeux dangereux sur les aires de travail et prendront des mesures disciplinaires à l'encontre de ceux qui enfreindront ces règles.

Ils noteront les voies et moyens d'améliorer la sécurité, la santé et l'hygiène de leur personnel et feront des propositions à la hiérarchie.

Ils montreront l'exemple en portant soigneusement les équipements de protection individuelle sur les lieux de travaux et dans les zones requises.

Le responsable des ressources humaines

Il sera chargé en collaboration avec le responsable HSSE, du suivi des accidentés :

- Informer les familles des accidentés ;
- Déclarer l'accident à la CNPS ;
- Veiller à la disponibilité des soins ;
- Suivre l'évolution de l'état de santé des accidentés ;
- Collaborer avec le médecin traitant en vue de l'obtention du certificat de reprise de travail, même en travail à temps partiel si nécessaire.

Ils transmettront au Directeur de projet ou des travaux, les effectifs des travailleurs à la fin du mois, ainsi que ceux libérés au courant du mois et les heures travaillées du mois.

Les prestataires de service et les Sous-traitants

Tous les sous-traitants seront appelés à se conformer à la politique hygiène, santé et sécurité de l'entreprise.

Ils signeront la lettre d'adhésion sous-traitant avant le commencement de leurs activités. Ils s'engageront au respect des exigences HSSE de l'entreprise.

Ils signeront la note d'organisation du PHSS après avoir écrit : « Nous avons pris connaissance du contenu et nous engageons à respecter le PHSS de l'entreprise dans son intégralité »

Ils devront communiquer à la direction de chantier, toutes les difficultés qui entraveraient la mise en pratique de cette politique, afin que des solutions soient rapidement trouvées.

Tout comme l'entreprise, ils devront s'assurer que pour leurs travaux, les risques potentiels d'accidents/incidents ont été analysés, avant de procéder à leur exécution.

De même, lors des différentes installations d'appareils ou de machines électriques, ils devront veiller à ce que celles-ci se fassent conformément aux règles standard de sécurité.

Ils garantiront à tous leurs employés des soins aussi bien en cas de blessures que de maladies

professionnelles, à moins qu'un arrangement préalable n'ait été fait avec la hiérarchie de l'entreprise pour bénéficier de ses facilités sanitaires.

Toute substance, tout matériel ou tout équipement introduit par eux sur le site et qui présente des risques d'explosion, d'incendie ou qui peut sérieusement nuire à la santé des personnes, doit être déclaré, afin d'être stocké conformément aux recommandations prescrites et à la réglementation en vigueur.

Enfin, les sous-traitants et prestataires de services sont tenus de fournir à leurs employés, tous les équipements de protection individuelle nécessaires à la bonne exécution des travaux confiés. Ils s'assureront de la formation de leur personnel à l'usage de ces équipements.

Conflits d'interêt

Il est à noter que la sécurité et la production sont indissociables. Toutefois, s'il arrivait qu'un conflit survienne entre les objectifs de sécurité et ceux des travaux, c'est le Directeur des travaux qui est seul habilité à le résoudre.

2.2 DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECOURS ET D'EVACUATION

Chaque personne intervenant sur le chantier (salarié, sous-traitant, prestataire, visiteur accompagné, mission de contrôle…) doit connaître les moyens et la façon d'appeler les secours, les points de rassemblements et la conduite à tenir selon ses compétences et ses fonctions.

Procédure d'alerte

- **Exemple de Schéma alerte accident ou presqu'accident interne**

Un schéma alerte accident ou presqu'accident interne semblable à celui qui suit est requis pour chaque entreprise :

Accidents ou Presqu'Accident
Témoin(s) donne(nt) l'alerte
Secouriste SST
Infirmier
Superviceu r ou Relais HSE
Responsable Hiérarchique
Responsable HSE
Maitre
Missionde
Directeur site/Projet
Chef du Personnel Site/Chantier
Directeur d'Exploitation
Responsable QHSE Pays
Chef du personnel Agence
DAF
Médecin du Travail
Directeur Général Agence

- **Exemple de Schéma alerte accident grave ou mortel interne**

Points de rassemblement

Le point de rassemblement en cas de danger doit être facilement identifiable par un panneau (exemple ci-contre).

Travailleurs secouristes

L'entreprise doit disposer parmi son personnel opérationnel, des secouristes sur le chantier, des deux sexes. Ils seront Responsable HSSE, Superviseur HSSE ou Relais HSSE ou encore secouristes tout court.

La liste des secouristes sera tenue à jour sur le chantier, au fur et à mesure des entrées, des sorties et des formations du personnel. Elle est affichée au panneau d'affichage.

Matériel médical

- **L'infirmerie**

Le chantier sera équipé d'une infirmerie sur le site (base technique) pour les soins de base et sera administrée sous la couverture du Médecin du travail et comprendra le matériel de base suivant :

Équipements
Tensiomètre
Thermomètre
Balance
Stéthoscope
Bloodglucosemonitoringsystem(Onetouch)
Défibrillateur(LifePark)
Kit dedissection
Poubellesàdéchets médicaux
Registredeconsultation
Armoires
Chaises
Table
Troussedepremierssecours
Rob
Kitdetestrapidedepaludisme
Médicamentsd'urgence
SérumAntitétanique(ATS)
Antihistaminique(Célestamine,Chlorophénamine)
Corticostéroïdes(Dexamethazone)injectablesettablettes
AntiVenin
Médicaments
Paracétamol500mg
Ibuprofène400mg
Anti-inflammatoire(Diclofénac50mg)
Antiparasitaire(Métronidazole500mg)
Antiparasitaire(Mebendazole)
AntiMalaria

Cette liste pourra subir des modifications suivant les activités sur site et les recommandations du médecin

de travail.

- **Trousses de secours**

Des trousses de secours pour donner les premiers secours seront disposées :

- Dans les véhicules légers et poids lourds du chantier;
- A la centrale à enrobés;
- A la carrière;
- à la base technique.

Aucun médicament n'est accepté dans les boîtes de secours, sauf prescription du médecin du travail.

L'usage des boîtes de secours doit être signalé systématiquement au responsable HSSE du chantier pour les réapprovisionner.

Le contenu et la pérennité de ces boîtes de secours seront vérifiés régulièrement. La constatation de l'absence d'un élément engendrera son remplacement dans les plus brefs délais.

Procédure d'évacuation

La procédure d'évacuation la plus urgente doit obligatoirement être décrite dans le PHSSE.

Incendie

Travailleurs formés en Lutte Incendie

L'entreprise disposera du personnel maitrisant l'utilisation des dispositifs incendie sur le chantier. Elle les formera à cet effet et tiendra à jour leur répertoire sur le chantier, au fur et à mesure des entrées, des sorties du personnel et des formations du personnel. Elle sera affichée au panneau d'affichage. Ils seront Responsable HSSE, Superviseur HSSE ou Relais HSSE ou encore agents du feu tout court.

Matériels de Lutte Incendie

Ils seront disposés à portée de mains, afin de faciliter leur accessibilité et leur utilisation. La vérification périodique des équipements de lutte incendie en vue d'une recharge se fera semestriellement par le fournisseur.

	Désignation	**Quantité**
INCENDIEEQ UIPEMENTSLUTTE	**Dioxyde de carbone (CO2)**	suffisante
	PoudreABC6 KG	suffisante
	PoudreABC9 KG	suffisante
	EAU6 KG	suffisante
	Poudre ABC50KGsur roues	suffisante
	Douchedesécurité9litres	suffisante
	Couverture anti-feu	suffisante
	Bac à sable	suffisante

Plan de distribution des équipements de lutte d'incendie

N°	**Local**	**Emplacement**	**Extincteur**	**Dimensionnement**	**Nombres**
1	Bureaux MDC	Groupe Électrogène	Poudre ABC	6kg	1

2	Bureaux Administratif-direction	Salle serveur /informatique	Dioxyde de Carbone (CO2)	5kg	1
		Entrée bureau	Dioxyde de carbone (CO2)	5kg	1
		Cuisine	Poudre ABC	6kg	1
			Douche de sécurité	9litres	1
			Couverture anti-feu		1
		Groupe Électrogène	Poudre ABC	6kg	1
		Containers bureaux	Poudre ABC	6kg	2
3	BureauxAdministratiflaboratoire etbâtiment topo &HSSE	Salle d'essai	Poudre ABC	6kg	2
		Salle de souffre	Poudre ABC	6kg	1
		Bâtiment topo & HSSE	Poudre ABC	6kg	1
		Magasin EPI	EAU	6kg	1
		Groupe Électrogène	Poudre ABC	6kg	1
4	Base technique mécanique	Stationàcarburant	Poudre ABC	50kg– sur roues	2
			Bacs à sable		2
			Douche de sécurité	9litres	1
			Couverture anti-feu		1
		Bouteilles de gaz pour soudeurs	Poudre ABC	6kg	1
		Produits chimiques divers mécanique	Poudre ABC	6kg	2
		Stockage Huiles hydrauliques	Poudre ABC	6kg	2
		Groupe Électrogène	Poudre ABC	6kg	1
		Atelier Mécanique	Poudre ABC	6kg	2
		Atelier Soudure	Poudre ABC	6kg	1
			Douche de sécurité	9litres	1
			Couverture anti-feu		1
5	Base technique	Atelier menuiserie	Poudre ABC	6kg	1
		Stockage Bois	EAU	6kg	1
		Atelier ferraillage	Poudre ABC	6kg	1
		Bétonnières	Poudre ABC	6kg	2
		Compresseurs à air	Poudre ABC	6kg	2

	préfabrication	Magasin produit chimique	Poudre ABC	6kg	1
		Magasin général	EAU	6kg	2
		Groupe Électrogène	Poudre ABC	6kg	1
6	Centrale d'enrobage	Groupe Électrogène	Poudre ABC	6kg	1
		Cabine de la centrale d'enrobage	Dioxyde de carbone (CO2)	5kg	1
		Trémies centrale d'enrobage	Poudre ABC	6kg	1
		Fondoir	Poudre ABC	6kg	2
			Douche de sécurité	9litres	1
			Couverture anti-feu		1
		Cuve à fuel	Poudre ABC	50kg	2
		Magasins	Poudre ABC	6kg	2
7	**Carrière /Concasseur le cas échéant**	**Groupe Électrogène**	**Poudre ABC**	**6kg**	**1**
		Cabine du concasseur	**Dioxyde de Carbone (CO2)**	**5kg**	**1**
		Atelier Soudure	**Poudre ABC**	**6kg**	**1**
			Douche de sécurité	**9litres**	**1**
			Couverture anti-feu		**1**
		Container bureau	**Poudre ABC**	**6kg**	**1**
		Broyeur H300	**Poudre ABC**	**9kg**	**1**
		Broyeur H200	**Poudre ABC**	**9kg**	**1**
		Cuve à gasoil	**Poudre ABC**	**50kg– sur roues**	**1**
			Bacs à sable		**1**
		Stockage des explosifs	**Poudre ABC**	**50kg– sur roues**	**2**
		Mélange de nitrate	Poudre ABC	6kg	1

Ce plan de distribution est indicatif et susceptible de subir des modifications en nombre, en agents d'extinctions et en localisations suivant la configuration des installations de chantier.

Services d'urgence

Dans le site

Organisme	Adresse & Représentant	Téléphones
MédecinduTravail	**Dr XXXXXXXXX**	**XXXXXXX**
Evacuation Sanitaire	**Organisme local agréé**	**XXXXXXXX**

Hors dusite

Organisme	Adresse & Représentant	Tel/Fax
SAMU	XXXXXXXX	**19/119**
GENDARMERIENATIONALE	XXXXXXXX	**13/113**
POLICE	XXXXXXXX	**17/117**
HOPITAL	**HOPITAL XXXXXX Adresse: XXX**	**XXXXXX X**
POMPIERS	XXXXXXXX	**18/118**
PHARMACIE	XXXXXXXX	**XXXXXX**

2.3 MESURES DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE

Règles générales d'hygiène et de sécurité

- Nettoyage régulier des locaux de travail et annexes ;
- Installations sanitaires dans un local aéré ;
- Aération et ventilation des locaux et éclairage suffisant ;
- Sol propre, non encombré, avec balisage des allées de circulation piétons/véhicules le cas échéant ;
- Sources de chaleur isolées, interventions par points chauds uniquement dans des zones spécifiques, extincteurs poudre, bacs de sable, bien répartis et régulièrement contrôlés ;
- Évacuation adaptée des gaz, fumés, vapeurs explosives ;
- Réseau électrique conforme et régulièrement contrôlé (installation, câbles, prolongateurs..) ;
- Mise à la terre des appareils électriques, prises de courant protégées ;
- Réduction du bruit à la source, isolation des machines, port de protection individuelle ;
- Stockage des produits dangereux dans les locaux aérés et bien ventilés, loin d'une source de chaleur. Produits étiquetés ;
- Au poste de travail : limiter la quantité de produits présents, utiliser la signalisation de sécurité ;
- Récupération des huiles usées dans des cuves et élimination dans un circuit spécialisé ;
- Contrôle régulier des équipements et tenue des registres de maintenance ;
- Dotation et port des EPI ;
- Mise en place des équipements de protection collective ; etc.

Santé

a. Service médical courant et d'urgence

L'entreprise organisera un service médical courant et d'urgence dans la base vie bureaux et sur le

chantier. Ce service comprendra :

- Une infirmerie de chantier installée au niveau du bloc administratif ;
- Une convention de médecine du travail avec un médecin du travail de la région ;
- Une équipe de secouristes permanents formés ;
- Des trousses de secouriste et des trousses de secours dans les véhicules et les engins ;
- Une ambulance contenant des moyens d'évacuation qui pourra être mise à disposition suivant l'urgence.

❖ **Fonctionnement de l'infirmerie**

Lefonctionnementdel'infirmeriedechantiers'effectueracommeci-dessous:

- Présence d'un Infirmier permanent : qui effectuera des soins de première nécessité et des pansements. Ses services seront limités aux cas d'accidents légers et aux maladies dont la dangerosité et la contamination ne sont pas avérées ;
- Des hospitalisations temporaires seront effectuées selon les cas, notamment requises pour la prise des médicaments ou la réalisation des pansements ;
- Des approvisionnements en produits médicamenteux définis en fonction de la carte épidémiologique de la région et de la fiche présentant l'état sanitaire du personnel, seront régulièrement effectués ;
- Un Médecin du travail effectuera régulièrement à temps partiel une présence à l'infirmerie où il accordera des consultations au personnel et exercera la médecine du travail.

❖ **Service médical d'évacuation**

Les évacuations seront effectuées avec l'ambulance du chantier vers les établissements hospitaliers conventionnés et non conventionnés avec l'entreprise dans les régions de travaux. En cas de complications ou de l'aggravation des blessures d'une victime d'accident, l'organisme agréé localement pour les évacuations sanitaires se chargera suivant les procédures établies d'évacuer la victime vers un établissement hospitalier agréé et désigné des villes de Douala et de Yaoundé.

❖ **Convention médicale de visites médicales et de soins**

Une convention de visites médicales et de soins sera passée avec un Médecin reconnu, inscrit à l'Ordre National des Médecins du Cameroun, afin d'assurer une meilleure prise en charge des malades ou des victimes d'accidents.

Un recensement des autres formations sanitaires de la région sera mené et des contacts seront pris pour favoriser la complémentarité des services.

❖ **Visite médicale d'embauche**

Chaque postulant au recrutement de l'entreprise sera soumis à une visite médicale préalable avant son embauche définitive. Cette visite permettra de vérifier l'état de santé du postulant et de notamment s'assurer de son aptitude au poste de travail sollicité. Chaque visite médicale d'embauche d'un postulant sera sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'aptitude au poste et du contraire le cas échéant.

Cette opération de visite médicale d'embauche sera relayée par des visites médicales systématiques et spécifiques aux différents postes de travail du projet.

b. Appui à la prévention des IST/VIH/SIDA, COVID-19 et Paludisme

Des campagnes de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, le SIDA et le Paludisme seront menées par l'équipe médicale qui sera relayé de temps à autre par les chefs de chantier et les chefs d'équipes.

❖ **IST/VIH/SIDA**

Une distribution mensuelle de préservatifs sera faite au personnel de façon régulière. Cette distribution tiendra en compte les deux genres existants sur le marché, à savoir les préservatifs de genre masculin et les préservatifs de genre féminin. Toutefois, en cas de besoin et selon la disponibilité, des personnels pourront avoir accès aux préservatifs sur demande à titre exceptionnel et exclusif.

Les ouvriers affectés en permanence sur le chantier et n'ayant pas la possibilité de se rendre à la base, pourront obtenir les préservatifs directement sur le chantier.

Ces actions seront complétées par des campagnes de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA, menées par une OSC locale agréée au CNLS sous la supervision de l'équipe médicale du site.

Cette équipe sera composée de l'Infirmier, du médecin du travail et du responsable HSSE.

Un recensement de personnes formées en IEC (Information, Éducation, Communication) et l'ONG spécialisée en la matière compléteront cet effectif.

Les campagnes de sensibilisation des employés sur les IST/VIH/SIDA seront faites essentiellement de communications orales et elles se tiendront sur les lieux de travail, à la prise de service et constitueront une partie des sujets des réunions périodiques de sécurité.

- **COVID-19**

Une distribution mensuelle de masques sera faite au personnel de façon régulière. Toutefois, en cas de besoin et selon la disponibilité, des personnels pourront avoir accès aux masques sur demande à titre exceptionnel et exclusif.

Les ouvriers affectés en permanence sur le chantier et n'ayant pas la possibilité de se rendre à la base, pourront obtenir les masques directement sur le chantier.

Ces actions seront complétées par des campagnes de sensibilisation sur les mesures barrières à la propagation de la pandémie, menées par les OSC locales agréées, sous la supervision de l'équipe médicale du site. Les TDR de ces réunions de sensibilisation seront élaborés par le Projet.

Cette équipe sera composée de l'Infirmier, du médecin du travail et du responsable HSSE.

Un recensement de personnes formées en IEC (Information, Éducation, Communication) et des OSC spécialisées en la matière compléteront cet effectif.

Les campagnes de sensibilisation des employés sur les mesures barrières seront faites essentiellement de communications orales et de démonstrations pratiques ; elles se tiendront sur les lieux de travail, à la prise de service et constitueront une partie des sujets des réunions périodiques de sécurité.

- **Paludisme**

Les ouvriers affectés sur le chantier devront bénéficier de test de détection rapide du paludisme à l'infirmerie du chantier.

Ces actions seront complétées par des campagnes de sensibilisation menées par l'équipe médicale sur le paludisme.

Cette équipe sera composée de l'Infirmier, du Médecin du travail et du responsable HSSE. Un recensement de personnes formées en IEC (Information, Éducation, Communication) ou une ONG spécialisée en la matière compléteront cet effectif.

Les campagnes de sensibilisation des employés sur le Paludisme seront faites essentiellement de communications orales et elles se tiendront sur les lieux de travail, à la prise de service et constitueront une partie des sujets des réunions périodiques de sécurité et éventuellement pourront s'accompagner de distribution des moustiquaires imprégnées aux travailleurs.

c. Politique en matière d'alcool,drogue et substances non autorisées

La possession, la consommation ou la distribution de l'alcool, de la drogue ou des substances non

autorisées sont formellement interdites sur tous les postes de travail du projet.

Les employés arrivant au travail ou exerçant leur tâche sous l'influence de ces produits seront sévèrement sanctionnés.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour détecter, contrôler et prévenir toute entrave à cette interdiction.

Les méthodes de détection iront des fouilles systématiques opérées dans les bagages à l'entrée des installations du chantier, aux tests médicaux indiqués (alcootest – test de drogue) en présence de l'Infirmier et du responsable HSSE de façon inopinée.

Le responsable HSSE disposera comme matériels de détection de la consommation d'alcool et de la drogue :

- Des embouts pour éthylo test électronique adaptable ALCO free de7100Fr;
- Des éthylo test en ballon;
- Un éthylo test électronique;
- Des kits salivaires drogues TODADRUGDIAGSALIVA6 (5tests/ boîte).

Tout employé de l'entreprise ou d'un de ses Sous-traitants qui refusera de se soumettre à ces tests de détection recevra immédiatement une mise à pied, en attendant la prise d'une décision définitive par la hiérarchie.

Une formation par affichage se fera sur les sites où seront disposés des babillards expliquant les effets nocifs sur la santé et interdisant, l'introduction et la consommation de l'alcool, la drogue et substances non autorisées sur les sites de travaux.

d. Gestion des Matières et Substances Dangereuses en Service

Des fiches de données de sécurité (FDS) des produits de cette gamme seront disponibles chez le Responsable HSSE et mises à disposition auprès des personnels utilisateurs, ainsi qu'au magasin du chantier. En collaboration avec l'équipe médicale, celui-ci établira des tableaux synoptiques facilitant la gestion des risques découlant du contact de ces matières avec l'organisme humain.

Des affiches seront judicieusement fixées pour rappeler aux uns et aux autres les risques encourus.

Hygiène

Les installations de la base intégreront des lieux d'aisance pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Des vestiaires seront aménagés à fin de permettre aux ouvriers d'échanger les vêtements.

La propreté des installations sera assurée par une équipe d'agents d'entretien qui y veilleront au quotidien.

De ce fait, des poubelles ou des bennes identifiées seront disposées aux endroits indiqués pour accueillir les déchets ordinaires constitués essentiellement de matières organiques pour les zones bureaux.

Ce type de déchet sera collecté, stocké, enlevé et traité suivant les recommandations du plan de gestion des déchets.

Sur site, les aires de travaux seront dégagées de tous les résidus (chutes de planche, de fer, de câble…) à l'avancement et en fin de journée. Ces résidus seront mis en tas, collectés et stockés suivant les recommandations du Plan de Gestion de l'Environnement.

Les postes de travail seront laissés propres et bien rangés.

Des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène corporelle et la propreté seront menées auprès du personnel et des femmes vendant quotidiennement des repas aux abords des lieux de travail.

L'eau potable sera accessible à tous les ouvriers.

Les installations à mettre à disposition du personnel sont les suivantes:

Vestiaires	Des abris ou containers vestiaires spacieux seront mis à la disposition des ouvriers pour leur permettre d'échanger leurs vêtements avant et après le travail. Ces vestiaires seront équipés de bancs et d'accroche linges.
Sanitaires	Des bâtiments toilettes composés de douches, de laves mains, de cabinets d'aisance Pour le personnel masculin et pour le personnel féminin séparés, avec aération et éclairage suffisants seront mis en place à la base administrative, à la base technique et à la carrière le cas échéant.
Réfectoire	Deux réfectoires équipés de tables et bancs ou de chaises seront disponibles pour la prise du repas à la pause.
Pointsd'eau	Des points d'eau potable seront mis à contribution pour permettre aux ouvriers de s'hydrater.
Gestion desdéchet s	Des poubelles ou des bennes identifiées seront disposées aux endroits indiqués pour accueillir les déchets.

2.4 MESURES DE SECURITE

Accueil de chantier

L'ensemble du personnel qui intervient sur le chantier devra suivre au préalable un type de formation d'accueil sécurité sur le chantier à savoir :

- **Une formation/ sensibilisation ou (accueil Hygiène-santé-sécurité)** interne à l'entreprise. Cette formation sera fondée sur:

- La politique HSSE de l'entreprise ;
- La description des installations médicales et le plan d'évacuation;
- Les mesures disciplinaires en cas de violation des règles de sécurité ;
- Les équipements de protection collective et individuelle ;
- Les procédures d'urgence ;
- Les rassemblements hebdomadaires de sécurité et pré start meeting;
- Les procédures d'alerte Accident/Incident de travail/incendie ;

Il sera remis au personnel accueilli :

- Un livret d'accueil de chantier «Passeport Hygiène-Sécurité-Environnement»;
- Le règlement intérieur de l'entreprise.

En dehors du personnel de l'entreprise, les sous-traitants pouvant intervenir sur le chantier connaissent aussi un accueil sécurité.

Les éventuels visiteurs quant à eux peuvent recevoir des consignes de sécurité et sont accompagnés sur le site lors de la visite.

- **Une formation accueil au poste de travail** qui traitera le volet technique et le respect des règles de sécurité.

- La présentation du chantier ;
- La présentation de l'équipe des responsables hiérarchiques;
- Les risques spécifiques liés au poste de travail ;
- Les mesures d'hygiène et de sécurité spécifiques au chantier ;
- Le plan de circulation.

Quart d'heure sécurité

Des quarts d'heure sécurité seront animés par les responsables d'équipes (chefs d'équipes, chefs chantiers, chefs de services…) dans chaque section du chantier au moins une fois par semaine en accord avec les responsables de sections et en collaboration avec le responsable HSSE.

Tous les salariés du chantier y compris les salariés sous-traitants ont obligation d'y assister.

Une feuille d'émargement sera signée par chaque participant, par l'animateur du quart d'heure sécurité, le Conducteur de Travaux et le responsable HSSE.

Pré Start meeting ou Analyse de taches sécuritaire (ATS)

Les analyses de tâches sécuritaires (ATS) participent de façon significative au succès de notre culture HSSE et à la réduction des incidents.

Ce processus interactif exige que les managers/Encadreurs/Superviseurs et tous les employés arrivent à:

- Définir la tâche principale pour chaque activité ;
- Identifier les risques connus et potentiels associés à la tâche à effectuer ;
- Déterminer les méthodes de travail pour exécuter la tâche en toute sécurité ;
- Adresser les besoins en EPI pour tout le personnel ;
- Faire en sorte que toutes les équipes / employés du département comprennent ces informations ;
- Exécuter la tâche décrite en toute sécurité.

Chaque employé a le pouvoir de participer à l'amélioration continue de la politique ZERO accident mortel de l'entreprise.

Si les conditions changent, l'ATS doit être refaite en conséquence.

L'affichage de cette ATS à un emplacement visible pendant toute la durée de la tâche est recommandé dans la mesure du possible.

Tous les employés participant à la tâche concernée doivent signer cette ATS.

Formations spécifiques

En fonction des conclusions des inspections menées, l'entreprise organisera des formations spécifiques de sécurité. Celles-ci seront dispensées soit par le responsable QHSSE pays (le RGE), soit par le responsable HSSE de l'Entreprise, soit par un prestataire de service, soit par un personnel interne disposant d'une bonne expérience sur le sujet, objet de la formation.

Toutes ces formations seront coordonnées par le responsable HSSE et les programmes pourront porter sur :

- Le sauvetage et le secourisme du travail ;
- L'utilisation des appareils médicaux et des outils divers ;
- Le stress en milieu professionnel ;
- Les risques liés aux activités ;
- La ligne de conduite et la sécurité routière ;
- Les travaux de construction des dalots et de pose de canalisation en béton ;
- Les risques liés à la centrale d'enrobage ;
- Les travaux de terrassement ;
- Les travaux sur les couches de chaussée ;
- Les travaux électriques ;
- Le levage des charges ;
- L'élingage et le chef de manœuvres ;

- La prévention et la lutte contre les incendies ;
- Le management de la sécurité middle management ;
- L'attitude Prévention Afrique ;
- Etc.

Par la suite, la formation en sécurité se fera également à travers des réunions de sensibilisation dont la périodicité sera fonction du degré d'application des mesures de sécurité sur le terrain par l'ensemble du personnel de l'entreprise. Ces actions de formation seront menées par les personnes les plus compétentes chacune en sa matière (Chef chantier, chef d'équipe).

Information du personnel et communication

Un exemplaire de ce document sera mis à la disposition du personnel à partir des bureaux du Directeur des Travaux, des responsables de travaux de chantier de chaque section d'activités (Terrassement, Assainissement, Atelier mécanique, Laboratoire, Topographie…) et du bureau du Service HSSE du chantier.

Des panneaux sont installés à l'entrée et dans le site, indiquant :

- La désignation et le lieu du chantier ;
- Les résultats sécurité (en accidents du travail et en jours d'arrêt de travail)
- Les EPI obligatoires ;
- Des affiches illustrées reprennent certaines règles d'or de l'entreprise dites non-négociables, essentielles pour la sécurité et la prévention.

Ces affiches seront placées à différents endroits choisis par l'encadrement dans la zone des installations de chantier et parfaitement lisibles de tous.

Les règles rappelées concernent :

- Le port des E.P.I. ;
- L'interdiction de l'accès au chantier par le public ;
- Le port de la ceinture de sécurité dans les véhicules ;
- Le respect des limitations de vitesse ;
- La non-consommation d'alcool au volant et au travail.

Des modèles de panneaux sont disponibles auprès du Service HSSE du site afin de communiquer certaines règles de travail (obligations et interdictions diverses).

Les différents responsables disposeront des moyens de communication modernes (téléphonie mobile) leur permettant de demander conseil ou de recevoir toute information liée à la prévention des accidents. Ces équipements seront aussi utilisés en cas d'urgence.

Protection du personnel sur le Chantier

Protection collective

L'usage de protection collective contre les dangers (chute de hauteurs, chute d'objet etc.) sera privilégié à la protection individuelle. Tous les équipements de protection collective feront l'objet d'un suivi périodique.

Pour mémoire, les gardes corps doivent être fixes, immobiles et rigides. Ils comporteront une lisse et une sous lisse. Pour les puits, un grillage de maille 5 x 5 cm maximum sera ajouté aux gardes corps.

Le démontage partiel ou total d'une protection collective est strictement interdit sans mesure(s) compensatoire(s) et sans l'accord du directeur du chantier et du Responsable HSSE.

Toute personne qui constate un défaut de protection collective doit avertir immédiatement le chef de chantier ou le conducteur de travaux.

Protection Individuelle

Elle sera caractérisée par le port des E.P.I. de bases obligatoires suivants :

- Casque de sécurité avec jugulaire ;
- Chaussures de sécurité ;
- Tenue de travail couvrante ;
- Gilet de sécurité de classe 2 ;

Les E.P.I. spécifiques, dont la liste n'est pas exhaustive, aux différents postes sont fournis au personnel concerné sur demande :

- Lunettes de sécurité avec protection latérale ;
- Bouchons d'oreilles, coquilles ou casques antibruit ;
- Gants de manutention.
- Bottes de sécurité en PVC ;
- Gants de différents types (soudeur, PVC) ;
- Masque de protection respiratoire (poussières, gaz, …) ;
- Lunettes de protection spécifiques (meulage, soudure, oxycoupage…) ;
- Tabliers et autres vêtements de travail spécifiques ;
- Ensembles de pluie, etc.

Dans le cas général, le service HSSE est chargé de veiller à l'approvisionnement et la distribution de ces E.P.I., en relation avec le Responsable HSSE.

Transport du personnel

Le transport du personnel vers les chantiers (aller-retour) sera assuré par un camion aménagé pour le transport du personnel (bungalow). Le transport des ouvriers dans les bennes de camion, les engins ou à l'arrière des pick-up est strictement interdit.

2.5 SECURITE SOCIALE

L'ensemble du personnel embauché pour le projet sera immatriculé à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).

2.6 MESURES DE PREVENTION DES DANGERS

Coactivité engins piétons

Un plan de circulation sera élaboré et matérialisé sur le site pour éviter les risques de collision et de heurt entre les engins et les piétions.

Engins et véhicules

Tout le personnel (entreprise, sous-traitant…) doit respecter le code de la route sur l'espace public et les règles de circulation sur le chantier. La signalisation et les consignes internes au chantier doivent être respectées.

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, dès le démarrage du moteur, dans tous les engins et tous les véhicules.

Il est rappelé aux conducteurs d'engins qu'ils doivent descendre des cabines avec prudence, face à l'engin, sans sauter ni précipitation, en se tenant en 3 points (2 mains 1 pied ou 1 main 2 pieds). La limitation de vitesse :

- 30Km/h sur le chantier

Allumer les gyrophares et les feux de code pour les véhicules et engins la nuit et lorsque la visibilité est faible (nuage de poussières, pluies et brouillard)

Les engins seront équipés d'alarmes de recul lorsque le contrôle visuel direct n'est pas possible dans tous les angles de conduite.

- **Stationnement et arrêt**

Ainsi, à titre préventif, tous les engins ou les véhicules qui stationnent devront avoir:

- Le moteur éteint;
- Le frein à main serré;
- Les patins des engins descendus.

Au moins 2 cales seront placées derrière les roues de tous les engins ne pouvant assurer ces dispositions (notamment les remorques).

A l'arrêt, tous les engins ou les véhicules auront :

- Le frein à main serré;
- Le levier de vitesse au point neutre.

En cas de panne, tout véhicule ou engin doit être évacué dans les meilleurs délais.

- **Autorisation de conduite**

Pour conduire un engin ou un véhicule, toute personne doit être en possession d'une autorisation de conduite délivrée par son employeur ou la direction du chantier, après vérification des compétences et de l'aptitude médicale.

Cette autorisation ne permet pas à son titulaire de conduire de son propre chef, les engins pour lesquels il est habilité. La conduite d'un engin pour exécuter une tâche doit être demandée par son supérieur hiérarchique.

Les conducteurs d'engins, chauffeurs de véhicules légers, de camionnettes, de semi-remorques doivent disposer du permis de conduire adéquat en cours de validité pour avoir une autorisation de conduire.

Toute personne qui se voit retirer son permis de conduire par les autorités doit immédiatement avertir sa hiérarchie.

- **Nettoyage**

Les conducteurs d'engins ou de véhicules :

- Entretiendront leur poste de conduite par un balayage régulier du plancher. Ils évacueront les boues séchées et les cailloux qui peuvent entraver le bon fonctionnement des commandes ;
- s'assurerontd'une bonne visibilité par un entretien régulier detoutes les surfaces vitrées et des rétroviseurs;
- veilleront au bon fonctionnement de l'éclairage.

Tout objet non indispensable à la conduite n'est pas accepté dans la cabine. Les effets personnels absolument nécessaires doivent être bien arrimés.

Les chefs de chantier s'assureront que ces dispositions sont respectées.

Ces mesures sont indépendantes de l'entretien, de la maintenance et des contrôles réglementaires.

Vérifications Générales Périodiques (VGP)

L'entreprise s'engage à utiliser des machines dont les vérifications périodiques annuelles ou semestrielles sont effectuées. Le service HSSE procédera à des inspections régulières.

Les rapports des vérifications des machines sont conservés par le responsable du matériel de l'atelier central avec une copie chez le responsable HSSE.

Entretien et maintenance

Les engins seront entretenus et seront en parfait état de fonctionnement.

Les opérations d'entretien devant se faire sous benne levée ou godet de chargeur (ou de pelle) en position haute, seront précédées du calage de ces équipements (consignation mécanique). Les dispositifs prévus pour les calages seront :

- La béquille de calage de la benne pour les camions de transport de matériaux ;
- Le réducteur d'articulation des bras pour la tractopelle et le chargeur;
- Un tréteau à hauteur convenable pour la pelle hydraulique.

Lors du gonflage des roues, celles – ci doivent être placées dans une cage de sécurité et l'opérateur adoptera une position décalée, le mettant à l'abri de toute projection d'une partie de la jante de suite d'un excès de gonflage ;

Il sera formellement interdit d'utiliser l'air du compresseur pour se débarrasser de la poussière sur les vêtements qu'on porte.

Les joints entre le flexible et le compresseur doivent être régulièrement vérifiés. Une estrope de sécurité sera mise en place pour prévenir des désaccouplements accidentels entre le flexible et le compresseur.

Localiers, sous-traitants

De même les engins et les véhicules, de location ou des sous-traitants, amenés à évoluer sur le chantier doivent être en parfait état de fonctionnement et être à jour de toutes les vérifications règlementaires.

Signalisation, accès, éclairage

- **Signalisation**

La présence des travaux et les emprises de chantier seront signalées. Les panneaux et leur disposition répondront aux règles et bonnes pratiques en vigueur.

- **Accès**

Les accès des camions pour l'évacuation des déblais seront conçus pour éviter les manœuvres. L'arrivée et la sortie de l'emprise se font en marche avant.

Lors de l'arrivée ou la sortie de camions, qui imposent des manœuvres, une personne avec des vêtements de haute visibilité aide le conducteur à manœuvrer en toute sécurité tant pour les usagers de la route que pour le personnel du chantier. Lors de la manœuvre, le contact visuel entre le conducteur et le piéton sera permanent.

La conduite en marche arrière doit être exceptionnelle (nécessité technique) et assistée d'une personne (piéton) équipée de vêtements de haute visibilité de couleur orange.

Les engins seront équipés d'un dispositif de recul sonore et lumineux permanant et en état de fonctionnement (klaxon, feu de recul).
De plus, les véhicules doivent être munis d'un gyrophare de couleur orange.

- **Éclairage**

Les installations seront correctement éclairées et vérifiées par un organisme agréé.
Chaque atelier de travail sera suffisamment éclairé de manière à procurer une sensation de confort visuel à tous les opérateurs.

Fouilles et tranchées

Dès que l'avancement des travaux le permet, les tranchées et les fouilles seront talutés ou blindées ; des étais ou des butons seront posés.

Le blindage ou le talutage est systématiquement opéré pour toute fouille d'une profondeur supérieure à 1,3 mètre. En cas de blindage, les fouilles seront entourées de plinthes et une berme de retenue sera maintenue à tout moment en cas de non évacuation des déblais.

Manutention

Le matériel, les produits et les déchets seront déplacés à l'aide des engins. La manutention manuelle n'interviendra que lors des opérations ponctuelles pour des charges faibles et d'encombrement réduit. Le port des gants est obligatoire lors de la manutention. Le personnel adopte une bonne position pour éviter toute lésion de la colonne vertébrale. L'utilisation des « tortillards » et des sangles mises en place par le ferrailleur est interdite.

Manutentionnez les fagots d'armatures et les panneaux de treillis avec les élingues du chantier.
L'état des élingues, des crochets et de l'amarrage est vérifié avant levage.

Stockage

Les matériaux, le matériel et les déchets sont stockés avec des équipements dédiés et conçus à cet usage. Aucun fut métallique n'est découpé et réutilisé pour le stockage.

Les emprises de chantiers sont rangées et propres.

Chargement et déchargement

Les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées dans les emprises de chantier. Les camions sont guidés par un piéton lors de leur arrivée et leur sortie.

Le camion ou assimilé que l'on charge ou décharge aura impérativement le frein de stationnement serré et le levier de vitesse au point neutre. En cas de pente, des cales seront utilisées pour compléter l'immobilisation. Le moteur sera éteint.

Le personnel intervenant pour le chargement ou le déchargement utilisera exclusivement le matériel, appartenant à son entreprise, pour lequel il est formé et dûment autorisé.

L'utilisation de matériel ou d'engins de l'entreprise par un tiers (sous-traitants, livreurs…) est strictement interdite.

- **Distribution du carburant**

Une surface bétonnée sera construite avec une canalisation reliée à un déshuileur pour la récupération des eaux de ruissèlement pendant les intempéries et du déversement accidentel lors de la distribution du carburant.

Des extincteurs, des douches de grand brulé et des couvertures anti-feux seront mis à contribution pour la protection incendie.

Une mise à la terre des installations sera faite pour les opérations de dépotage du carburant.

Des panneaux interdisant de fumer à proximité et prescrivant de couper le moteur pendant le ravitaillement seront installés.

Des engins à chenilles ne pouvant se déplacer que sur porte char, se feront ravitailler sur le chantier à l'aide des camions citerne équipés d'extincteurs, de couverture anti feux et de kit absorbant.

Air comprimé

Les flexibles d'air comprimé sont régulièrement attachés à un support fixe. Tous les raccords sont sécurisés par une estrope serrée aux 2 extrémités.

Tout flexible, toute conduite, tout raccord endommagé (déformation, fissure…) sera remplacé dans les meilleurs délais. La pièce défectueuse sera détruite et jetée comme déchet.

Il est interdit de :

- Mettre un flexible sous pression sans s'assurer que son extrémité est attachée et sécurisée;
- Intervenir sur un raccord tant que le flexible est sous pression;
- Rouler sur un flexible, et à fortiori sur les raccords, avec un engin.

Électricité

Les installations électriques seront conçues, installées et maintenues par du personnel qualifié. Le personnel sera formé et détiendra des habilitations adéquates.

Toutes les armoires électriques seront fermées et cadenassées (ou équivalent). Toute intervention sur du matériel électrique sera réalisée par un électricien.

Les masses métalliques seront mises à la terre.

Seuls les électriciens seront autorisés à intervenir sur une installation électrique.

Un examen de conformité des installations électriques sera réalisé par un organisme agréé lors de la mise en service. Cette vérification initiale fera l'objet d'un rapport.

Chaque année, l'entreprise missionnera un organisme compétent pour vérifier la conformité de ses installations électriques. Un rapport de vérification sera établi. En présence de remarques, les dispositions adéquates seront prises pour les lever.

Par ailleurs, le service électrique de l'entreprise procèdera à la surveillance des installations.

Disqueuses et autres matériels électro portatifs

Toute disqueuse présente sur le chantier comportera un frein de disque, un limiteur de couple ou s'arrêtera automatiquement en cas de disque coincé.

En cas de disque bloqué dans la pièce à découper, le moteur doit être arrêté avant de retirer la disqueuse.

L'ensemble du matériel électroportatif présent sur le chantier doit être parfait état de fonctionnement et être conforme aux normes en vigueur.

Tout problème lors du fonctionnement ou toute détérioration doit être signalé au responsable mécanique ou chef électricien le cas échéant, afin que le matériel soit remis en conformité ou remplacé.

Carrières

Les explosifs: manipulation, stockage

Précautions générales

Les dépôts d'explosifs seront agréés et gardés 24 heures sur 24. En cas de vol, une déclaration sera faite à la gendarmerie dans les 24 heures.

Un paratonnerre sera installé à chaque dépôt pour éviter l'action néfaste de la foudre.

L'accès aux dépôts sera rigoureusement restreint aux seules personnes nommément désignées par le responsable de la carrière.

Il sera interdit de mettre dans un même coffre des explosifs de nature différente ; les coffres seront tenus à l'abri des chocs, de l'humidité, de la chaleur et de tout foyer de feu.

Les explosifs et les dispositifs d'amorçage seront toujours maintenus isolés les uns des autres jusqu'au moment du chargement des trous de mines. **Cette règle ne sera sous aucun prétexte enfreinte**.

Pendant le chargement des trous de mine, l'on évitera de forer dans les zones où un fleuret risquerait de heurter un trou déjà chargé ou en cours de chargement. L'on évacuera le matériel inutile et ne conservera que le personnel nécessaire.

Pendant la mise en place de la charge, la cartouche d'amorçage sera toujours préparée au dernier moment, c'est-à-dire juste avant son introduction dans le trou de mine. Si pour une raison quelconque elle ne peut être introduite, elle sera aussitôt désamorcée.

Sauf pour l'adaptation du moyen d'amorçage, les cartouches de dynamite doivent être utilisées dans l'état dans lequel elles ont été livrées.

Rôle du chef de tir

Avant de procéder à la mise à feu, le chef de tir prendra toute une série de mesures importantes afin que l'explosion ne risque pas de provoquer un accident de personnes et éventuellement des dégâts matériels. Il s'assurera qu'aucun matériel ou produit explosif n'est resté à proximité du tir. Il assignera aux personnes des points de refuge où elles ne risquent pas d'être atteintes par :

- Des projections, directement ou indirectement;
- Des chutes de blocs dues aux vibrations;
- Des fumées nocives.

Aceteffet,on n'oubliera pas que les projections ont des trajectoires paraboliques etqu'elles risquent de ricocher contre un obstacle.

L'on placera des gardes pour empêcher toute pénétration dans la zone où les projections peuvent atterrir. Cette opération sera faite très soigneusement. Pour cela, le chef de tir :

- Examinera attentivement le site pour bien repérer tous les accès;
- Donneraauxgardesdesconsignessimplesetprécises,surtouts'assureraqu'ellesont étébiencomprises;
- Pourdesgrandesétendues,établirauneliaisonradioentrelepostedetiretles gardes;
- Annoncera le tir par un signal sonore suivant un code qui doit être connu de l'ensemble du personnel travaillant sur le chantier;
- Modifiera le plan de tir en réduisant l'importance des zones devant être détruites en une seule fois;
- Limitera au maximum les projections. Ce résultat pourra être obtenu en recouvrant les zones à détruire par des matériaux souples tels que le sable;
- Fixera un délai d'attente après tir (5 minutes minimum) et après avoir observé ce délai, procédera à une reconnaissance du chantier pour repérer les incidents

de tir avant d'autoriser le retour du personnel.

Centrale de concassage

Avant le démarrage de cette centrale, une visite de sécurité aura lieu en présence du Maître d'œuvre. Une procédure spécifique de sécurité sera établie à cet effet.

Centrale à enrobés, application d'enrobés et émulsion de bitume

Le personnel de l'entreprise se verra fournir des équipements de protection collective et individuelle conformes aux travaux entrepris (vêtements, casques, gants, bottes, protections pour les yeux, les oreilles en tant que de besoin). L'équipement sera de bonne qualité, régulièrement révisé et réapprovisionné.

Le personnel d'encadrement sera tenu informé des risques induits par chaque tâche, les règles d'utilisation des matériels, l'outillage et l'équipement disponibles, les règles et gestes de premiers secours en cas d'accident sur le lieu de travail. L'entreprise fournira la formation et les moyens nécessaires aux premiers secours et kits d'urgence compris.

Les lieux de travail seront convenablement éclairés, de sorte que les activités soient conduites en toute sécurité.

La centrale à enrobés

Le personnel de cette unité de production sera formé et sensibilisé aux risques liés à leurs activités. Notamment :

- Le risque d'entrainement, de happement par les transporteurs ou bandes transporteuses ;
- Le risque de coincement, de cisaillement;
- Le risque de surdité et de stress;
- Le risque de chute de hauteur, de chute d'objet, de chute de charge, d'écrasement;
- Le risque de heurt ou collision entre véhicule et engin, entre véhicule et piéton, entre engin et piéton ;
- Le risque de brûlures, d'inhalation, d'intoxication.

Ce personnel sera soumis:

- Au port obligatoire des EPI;
- A la protection des points entrants de la centrale à enrobés;
- A l'interdiction de toucher de la main ou de toute partie du corps les transporteurs en fonctionnement;
- Au respect du plan de circulation.

Manutention des big-bag de bitume et chargement du fondoir

Les big-bag de bitume seront transportés au moyen d'un chariot élévateur. Le levage de la charge se fera conformément aux instructions du fournisseur ou du constructeur du conditionnement. A cet effet la charge sera accrochée par les anneaux de levage ou soulevée par la palette et transportée par le chariot.

Le personnel chargé d'élinguer le big-bag au niveau du fondoir utilisera le palan et le palonnier afin de hisser la charge. Une distance de deux mètres autour du fondoir devra être observée afin d'éviter tout écrasement pouvant survenir à cause d'une chute de charge.

Les risques spécifiques liés au bitume chaud

- Risque de brûlure, la température d'utilisation du bitume est généralement comprise entre 150°C et 200°C;
- Risque d'inflammation ou d'explosion en cas de chauffage excessif du bitume ;
- Risque de moussage, de débordement et d'éclaboussures dangereuses au contact d'une petite quantité d'eau ou d'un chargement précédent non

compatible;

- Risque d eproblème respiratoire ou de nausées dû aux concentrations élevées de fumées de bitume chaud ;
- Risque d'intoxication lors d'utilisation du bitume dans un espace confiné et à très haute température (> 200°C), des vapeurs peuvent parfois s'accumuler.

Les règles sur le stockage du bitume

- Conserver le récipient contenant du bitume bien fermé dans un endroit frais;
- Le récipient de stockage doit être étanche;
- Adapter la température de stockage au niveau le plus bas possible (ne pas dépasser 200°C ou une température supérieure de 100°C à celle du point de ramollissement);
- Ne pas surchauffer le bitume lors de la manutention et du stockage;
- Les dispositifs de pompage seront calorifugés et pourvus d'un dispositif de réchauffage;
- Contrôler la teneur en oxygène et l'inflammabilité de l'atmosphère avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute opération dans un espace confiné.

Conduite à tenir en cas d'accident et de dispersion (déversement) accidentelle

➢ **En cas d'accident**

- Appeler le secouriste site, lemédecin,les secours;
- Donner les premiers soins;
- Refroidir aussi vite que possible les parties du corps recouvertes de bitume avec de l'eau froide pendant 15 à 30 minutes en évitant l'hypothermie;
- Ne pas essayer d'enlever le bitume solidifié, il constitue une protection stérile pour les lésions. En cas de projections de bitume dans les yeux ou sur les paupières, refroidir également avec de l'eau ;
- En cas d'inhalation des vapeurs de bitume additionné de solvants, amener immédiatement la victime au grand air ;
- Après avoir donné les premiers soins, faire transporter la victime à l'hôpital par les services compétents.

➢ **En cas de dispersion accidentelle**

- S'équiper des protections individuelles ;
- Eviter le contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des vapeurs;
- Eliminer toutes les sources d'ignition (production de feu);
- Empêcher le produit de couler vers les cours d'eau, de pénétrer dans le sol;
- Contenir le fluide qui se répand avec du sable, de la terre inerte;
- Laisser refroidir et récupérer le produit solidifié (sabler de nouveau si nécessaire en cas de résidus).

Les règles de sécurité en cas d'incendie

Il faut intervenir de toute urgence :

- Arrêter les pompes (si possible sans s'exposer aux risques) ;
- Fermer les vannes d'arrivée (si possible sans s'exposer aux risques);
- Fermer le couvercle des cuves à bitume (si possible sans s'exposer aux risques);
- Arrêter le chauffage ;

- Recouvrir le bitume en flammé avec du sable ou éteindre à l'aide d'extincteurs à poudre ou à dioxyde de carbone;
- Ne pas utiliser de l'eau pour éteindre le feu (risque de moussage, de débordement et d'éclaboussures).

L'émulsion de bitume

Les dispositions d'émulsion de bitume répondront aux mêmes règles de sécurité que celles de l'enrobage. Le personnel qui y sera affecté sera sensibilisé et formé à la manipulation du bitume au même titre que celui de l'enrobage.

Toutefois, ces quelques règles particulières peuvent s'appliquer de manière spécifique, notamment à la manipulation et au stockage de l'émulsion dans la station d'émulsion ou dans les citernes des épandeuses :

- Ne jamais ajouter de solvants destinés à faciliter les opérations en cas d'obstruction;
- Ne jamais contrôler le niveau d'une citerne en s'éclairant d'une flamme nue ou en fumant;
- Ne jamais souder sur une citerne ou des tuyauteries vides non dégazées;
- Eviter de respirer les vapeurs;
- Procéder par aspiration à l'aide des pompes de réception lors des dépotages d'une citerne dans la cuve;
- Ne pas transvaser l'émulsion avec des flexibles passant par un trou d'homme ou un orifice non prévu à cet effet ;
- Ne pas charger en pluie;
- Ne jamais chauffer un réservoir ou une citerne si les éléments chauffants ne sont pas largement recouverts (minimum15 cm).

Nota : Des fiches de données de sécurité pourront compléter ces dispositions afin d'élargir la couverture totale des risques rencontrés lors de la manipulation, de l'utilisation et du stockage du bitume.

2.7 EVALUATION DES RISQUES GENERES PAR L'ENTREPRISE SUR SON PERSONNEL ET SUR CELUI DES AUTRES

Les risques suivants seront pris en compte dans le Code de Conduite :

- exposition aux produits chimiques ou toxiques
- contamination par les IST, la COVID-19 et le VIH- SIDA,
- gestion des déchets
- accidents de travail,
- harcèlement sexuel,
- exploitations et abus sexuel
- violences basées sur le genre,
- violences contre les enfants

Stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS

Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques majeurs dans les domaines environnemental, social, hygiène et sécurité (ESHS) ci-après :

- *Plan de Gestion de la circulation*
- *Plan de signalisation temporaire*
- *Plan de communication et de circulation*
- *Mécanisme de gestion des plaintes (MGP)*
- *Plan d'actions pour la prévention des VBG/VCE/EAS/HS*
- *Plan de protection de l'Environnement du site*
- *Plan Hygiène-Santé-Sécurité*
- *Plan de gestion des déblais et matériaux*

- *Plan de formation environnementale et sociale*
- *Marquage des délimitations et stratégie de protection en période de mobilisation et de travaux afin d'éviter les impacts négatifs à l'extérieur des chantiers*
- *Stratégie pour obtenir les permis ou approbations requis avant le démarrage des travaux*
- *Plan de Gestion et d'Elimination des Déchets (PGED)*
- *Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)*
- *Stratégie de sensibilisation des ouvriers sur les risques liés aux IST, à la COVID-19 et au VIH-SIDA*
- *Etc.*

L'évaluation des risque sest menée par l'entreprise suivant la méthodologie ci-après:

Evaluation des Risques sur la santé et la sécurité des personnes

- Identification des dangers et des risques

Pour chaque activité rattachée à un processus, les dangers et les situations dangereuses associées seront identifiés. Les dangers seront classés par famille de dangers. Pour chaque danger les risques pour la personne seront identifiés.

FamilledeDanger	Situationdangereuse	Risque
Circulation sur le chantier	Intervention sur chantier avec le véhicule d'entretien : manœuvre (recul) en présence de personnes et d'autres véhicules	Heurt/choc/ / Décès

Evaluation de la probabilité et de la gravité des risques

Chaque risque identifié sera évalué en fonction de sa probabilité d'apparition et de sa gravité potentielle. Leur produit nous indique le niveau d'acceptabilité du risque.

Cotation de la Probabilité d'apparition(P)

Note		Fréquenced'exposition au danger(situation)
1	Exceptionnel	Exceptionnel
2	Rare	Annuel
4	Probable	Mensuel ou hebdomadaire
5	Très probable	Journalier

Mode de cotation: Note la plus forte

Cotation de la Gravité(G)

CRITERESD'EVALUATIONDELAGRAVITE	
Gravité	**Note**
Premiers soins sur place	10
Le traitement médical sera exigé, perte de capacité réversible	20
Blessures étendues, perte de capacité irréversible	50
Décès	200

Evaluation de la maîtrise des risques

Le niveau de maîtrise des risques sera déterminé en fonction des dispositions de prévention existantes mises en place au niveau des dangers. Le niveau de maîtrise sera exprimé en fonction des dispositions cibles et du niveau d'application.

Cotation de la Maîtrise des risques(M)

Le niveau de maîtrise des risques sera évalué sur 4 critères.

CRITERESD'EVALUATIONDELA MAÎTRISEDESRISQUES				
Dispositions prise en compte pourla maîtrise	**Appliquées complètement**	**Déployée scomplètement**	**Prévuespartiellement ouDéployées partiellement**	**Absentes ou enprojet**
Méthodes et consignes	10	8	2	1
Qualification/ Formation/ Sensibilisation				
Moyens de prévention Techniques et modes d'intervention				
Contrôle et surveillance				

Si une disposition n'est pas applicable, elle ne sera pas prise en compte.

Détermination des risques maîtrisés ou non

SEUILS DE DETERMINATION DU NIVEAU D'ACCEPTABILITE	
RISQUE MAÎTRISE siles dispositions Sont appliquées complètement:	10
RISQUE NON MAÎTRISE si les dispositions ne sont pas appliquées complètement:	< 0

Calcul de la criticité des risques (C)

La criticité du risque se calcule de la manière suivante : **C=(P * G)/ M**

SEUILSDESRISQUES	200
RISQUES CRITIQUES si **PxG/M** Est supérieurà :	
RISQUES ACCEPTABLES si P x G /M Est inférieur ou égal**à:**	200

III. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'entreprise observera durant la réalisation des travaux les mesures concernant la protection de l'Environnement qui sont contenues dans le plan de gestion de l'environnement et sociale de l'entreprise (PGESE).

Il pourra être tenu compte des diverses sujétions telles que :

- Les dispositions environnementales et sociales préalables à l'exécution des travaux ;
- L'installation de chantier et la préparation ;
- Le repli de chantier et le réaménagement ;
- Le contrôle d'exécution, la notification, la sanction et la réception des clauses

environnementales et sociales ;

- Les clauses environnementales et sociales spécifiques
- Le règlement intérieur
- Les codes de conduite.

Le prestataire fournira au Maître d'œuvre, dans un délai de quinze (15) jours dès notification de l'ordre de service de commencer les travaux, son cahier des charges environnementales et sociales, incluant la base que le prestataire utilisera pendant le chantier.

Il sera annexé au présent CCES les plans techniques décrits dans les présentes spécifications techniques et le DQE.

Le Maître d'œuvre, dans un délai de quinze (15) jours, dispose de deux éventualités :

- Il appose son visa avec la mention « BON POUR APPROBATION » et le transmet à l'Ingénieur du marché.
- Il le rejette avec la mention « REJET ».

Le Chef de service du marché dispose de sept (07) jours pour donner son avis :

- Soit « BON POUR EXECUTION »,
- Soit « REJET » et le retourne au Maître d'œuvre pour prise en compte de ses observations.

Dans les cas de rejet, le CCES est retourné au prestataire qui dispose de dix (10) jours pour intégrer toutes les observations mentionnées sans que cela puisse modifier le délai du marché et de ses éventuels avenants.

Passé les délais requis pour les avis du Maître d'œuvre, le CCES est considéré comme approuvé.

L'Entrepreneur devra fournir ce CCES en cinq (05) exemplaires version papier et un (01) version numérique.

L'Entrepreneur devra tenir à jour le CCES au fur et à mesure de l'avancement du chantier et remettre tous les mois le plan actualisé au Maître d'œuvre.

3.1 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (ES)

I. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES GENERALES

Glossaire

- **Acteurs** : Ceux qui sont partie prenante ou qui sont exclus de la prise de décision dans le cadre du Projet
- **Action sociale** : Le règlement ou la résolution en situation d'urgence des disparités, inégalités de la société à travers des interventions entreprises par les pouvoirs publics et autres partenaires au développement pour aider les personnes vulnérables à amortir les chocs conjoncturels, afin de maintenir la dignité humaine des personnes sinistrées.
- **Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR)** : Action 2 « réalisation des opérations d'aménagement » du programme 496 « développement de l'habitat » et intégré au CDMT 2018-2020 du MINHDU, le PDVIR est le Projet objet des présentes clauses. Son objectif de développement est « améliorer la gestion urbaine et l'accès à l'infrastructure dans des zones urbaines sélectionnées, en particulier pour les quartiers sous-équipés, et, accroitre la résilience aux aléas naturels et autres crises éligibles ».
- **Sauvegardes sociales : Les précautions** que doivent prendre les états emprunteurs des institutions financières internationales pour veiller à ce que les activités des projets financés soient compatibles, cohérentes ou complémentaires des lois nationales, accords et conventions internationaux du domaine social, sans quoi ces projets ne seraient pas éligibles au financement.
- **Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)** : Un document cadre que les institutions financières internationales recommandent aux Etats emprunteurs pour matérialiser leur engagement aux sauvegardes environnementales et sociales. Il vise à instituer un processus fiable et effectif de prise en compte de la dimension environnementale et sociale lors de la planification, l'exécution et

la gestion du Projet soumis à financement. Ses objectifs spécifiques sont : (i) s'assurer que les potentiels impacts environnementaux et sociaux du projet sont identifiés, évalués selon les exigences fédérées des lois nationales et des politiques opérationnelles de sauvegardes des bailleurs de fonds ; (ii) des mesures d'atténuation et de suivi avec les coûts sont proposées et mises en œuvre par des entreprises qualifiées et les parties prenantes majeures à l'échelle locale et nationale ;

- **Droits des populations locales** : Le droit de propriété foncière, classiquement défini comme celui d'utiliser la terre, celui de disposer des fruits de ces terres et celui de transformer ses terres, de s'en séparer (de les aliéner) ou de le détruire.
- .**Décentralisation *:*** Un partage du pouvoir entre l'Etat central et les entités administratives autonomes appelées les Collectivités Territoriales Décentralisées. Elle est importante sur le plan politique pour le PDVIR pour promouvoir le processus de démocratisation : Au Cameroun, le pluralisme politique s'est accompagné de l'exigence d'une participation plus accrue de tous les acteurs. **Développement économique local** : Selon la Banque mondiale, « Le développement économique local (DEL) est le processus par lequel la capacité économique d'une localité est construite pour améliorer son avenir économique et la qualité de vie pour tous. C'est un processus par lequel les institutions publiques, les entreprises et les partenaires du secteur non gouvernemental travaillent ensemble pour créer de meilleures conditions pour la croissance économique et la création d'emplois ».
  - **Equité :** La distribution juste et honnête des droits, des responsabilités, des opportunités et des ressources sur le plan économique, social, culturel et politique, ainsi que leur impact sur les femmes et les handicapés. Il est question de remettre à chacun son rôle dans la société, de favoriser les personnes marginalisées et handicapées. Il s'agit de leur donner les mêmes droits et les mêmes opportunités que les autres personnes.
  - **Inclusion sociale :** La réduction des inégalités entre les groupes désavantagés et le reste de la société en réduisant les fossés socioéconomiques et politiques, afin de permettre à tous les citoyens de participer de manière plus effective et équitable aux interventions de développement. Ce principe de gouvernance appliqué au sein de l'organisation, permet de respecter les droits de tous les citoyens en leur offrant les mêmes opportunités.
  - **Etude d'Impact Environnemental et Social (*EIES*) :** D'après la Loi-cadre N°96/12 du 05 aout 1996 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun et son décret d'application N°2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (*art.2*), l'Etude d'Impact Environnemental et Social est un examen systématique visant à déterminer les effets favorables et défavorables susceptibles d'être causés par un projet sur l'environnement et permettant d'atténuer, d'éviter, d'éliminer ou de compenser les effets néfastes sur l'environnement. (*Art3*) L'EIES peut être détaillée ou sommaire. Pour **Thibaut Dartus** (*Réseau Environnement Humanitaire, 2014*), l'Etude d'Impact Environnemental est un outil d'analyse de l'environnement naturel intégrant parfois la dimension sociale alors nommé « Etude d'Impact Environnemental et Social » (*EIES*). Il s'agit d'un outil de communication et d'aide à la décision qui permet à travers une analyse par problématiques données (*enjeux*), de mesurer les impacts potentiels (*effets*) des actions d'un projet sur l'environnement physique, biologique et humain. Ces impacts peuvent être positifs et donc à optimiser ou négatifs et donc à minimiser. L'étude propose alors des actions correctrices pour éviter, minimiser ou compenser les effets néfastes sur l'environnement. Dans le cadre du PDVIR et des présentes CES, l'EIES découle du CGES.
  - **Plan de Gestion Environnementale et Sociale (*PGES*) :** Un document récapitulatif des mesures environnementales et sociales chiffrées permettant de s'assurer de la mise en œuvre des bonnes pratiques utilisées dans le secteur du projet, pour atténuer les impacts du projet ou les bonifier. Il a pour but :

- de respecter le cadre réglementaire applicable au projet ;
- d'atténuer les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique et le milieu humain

- d’assurer la surveillance des activités et le suivi des impacts du projet ;
- d’apporter des correctifs ou améliorations nécessaires selon le cas;
- de maximiser les retombées positives du projet.

C’est un outil intégrateur des aspects environnementaux et socio-économiques liés au projet Il précise les mesures d’atténuation, les exigences, les plans spécifiques de gestion environnementale et sociale, les procédures à mettre en œuvre afin d’éviter ou d’atténuer les impacts négatifs sur l’environnement social et le milieu naturel, les indicateurs et mesures de contrôle, les rôle et les responsabilités des différents intervenants en matière de gestion environnementale et sociale.

Préambule

Les présentes clauses constituent les Prescriptions Environnementales et Sociales relatives à l’exécution des travaux d’aménagement de certaines voiries et drains structurants dans le cadre du PDVIR. Il est recommandé de faire ressortir ces clauses d’une manière distincte afin d’attirer l’attention particulière de l’Entrepreneur sur les prestations environnementales et sociales à mettre en œuvre pendant l’exécution du marché.

L’Entrepreneur sera responsable des activités de construction, de gestion, d’entretien et de restauration sur l’ensemble des sites dédiés à l’aménagement de la voirie et des ouvrages considérés, selon le code de bonnes pratiques édicté dans les présentes clauses, l’enjeu majeur étant de porter le moins de préjudice possible aux habitats (naturels et bâtis) et aux activités socio – économiques dont dépendent les populations riveraines du Projet.

Afin d’assurer cette responsabilité et permettre que ce projet s’inscrive dans une logique de Développement Durable, il est demandé à l’Entrepreneur de respecter les obligations techniques et d’organisation définies dans la présente Notice des Clauses générales Environnementales et Sociales, qui reflètent les besoins du Maître d’Ouvrage (MO), du Gouvernement camerounais et du Bailleur de Fonds dans la gestion des questions environnementales et sociales.

Responsabilités de mise en œuvre du PGES

La mise en œuvre des mesures proposées dans le PGES exige la définition claire des responsabilités des différents acteurs impliqués dans l'exécution du Projet.

Le Comité de pilotage du PDVIR

Le comité de pilotage du PDVIR sera chargé de :

- L’orientation ;
- La révision des stratégies si besoin est ;
- La coordination entre les différents départements ministériels.

Le Maître d’ouvrage

Le MINHDU à travers le PDVIR a la responsabilité de faire appliquer les mesures contenues dans le PGES et de rapporter les résultats obtenus. Il se fera assister dans l’exécution de cette tâche par la Mission de Contrôle (MDC) qui évoluera sur le chantier aux côtés de l’entreprise et s’assurera que celle-ci met en œuvre de façon optimale, toutes les mesures prescrites.

La Coordination du PDVIR

La coordination du PDVIR sera en charge entre autres des points suivants :

- Coordination de la mise en place des différentes actions
- Gestion des composantes institutionnelles du Projet
- Suivi des actions des Mairies et des opérateurs de terrain
- Préparation des comptes - rendus d’exécution
- Responsabilité générale pour le compte du Gouvernement camerounais du respect des politiques de la Banque mondiale par le PDVIR ;
- Maîtrise d’ouvrage déléguée au niveau des actions structurantes pour le compte des villes si leurs services techniques sont trop faibles.

L’Equipe de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes du projet

L'équipe chargée du suivi de la mise en œuvre du PGES est constituée du Responsable de la Gestion Environnementale (RGE), du Responsable de la Gestion Sociale (RGS) et du Responsable de Suivi Evaluation du Projet (RSE). Ces trois responsables sont en poste et travaillent avec la Cellule de cordination du Projet.

Ils seront tous les trois chargés de :

- Analyser les sous-projets pour apprécier l'adéquation avec les exigences et les orientations du cadre de gestion environnementale et sociale du PDVIR ;
- Constituer une banque de données environnementales et sociales dans les zones d'intervention du Projet ;
- Faciliter le processus d'alimentation et d'actualisation des données ;
- Développer des indicateurs environnementaux et sociaux d'évaluation et de suivi (indicateurs de procédure, d'impact et de résultat) ;
- Assurer le suivi, l'évaluation, la supervision et l'évaluation rétrospective des différents sous-projets, en vue d'apprécier l'effectivité de la prise en compte des mesures environnementales et sociales ;
- Définir les procédures d'élaboration, de diffusion, d'application et de mise à jour des directives environnementales et sociales du PDVIR et de veiller à leur application ;
- Coordonner et superviser le renforcement des capacités des structures techniques opérationnelles dans le Projet (services techniques concernés, PAP, groupes de jeunes, entreprises des travaux, mission de contrôle, UTL) sur les questions socio-environnementales dans les sous-projets ;
- Développer un système de coordination et d'échanges avec d'autres projets et programmes à l'échelle régionale, pour mieux prendre en compte les préoccupations environnementales et sociales cumulatives ;
- Participer aux campagnes d'information et de sensibilisation des acteurs à la base ;
- Identifier et cordonner l'évaluation socio-environnementale préalable de tout investissement physique entrepris sur un site dans le cadre d'un sous projet tout en s'assurant que les recommandations y relatives sont prises en compte lors de la mise en œuvre ;
- Élaborer un rapport trimestriel des activités qu'il soumet à la Coordination du Projet qui le transmet à son tour après validation à la Banque mondiale et au MINEPDED pour approbation et validation.

Le maître d'ouvrage aura pour mission en phase des travaux :

- de participer à l'évaluation et l'approbation des PGESE du chantier proposé par l'entreprise ;
- de veiller à l'application des mesures contenues dans les spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, les PGESE du chantier de l'entreprise et le PGES du Projet ;
- de recueillir les doléances, les plaintes et les suggestions des personnes affectées par la mise en œuvre du Projet;
- de faire des propositions de mise à jour périodique ou d'amélioration des mesures environnementales proposées en fonction des évolutions du contexte d'exécution du Projet;
- d'approuver la conformité des travaux et des pratiques de l'entreprise avec les spécifications environnementales à mettre en œuvre lors de la réception provisoire et finale des travaux ;
- d'élaborer des rapports spécifiques sur les activités réalisées couvrant sa période d'intervention sur le chantier.
- de produire un plan et des standards minimum et conformément à la règlementation en vigueur, les règles et principes à respecter par les entreprises. Ils porteront sur : les horaires de travail ; repos hebdomadaire ; santé professionnelle ; droit au travail ; nutrition ; cotisation sociale/CNPS ; vacances ; discrimination à l'égard des employés ; indemnités de logement pour les employés qui ne sont pas dans leur de résidence habituelle, etc.
- d'élaborer la lettre d'engagement environnemental et social qui sera endossée par chaque entreprise.
- de s'assurer que tous les employés sont au courant des mesures d'hygiène, santé et sécurité au

travail et du mécanisme de gestion des plaintes.

- de tenir des réunions mensuelles avec les employés des entreprises et/ou leurs représentants.
- d'inclure les sanctions et pénalités graduelles dans le contrat des travaux. Elles devront être par type de non-conformité (NC) : NC 1 : pas risque grave et immédiat sur la santé /environnement, Délai fermeture 5jours ; NC 2 : ayant entraîné un risque élevé pour l'environnement ou la santé. Délai de fermeture 48h ; NC 3 : gravité majeure présentant des risques ou ayant entraîné des dommages environnementaux ou humains. Délai de fermeture 24h. Les pénalités appliquées sont précisées dans la clause 20.1 du CCAP et se situent à 1/100 000ème du montant du contrat par jour calendaire de retard
- de participer à l'évaluation et l'approbation des PGESE du chantier proposés par l'entreprise ;
- de veiller à l'application des mesures contenues dans les spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, les PGESE du chantier de l'entreprise et le PGES du Projet ;de recueillir les doléances, les plaintes et les suggestions des personnes affectées par la mise en œuvre du Projet.
- de faire des propositions de mise à jour périodique ou d'améliorations des mesures environnementales proposées en fonction des évolutions du contexte d'exécution du Projet
- d'approuver la conformité des travaux et des pratiques de l'entreprise avec les spécifications environnementales à mettre en œuvre lors de la réception provisoire et finale des travaux ;
- d'élaborer des rapports spécifiques sur les activités réalisées couvrant sa période d'intervention sur le chantier.

La Communauté Urbaine et la Commune (UTL)

En collaboration avec le maître d'ouvrage dont elles en sont des délégués, la Communauté Urbaine et la Commune seront chargées de l'information de l'ensemble des populations riveraines et particulièrement les commerçants situés aux abords des tronçons, du déroulement des travaux et de leur durée, afin qu'ils prennent toutes les dispositions utiles pour minimiser les désagréments sur leurs activités.

Par ailleurs, pour les infrastructures structurantes qui ne pourront pas être évitées (maisons, hangars, kiosque, etc.), la Communauté Urbaine assurera tous les frais liés au processus d'expropriation, tandis que la Commune sera sollicitée pour la mobilisation des populations et la recherche de sites de recasement des PAP, à l'exception de la Commune de Douala qui jouera les deux roles.

En matière d'environnement, des compétences ont été transférées aux collectivités locales par Décret n°2012/0882/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière d'environnement. Dans le cadre du PDVIR, chaque CTD impliquée aura les attributions suivantes :

- Veiller à ce que les promoteurs des sous-projets de faible envergure, qui ne sont pas assujettis à une étude d'impact environnemental, mais qui pourraient avoir des effets négligeables sur l'environnement, réalisent une notice d'impact environnemental et social (NIES), notamment pour les microprojets de gestion des déchets, l'exploitation des carrières, les microprojets éligibles et à impact sur l'environnement, etc. ;
- Fixer la liste des articles soumis à la NIES après avis obligatoire du responsable départemental des services déconcentrés du MINEPDED ;
- Délivrer à tout promoteur de sous-projet assujetti à la procédure de la NIES, une attestation de conformité environnementale de sous-projet, après avis conforme du responsable régional des services du MINEPDED ;
- Assurer la surveillance administrative et technique de toute activité qui fait l'objet d'une NIES en collaboration avec les services déconcentrés du MINEPDED. Cette surveillance portera sur la mise en œuvre effective du plan de gestion environnemental et social (PGES) inclus dans la NIES et fera l'objet d'un rapport conjoint.

La CTD recevra du promoteur un rapport semestriel sur la mise en œuvre du PGES du sous-projet exécuté dans son territoire.

La Mission de contrôle

L'activité de suivi environnemental et social du Projet relève du maître d'ouvrage (CCP/UTL) qui la gérera à travers le Bureau d'Études chargé du contrôle (MDC). La MDC est tenue de contrôler le respect par l'entreprise des pratiques environnementales et sociales prescrites par le contrat de marché, ainsi que la conformité des travaux environnementaux et sociaux par rapport au cahier des clauses environnementales et sociales. Les spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, les Plans d'Actions de Protection Environnementale et Sociale du chantier de l'entreprise approuvés par la MDC et le PGES du Projet seront les documents de référence de la surveillance environnementale.

Ainsi, la MDC mettra à disposition à plein temps un Expert Socio-environnementaliste qui s'assurera de la mise en œuvre des mesures sur le chantier. Il sera inséré un chapitre consacré aux aspects environnementaux et sociaux dans les rapports périodiques de chantier. La MDC est chargée entre autres de :

- Valider tous les plans préparés par les entreprises ;
- Valider les sites d'emprunts et de dépôts temporaires ;
- Elaborer et mettre en œuvre un plan de suivi environnemental et social des chantiers et notamment les inspections conjointes Entreprise/MdC/PDVIR/MINHDU
- Planifier les réunions de coordination périodiques des chantiers
- Organiser des réunions spécifiques au département EHSS
- Développer des outils de contrôle
- Élaborer les rapports de constats d'accidents
- Élaborer les rapports d'incidents (RI)
- Produire les Safety flash information (SFI), les Safety alerte information (SAF) et les Job safety analysis (JSA) en vue de la validation des demandes des travaux.

L'Entreprises en charge des travaux

Les entreprises chargées des travaux sont dans l'obligation de se conformer aux clauses du contrat de marché contenant en particulier les spécifications environnementales et sociales. Elle devra des conformé aux dispositions et critères de constitution des 4 personnels clés

L'entreprise devra rédiger à travers son environnementaliste, le Plan d'Action de Protection Environnementale et Sociale (PGES des chantiers), qui seront approuvés par la MDC. Ce plan est décrit au paragraphe *a.10- « Programme de gestion environnementale et sociale »* ci-après.

Le respect des spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, du PGESE de l'entreprise approuvé par la MDC et le Maître d'ouvrage, de même que la production d'un rapport mensuel d'exécution du PGESE conditionneront la réception finale du chantier et le règlement du décompte y afférent.

Les Concessionnaires concernés par le Projet

En collaboration avec le maître d'ouvrage, les différents concessionnaires (ENEO, CAMWATER, CDE et CAMTEL) travailleront avec la MDC et l'entreprise pour le déplacement ou la réservation de leurs réseaux dans les emprises des tronçons dans des délais acceptables.

Afin de minimiser les désagréments du Projet sur les populations locales, des dispositions seront prises pour les informer des éventuelles interruptions de réseaux.

Les usagers des infrastructures

Ils sont représentés par les Comités de développement des quartiers. Ils sont chargés de :

- Mobiliser, informer et sensibiliser les populations, d'améliorer leur représentation et de permettre une meilleure défense de leurs intérêts matériels, moraux, socioéconomiques et environnementaux ;
- Veiller à ce que les risques environnementaux soient limités lors des travaux de réalisation des sous-projets en respectant les mesures présentées par le CGES du PDVIR ;
- Participer à la conception et à la construction des infrastructures ;
- Assurer la prise en charge de la gestion de certaines infrastructures ;

- Se rapprocher le plus que possible du Projet pour avoir les conseils et les formations éventuelles.

Les ONG et autres organisations de la société civile

Ils seront chargés des points suivants :

- Participer à l'organisation et à la formation des populations bénéficiaires en vue de la bonne gestion des biens et du patrimoine socioculturel et naturel
- Participer à la mise en œuvre des mesures d'atténuation des impacts.

La Société civile, services techniques et ministères sectoriels en charge des infrastructures

La mise en œuvre des mesures environnementales pourrait solliciter l'expertise d'autres structures, services techniques ou personnes ressources. Á cet effet :

- Le soutien des Autorités communales, coutumières, spirituelles et des leaders d'opinions sera nécessaire dans la mobilisation des populations pour les séances d'information et de sensibilisation. Ces différentes Autorités apporteront leurs contributions pour faciliter également la libération des emprises des tronçons. Elles prôneront aussi la cohésion sociale entre les responsables en charge du projet, le personnel du chantier et les populations locales afin d'éviter tout conflit.
- En outre, les Autorités communales, à travers des sensibilisations, amèneront les automobilistes à effectuer régulièrement les visites techniques. Ce qui permettra non seulement de minimiser les risques d'accidents mais également la pollution de l'air par les gaz d'échappement d'une part, la pollution des sols et des eaux de surface par les fuites d'hydrocarbures d'autre part.
- Le Comité Local de Lutte contre le SIDA apportera dans la mesure du possible son appui pour la sensibilisation du personnel de chantier et des populations locales sur les IST et le VIH/SIDA. Des prestataires de services, de préférence spécialisés dans le domaine de l'Information-Éducation-Communication (IEC) pourront également être sollicités dans la réalisation de ces tâches.
- Les services techniques ou autres prestataires de services spécialisés dans les activités d'expropriation et de réinstallations des PAP seront sollicités.
- D'autres services techniques, ONG, prestataires de services jugés nécessaires pourront également être sollicités lors de la mise en œuvre des activités de surveillance et de suivi environnemental du chantier.

3.2 DISPOSITIONS PREALABLES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

a.1-Respect des lois et règlementations nationales et internationales

L'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur au Cameroun et relatifs à l'environnement, à l'élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l'environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veiller à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux, ainsi que ses sous-traitants et ses fournisseurs, les respectent et les appliquent également; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l'environnement.

- Ces lois et règlements sont détaillés dans le rapport de l'EIES qui fait partie intégrante de la documentation du Marché.

En cas de désaccord entre les textes nationaux en vigueur, les textes internationaux, les politiques de sauvegarde du bailleur de fonds et/ou les présentes clauses, les prescriptions les plus contraignantes s'appliquent.

L'entrepreneur devra désigner un responsable environnement et social de chantier qui aura à s'intégrer dans la dynamique du cadre de gestion environnementale et sociale du projet pour mener à bien sa mission.

L'Entrepreneur engagera autant que possible sa main d'œuvre (en dehors de son personnel cadre technique) dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombées socioéconomiques

locales et de réduire la propagation des IST/SIDA.

a.2-Textes de lois applicables (cf **rapport de l'EIES, du PAR et de l'Etude sociale)**

L'Entrepreneur est tenu de respecter dans le cadre de l'exécution du marché, tous les textes de lois et Politiques Opérationnelles du Bailleur y relatifs, repris dans le rapport de l'EIES sus-référencé:
Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires Directives (EHS) du Bailleur de fonds doivent également être respectées.

a.3-Champ d'application des clauses

Les considérations environnementales et socioéconomiques liées aux travaux à réaliser seront incluses dans le champ d'application des clauses administratives du marché, notamment :

- L'ensemble des procédures attachées à l'exécution du marché : réunions, constatations, constats contradictoires, réception… ;
- Toutes les pièces relatives à l'exécution du marché : ordres de service, attachements, comptes rendus, plannings, rapports, procès-verbaux, décomptes, dossiers des ouvrages exécutés ;
- La gestion du personnel et la protection de la main d'œuvre, le règlement intérieur, l'hygiène et la sécurité ;
- Les prix et risques afférents au marché, les garanties de bonne exécution, de performance ESHS, de bonne fin et de restitution d'avance, la rémunération des entrepreneurs, les assurances, les délais de garantie, les pénalités ;
- La réalisation des ouvrages.

a.4-Rappel des enjeux environnementaux et sociaux du projet

Enjeux

L'environnement du Projet est principalement caractérisé par

- la présence des lieux de culte (mosquée), source probable d'une éventuelle expropriation ;
- la protection des talus face au phénomène d'érosion ;
- la gestion de l'érosion et des sédiments de la zone du projet;
- la traversée et préservation des zones marécageuses ;
- la préservation du cadre de vie,
- la préservation du patrimoine historique et culturel des riverains ;
- la préservation des biens immobiliers et des moyens d'existence des riverains ;
- la prévention de l'empiètement des voieries et du non-respect des règles d'urbanisme ;
- l'adaptation et la lutte contre les changements climatiques ;
- la prévention des risques et la gestion des catastrophes,
- la prévention des VBG/VCE/EAS/HS

Aussi l'Entrepreneur est-il tenu de respecter et de mettre en application toutes les mesures environnementales et sociales préconisées à l'issue de l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale, en vue de limiter les impacts négatifs du présent projet et d'optimiser les impacts positifs escomptés.

a.5-Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation des travaux doit faire l'objet d'une procédure préalable d'information et d'autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l'Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat notamment en cas : de déboisement, d'élagage, d'exploitation de carrières et de sites d'emprunt, d'utilisation de différents réseaux publics, etc. Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.

a.6-Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et la Mission de contrôle, sous la supervisiondu Maître d'ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et des emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d'ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

a.7- Préparation et libération de l'emprise et des sites

L'Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de kiosques, commerces, terrasses, pavés, arbres, etc. requis dans le cadre du projet. La libération des emprises doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d'ouvrage. Avant l'installation et le début des travaux, l'Entrepreneur doit s'assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayants droit par le Maître d'ouvrage.

a.8-Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, fibre optique, égout, etc.) sur un plan qui sera formalisé par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Mission de contrôle, concessionnaires).

a.9-Libération des domaines public et privé

L'Entrepreneur doit savoir que le périmètre d'utilité publique lié à l'opération est le périmètre susceptible d'être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d'une procédure d'acquisition officielle.

a.10- Plan de gestion environnementale et sociale et documents à fournir par l'Entrepreneur

Un mois à compter de la signature du contrat avant l'installation des chantiers, des aires de stockage, toute Entreprise de travaux (y compris au nom de ses sous-traitants) établit et soumet au Maître d'œuvre , son PGES/chantier, à travers les documents ci-après :

- Copie validée au MINTSS du règlement intérieur de chantier ;
- Organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale et sociale dont la gestion des VBG/EAS/HS/VCE.
- Dossier de demande d'occupation des sites avec plan général d'occupation du sol indiquant l'emplacement de la base-chantier et éventuellement (s'ils existent) de la base-vie, de la centrale d'enrobage, du poste de concassage, de la centrale à béton, etc. ainsi que la localisation des différentes zones et terrains d'implantation prévues pour être utilisés, précisant les équipements à réaliser et la justification des solutions de dimensionnements retenues en rapport avec la nature de son (es) installation (s). Ce dossier devra comporter les représentations :
    - de la végétation initiale et de celle qui sera conservée ;
    - des dispositifs antiérosifs et de contrôle des eaux de ruissellement à mettre en place en cas de besoin ;
    - des emplacements de stockage des matériaux de réhabilitation du site si celui-ci est décapé, dans le cas où il est destiné à être re-végétalisé ;
    - des dispositifs prévus de gestion des déchets, de traitement et d'évacuation des eaux usées ;
    - des emplacements de stockage de produits dangereux et/ou inflammables, dont les déchets et les dispositifs prévus de contrôle des accidents (sécurité incendie, rétention, séparation par catégories …)
- Liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels de ces sites et terrains ;

- Un état des lieux détaillé des divers sites ainsi qu'une description des aménagements prévus ;
- Mecanisme de gestion des plaintes (MGP) de l'entreprise,
- Plan minimal de prévention et de mitigation des VBG/EAS/HS /VCE comprenant :
  - ✓ Les formations /sensibilisations prévues autour des VBG/EAS/HS /VCE,
  - ✓ Les Codes de conduite (ESHS ainsi que VBG/EAS/HS /VCE)
  - ✓ Liste de référence pour les fournisseurs des services VBG/EAS/HS /VCE,
  - ✓ Le rappel des textes nationaux, régionaux et internationaux sur le harcèlement et violences sexuels contre les femmes, ainsi que l'exploitation des enfants (Résolution 48/104 des Nations Unies relative la Déclaration sur l'Elimination des Violences contre les Femmes, Résolution 2011/33 sur la Prévention, la protection et la coopération internationale contre l'utilisation de nouvelles technologies de l'information pour abuser et/ou exploiter les enfants, Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants, etc.), de même que les lois camerounaises en vigueur,
  - ✓ Le mécanisme qui sera mis en place pour identifier, prévenir, traiter, interdire; sanctionner et rapporter des cas de harcèlement, abus et violences sexuels sur les femmes d'une part, et l'exploitation des enfants sur les chantiers d'autre part ;;
- Plan spécifique de lutte contre les IST et le VIH/SIDA prenant en compte au minimum :
  1- Caractéristiques des risques et réponses
     a) Infection sexuellement transmissibles
     b) Incidence au niveau de la zone du Projet
     c) Action individuelle de prévention
  2- Programme de sensibilisation sur le VIH/SIDA
     a) Base de programme
     b) Responsabilité institutionnelle et personnelle
     c) Besoins en formation et capacité
     d) Détails techniques
        I. Besoins en personnel et équipement
        II. Procédures opérationnelles
        III. Calendrier
        IV. Localisation
        V. Cibles
  3- Compétences de l'organisme responsable
  4- Mise en œuvre
     a) Partenaires au niveau responsable
     b) Coût de la mise en œuvre
- Plan et programme d'information et de sensibilisation général de la population précisant les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu, y compris autour du MGP
- Plan hygiène et sécurité (HSS) comportant au minimum :
  - ✓ la description des risques d'accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public,
  - ✓ l'identification des dangers et des mesures de prévention et de protection ;
  - ✓ la présentation des mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d'un plan d'urgence,
  - ✓ la documentation d'usage et le reporting des incidents et des accidents
  - ✓ les dispositions concernant la sécurité liée à l'usage du matériel, engins et véhicules utilisés ;
  - ✓ les dispositions concernant les équipements de sécurité individuels mis à la disposition des employés selon le poste occupé et les incitations à les faire effectivement porter par les employés ;
  - ✓ les mesures de sécurité adoptées pour le transport et la manipulation de matières toxiques

et dangereuses ;

- ✓ les Qualification et formation de ou des responsable(s) santé/sécurité de l'entreprise et de ses sous-traitants ;
- ✓ les nombre et qualités des personnels de santé présents de manière permanente, régulière ou à la demande en cas d'urgence sur les installations fixes et les chantiers mobiles ;
- ✓ les équipements de premier secours existant sur les installations fixes et les chantiers mobiles ;
- ✓ les dispositions concernant les interventions médicales d'urgence en cas d'accident ;
- ✓ les dispositions concernant la sécurité des chantiers pour les populations riveraines et les usagers des tronçons de voirie ;
- ✓ les dispositions concernant la lutte contre les gîtes de prolifération des insectes (moustiques, cafards, mouches, etc.) et autres vecteurs possibles de maladies (rongeurs, etc.);
- ✓ les dispositions concernant (le cas échéant) la lutte contre la transmission du paludisme et contre les maladies diarrhéiques chez les employés ;
- ✓ les dispositions concernant le cas échéant, la qualité et la quantité d'eau et de nourriture mises à la disposition des employés ;
- ✓ les dispositions concernant les latrines et autres équipements d'hygiène sur les installations fixes et les chantiers mobiles.
- ✓ les procédures d'identification des dangers,
- ✓ les mesures d'évitement des accidents de la route, des incendies, des accidents professionnels;
- ✓ la description de l'infrastructure sanitaire prévue pour les premiers secours et son organisation,
- ✓ les procédures d'accès des populations à cette infrastructure en cas d'urgence,
- ✓ les procédures d'atténuation des risques pour les employés;
- ✓ les procédures d'évacuation sanitaire,
- ✓ les clauses d'octroi obligatoire des EPI adaptés à chaque employé;

- Plan spécifique des mesures de protection contre les pollutions incluant la description des méthodes d'évitement et de réduction des pollutions en général, les mesures de protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites; les mesures de protection contre les pollutions du sol, des nappes et des eaux de surface, l'adoption des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, ainsi qu'aux installations d'évacuation des eaux usées des cuisines; Plan spécifique de déviation et de circulation pendant les travaux
- Plan de gestion de l'eau ;
- Plan d'évacuation du chantier en cas d'urgence.
- Plan de suivi de l'érosion et des effluents ;
- Protocole d'exhumation et de réinhumation des tombes ;
- Procédure de gestion des découvertes accidentelles des ressources culturelles physiques.
- Plan de protection de l'environnement du site détaillé pour la base-chantier et éventuellement pour la base-vie prévoyant toutes les dispositions adéquates pour l'élimination des eaux usées et des ordures, afin qu'il n'en résulte aucune pollution et aucun danger pour la santé humaine ou animale ;
- Plan de réaménagement des aires perturbées à la fin des travaux ;
- Inventaire et évaluation des biens susceptibles d'être affectés accidentellement du fait des travaux
- Rapport d'Evaluation des Pertes Economiques (REPE), mentionnant clairement le montant des compensations à titre de réparation des impacts environnementaux et sociaux accidentels et les modalités de paiement ;

- Plan de gestion des déchets solides et liquides de chantier (y compris les hydrocarbures) comprenant au moins :
    - ✓ la catégorisation par type de déchets produits ;
    - ✓ les types de stockages et/ou de valorisation prévus ;
    - ✓ les emplacements des déchets ;
    - ✓ les lieux d'évacuation et les procédés de traçabilité;
    - ✓ les traitements prévus ;
    - ✓ les mesures sécuritaires prévues ;
    - ✓ les acteurs impliqués et leurs rôles.
    - ✓ la gestion des centrales à béton utilisées sur les chantiers (plateforme, drainage des eaux de lavage, bassin de stockage et traitement des eaux de lavage, laitance, dépôt de béton),
    - ✓ la gestion des aires de dépôts et la protection des matériaux.
- Plan de réhabilitation des sites d'emprunt et des carrières (si les carrières sont exploitées par l'Entreprise). en fin d'exploitation prévoyant, en solution de base minimale, les actions suivantes :
    - ✓ position des sites ;
    - ✓ repli de tous les matériels et engins de l'entrepreneur, ainsi que l'enlèvement de tous les déchets et leur mise en dépôt dans un endroit agréé ;
    - ✓ nivellement maximal du terrain avec adoucissement des pentes et recoupage des fronts de taille ;
    - ✓ comblement des principales excavations avec matériaux de découverte ou autres matériaux de comblement (débris issus de la destruction d'ouvrages) ;
    - ✓ restitution en surface et étalement du matériau de découverte mis en réserve ;
    - ✓ plantation d'espèces ligneuses, arbres ou arbustes à croissance rapide, adaptés au climat et aux sols pauvres, en accord avec les communautés riveraines.

De même, pour les travaux situés hors de l'emprise directe du projet, l'Entrepreneur soumettra à l'approbation du Maitre d'œuvre un Plan de Protection Environnemental des Sites (PPES), conformément aux dispositions du CCAP. Ces documents feront ressortir :

- les dispositions légales prises pour l'acquisition des matériaux envisagés hors de l'emprise directe du Projet ;
- le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;
- la description des installations de chantier envisagées, y compris les conditions d'hygiène et de sécurité, d'alimentation en eau potable, éventuellement d'hébergement et de restauration des travailleurs ;
- les conditions de choix des sites techniques et de base chantier ou vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction, les conditions de traitement des rejets solides et liquides, celles de stockage des hydrocarbures, les conditions de remise en état des sites de travaux, d'installation et d'extraction, les conditions de circulation des camions et engins de chantier et éventuellement les mesures compensatoires à la charge de l'entrepreneur identifiées par l'étude d'impact environnementale et sociale.

Sur simple demande du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre, l'Entrepreneur est tenu de fournir sous huitaine :

- la liste exhaustive du personnel présent sur le chantier ;
- les contrats de travail légalement exigibles dûment visés par les Services de la Main d'œuvre territorialement compétents,
- les registres d'entrée et les fiches nominatives du personnel telles que prévues par le Code du travail,
- les registres d'accident du travail ;
- les reçus des différents services administratifs auxquels il doit effectuer des versements réguliers

(CNPS, Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, Taxe Communale, Centimes Additionnels Communaux, Crédit Foncier, Redevance audio - visuelle, …).

Ainsi, les spécifications environnementales et sociales du contrat de marché, le PGESE du chantier de l'entreprise approuvé par la MDC et le Maître d'ouvrage seront les documents de référence à mettre en œuvre lors des travaux par l'entreprise. L'approbation de ce dossier conditionne l'accord de démarrage des travaux de préparation des sites.

L'ensemble de ces documents seront transmis par le Maître d'œuvre (mission de contrôle) à l'UTL et à la CCP pour approbation.

L'Entrepreneur doit apporter aux documents, règlements et propositions qu'il a transmis au Maître d'œuvre, les corrections, mises au point et actualisations découlant des observations émises à leur encontre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces observations.

Les documents sont de nouveau soumis au Maître d'œuvre pour approbation suivant la même procédure.

Le visa accordé par la CCP n'atténue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.

Le journal de chantier reprendra en outre tous les relevés des impacts négatifs ayant donné lieu à une incidence significative sur l'environnement et aussi, tout accident ou incident enregistré avec la population et les mesures correctives adoptées.

En cas de destruction accidentelle des biens des riverains (PAP spontanées) ; l'Entreprise adressera en temps opportun à la MdC :

- le rapport de paiement des compensations ;
- la facture de remboursement avec 5% de plus pour peines et soins.

a.11-Notification aux autorités responsables

Le Maître d'ouvrage, le Maître d'œuvre et l'Entrepreneur doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les notifier de l'imminence de l'installation du chantier et les informer de la consistance des travaux à réaliser, leur durée, les itinéraires concernés et des emplacements susceptibles d'être affectés.

a.12-Respect des dispositions sociales (Cf rapports EIES et du Plan d'Actions de Réinstallation des PAP)

a.12.1-La politique socio-économique du Cameroun (confère PAR) :

:*a.12.2-Les 8 conventions fondamentales de l'OIT(confère EIES et Etude sociale) :*

a.12.3-Le Code du travail (édition 1997) :

a.12.4-La convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004

a.12.5-La protection sociale (confère CNPS et politiques opérationnelles de la Banque Mondiale):

a.12.6-Le Genre (confère étude sociale)

a.12.7-Préférence à l'embauche locale et travaux HIMO

Le Maître d'Ouvrage et le Bailleur de Fonds accordent une grande importance à l'optimisation des retombées économiques locales du projet. Lorsque les exigences techniques et de délais le permettent, une préférence aux travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) devra être accordée par l'entrepreneur, en vue de favoriser le recrutement de la main d'œuvre locale. Ainsi à qualification et compétence égales, la priorité devra être accordée aux riverains du projet et aux nationaux. Cette disposition contribuera à établir un climat social favorable à l'exécution sans entrave des travaux.

a.12.8-Consultation, information et sensibilisation des populations locales et des riverains

Les travaux objets du marché obligent l'Entrepreneur à une campagne de consultation, d'information et de sensibilisation des populations riveraines sur :

- la nature et le planning d'exécution des travaux, afin de leur permettre de prendre toute disposition utile de préparation à l'accueil des travaux, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des sites utiles, la gestion collective des interruptions ou déviation de trafic, etc.;
- les enjeux des travaux ;
- les possibles risques et impacts des travaux, y compris les IST/VIH / SIDA, VBG/EAS/HS/VCE, afin de limiter la progression de la pandémie ;
- les mesures d'atténuation et de compensations des impacts négatifs ;
- la présentation de l'entreprise ;
- les besoins de l'Entreprise ;
- le personnel qu'il recrute, les critères et les procédures qu'il met en œuvre à cet effet;
- l'adhésion et la participation possible et nécessaire des populations ;
- l'organisation sociale de la zone du projet ;
- la possible organisation collective des travaux ;
- la protection des infrastructures et la pérennisation de leur usage, etc. ;

Cette campagne de consultation, d'information et de sensibilisation sera mise en œuvre à l'aide de différents instruments :

- les médias (crieurs publics, presse, radios locales,…) ;
- les supports divers, dont ses engins et véhicules de l'Entreprise;
- les affichages de courriers et les babillards;
- les relais communautaires (églises, chefferies, cases communautaires et foyers divers, etc.)
- le contact direct et le porte-à-porte avec les populations (CDQ)
- les réunions de chantier ;
- les réunions avec les populations situées le long des axes à aménager, etc.

L'Entrepreneur est tenu de contribuer à la mise en œuvre harmonieuse et dans les règles de l'art, de ces actions.

a.12.9-Prescriptions en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (confère PAR)

a.12.10-Mécanisme de gestion des plaintes, conflits et doléances

La gestion des plaintes, conflits et doléances devra se faire en respectant les valeurs et standards tels que (i) la célérité dans le traitement des plaintes, (ii) la transparence, (iii) l'équité (iv) la traçabilité, (v) la redevabilité des personnes impliquées, (vi) l'anonymat et la protection des plaignants, ainsi que (vii) la probité. Pour ce qui est de la célérité, le délai de traitement d'une plainte en rapport avec les compétences du Projet ne doit pas excéder 60 jours à compter de la date de réception de ladite plainte. Un accusé de réception doit être adressé au plaignant au plus tard une semaine après réception de sa plainte par la CCP.

Tableau de Présentation synoptique du traitement des plaintes

Etapes	**Entités**	**Action principale**	**Actions secondaires**
Etape 1	Equipe au niveau du Chef et du Comité de développement de quartier	Collecte des plaintes, vérification et tri des plaintes en fonction de la date butoir de recevabilité des plaintes	Réception et enregistrement des plaintes
	MDC/entreprise des travaux / Médiateur		

	Social/sous-préfecture		
Etape 2	Equipe au niveau de la Commune (UTL)	Réception des plaintes et inscription au registre des plaintes	-Transfert à la CCP
Etape 3 :	Equipe de la CCP	Tri, vérification, validation et orientation des plaintes	-vérification des réclamations sur le terrain -transmission à la CCE ou -gestion en Comité ad hoc
Etape 3 : procédure de traitement	**Types de réclamations**		**Organes de traitement et actions**
	Omissions, problèmes d'identification et d'évaluation des biens **avant compensations** par décret Problèmes de montant d'indemnisation, Conflits de propriété		CCE
	Omissions, problèmes d'identification et d'évaluation des biens **après compensations** par décret ou pendant compensation par Protocole d'accord, Problèmes de montant d'indemnisation, Conflits de propriété, problèmes environnementaux et de gestion des chantiers		PDVIR et Comité ad hoc
Etape 4 : Méthode de traitement et de résolution	-Médiation -Conformation au PAR et à la Note méthodologique des CCE -Conciliation -Facilitation du dialogue -Négociations -Résolution à l'amiable : explications supplémentaires et arbitrages		-Comité ad hoc (Délégués membres des CCE et Groupe de travail MINHDU-PDVIR-MINDCAF) -CCE
Etape 5 : Recours judiciaire en cas de blocage des méthodes conciliatoires	Procès au Tribunal de ressort		Tribunal de ressort et Commune ou MINHDU comme partie civile

La gestion des plaintes dans ces cas-là relève de l'organisation interne des tribunaux qui gèrent en interne leur chronogramme et leurs délais. Toutefois, les PAP qui auront saisi la municipalité ou le MINHDU de sa procédure judiciaire sera accompagnée pendant le procès par les services juridiques des dits acteurs.

a.12.11-Destruction des bâtiments et autres infrastructures sociales

Tous bâtiments d'habitation et hangars, commerces (formels et informels) et autres ne pourront être détruits qu'avec l'accord préalable de la MDC. En cas de démolition involontaire de bâtiment (passage de rouleau vibreur, par exemple), le propriétaire devra être équitablement et rapidement dédommagé par l'Entreprise sur la base d'un chiffrage établi par le représentant compétent désigné par le Maître de l'ouvrage.

De manière générale, sur tous les lieux de travaux et itinéraires de circulation des véhicules et engins de

chantier, l'Entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour limiter les dégâts aux riverains, aux points d'eau potable, aux lignes électriques ou téléphoniques, aux cultures...

3.3 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET PREPARATION

b.1-Normes de localisation

L'Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins possible l'environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d'une phase ultérieure pour d'autres fins. L'Entrepreneur doit strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée.

b.1.1-Dispositions spéciales – installations fixes et matérielles

L'Entrepreneur proposera et obtiendra de la Mission de Contrôle (MDC) le lieu d'implantation de ses installations de chantier, avec les preuves de l'accord des populations (PV des négociations, reçu des décharges des fonds de location du site, fiche de présences des acteurs partie à la négociation, visa des autorités locales et des membres autorisés du quartier, etc.)

Spécialement en milieu urbain, lorsque les mesures générales de protection des sites édictées au paragraphe a.6.1 (plan d'installation principal de chantier) des clauses générales de la Notice des clause environnementales et sociales ne peuvent être observées sur un rayon de 500 m de l'axe de la voie structurante la plus proche, un Comité ad hoc d'érection de nouvelles mesures acceptables, constitué de toutes les parties prenantes autorisées par la prise d'une telle décision (CCP, MDC, Sectoriels MINEPDED, MINHDU, MINMIDT, MINAT, MINAS, MINDDEVEL, CTD, CDQ, etc.) sera créé par le Maitre d'Ouvrage et y statuera. Dans tous les cas, les nouvelles limites du site choisi doivent tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes :

- les limites du site choisi doivent être à distance d'au moins 30 m de la voie, 100 m des cours d'eau, 100 m des habitations ;
- le site devra être délimité par une clôture ou un mur d'enceinte infranchissable; l'accès devra en être rigoureusement contrôlé, les sorties de véhicule devront être localisées et aménagées de manière à ne présenter aucun risque pour la sécurité des piétons et automobilistes, notamment du point de vue de la visibilité, de la signalisation et du règlement de circulation ;
- le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Les arbres utiles (espèces protégées…) ou de grande taille (ø> 20 cm) seront à préserver et à protéger. Ce site doit être situé en dehors des zones sensibles ;
- le site devrait prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie en évitant les points de stagnation ;
- l'implantation de la centrale de fabrication des enrobés (lorsqu'elle sera érigée par l'Entreprise) devra se faire suffisamment loin des habitations pour que les résidents ne soient pas incommodés par les mauvaises odeurs et les produits toxiques ;
- les engins devront répondre aux normes d'insonorisation et d'antipollution, afin de limiter les désagréments aux populations résidant à proximité des chantiers.

c.6-Approvisionnement en eau du chantier

- L'Entrepreneur doit prendre ses propres dispositions afin d'installer un système d'alimentation en eau potable pour les infrastructures de construction, notamment les bureaux et le laboratoire de chantier, ainsi que pour les installations du Maître d'œuvre prévues au titre du Contrat. L'alimentation en eau se fera à partir des sources approuvées par le Maître d'œuvre.
- La qualité de l'eau potable doit être conforme aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le pH doit se situer entre 7,5 et 8,5.
- L'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'œuvre ses plans relatifs au système d'alimentation en eau et de distribution, notamment le filtrage, la chloration et les autres traitements proposés, aux

fins d'approbation, dans un délai maximum de 28 jours avant le démarrage de la construction des installations. La qualité, le nombre, la capacité et l'emplacement des points d'eau doivent être satisfaisants pour le Maître d'œuvre.

- En outre, l'Entrepreneur doit assurer la disponibilité de quantités suffisantes d'eau propre pour le traitement des agrégats, le béton, le nettoyage et ses autres usages pour les travaux.
- En ce qui concerne les bureaux de chantier du Maitre d'œuvre et les laboratoires, l'Entrepreneur doit prendre les mesures provisoires nécessaires jusqu'à ce que les dispositions permanentes prévues au titre du Contrat entrent en vigueur, étant entendu que toutes ces mesures doivent être approuvées par le Maître d'œuvre.
- L'Entrepreneur doit s'assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d'eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l'Entrepreneur d'utiliser les services publics d'eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. Si l'eau n'est pas entièrement conforme aux critères de qualité d'une eau potable, l'Entrepreneur doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d'eau embouteillée ou l'installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes (au moins 5 l/j/personne). Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d'utiliser l'eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l'Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ».

b.1.2-Personnel

L'Entrepreneur est tenu d'engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main d'œuvre dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombées socioéconomiques locales et de réduire les risques de propagation des IST/VIH/SIDA. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé à engager la main d'œuvre à l'extérieur de la zone de travail. Les procédures d'embauche respecteront scrupuleusement les législations et réglementation en vigueur au Cameroun, notamment l'établissement d'un Contrat de travail.

Identification et accès du personnel

L'Entrepreneur doit interdire l'accès du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.

Chaque membre du personnel de l'Entreprise devra disposer d'un badge qu'il portera visiblement sur lui en toutes circonstances durant les heures de travail. Ce badge porte la mention du nom et le logo de l'Entrepreneur, les noms et fonctions de l'employé, sa photo, le nom officiel du projet, la durée de validité du badge.

Les responsables socio-environnement de l'Entrepreneur, ainsi que leurs homologues de la Maîtrise d'œuvre, disposent d'un accès à toutes les installations et sites de l'Entrepreneur et à toute heure.

L'Entrepreneur est tenu d'intégrer dans son personnel un **responsable de contrôle environnemental** et **un médiateur (ou Ingénieur) social de chantier associant des compétences ou une expérience en gestion des VBG** pour les travaux qu'il exécute. Ces deux personnes à mobiliser doivent être autonomes en termes de moyens (Véhicule, équipement informatique, bureau, appareil photo, équipement de terrain etc…) et de responsabilité (rattachement hiérarchique direct à la direction des travaux, aptitude à stopper l'exécution des travaux non-conformes le cas échéant).

Ils sont responsables de l'adaptation du règlement interne de l'Entrepreneur, ainsi que de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des procédures internes de mise en application de la politique environnementale et sociale de l'Entrepreneur. Ils sont tenus de produire des bilans de conformité environnementale et sociale de l'Entreprise quant à l'exécution des travaux, la mise en œuvre des actions de redressement des situations de non-conformité (s) constatée (s), la rédaction des rapports mensuels et bilans semestriels correspondants.

De niveau Ingénieur ou universitaire, ils doivent avoir au moins (3) ans d'expérience dans le suivi des travaux de nature comparable dont au moins (2) ans comme responsable environnement et un an au moins en Afrique subsaharienne ou en zone tropicale. Leur profil sera soumis à l'approbation du Maître d'œuvre.

Le Responsable Environnemental et Social de l'UTL est chargé des contacts avec les riverains et les autorités, ainsi que du suivi des travaux, notamment l'enregistrement et/ou le traitement des doléances, des plaintes et des conflits, y compris dans le cadre des VBG. Il peut être appuyé dans ses fonctions par des aides en périodes de démarrage et de fin de chantier.

b.2- Affichage du règlement intérieur, du code de bonne conduite et sensibilisation du personnel

L'Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-chantier et éventuellement de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d'hygiène et les mesures de sécurité.
Un règlement interne de l'Entrepreneur, portant dispositions spécifiques à son ou ses installations de chantier, doit mentionner de manière non ambiguë pour l'ensemble du personnel les règles de sécurité, l'interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail, l'interdiction du harcèlement, abus et violences sexuels sur les femmes, et l'exploitation des enfants, la sensibilisation et la formation obligatoire du personnel sur (i) la protection de l'environnement, (ii) l'hygiène et la sécurité au travail, (iii) la lutte contre les IST et VIH-SIDA, (iv) les textes nationaux, régionaux et internationaux sur le harcèlement et violences sexuels contre les femmes, ainsi que l'exploitation des enfants (Résolution 48/104 des Nations unies relative la Déclaration sur l'Elimination des Violence contre les Femmes, Résolution 2011/33 sur la Prévention, la protection et la coopération international contre l'utilisation de nouvelles technologies d'information pour abuser et/ou exploiter les enfants, Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants, etc.), le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d'une manière générale.
Le règlement devra être affiché visiblement dans les diverses installations et figurer dans les véhicules et engins de l'Entrepreneur dans les langues de travail au Cameroun (français et anglais). Il porte engagement de l'Entrepreneur à la mise en œuvre des dispositions environnementales et sociales prévues au marché, et à apporter toutes améliorations à son degré de conformité si celui-ci s'avérait incompatible avec les clauses contractuelles et réglementations applicables.
Une présentation de ce règlement interne et des procédures sera faite aux nouveaux employés, quel que soit leur statut, ainsi qu'au personnel déjà en fonction, avant le démarrage des travaux, dont une copie sera remise à leur représentant. L'original sera conservé en archivage interne à l'Entrepreneur, qui lui servira de preuve en cas de litige avec l'un de ses employés.
Le règlement citera une liste de fautes graves donnant lieu, après récidive de la part du fautif et malgré la connaissance du règlement interne, à licenciement immédiat de la part de son employeur, et ce, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l'autorité publique pour non-respect de la réglementation en vigueur :

- état d'ébriété pendant les heures de travail, entraînant des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels, ainsi que pour la préservation de l'environnement,
- propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin,
- recours aux services de prostituées durant les heures de travail au chantier,
- comportements violents,
- atteintes volontaires aux biens et intérêts d'autrui, ou à l'environnement,
- refus de mise en application des procédures internes malgré rappel de la part de sa hiérarchie,
- négligences ou imprudences répétées ayant entraîné des dommages ou préjudices à la population, aux biens, à l'environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du VIH-SIDA ;
- consommation de stupéfiants,
- transport, possession et/ou consommation de viande ou de tout autre partie animale ou végétale

issue d'espèces protégées au sens de la Convention de Washington (CITES) et de la réglementation nationale.

Les fautes plus graves encore telles que proxénétisme, harcèlement, abus et violences sexuels sur les femmes, pédophilie, coups et blessures, trafic de stupéfiants, pollution volontaire grave, commerce et/ou trafic de tout ou partie d'espèces protégées et/ou d'espèces provenant d'aires protégées, notamment l'ivoire, les peaux et cuirs d'espèces fauniques prohibées, etc. donneront lieu à licenciement immédiat dès la première constatation de la faute, ainsi qu'à transmission des éléments caractéristiques de la faute aux services compétents de répression de l'Etat.

L'employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie sera remise à l'intéressé, portant mention des dispositions prises pour mettre fin aux actes fautifs de sa part. Il attirera l'attention des autres membres du personnel sur le type de dérive constatée. Ces informations seront consignées dans le rapport mensuel de mise en œuvre du PGES de chantiers dans les sections réservées à cet effet (les fiches de non-conformité étant jointes en annexe), et transmis au Maître d'œuvre (Mission de Contrôle). Dans le cas où l'entreprise n'a pas enregistré de cas de non-conformité pour une faute grave donnée au cours de la période, notamment ceux relatifs au harcèlement sexuel, les abus et violences sexuels contre les femmes et les situations d'exploitation des enfants sur les chantiers, le rapport mensuel de mise en œuvre du PGES de chantiers de la période concernée, mentionnera de façon explicite dans les sections réservées à cet effet *qu'**aucun cas de harcèlement sexuel, d'abus et violences sexuels contre les femmes, et d'exploitation des enfants sur les chantiers, n'a été enregistré au cours de la période.***

Le règlement intérieur de l'Entrepreneur devra mentionner spécifiquement les règles de sécurité, interdire la consommation d'alcool pendant les heures de travail, prohiber la chasse, le transport et la consommation de viande de chasse, l'utilisation de bois de chauffe, sensibiliser le personnel à la protection de l'environnement et aux dangers des Infections Sexuellement Transmissibles, au respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d'une manière générale. Des séances de consultation, d'information et de sensibilisation seront, voire de formations seront tenues régulièrement ; le règlement intérieur et le code de bonne conduite interdisant formellement et spécifiquement les violences basées sur le genre (VBG) et les pires formes de travail des enfants sera affiché visiblement dans les diverses installations et dans les véhicules et engins de l'Entrepreneur.

Le règlement citera une liste de fautes graves donnant lieu, après récidive ou non de la part du fautif et malgré la connaissance du règlement interne, à un licenciement immédiat de la part de son employeur, ce sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l'autorité publique pour non-respect de la réglementation en vigueur.

L'employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie remise à l'intéressé et pour attirer l'attention des autres membres du personnel sur le type de dérive constaté. Cette fiche sera transmise au Maître d'œuvre en pièce jointe des rapports mensuels.

Procédures internes

L'Entrepreneur est tenu de présenter et d'appliquer les procédures internes suivantes :

- gestion des déchets ;
- gestion des produits dangereux ;
- stockage et approvisionnement en carburants ;
- réduction des nuisances et des gênes aux riverains et aux activités économiques, incluant les tracés des déviations provisoires de chantier ;
- contrôle des IST/VIH/SIDA ;
- comportement du personnel et des conducteurs ;
- état des lieux initial et procédures de libération des sites ;
- Gestion des doléances, des plaintes et des conflits ;
- Gestion des risques résultant de l'influx de travailleurs dans la zone du projet

Ces procédures devront être simples, pragmatiques, intelligibles et compréhensibles par tous (largement illustrées en particulier) et affichées sur les sites de mise en application et/ou sur les engins selon les

besoins, distribuées et enseignées au personnel quel que soit son niveau hiérarchique. Elles seront validées par le Maître d'œuvre et le Maître d'Ouvrage.
Des séances internes de contrôle de la connaissance et de la compréhension des procédures par le personnel seront organisées par l'Entrepreneur, qui procèdera en outre tous les mois à un audit partiel de l'application des procédures et à un audit général tous les trois mois.
L'Entrepreneur établira un bilan mensuel spécifique de la mise en œuvre des procédures, porté à la connaissance du personnel – sur un tableau d'affichage séparé et sous format intelligible par tous. Ce bilan sera transmis au Maître d'Ouvrage et au Maître d'œuvre avec en pièces jointes des fiches de non conformités établies et des actions correctives apportées.
Si l'Entrepreneur dispose déjà de procédures internes écrites, il devra fournir la preuve que ces procédures sont connues de son personnel, appliquées et comprennent bien les prescriptions citées dans le marché. Il devra dans tous les cas les faire valider par le Maître d'œuvre et le Maître de l'Ouvrage.

b.3-Emploi de la main d'œuvre et de la sous-traitance locales

L'Entrepreneur est tenu d'engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main d'œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombées socio-économiques locales et de réduire la propagation des IST et VIH-SIDA. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d'engager la main d'œuvre à l'extérieur de la zone de travail. Il favorisera dans ce cas le regroupement familial de ses employés.
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de s'assurer que le personnel qu'il recrute a atteint l'âge légal requis lui permettant de travailler sur un chantier, conformément aux textes nationaux et internationaux en la matière et que tous les employés disposent d'un contrat de travail.
Il s'assurera également qu'aucun sous-traitant local à compétences égales n'a été lésé au profit d'un itinérant.

b.4-Respect des horaires de travail

L'Entrepreneur doit s'assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l'approbation de la Mission de contrôle. Dans la mesure du possible, (sauf en cas d'exception accordé par la Mission de contrôle), l'Entrepreneur doit éviter d'exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.

b.5-Journal de chantier

L'Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l'environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l'encre. L'Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l'existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté

3.4 CLAUSES D'ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET SUR LE MILIEU BIOPHYSIQUE ET LE MILIEU HUMAIN

Les présentes clauses constituent les Prescriptions Environnementales et Sociales additives, relatives à l'exécution des travaux d'aménagement de certaines voiries et drains structurants dans le cadre du PDVIR. Il est recommandé de faire ressortir ces clauses d'une manière distincte afin d'attirer l'attention particulière de l'Entrepreneur sur les prestations environnementales et sociales à mettre en œuvre pendant l'exécution du marché.

L'Entrepreneur sera responsable des activités de construction, de gestion, d'entretien et de restauration sur l'ensemble des sites dédiés à l'aménagement de la voirie et des ouvrages considérés, selon le code de bonnes pratiques édicté dans les présentes clauses additives. L'enjeu majeur étant de porter le moins de préjudice possible aux habitats (naturels et bâtis) et aux activités socio – économiques dont dépendent les populations riveraines du Projet.

Afin d'assurer cette responsabilité et permettre que ce projet s'inscrive dans une logique de Développement Durable, il est demandé à l'Entrepreneur de respecter les obligations techniques et d'organisation définies dans le présent cahier des Clauses générales Environnementales et Sociales, ainsi que dans les présentes clauses additives qui reflètent les besoins du Maître d'Ouvrage (MO), du Gouvernement camerounais et du Bailleur de Fonds dans la gestion des questions environnementales et sociales.

Ces clauses feront l'objet d'un Ordre de Service qui va préciser et compléter les prescriptions à inclure dans le CCAG, le CCAP le BPU et les spécifications techniques du Marché à attribuer à l'Entreprise.

- **Textes de lois applicables**

L'Entrepreneur est tenu de respecter dans le cadre de l'exécution du marché :

- les clauses contractuelles le liant au Maître d'Ouvrage ;
- l'ensemble des textes environnementaux – ou relevant des autres Ministères concernés – en vigueur au Cameroun, y compris les conventions internationales ratifiées par le Cameroun ;
- les normes d'émission/de rejet et de management environnemental adoptées par le Cameroun et le cas échéant, les normes internationales reconnues (ISO 14001, ISO 9001, ISO 2006, AFNOR, …) ;

Les principaux textes de références en vigueur au Cameroun en matière de protection de l'Environnement naturel et humain sont :

- la loi N°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, qui prévoit notamment le traitement des rejets par les entreprises et la protection des milieux récepteurs et des sanctions pour atteinte à l'environnement
- la loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche, qui fixe le cadre et les conditions d'abattage des arbres appartenant au domaine forestier permanant ou non et qui précise le régime d'implémentation de la chasse ou d'exploitation de la faune ;
- la loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes tels que les carrières ;
- la loi N°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau ;
- la loi N° 96/67 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national ;
- loi N°001 du 16 avril 2001 portant sur le code minier qui régit les conditions d'ouverture des sites de carrière et emprunts de latérite ;
- loi N°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation ;
- la loi N°92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail, qui fixe les conditions d'emploi, d'hygiène et de sécurité au travail,
- le décret N°2013/0065/PM du 14/02/2013 sur les études d'impact environnemental, qui peuvent impliquer des mesures compensatoires à la charge des entrepreneurs ;
- le décret N°2012 / 2809 / PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets ;
- le décret N°2011/2581 du 23 août 2011 portant réglementation des substances chimiques nocives et/ou dangereuses ;
- décret N°2011/2582 du 23 août 2011 fixant les modalités de protection de l'atmosphère ;
- décret N°2011/2583 du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances sonores et olfactives ;
- le décret N°2001/164/PM du 8 mai 2001 portant modalités et conditions de prélèvement des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales, applicable dans le cadre de l'ouverture et l'exploitation des forages ;

- le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs d'indemnité à allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause d'utilité publique de cultures et d'arbres cultivés. Pouvant servir de base pour l'évaluation des biens en cas de destruction accidentelle ou d'occupation de sites temporaires par les entrepreneurs ;
- les directives clauses – types du MINTP (circulaire N°00908/MINTP/DR du 21 Août 1997) qui constituent le code de bonnes pratiques environnementales à observer dans tous les marchés de travaux publics;
- la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004.

Les principales politiques opérationnelles de la Banque mondiale à prendre en compte sont :

- Politique de Sauvegarde OP 4.01 : Évaluation environnementale ;
- Politique de Sauvegarde OP/BP 4.12 : Déplacement et réinstallation involontaire des populations ;
- Politique de Sauvegarde OP 4.11 : Ressources culturelles matérielles.

Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires Directives (EHS) du Bailleur de fonds doivent également être respectées.

- **Champ d'application des clauses**

Les considérations environnementales et socioéconomiques liées aux travaux à réaliser seront incluses dans le champ d'application des clauses administratives du marché, notamment :

- L'ensemble des procédures attachées à l'exécution du marché : réunions, constatations, constats contradictoires, réception… ;
- Toutes les pièces relatives à l'exécution du marché : ordres de service, attachements, comptes rendus, plannings, rapports, procès-verbaux, décomptes, dossiers des ouvrages exécutés ;
- La gestion du personnel et la protection de la main d'œuvre, le règlement intérieur, l'hygiène et la sécurité ;
- Les prix et risques afférents au marché, les garanties de bonne exécution, de bonne fin et de restitution d'avance, la rémunération des entrepreneurs, les assurances, les délais de garantie, les pénalités ;
- La réalisation des ouvrages.

- **Rappel des enjeux environnementaux et sociaux du projet**

Au plan international, le Cameroun a ratifié un ensemble de conventions et accords en rapport avec la protection de l'environnement et les changements climatiques. Il s'agit entre autres :

- de la Convention sur la Diversité Biologique (*14 juin 1992*) qui poursuit entre autres objectifs, la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. La mise en œuvre des activités du Projet dans ce cadre doit accorder une attention à la destruction potentielle de la biodiversité dans les différentes villes, notamment la faune résiduelle et les micro-organismes vivant dans les marécages ou d'autres espaces, qui peuvent être affectés par les pollutions nées des travaux ;

- de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (*Mars 1994*)

qui poursuit l'objectif ultime de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Parmi les villes concernées par la mise en œuvre du Projet, certaines d'entre elles, celles du septentrion en l'occurrence (*Ngaoundéré,Maroua et Kousseri*) font face actuellement à des conséquences néfastes du changement climatique. L'Entrepreneur devra donc s'assurer que les travaux ne créent pas davantage de conditions relatives aux changements du climat dans ces zones réputées sensibles ou s'assurer des mesures de réductions des effets des gaz à effet de serre qui peuvent être produits dans le cadre de la réalisation de ses travaux.

Il est rappelé aux Entrepreneurs que le projet est classé en **catégorie B**suivant la classification de la Banque Mondiale.

La mise en œuvre du projet est susceptible d'engendrer :

- une possible pollution des écosystèmes urbains;
- des maladies respiratoires chez les riverains et travailleurs liées à l'élévation de la poussière lors de l'exécution des travaux ;
- la dégradation de la qualité des eaux utilisées par les populations lors des travaux de réalisation des ouvrages de franchissement sur les cours d'eau ;
- une possible perturbation de l'économie locale ;
- des conflits sociaux dus à la très probable perte des biens, des droits et des moyens d'existence des populations locales ;
- des conflits sociaux lors du déplacement des réseaux et son corollaire d'interruptions d'approvisionnement en eau, électricité, téléphone, etc. ;
- des conflits sociaux en cas de démolitions pour cause d'expropriation ou simplement de manipulations accidentelles ;
- des conflits sociaux lors de l'acquisition des espaces ou sites d'installation temporaires du chantier/base vie ;
- des conflits et désordres sociaux (dépravation des mœurs, trafics divers, abus sexuels et VBG, exploitation des enfants, vandalismes, criminalité, viols, etc.) dus à un afflux important de travailleurs étrangers à la zone du projet ;
- des accidents de circulation et des accidents de travail;
- une possible propagation des IST/VIH/SIDA, des maladies sexuellement transmissibles, des maladies hydriques et autres maladies vectorielles dues à d'éventuelles négligences dans la gestion de l'environnement au sein des chantiers;
- une possible accentuation sur l'environnement, des effets néfastes du changement climatique ;
- des risques et catastrophes, etc. ;

Aussi l'Entrepreneur est-il tenu de respecter et de mettre en application toutes les mesures environnementales et sociales préconisées à l'issue de l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale, en vue de limiter les impacts négatifs du présent projet et d'optimiser les impacts positifs escomptés.

- **Consultation, information et sensibilisation des populations locales et des riverains**

Les travaux objets du marché obligent l'Entrepreneur à une campagne de consultation, d'information et de sensibilisation des populations riveraines sur :

- la nature et le planning d'exécution des travaux, afin de leur permettre de prendre toute disposition utile de préparation à l'accueil des travaux, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des sites utiles, la gestion collective des interruptions ou déviation de trafic, etc.;
- les enjeux des travaux ;
- les possibles risques et impacts des travaux, y compris les IST/VIH / SIDA, afin de limiter la progression de la pandémie ;
- les mesures d'atténuation et de compensations des impacts négatifs ;
- la présentation de l'entreprise ;
- les besoins de l'Entreprise ;
- le personnel qu'il recrute, les critères et les procédures qu'il met en œuvre à cet effet;
- l'adhésion et la participation possible et nécessaire des populations ;
- l'organisation sociale de la zone du projet ;
- la possible organisation collective des travaux ;
- la protection des infrastructures et la pérennisation de leur usage, etc. ;

Cette campagne de consultation, d'information et de sensibilisation sera mise en œuvre à l'aide de différents instruments :

- les médias (crieurs publics, presse, radios locales,…) ;
- les supports divers, dont ses engins et véhicules ;
- les affichages de courriers ;
- le contact direct et le porte-à-porte avec les populations (CDQ)
- les réunions de chantier ;
- les réunions avec les populations situées le long des axes à aménager, etc.

L'Entrepreneur est tenu de contribuer à la mise en œuvre harmonieuse et dans les règles de l'art, de ces actions.

- **Prescriptions en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique**

Les dommages qui pourraient être causés, du fait des travaux, aux propriétés privées situées sur l'emprise du projet ne sont pas à la charge de L'Entrepreneur, mais ceux-ci sont tenus de provoquer, préalablement aux travaux et en présence de l'Autorité administrative concernée, la reconnaissance contradictoire des personnes à exproprier et l'évaluation de leurs biens (cultures, terrains ou bâtis) et/ou moyens d'existence par les administrations compétentes, faute de quoi les compensations lui seront imputables.

L'Entrepreneur prendra, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les précautions requises par les règles de l'art en matière de construction, adaptées aux conditions locales pour sauvegarder les propriétés riveraines et éviter que des perturbations anormales y soient causées. L'Entrepreneur tient quitte le Maître d'Ouvrage des conséquences pécuniaires de toutes les réclamations des riverains, pour autant que

la responsabilité lui incombe et que les dommages causés aux propriétés riveraines ne soient pas la conséquence d'un risque créé par la conception du projet ou la méthode de construction imposée par le Maître d'Ouvrage.

La libération de l'emprise des travaux est à la charge de l'Administration. Toutefois, au cas où l'Entrepreneur serait amené à préfinancer les frais de libération des emprises, ses dépenses lui seront remboursées sur factures dans le cadre du marché au titre des dépenses en régie, majorées de cinq pour cent (5%). Par ailleurs, l'Entreprise et la Maitrise d'œuvre devront s'assurer avant toute destruction de biens (constructions, tombes, cultures) dans l'emprise de travaux, que ces pertes de biens ont effectivement été compensés. Ils pourront recourir à l'Administration pour mise à disposition de toute preuve relative au paiement des compensations.

En aucun cas, l'autorisation de commencer les travaux ne devra être délivrée sans que les personnes affectées n'aient perçu leurs compensations ou dans le cas contraire, qu'elles aient donné leur accord écrit, assorti de leurs signatures et des photocopies de leurs pièces d'identités valides.

- **Documents à fournir par les entrepreneurs**

Il sera exigé de l'Entreprise en charge des travaux d'élaborer et d'appliquer un programme détaillé d'action de protection environnementale et sociale (PGESE) du chantier. En effet, l'entrepreneur est tenu de soumettre à l'approbation de la mission de contrôle et du Maître d'ouvrage, un PGESE dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature du contrat de travaux. Au minimum, ce programme comprendra :

- L'organigramme du personnel affecté à son application ;
- Le plan détaillé pour les installations de chantier (base-vie et/ou chantier, centrale d'enrobage, poste de concassage, centrale à béton, etc..) et les sites d'extractions de matériaux. Ce plan doit comporter au minimum :
- l'ensemble des mesures de protection des sites et leurs programmes d'exécution, la localisation et le plan général des sites,
- le plan de gestion des déchets solides et liquides (y compris les hydrocarbures),
- le plan de gestion de l'eau prélevée, avec mention de la perturbation des prélèvements habituels des populations,
- la description des méthodes d'évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route,
- la description des infrastructures sanitaires et de leur accès aux populations en cas d'urgence
- la règlementation du chantier concernant la protection de l'environnement et la sécurité,
- le plan prévisionnel d'aménagement et ou de remise en état des sites en fin de travaux
- Un plan de lutte contre les IST et le VIH/SIDA. Le canevas de ce plan prendra en compte au minimum :
- Caractéristiques des risques et réponses
- Infection sexuellement transmissibles

- Incidence au niveau de la zone du Projet
- Action individuelle de prévention
- Programme de sensibilisation sur le HIV/SIDA
- Base de programme
- Responsabilité institutionnelle et personnelle
- Besoins en formation et capacité
- Détails techniques
- Besoins en personnel et équipement
- Procédures opérationnelles
- Calendrier
- Localisation
- Cibles
- Compétences de l'organisme responsable
- Mise en œuvre
- Partenaires au niveau responsable
- Coût de la mise en œuvre
- Un plan hygiène, santé et sécurité (HSS). Ce plan devra comporter, au minimum :
- les dispositions concernant la sécurité liée au matériel, engins et véhicules utilisés ;
- les dispositions concernant les équipements de sécurité individuels mis à la disposition des employés selon le poste occupé et les incitations à les faire effectivement porter par les employés ;
- les mesures de sécurité adoptées pour le transport et la manipulation de matières toxiques et dangereuses ;
- les Qualification et formation de ou des responsable(s) santé/sécurité de l'entreprise et de ses sous-traitants ;
- les nombre et qualités des personnels de santé présents de manière permanente, régulière ou à la demande en cas d'urgence sur les installations fixes et les chantiers mobiles ;
- les équipements de premier secours existant sur les installations fixes et les chantiers mobiles ;
- les dispositions concernant les interventions médicales d'urgence en cas d'accident ;
- les dispositions concernant la sécurité des chantiers pour les populations riveraines et les usagers des tronçons de voirie ;

- les dispositions concernant la lutte contre les sites de prolifération des insectes (moustiques, cafards, mouches, etc.) et autres vecteurs possibles de maladies (rongeurs, etc.);
- les dispositions concernant la lutte contre la transmission du paludisme et contre les maladies diarrhéiques chez les employés ;
- les dispositions concernant le cas échéant, la qualité et la quantité d'eau et de nourriture mises à la disposition des employés ;
- les dispositions concernant les latrines et autres équipements d'hygiène sur les installations fixes et les chantiers mobiles.
- Un plan de gestion des déchets solides et liquides de chantier comprenant au moins :
- la catégorisation par type de déchets produits ;
- les types de stockages et/ou de valorisation prévus ;
- les emplacements des déchets ;
- les lieux d'évacuation et les procédés de traçabilité;
- les traitements prévus ;
- les mesures sécuritaires prévues ;
- les acteurs impliqués et leurs rôles.

Par ailleurs, ce plan prendra en compte la gestion des centrales à béton utilisées sur les chantiers (plateforme, drainage des eaux de lavage, bassin de stockage et traitement des eaux de lavage, laitance, dépôt de béton), aire de dépôts et protection des matériaux.

- Plan de réhabilitation des sites d'emprunt et des carrières. Ce plan de restauration en fin d'exploitation prévoira, en solution de base minimale, les actions suivantes :
- position des sites ;
- repli de tous les matériels et engins de l'entrepreneur, ainsi que l'enlèvement de tous les déchets et leur mise en dépôt dans un endroit agréé ;
- nivellement maximal du terrain avec adoucissement des pentes et recoupage des fronts de taille ;
- comblement des principales excavations avec matériaux de découverte ou autres matériaux de comblement (débris issus de la destruction d'ouvrages) ;
- restitution en surface et étalement du matériau de découverte mis en réserve ;
- plantation d'espèces ligneuses, arbres ou arbustes à croissance rapide, adaptés au climat et aux sols pauvres, en accord avec les communautés riveraines.

L'Entrepreneur soumettra son programme d'exécution des travaux intégrant son projet de Plan Assurance Qualité (P.A.Q.) et son Plan Hygiène Santé Sécurité (PHSS). De même, pour les travaux situés hors de l'emprise directe du projet, il soumettra à l'approbation du Maitre d'œuvre un Plan de Protection Environnemental des Sites (PPES), conformément aux dispositions du CCAP.Ces documents feront ressortir :

- le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;
- la description des installations de chantier envisagées, y compris les conditions d'hygiène et de sécurité, d'alimentation en eau potable, éventuellement d'hébergement et de restauration des travailleurs ;
- les conditions de choix des sites techniques et de base chantier ou vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction, les conditions de traitement des rejets solides et liquides, celles de stockage des hydrocarbures, les conditions de remise en état des sites de travaux, d'installation et d'extraction, les conditions de circulation des camions et engins de chantier et éventuellement les mesures compensatoires à la charge de l'entrepreneur identifiées par l'étude d'impact environnementale et sociale.

Sur simple demande du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre, l'Entrepreneur est tenu de fournir sous huitaine la liste exhaustive du personnel présent sur le chantier ; de présenter les contrats de travail légalement exigibles dûment visés par les Services de la Main d'œuvre territorialement compétents, les registres d'entrée et les fiches nominatives du personnel telles que prévues par le Code du travail, les registres d'accident du travail ; de présenter les reçus des différents services administratifs auxquels il doit effectuer des versements réguliers (CNPS, Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, Taxe Communale, Centimes Additionnels Communaux, Crédit Foncier, Redevance audio - visuelle, …).

1.7.2 Etude d'exécution et Examen des variantes du projet APD

Au moment de produire le projet d'exécution de chaque ouvrage, l'Entrepreneur devra vérifier que les nouveaux sites d'implantation des ouvrages proposés dans l'Avant-projet détaillé sont pertinents et ne suscitent en aucun cas des manifestations publiques. Pour ce faire, il proposera d'autres variantes adaptées sur le plan technique aux règles de l'art et fera une analyse technico financière comparée entre la solution APD et ces variantes.

Les variantes retenues au final par la Maitrise d'œuvre seront présentées aux populations au cours des campagnes de sensibilisation tout en leur expliquant les raisons de ces choix.

- **Produits de mise en œuvre dans le cadre des travaux**

1.8.1 Produits strictement prohibés

Les Entrepreneurs ne pourront importer, acquérir, stocker, utiliser, évacuer ou détruire sans autorisation écrite du Maître d'Ouvrage un produit contenant un ou plusieurs des éléments figurant sur les listes des produits dangereux de la Convention de Stockholm. Une liste de 12 composés strictement prohibés au plan international et de quelques-uns dont les noms commerciaux figurent sous la référence « Persistant Organic Polluants of the Stockholm Convention : a Resource Guide » prepared by Resource future International for the World Bank and CIA, septembre 2001.

Les Entrepreneurs devront présenter dans leurs offres un engagement signé à ne pas les importer, acquérir, stocker, utiliser évacuer ou détruire sans autorisation du Maitre d'Ouvrage (MO). En cas d'autorisation, le MO établira un cahier de charges spécifique à l'opération concernée par l'importation,

l'acquisition, le stockage, l'utilisation, l'évacuation ou la destruction du seul produit autorisé, conformément aux normes internationales en vigueur.

1.8.2 Sécurité d'emploi des produits mis en œuvre dans le cadre des travaux

Différents produits chimiques devront être utilisés dans le cadre des travaux : colles pour bordures béton, adjuvants et colorants, liants pour imprégnation, produits dégraissants pour les ateliers de mécanique, etc.

L'Entrepreneur présentera à la mission de contrôle (MDC), en vue de l'agrément de tel ou tel produit, un état des disponibilités de produits de différentes marques commerciales qui intègre, comme critères de choix de chacun de ces produits, les critères relatifs à la sécurité et à la protection de l'environnement.

L'Entrepreneur devra obtenir pour chacun des produits qu'il compte utiliser sur son chantier, les Fiches Sécurité Produit (ou MSDS) de leur fournisseur incluant les dispositions relatives à la protection de l'environnement et les joindra en l'état, à présenter à la MDC. L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que le Maître d'œuvre privilégiera les produits de sociétés disposant d'un agrément international reconnu et en cours de validité de contribution à la réduction des atteintes à l'environnement (ISO 14001 ou équivalent).

L'Entrepreneur sera tenu d'importer, d'acquérir, de stocker et de mettre en œuvre les produits conformément aux recommandations des Fiches Sécurité Produit. Ces recommandations des Fiches de Sécurité Produit seront considérées comme prescriptions faites à l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra fournir à la MDC les preuves de l'élimination conforme des déchets en quantités compatibles avec les recommandations initiales effectuées et communiquées. En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra mettre à disposition de son personnel ou des tiers des contenants usagés de produits réputés nocifs pour la santé et/ ou pour l'environnement.

L'Entrepreneur est tenu de former son personnel et de l'informer sur les sites de stockage et d'utilisation à l'aide des Fiches de Sécurité Produit communiquées par ses fournisseurs. Il devra notamment exploiter pour cela la base internationale de référence de pictogrammes des Nations Unies.

- **Respect des dispositions sociales**

La politique socio-économique du Cameroun, telle qu'exprimée dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) vise à mettre en place un cadre intégré de développement humain durable à moyen terme, qui propose un cheminement progressif du pays vers la Vision 2035. Elle se traduit entre autres par : (i) la réalisation des investissements en faveur des différentes catégories sociales et plus particulièrement les jeunes et les femmes ; (ii) la meilleure prise en charge des couches sociales vulnérables ; (iii) le renforcement des capacités des organisations d'encadrement des personnes vulnérables ; (iv) la promotion de l'entrepreneuriat féminin ; (v) la facilitation de l'accès des femmes aux crédits et à l'auto-emploi.

La politique en matière de sécurité sociale consiste à : (i) relever le niveau des prestations pour se rapprocher des normes internationales ; (ii) faire bénéficier des prestations sociales à d'autres couches

de la population comme les exploitants agricoles et pastoraux, les travailleurs indépendants non agricoles (artisans, industriels, professions libérales) ; (iii) mettre en place une couverture maladie ; (iv) procéder à la révision du cadre juridique régissant le système des retraites au Cameroun, devenu obsolète.

Les dispositions du Code du travail (loi 92/007 du 14 août 1992) et de la convention collective nationale du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004, doivent être respectées et ceci, même si les entrepreneurs ne sont pas adhérents au Syndicat des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics du Cameroun (SEBAT).

En plus de cela, le Cameroun a ratifié tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme à caractère général (*Déclaration universelle des droits de l'homme, Charte des Nations Unies, Pactes internationaux relatifs aux droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels*) ; ainsi que ceux à caractère spécifique (*Convention relative aux droits de l'enfant, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Convention relative aux droits des personnes handicapées*).

Le Cameroun a également fait siennes les règles des Nations Unies pour l'égalité des chances des personnes handicapées, les principes des Nations Unies pour les personnes âgées, la Déclaration de politique et le Plan d'action international de Madrid sur le vieillissement.

Les différentes Conventions ratifiées par le Cameroun portent sur le droit de travail et sur les personnes handicapées.

Au plan national, le droit du travail au Cameroun est régi par la Loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, abrogeant l'ancien Code du 27 novembre 1974 qui n'était plus adapté à la société du travail. Les autres textes y relatifs sont les suivants :

- Ordonnance no73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale ;
- Loi no76-12 du 8 juillet 1976 portant organisation de la formation professionnelle rapide ;
- Décret n°2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Par ce texte, le SMIG est fixé à trente-six mille deux cent soixante-dix (36 270) francs CFA par mois sur toute l'étendue du territoire national, quel que soit la branche d'activité.
- Décret n°2016/072 du 15 février 2016 fixant les taux de cotisations sociales et la rémunération applicable dans les branches des protections familiales, d'assurances-pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Il fixe les taux des différentes cotisations sociales dues à la CNPS.
- Décision n°097/MINETPS/CAB portant création, composition et fonctionnement du Comité de synergie chargé de la promotion du dialogue social.

La Maitrise d'œuvre devra être particulièrement vigilante sur les points suivants :

1.9.1 Les conventions de l'OIT :

Les 8 conventions fondamentales de l'OIT - Organisation Internationale du Travail s'appliquent de droit au Cameroun (Etat membre) :

- élimination du travail forcé ou obligatoire (conventions 29 et 105) : faire attention éventuellement aux réquisitions des groupements villageois, voire des tâcherons ;
- non-discrimination dans l'emploi (convention 111) : conditions égales de recrutement pour les femmes et à salaire égal (convention 100 : égalité de rémunération) ; non-discrimination ethnique ou pour les personnels séropositifs ou malades du SIDA ;
- abolition du travail des enfants (conventions 138 et 182) : âge minimum de 14 ans au Cameroun, 18 ans pour les travaux dangereux ;
- liberté d'association et de négociation collective (conventions 87 et 98) : notamment, ne pas refuser d'embaucher des travailleurs qui appartiennent à un syndicat, ou d'en constituer ; permettre les réunions des représentants du personnel avec les salariés (hors des heures normales de travail).

1.9.2 Le Code du travail (édition 1997) :

Le code du travail découle de la loi 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail. On peut y relever notamment les quelques dispositions suivantes :

- des délégués du personnel sont obligatoirement élus pour un mandat de 2 ans dans les établissements comptant au moins 20 travailleurs ;
- les travailleurs temporaires doivent être déclarés à l'Inspection du Travail et enregistrés à la CNPS ; ils ont droit à une carte professionnelle délivrée par l'employeur ;
- le contrat d'un travailleur étranger doit être visé par le Ministre du Travail ;
- à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au travailleur un certificat de travail ;
- un règlement intérieur doit être établi par chaque entrepreneur : il traite de l'organisation du travail, des règles disciplinaires, de l'hygiène et de la sécurité. Il est communiqué pour avis aux délégués du personnel, et pour visa à l'inspecteur du travail ;
- le tâcheron est un sous - entrepreneur avec lequel l'entrepreneur passe un contrat écrit : l'entrepreneur doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat. Si le tâcheron est insolvable, l'entrepreneur doit payer les salaires dus aux travailleurs ;
- le salaire doit être payé en monnaie, la périodicité du paiement ne peut excéder un mois et le paiement 8 jours après la date d'échéance. L'employeur est tenu de délivrer au salarié un bulletin de paie. Le paiement du salaire doit être constaté sur une pièce dressée par l'employeur, émargée par chaque travailleur et tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ;
- la durée du travail ne peut excéder 40 heures par semaine, mais des décrets précisent les conditions des heures supplémentaires. Le repos hebdomadaire est obligatoire et au minimum de 24 heures consécutives par semaine ;
- le travailleur acquiert un droit à congé payé à la charge de son employeur à raison de 1,5 jour ouvrable par mois de service effectif (ou 4 semaines ou 24 jours de travail) et de 2,5 jours

pour les moins de 18 ans, plus 2 jours ouvrables par période de 5 ans de service dans l'entreprise ;

- tout entrepreneur doit organiser un service médical et sanitaire au profit de ses travailleurs : il peut s'agir d'un service interentreprises ou d'une convention avec un établissement hospitalier. Le service médical est assuré par des médecins assistés d'un personnel paramédical qualifié, agréés par le Ministre du Travail. Il y a une visite médicale obligatoire à l'embauche, même pour les personnels temporaires.

1.9.3 La convention collective

La Convention Collective Nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est considérée par le marché comme applicable à l'Entrepreneur adjudicataire, même si elle n'est pas adhérente au Syndicat des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics du Cameroun (SEBAT).

La convention collective apporte des garanties aux représentants du personnel (syndicaux et délégués du personnel), des régimes d'indemnités en cas de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ou pour chômage technique, des indemnités pour la famille en cas de décès du travailleur, des primes d'ancienneté, précise les indemnités pour missions occasionnelles et mutations sur un chantier. Elle améliore les congés payés à l'ancienneté. D'autres régimes d'indemnités et de primes sont prévus.

Une classification professionnelle est définie, d'où il découle que le salaire minimum brut mensuel est de 35.706 F CFA pour 40 heures de travail par semaine. Une commission nationale paritaire des salaires se réunit tous les 2 ans et peut réviser les taux de salaires.

La définition précise des critères de classification professionnelle est jointe à la convention.

Les employeurs s'engagent à ne recruter en sous-traitance que des entreprises respectant les règles du tâcheronnat définies par le code du travail et surtout respectant elles-mêmes la présente convention collective.

1.9.4 La protection sociale :

L'enregistrement de tous les travailleurs à la CNPS est obligatoire, y compris pour les travailleurs "temporaires" (CDD, CDC, temporaires, occasionnels, saisonniers).

La CNPS couvre : accident du travail (AT), maladie professionnelle (MP), retraite et prestations familiales.

Les cotisations à la CNPS sont les suivantes :

- part patronale : 1,75% sur le salaire entier pour AT - MP, 7,2% pour les autres prestations sur le salaire plafonné à 300.000 F CFA par mois ;
- part salariale : 2,8% sur le salaire plafonné à 300.000 F CFA.

1.9.5 Engagement de l'Entreprise dans a lutte contre les IST/VIH /SIDA

Le Maître de l'Ouvrage et les Bailleurs de Fonds accordent une grande importance à la prévention par les entrepreneurs auprès de leurs travailleurs des infections sexuellement transmissibles et en particulier du VIH-SIDA.

En respect de la stratégie nationale multisectorielle de lutte contre le Sida, l'Entrepreneur devra :

- d'une part, s'assurer que la présence de ses employés parmi les populations ne soit pas source de transmission de MST et du VIH ;
- d'autre part, d'adhérer pleinement aux recommandations des institutions internationales concernant la prise en charge des personnes porteuses du VIH dans le milieu du travail.

Aussi, les employés du chantier devront être sensibilisés par voie d'affichage, des stratégies de Communication pour le Changement de Comportements (film, réunion de sensibilisation accessoires publicitaires…). Il devra mettre en place un système de distribution de préservatifs à prix réduits au niveau des bases vies et installations fixes.

De plus, afin de réduire sensiblement les impacts négatifs causés en partie par la propagation des MST/SIDA, il est vivement suggéré que l'Entrepreneur signe une convention de collaboration avec les Comités Régionaux de Lutte contre le SIDA (CLS) de l'Est ou de la Région où il siège. Les activités prévues par la convention devront être adaptées aux spécificités des entreprises de TP qui disposent d'un faible effectif de personnels permanents comparé au fort effectif de personnes temporaires.

1.9.6 Genre

Le Maître d'Ouvrage et les Bailleurs de Fonds accordent une grande importance à l'implication effective des femmes à la réalisation des projets de développement, comme stratégie de lutte contre la pauvreté. Le recrutement des femmes dans le cadre de l'exécution des travaux fait parties des prescriptions faites aux entrepreneurs. Le Cameroun a en effet signé la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 (articles 16 et 24), de même que les autres textes internationaux suivants :

- la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979 ;
- la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 ;
- la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant 1990 article 14 (2) ;
- Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes de 2003 (article 15).

Le projet devra promouvoir et respecter les droits des femmes et des enfants. Le travail des mineurs et l'exploitation sexuelle devront être interdits dans le cadre des sous-projets. Un code de conduite visant la promotion et le respect les droits des femmes et des enfants devra être annexé au contrat des employés du projet et des sous-projets.

1.9.7 Préférence à l'embauche locale et travaux HIMO

Le Maître d'Ouvrage et le Bailleur de Fonds accordent une grande importance à l'optimisation des retombées économiques locales du projet. Lorsque les exigences techniques et de délais le permettent, une préférence aux travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) devra être accordée par l'entrepreneur, en vue de favoriser le recrutement de la main d'œuvre locale. Ainsi à qualification et

compétence égales, la priorité devra être accordée aux riverains du projet et aux nationaux. Cette disposition contribuera à établir un climat social favorable à l'exécution sans entrave des travaux.

- **INSTALLATIONS ET PERSONNEL DE CHANTIER**

➢ **Dispositions spéciales – installations fixes et matérielles**

L'Entrepreneur proposera à la Mission de Contrôle (MDC) le lieu d'implantation de ses installations de chantier, avec les preuves de l'accord des populations (PV des négociations, reçu des décharges des fonds de location du site, Fiche de présences des acteurs partie à la négociation, visa des autorités locales et des membres autorisés du CDQ, etc.) ; il présentera un plan d'installation de chantier et sollicitera l'autorisation d'installation de chantier auprès de la MDC.

L'importance des installations est déterminée par le volume et la nature des travaux à réaliser, le nombre d'ouvriers, le nombre et le type d'engins, ainsi que l'usage prévu de l'installation ou la nature des matériaux ou des produits à stocker.

Spécialement en milieu urbain, lorsque les mesures générales de protection des sites édictées au paragraphe ***a.6.1(plan d'installation principal de chantier*) des clauses générales de la Notice des clause environnementales et sociales** ne peuvent être observées sur un rayon de 500 m de l'axe de la voie structurante la plus proche, un Comité ad hoc d'érection de nouvelles mesures acceptables, constitué de toutes les parties prenantes autorisées par la prise d'une telle décision (CCP, MDC, Sectoriels MINEPDED, MINHDU, MINMIDT, MINATD, MINAS, CTD, CDQ, etc.) sera créé par la CCP et y statuera. Dans tous les cas, les nouvelles limites du site choisi doivent tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes :

- les limites du site choisi doivent être à distance d'au moins 30 m de la voie, 100 m des cours d'eau, 100 m des habitations ;
- le site devra être délimité par une clôture ou un mur d'enceinte infranchissable; l'accès devra en être rigoureusement contrôlé, les sorties de véhicule devront être localisées et aménagées de manière à ne présenter aucun risque pour la sécurité des piétons et automobilistes, notamment du point de vue de la visibilité, de la signalisation et du règlement de circulation ;
- le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Les arbres utiles (espèces protégées…) ou de grande taille (ø> 20 cm) seront à préserver et à protéger. Ce site doit être situé en dehors des zones sensibles ;
- le site devrait prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie en évitant les points de stagnation ;
- l'implantation de la centrale de fabrication des enrobés devra se faire suffisamment loin des habitations pour que les résidents ne soient pas incommodés par les mauvaises odeurs et les produits toxiques ;
- les engins devront répondre aux normes d'insonorisation et d'antipollution, afin de limiter les désagréments aux populations résidant à proximité des chantiers.

L'Entrepreneur présentera au Maître d'Œuvre, avant le démarrage des travaux, un dossier de demande d'occupation des sites, précisant les équipements à réaliser et la justification des solutions de dimensionnements retenues en rapport avec la nature de son (es) installation (s). Ce dossier devra comporter les représentations :

- de la végétation initiale et de celle qui sera conservée ;
- des dispositifs antiérosifs et de contrôle des eaux de ruissellement à mettre en place en cas de besoin ;
- des emplacements de stockage des matériaux de réhabilitation du site si celui-ci est décapé, dans le cas où il est destiné à être re-végétalisé ;
- des dispositifs prévus de gestion des déchets, de traitement et d'évacuation des eaux usées ;
- des emplacements de stockage de produits dangereux et/ou inflammables, dont les déchets et les dispositifs prévus de contrôle des accidents (sécurité incendie, rétention, séparation par catégories …)

L'approbation de ce dossier conditionne l'accord de démarrage des travaux de préparation des sites.

- **Personnel**

1.11.1 Embauche

L'Entrepreneur est tenu d'engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main d'œuvre dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombées socioéconomiques locales et de réduire les risques de propagation des IST/VIH/SIDA. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé à engager la main d'œuvre à l'extérieur de la zone de travail. Les procédures d'embauche respecteront scrupuleusement les législations et réglementation en vigueur au Cameroun, notamment l'établissement d'un Contrat de travail.

1.11.2 Identification

Chaque membre du personnel de l'Entreprise devra disposer d'un badge qu'il portera visiblement sur lui en toutes circonstances durant les heures de travail. Ce badge porte la mention du nom et le logo de l'Entrepreneur, les noms et fonctions de l'employé, sa photo, le nom officiel du projet, la durée de validité du badge.

Le responsable socio-environnement de l'Entrepreneur, ainsi que son homologue de la Maîtrise d'œuvre, disposent d'un accès à toutes les installations et sites de l'Entrepreneur et à toute heure.

1.11.3 Responsable socio-environnemental de chantier

L'Entrepreneur est tenu d'intégrer dans son personnel un **responsable de contrôle environnemental et social** de chantier pour chaque lot de travaux qu'ilexécute. Cette personne à mobiliser doit être autonome en termes de moyens (Véhicule, équipement informatique, bureau, appareil photo, équipement de terrain etc…) et de responsabilité (rattachement hiérarchique direct à la direction des travaux, aptitude à stopper l'exécution des travaux non-conformes le cas échéant).

Il est responsable de l'adaptation du règlement interne de l'Entrepreneur, ainsi que de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des procédures internes de mise en application de la politique environnementale et sociale de l'Entrepreneur. Il est tenu de produire **des bilans de conformité environnementale et sociale de l'Entreprise** quant à l'exécution des travaux, la mise en œuvre des actions de redressement des situations de non-conformité (s) constatée(s), la rédaction des **rapports mensuels et bilans semestriels correspondants**.

De niveau Ingénieur ou universitaire, il doit avoir au **moins (3) ans d'expérience** dans le suivi des travaux de nature comparable dont **au moins (2) ans** comme responsable environnement et un an au moins en Afrique subsaharienne ou en zone tropicale. Son profil sera soumis à l'approbation du Maître d'œuvre.

Il est également chargé des contacts avec les riverains et les autorités, ainsi que du suivi des travaux, notamment l'enregistrement et/ou le traitement des doléances, des plaintes et des conflits. Il peut être appuyé dans ses fonctions par des aides en périodes de démarrage et de fin de chantier.

- **Règlement intérieur et code de bonne conduite**

Le règlement intérieur de l'Entrepreneur devra mentionner spécifiquement les règles de sécurité, interdire la consommation d'alcool pendant les heures de travail, prohiber la chasse, le transport et la consommation de viande de chasse, l'utilisation de bois de chauffe, sensibiliser le personnel à la protection de l'environnement et aux dangers des Infections Sexuellement Transmissibles, au respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d'une manière générale. Des séances de consultation, d'information et de sensibilisation seront, voire de formations seront tenues régulièrement ; le règlement intérieur et le code de bonne conduite interdisant formellement et spécifiquement les violences basées sur le genre (VBG) et les pires formes de travail des enfants sera affiché visiblement dans les diverses installations et dans les véhicules et engins de l'Entrepreneur.

Le règlement citera une liste de fautes graves donnant lieu, après récidive ou non de la part du fautif et malgré la connaissance du règlement interne, à un licenciement immédiat de la part de son employeur, ce sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l'autorité publique pour non-respect de la réglementation en vigueur.

L'employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie remise à l'intéressé et pour attirer l'attention des autres membres du personnel sur le type de dérive constaté. Cette fiche sera transmise au Maître d'œuvre en pièce jointe des rapports mensuels.

- **Procédures internes**

L'Entrepreneur est tenu de présenter et d'appliquer les procédures internes suivantes :

- gestion des déchets ;
- gestion des produits dangereux ;
- stockage et approvisionnement en carburants ;
- réduction des nuisances et des gênes aux riverains et aux activités économiques, incluant les tracés des déviations provisoires de chantier ;
- contrôle des IST/VIH/SIDA ;
- comportement du personnel et des conducteurs ;
- état des lieux initial et procédures de libération des sites ;
- Gestion des doléances, des plaintes et des conflits ;
- Gestion des risques résultant de l'influx de travailleurs dans la zone du projet

Ces procédures devront être simples, pragmatiques, intelligibles et compréhensibles par tous (largement illustrées en particulier) et affichées sur les sites de mise en application et/ou sur les engins selon les besoins, distribuées et enseignées au personnel quel que soit son niveau hiérarchique. Elles seront validées par le Maître d'œuvre et le Maître d'Ouvrage.

Des séances internes de contrôle de la connaissance et de la compréhension des procédures par le personnel seront organisées par l'Entrepreneur, qui procèdera en outre tous les mois à un audit partiel de l'application des procédures et à un audit général tous les trois mois.

L'Entrepreneur établira un bilan mensuel spécifique de la mise en œuvre des procédures, porté à la connaissance du personnel – sur un tableau d'affichage séparé et sous format intelligible par tous. Ce bilan sera transmis au Maître d'Ouvrage et au Maître d'œuvre avec en pièces jointes des fiches de non conformités établies et des actions correctives apportées.

Si l'Entrepreneur dispose déjà de procédures internes écrites, il devra fournir la preuve que ces procédures sont connues de son personnel, appliquées et comprennent bien les prescriptions citées dans le marché. Il devra dans tous les cas les faire valider par le Maître d'œuvre et le Maître de l'Ouvrage.

- **Hygiène et sécurité du personnel et des installations de chantier**

L'Hygiène et la sécurité au travail sont régis au Cameroun par les textes suivants :

- Arrêté du 1er octobre 1937 fixant les règles générales d'hygiène et de salubrité publique à appliquer dans le territoire du Cameroun sous mandat français.
- Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Les chantiers de travaux présentent de grands risques et mobiliseront une main d'œuvre supérieure à 50 personnes ; il est nécessaire que des comités d'hygiène et de sécurité du travail soient mis en place conformément aux dispositions de cet arrêté en vue d'améliorer les conditions de travail et de veiller à la sécurité des employés.

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des employés logés sur place. Un assainissement adéquat devra protéger les installations.

Les aires éventuelles de cuisines et de réfectoires devront être pourvus d'un dallage en béton lissé, être désinfectés et nettoyés quotidiennement. Un réservoir d'eau potable devra être installé et le volume correspondre aux besoins.

L'Entreprise devra respecter rigoureusement la législation en matière de sécurité du Travail et imposera ainsi pour les postes exposés, le port d'équipement de sécurité et de confort tel que casque de protection, casque antibruit, gants, chaussures de sécurité, vêtements fluorescents, etc., et en plus pour les postes spécifiques :

- pour les carrières et stations de concassage : masques à poussières, casques anti bruits ;
- pour les travaux de terrassement : masques à poussières ;
- pour les postes de ferraillage et soudures : gants, lunettes, bottes ;
- pour les postes de bétonnage : gants.

Les engins et véhicules devront également être équipés des dispositifs de sécurité adéquats.

Pour les manœuvres particulièrement dangereuses, telles que mise en œuvre de précontrainte et les travaux immergés. Les dispositifs et mesures de sécurité spécifiquement appliqués devront être présentés et approuvés par la MDC.

Les équipes de chantier doivent compter au minimum **un personnel secouriste qualifié permanent**. L'Entrepreneur assure le transport des employés ou personnes extérieures à ses effectifs, et accidentés de son fait, vers le centre de santé adapté le plus proche. Il assure également le transport de ses employés malades dans les mêmes conditions. Il effectue l'avance des frais de santé pour permettre la prise en charge immédiate des personnes par les structures sanitaires.

- **Gestion des déchets solides**

Les déchets solides de chantier devront être soigneusement collectés dans des réceptacles installés à proximité des diverses installations. Ces réceptacles seront régulièrement enlevés et transvasés dans une zone de dépôts agréée par la MDC (décharges publiques ou fosses crées). La fosse devra être située à au moins 50 m des installations et à au moins 100 m d'un cours d'eau ou de plans d'eau. On évitera de la creuser en amont de l'hydraulique d'une zone habitée. La fosse devra être recouverte et protégée contre les eaux de ruissellement. A la fin des travaux la fosse devra être comblée avec de la terre jusqu'au niveau du terrain naturel.

Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. Il est préconisé aux entrepreneurs de signer des conventions de récupération et de traitement de ces déchets avec des sociétés spécialisées et agrées dans le domaine.

Aucun déchet ne devra être enterré ou brûlé sur place. Il pourra être autorisé de brûler certains déchets combustibles (papiers et emballages carton non souillés, feuilles mortes, branchages secs) à condition de respecter toutes les conditions de sécurité et d'éviter le dégagement de fumées toxiques. Dans ce cas, l'Entrepreneur doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu. Les opérations de brûlage devront être effectuées en période de vent favorable (faible vitesse de vent, dispersion rapide des fumées).

Les déchets inertes de chantier, à savoir les matériaux de décapage des chaussées existantes, les éléments de démolition d'ouvrages en béton…, seront soit mis en dépôt aux lieux agréés par le Maître d'œuvre, soit utilisés en remblai.

- **Gestion des eaux usées et eaux-vannes**

Les eaux usées provenant des cuisines (après dégraissage), des douches, des aires de lavage des engins (après séparation des graisses, hydrocarbures et sable), des locaux de bureaux seront évacuées conformément aux directives du Maître d'Ouvrage et selon le pouvoir épuratoire des milieux récepteurs.

Les eaux vannes provenant des toilettes seront dirigées vers une fosse septique dimensionnée pour le nombre de personnels prévus par site. L'implantation de la fosse sera faite de telle manière qu'elle ne génère aucune pollution organique et bactériologique de la nappe phréatique susceptible d'affecter la qualité des eaux des puits environnants.

L'Entrepreneur devra recourir pour ce faire à l'expertise d'un hydrogéologue. La fosse sera régulièrement entretenue. Les matières de vidange, de nettoyage et/ou de dessablage de la fosse seront évacuées aux emplacements indiqués par la MDC.

Les eaux usées des centrales (à béton et enrobés) seront traitées (par filtration, décantation, chloration…) de manière à rendre leurs paramètres compatibles avec ceux du milieu récepteur. Ces eaux seront canalisées dans un bassin de décantation afin de réduire au préalable leur charge polluante.

Les substances ayant un effet de toxicité sur les poissons, telles le ciment, le mortier, les huiles et autres, doivent être utilisées avec précaution afin d'éviter tout déversement dans les cours d'eau. L'aire d'entreposage des substances précitées doit se situer à plus de 100 m du cours d'eau.

- **Gestion des hydrocarbures et huiles usées**

Les opérations de vidange de moteurs devront être exclusivement réalisées au niveau des installations fixes équipées pour ces besoins. Les aires de stockage des hydrocarbures, aires de ravitaillement, d'entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées ou imperméabilisées, à l'abri de la pluie, et pourvues d'un puisard de récupération des huiles et des graisses.

Les eaux usées provenant de ces aires d'entretien devront être canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus et les eaux de surface. Des produits absorbants doivent être stockés à proximité et tous les équipements et mesures de sécurité mis en place.

Les huiles usées sont à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sûr en attendant leur récupération pour fin de recyclage ou pour d'autres utilisations. Les huiles de vidange peuvent par exemple être utilisées pour protéger les bois de construction des ouvrages (platelage) ou des charpentes des bâtiments contre les termites.

La totalité des huiles usées et des filtres à huile produits sur le chantier doit être reprise par leur(s) fournisseur(s)-société(s) de distribution de produits pétroliers- qui les récupère (nt) aux fins de recyclage. Le ou les contrats de récupération des huiles usées et filtres liant l'Entrepreneur et cette ou ces sociétés doit être transmis au Maître d'œuvre et au Maître d'Ouvrage.

Les filtres à huile et les batteries sont à stocker dans des contenants étanches et à diriger vers un centre de recyclage.

- **Usage des sites**

L'Entrepreneur est tenu de présenter pour approbation à la MDC, un dossier de demande d'occupation des sites (portant constat de l'existant) qu'il compte utiliser durant la période des travaux, incluant pour les aspects socioéconomiques et environnementaux, un descriptif :

- du site et de ses accès ;
- de l'environnement proche du site ;
- des usages et des droits de propriétés du site ;
- des procédures réglementaires engagées le cas échéant (dégâts aux cultures, etc.) ;
- des dispositions de libération du site telles que convenues sur le plan avec son propriétaire et/ou son utilisateur, intégrant toutes les dispositions environnementales et socioéconomiques propres à réduire les conséquences secondaires de son occupation, qu'il s'agisse de simple réhabilitation et/ou de réaménagement.

L'accent sera mis sur les sensibilités du site et de ses environs. Le dossier présentera de manière précise les dispositions que l'Entrepreneur mettra en œuvre pour remédier aux impacts potentiels des travaux

sur les sensibilités reconnues. Le dossier sera illustré de manière systématique par des photographies représentatives des états initiaux des sites, ainsi que par le(s) plan(s) et extraits de cartes nécessaires à la compréhension des sensibilités.

- **Repli des installations du chantier et abandon des sites en fin de travaux**

Dans le cas où l'Entreprise n'utiliserait plus un site d'installation fixe à la fin des travaux, l'Entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des sites telle qu'initialement convenue avec son propriétaire ou son utilisateur, et acceptée par le Maître d'œuvre au regard de la loi.

L'Entrepreneur devra récupérer tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées devront être démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par la MDC.

S'il est dans l'intérêt du Maître d'ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l'Administration pourra demander à l'Entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors du repli.

Après le repli du matériel, la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou de réaménagement du site et l'approbation du dossier de libération de site présenté au Maître d'œuvre, un procès-verbal constatant la remise en état dudit site devra être dressé et joint au procès-verbal de la réception des travaux.

- **INTERVENTIONS SUR L'OUVRAGE ET SES ACCES**
  - **Contrôle de la végétation lors des travaux d'élagage, d'abattage, débroussaillage**

Les opérations d'abattage et d'élagage d'arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Tout arbre de diamètre supérieur à 20 cm ou toute espèce protégée ne sera abattu qu'en cas de nécessité absolue. Ces opérations seront réalisées après accord préalable de la MDC dans les cas suivants :

- arbres situés dans l'emprise à dégager,
- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord de la MDC suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

NB : Les espèces protégées (au sens du code forestier) seront à éviter et préservées.

L'Entrepreneur arrêtera la date d'une visite contradictoire avec la Cellule de Gestion Environnementale et Social du PDVIR, la MDC et les agents locaux du MINEPDED/MINFOF, pour l'identification des espèces végétales protégées se trouvant dans l'emprise des travaux et la détermination des solutions y relatives.

Si les arbres enlevés appartiennent à l'Etat, les produits de coupe seront remis au MINFOF et l'Entrepreneur se conformera aux règles de celui-ci. Si les arbres appartiennent à des particuliers, les produits de coupe leur seront remis. Dans les autres cas, ils seront mis à la disposition des riverains ou villageois.

NB : la zone du projet étant exposée aux effets changement climatique et à la déforestation, il est strictement interdit de brûler les déchets végétaux. Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages et évacués vers des zones désignées par la MDC, dans des

endroits appropriés. Ceux-ci seront mis à disposition des populations après débitage pour pallier à leurs besoins en bois de chauffe.

- **Destruction des bâtiments et autres infrastructures sociales**

Tous bâtiments d'habitation et hangars, commerces (formels et informels) et autres ne pourront être détruits qu'avec l'accord préalable de la MDC. En cas de démolition involontaire de bâtiment (passage de rouleau vibreur, par exemple), le propriétaire devra être équitablement et rapidement dédommagé par l'Entreprise sur la base d'un chiffrage établi par le représentant compétent désigné par le Maître de l'ouvrage.

De manière générale, sur tous les lieux de travaux et itinéraires de circulation des véhicules et engins de chantier, l'Entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour limiter les dégâts aux riverains, aux points d'eau potable, les lignes électriques ou téléphoniques, cultures...

- **Maintien de la circulation**

2.3.1 Trafic automobile

L'entrepreneur est tenu, pendant toute la durée du chantier et sur toute la longueur des tronçons compris dans son marché, de maintenir à ses frais, la circulation si besoin est en réalisant des déviations et des ouvrages provisoires de franchissement des rivières et cours d'eau. Il pourra, toujours à ses frais et sous sa responsabilité mettre en place des barrières de pluie pour préserver ses travaux. Il reste responsable jusqu'à la réception provisoire de toute dégradation, qu'elle soit causée par ses propres engins ou par un tiers.

Pour les travaux nécessitant une interruption momentanée de la circulation, l'Entrepreneur soumettra au Maître d'œuvre au moins un (1) mois à l'avance son programme détaillé de travail. Après approbation, l'Entrepreneur sera chargé de l'affichage de ce programme d'interruption partout où de besoin, de l'information des autorités locales et des populations (par radio par exemple). En aucun cas les interruptions de circulation ne pourront dépasser quatre (4) heures consécutives dans la journée et huit (8) heures consécutives dans la nuit.

L'Entrepreneur est tenu d'assurer la circulation dans les conditions de sécurité suffisantes et prendre en compte les mesures de protection de l'environnement (poussières, bruits, limitation des vitesses des véhicules, etc.). Ainsi l'Entrepreneur doit :

- prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier (40 km/h dans les agglomérations, 20 km/h en plein chantier, 60 km/h pour les poids lourds en rase campagne et 90 km/h en rase campagne pour les véhicules légers) par des installations de panneaux de signalisation et de porteurs de drapeaux ;
- Prévoir des déviations par des pistes et routes existantes (vitesse 30 km/h). Elles devront être régulièrement arrosées et compactées afin d'éviter la formation de bourbiers et le soulèvement de poussières.

Le tracé des déviations doit être choisi de manière à éviter le plus possible l'abattage d'arbres et, plus généralement, éviter le plus d'impacts négatifs possibles sur les activités, l'environnement et le cadre de vie. Ce tracé doit être soumis à l'approbation du Maître d'œuvre avant son exécution. Les coûts afférents

à la construction des pistes de déviation, leur entretien, ainsi que les mesures de protection de l'environnement sont inclus dans les prix unitaires de l'Entrepreneur.

Après les travaux, l'Entrepreneur devra remettre le site en état : scarification des emprises des pistes, réinstallation des clôtures, replantations compensatoires (3 arbres replantés pour 1 arbre détruit).

2.3.2 Protection des piétons et des cheptels

L'Entrepreneur doit :

- Assurer la sécurité des piétons, des éleveurs et leurs troupeaux sur tous les sites des travaux et d'installations, par voie de panneautage, pose de protections et garde-corps, passages provisoires en reportant leur trafic sur le côté le moins dangereux des voies en travaux ;
- Former son personnel, notamment les conducteurs, au respect des piétons et des animaux ;

- Chargement, transport et dépôt des matériaux d'apport et de matériel

Pour tous les transports de matériaux et matériels quels qu'ils soient, l'Entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public.

Lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur doit :

- obtenir des autorisations spéciales pour convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes ;
- prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier : installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux ;
- humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;
- bâcher les camions transportant des matières ou matériaux susceptibles d'envols ou de chute ;
- prévoir des déviations vers des pistes et routes existantes.

- Stabilisation des talus, Construction des ouvrages d'assainissement

L'Entrepreneur doit :

- signaler les travaux adéquatement ;
- veiller à ce que l'eau drainée par les caniveaux et les descentes d'eau ne soit pas canalisée vers les habitations, nuise à la circulation, aux activités, aux populations ou au cadre de vie en général ;
- selon les prescriptions de la MDC, exécuter des descentes d'eau, perrés maçonnés, murs de soutènement, fascines, plantations, raccorder les bordures et la descente d'eau, réparer les descentes d'eau, caniveaux, poser des enrochements au pied de talus et raccordement des descentes d'eau.

Les matériaux et l'équipement utilisés pour les travaux doivent être stockés en dehors de la chaussée. L'Entreprise doit évacuer à la fin des travaux tous gravats et déchets en dehors de l'emprise à un endroit autorisé par la MDC.

- Démolition d'ouvrages

L'Entrepreneur doit :

- évacuer tous les déchets et gravats en aval des ouvrages à un endroit agréé par la MDC ;
- régaler les matériaux de manière à ne pas entraver l'écoulement normal des eaux et les recouvrir par une couche de terre ;
- lorsque des travaux sont exécutés dans l'eau courante, l'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour ne pas perturber le milieu aquatique, ni aggraver sa pollution ou la créer (éviter de déverser les substances polluantes dans l'eau, …).

- Construction des ouvrages d'art

L'Entrepreneur doit :

- signaler les travaux adéquatement ;
- selon les prescriptions du MO, stabiliser les berges des cours d'eau par des perrés maçonnés ;
- rétablir les écoulements naturels antérieurs du cours d'eau à la fin des travaux ;
- prendre les mesures nécessaires pour ne pas perturber le milieu aquatique, ni aggraver sa pollution ou la créer (éviter de déverser les substances polluantes dans l'eau, …).

- Réduction des gênes et nuisances

L'Entrepreneur doit :

- adapter ses programmes de travaux aux contraintes du site du projet, pluviosité, infrastructures sanitaires et éducative, jours de marché… ;
- s'assurer que les engins et véhicules du chantier répondent aux normes d'insonorisation et d'antipollution, afin de limiter la gêne des populations résidant à proximité des chantiers ;
- sous le contrôle de l'Ingénieur, nettoyer et éliminer à ses frais toute forme de pollution due à ses activités, et indemniser ceux qui auront subi les effets de cette pollution.

L'Entrepreneur effectuera l'enlèvement immédiat des produits de curage des caniveaux pour les travaux menés près de lieux habités, fréquentés ou protégés. Il disposera les produits des fouilles et tranchées à utiliser en comblement des mêmes excavations de telle manière à ne pas gêner le passage, le cas échéant. Les matériaux excédentaires seront immédiatement enlevés et gérés conformément à leur qualité.

2.8.1 Prélèvement d'eau pour travaux

Les prélèvements d'eau effectués par les entreprises pour besoin des travaux ne doivent en aucun cas faire concurrence aux besoins en eaux des populations.

- Destination des matériaux pollués ou souillés

2.9.1 Matériaux souillés

L'Entrepreneur devra évaluer la nature et le caractère polluant ou non des matériaux qu'il met en œuvre ou qu'il évacue :

- en cas de doute sur le degré de pollution d'un matériau, celui-ci peut être soit refusé par le Maître d'œuvre, soit mis en œuvre de telle manière à éviter toute atteinte en retour à l'environnement et aux sensibilités urbaines (partie centrale d'une couche de fondation, par exemple). L'Entrepreneur effectuera un suivi strict des risques d'affections respiratoires parmi la population du fait de la mise en œuvre des matériaux, pour éviter tous risques d'Infections Respiratoires Aigües (IRA) en cas de mise en œuvre de matériaux pollués ;

- les matériaux souillés doivent être évacués du chantier et ceux non compatibles avec une mise en œuvre doivent être gérés conformément à leur nature.

Les matériaux de décapage de chaussée qui comportent une fraction de matériaux pollués devront être mis en dépôt sur des sites pour lesquels les risques de pollution des eaux (de surface et souterraines) sont faibles. La réhabilitation de ces sites comportera un drainage amont des eaux de ruissellement afin de limiter les contacts entre matériaux de dépôt et eaux de ruissellement.

Si possible – granulométrie permettant un compactage minimum et le roulage des véhicules- ces matériaux seront utilisés pour améliorer la traficabilité des sites de décharges existantes de la ville, ou pour traiter des sites de décharges non formalisées que la municipalité souhaite fermer.

2.9.2 Matériaux pollués

Les produits de curage de caniveaux et de fossés, de traitement des décharges sauvages d'ordures et des déchets de manière générale, doivent être traités conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'absence de textes applicables ou d'impossibilité d'application de ces textes – absence de filières agréées d'élimination, filières inopérationnelles ou saturées – l'Entrepreneur mettra en œuvre la pratique courante dans le contexte local qui présente le moins de risques pour l'environnement, soit le transfert sur site de décharge formalisée.

Cet article ne concerne en aucun cas les huiles de vidange et filtres à huile produits par l'Entrepreneur.

- **OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS**
  - **Ouverture d'une carrière ou d'un emprunt temporaire**

L'Entrepreneur devra demander les autorisations prévues par la Loi N° 001 du 16 Avril 2001 portant code minier et ses textes d'application. *L'Entrepreneur prendra à sa charge tous lesfrais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.*

Avant d'autoriser l'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts existant devront être épuisés. En cas d'ouverture nécessaire de nouveaux sites d'emprunts, les critères environnementaux suivant devront être respectés :

- distance du site à au moins 30 m de la route ;
- distance du site à au moins 100 m d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ;
- distance du site à au moins 100 m des habitations ;
- préférence donnée à des zones éloignées des forêts, des zones non cultivées, non boisées et de faibles pentes (les zones d'emprunt à fortes pentes ne devront en aucun cas déstabiliser les talus) ;
- possibilité de protection et de drainage. L'Entrepreneur devra présenter un plan de la carrière ou de la zone d'emprunt montrant les aménagements concernant le drainage et la protection de l'environnement. L'entrepreneur présentera un programme d'exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire. En fonction de la profondeur exploitable il devra déterminer la surface nécessaire à découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le dépôt des matières végétales, des matériaux de découverte non utilisables pour les travaux, ainsi que des voies d'accès et des voies de circulation.

L'exploitation d'une nouvelle zone d'emprunt ne pourra commencer avant l'approbation du site et du plan d'exploitation par la MDC. Cette approbation pourra être conditionnée aux respects de certaines directives, concernant par exemple la réalisation d'aménagements spécifiques ou la préservation des grands arbres, surtout s'ils sont protégés au titre de la loi forestière.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunts et notamment l'aménagement des pistes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales et des matériaux indésirables et leurs mises en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits concernant la protection de l'environnement. Toutes les dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route projetée sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Les aires de dépôt devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. L'entrepreneur devra obtenir pour les aires de dépôts, l'agrément de la MDC

La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum et les arbres (supérieurs à 20 cm de diamètre, espèces protégées) devront être préservés et protégés.

Les voies d'accès et de service devront être régulièrement arrosées et compactées afin d'éviter le soulèvement des poussières.

Aucune chambre d'emprunt ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de 30 (trente) mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de l'affouillement de l'emprunt. Le fond des chambres d'emprunt sera régalé de manière à ce que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route.

- **Utilisation d'une carrière classée permanente**

L'Entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur. L'ouverture d'une carrière permanente est régie par les mêmes directives environnementales qu'une carrière temporaire (cf. ci-dessus). L'Entrepreneur veillera pendant l'exécution des travaux :

- à la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux ;
- aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôt ;
- à la conservation des plantations délimitant la carrière ;
- l'entretien des voies d'accès ou de service.

- **Exploitation d'une carrière de sable, gravier et granulats pour revêtement**

Le front de taille devra être de préférence non visible depuis les routes et les habitations.

Seront à la charge de l'Entrepreneur :

- les travaux nécessaires pour l'aménagement : découvertes, pistes, etc. ;
- l'évacuation des matériaux de dimension supérieure au maximum autorisé ;
- la construction des éventuelles pistes de service entre la carrière et le site d'épandage;
- les travaux de protection de l'environnement tels que prescrits.

Les dossiers techniques indiqueront :

- la localisation de la carrière et des couches utilisées ;
- un plan d'exploitation que l'entrepreneur compte réaliser ;
- le mode d'extraction (plan de tirs et nature des explosifs), les traitements (lavage, criblage, concassage, etc.) les modes de stockage et de transport prévus ;
- les mesures de protection de l'environnement : entretien des pistes, limitation des poussières lors des chargements et déchargements, protection lors des tirs, stockage des explosifs, sécurité du personnel, signalisation sonore et visuelle des tirs, protection des habitations riveraines, plantation d'un écran végétal lorsque la carrière est visible de la route ou d'habitation, stockage des hydrocarbures, mesures contre la pollution par les huiles et les hydrocarbures, installations sanitaires et d'hygiène, drainage du site et des aires de stockage des matériaux.

L'Entrepreneur devra obtenir l'approbation de la MDC avant toute exploitation.

- **Abandon d'une carrière d'exploitation à la fin des travaux**

L'Entreprise exécutera à la fin du chantier, les travaux nécessaires à la remise en état du site. La nature de ces travaux dépend en partie de l'usage qui sera fait ultérieurement du site, et qui sera indiqué par la MDC après consultation des populations riveraines.

Ces travaux comprennent :

- le repli de tous ses matériels, engins et matériaux et l'enlèvement de tous les déchets et leur mise en dépôt dans un endroit agréé ;
- le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un enherbement et des plantations telles que prescrites ;
- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs ;
- la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros rocheux ;
- l'aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées;
- l'aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d'accès, si la carrière est valorisée comme point d'eau temporaire comme abreuvoir ;
- la remise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites (le choix des espèces adaptées aux lieux de plantation arrêtés sera effectué avec l'appui éventuel des services compétents de la MDC, du MINEPDED/MINFOF et ONG locales. La MDC validera en fin les choix d'essences et leur disposition, choix d'aménagement dépendant de l'analyse paysagère) ;
- le traitement du front de taille des carrières de roche dure en dedans en fin d'exploitation, afin de réduire les risques de chutes de blocs et d'instabilité du front de taille.

Après la mise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé et le dernier décompte ne sera versé qu'au vu du PV constatant le respect des directives environnementales.

- **Ouverture d'une carrière permanente**

L'Entrepreneur devra dans le cas d'une carrière permanente demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au(x) propriétaire(s). Il exécutera les travaux suivants :

- le régalage dans un endroit découvert à proximité de la carrière des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau et d'éviter l'érosion. Cet endroit aménagé en dépôt sera laissé à la disposition pour récupération future de ces terres lors de la remise en état de la carrière lorsque les quantités de matériaux utilisables seront épuisées ;
- l'aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées ;
- les voies d'accès devront être exécutées selon les prescriptions valables pour les routes en terre et régulièrement arrosées et compactées pour éviter le dégagement de poussières.

A la fin de chaque intervention d'entretien un procès-verbal de l'état des lieux sera dressé.

- **DECOUVERTES OU PARTICULARITES DES SOLS, SOUS SOLS ET VESTIGES**
  - **Sols et sous - sols**

L'Entrepreneur est tenu d'informer immédiatement les services compétents de l'Etat et le Maître d'ouvrage en cas de découverte de particularités du sol et du sous-sol ou de vestiges de toute nature (historiques, archéologiques) lors des travaux qu'il exécute, notamment lors des purges de matériaux de mauvaise tenue (sables vasards et vases réductrices, susceptibles d'avoir pu conserver des reliques).

Une suspension provisoire de travaux pourra être programmée sur le site le temps que des fouilles de sauvegarde puissent être exécutées. Une modification de programmation des travaux devrait être engagée sans indemnité financière pour l'Entrepreneur tant que la date de livraison des travaux perturbés, les modes opératoires ou la composition des équipes et/ou matériels sur site resteraient inchangés (constat d'accord parties). En cas d'incidences sur ces critères, les clauses contractuelles habituelles du marché s'appliqueraient.

L'Entrepreneur prêtera son concours le cas échéant aux opérations de découverte, de confortement ou de pompage du site si des engins lourds étaient requis (application des prix pour travaux en régie).

  - **Archéologie préventive**

Pour éviter d'éventuelles négligences du volet patrimoine dans les projets de constructions, il existe un ensemble de réglementations internationales dont le Cameroun est signataire. Cet ensemble de reglémentations prône la protection du patrimoine culturel contre toute forme de dégradation, de destruction, de transformation, d'aliénation, d'exportation, de pollution, d'exploitation ou toute autre forme de dévalorisation. Elles exigent également l'obligation de signaler toute découverte et de faire appel aux spécialistes afin d'examiner l'ampleur et évaluer le degré de conservation. Il s'agit de :

- la convention 170 de l'UNESCO (1970) concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ;
- la convention 1972 de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine culturel et naturel mondial.
- la troisième Convention ACP-EEC, (1984) Lomé III. Part II, Titre VIII, Chapitre 3, Article 127

Au Cameroun, les actions développées en vue de l'exploitation et de la sauvegarde des patrimoines archéologiques qui ont une valeur culturelle et historique, relèvent de la loi n°91/008 du 30 Juillet 1991.

Le Maître d'Ouvrage est favorable à la mise en œuvre d'une procédure préventive de suivi archéologique auquel les entrepreneurs devront contribuer.

Par ailleurs, après suspension des travaux, la PO 4.11 de la Banque mondiale sur les ressources culturelles physiques doit être appliquée.

- **SANCTIONS ET PENALITES**

La définition des pénalités ci-après ne préjuge pas de celles incluses dans les clauses administratives du marché ou par les autorités des Marchés Publics et du Travail.

Des sanctions et pénalités légales sont prévues par la loi - cadre 96/12 du 5 août 1996 en matière d'environnement, pour toute personne qui pollue ou dégrade sols et sous - sols, ou altère la qualité de l'air ou des eaux en infraction aux dispositions de cette loi.

Il est rappelé à l'Entrepreneur que l'article 79 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par ladite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 84 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) à l'Entreprise par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l'application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge de l'Entrepreneur.

- **MECANISME DE GESTION DES PLAINTES, CONFLITS et DOLEANCES**

La gestion des plaintes, conflits et doléances devra se faire en respectant les valeurs et standards tels que (i) la célérité dans le traitement des plaintes, (ii) la transparence , (iii) l'équité (iv) la traçabilité , (v) la redevabilité des personnes impliquées, (vi) l'anonymat et la protection des plaignants, ainsi que (vii) la probité. Pour ce qui est de la célérité, le délai de traitement d'une plainte en rapport avec les compétences du Projet ne doit pas excéder 60 jours à compter de la date de réception de ladite plainte. Un accusé de réception doit être adressé au plaignant au plus tard une semaine après réception de sa plainte par la CCP.

En tout état de cause, tous les canaux de transmission des plaintes seront communiqués au public (CTD, CDQ, Sous-préfecture, Préfecture, CCP, UTL, Chefferie de quartier). Une base de données pour le suivi du traitement des plaintes sera élaborée. Elle devra contenir les informations suivantes: le numéro de la plainte, les éléments d'identification du plaignant (adresse, localisation, structure, tél., etc.),. la date de réception, l'objet, la date de l'accusé de réception, la date de transmission au responsable chargé du traitement, la date de traitement, le résumé des résolutions. Cette base de données sera prise en compte

dans le système de gestion intégré (SGI) du Projet et son accès sera contrôlé afin d'assurer sa confidentialité.
Pour garantir et améliorer la fonctionnalité du dispositif de gestion des plaintes, conflits et doléances, le PDVIR devra faire appel en cas de besoin à la société civile pour appui, à l'information régulière des usagers sur l'existence du système, à la formation des équipes du PDVIR sur le processus, ainsi que le développement de tout outil devant faciliter la gestion des plaintes. Cet appui se fera sous la forme d'une contractualisation dont les termes seront définis au moment de la sélection de cette OSC. Le budget y relatif sera déterminé et inscrit en début de chaque année dans le PTBA du projet.

- **Dispositions administratives et amiables**

Les acteurs du mécanisme de gestion des plaintes sont les suivants :

- la CCE dans tout son ensemble (pour les plaintes parvenues avant la publication des décrets d'expropriation et d'indemnisation), constituée des autorités administratives de ressort, des autorités traditionnelles de ressort, des comités de développement des quartiers de ressort, des élus locaux de ressort, d'une personnalité ressource de ressort, des collectivités territoriales décentralisées de ressort, des services sectoriels de ressort dont le MINHDU, le MINPMEESA ou le MINCOMMERCE ;
- la CCP ;
- le Comité ad hoc de gestion à l'amiable des plaintes (pour les plaintes parvenues après paiement des compensations par décrets et pendant les travaux), composé de tous les membres de la CCE, excepté le Préfet et les élus locaux et d'une OSC contractante assignée au suivi de la transparence, de la justice, de l'équité et du respect de la Note méthodologique;
- le dispositif judiciaire légal de l'Etat (pour les plaintes parvenues après la clôture du Projet et celles n'ayant pas trouvé de solutions à travers les mécanismes réglementaires et amiables).

Au niveau de chaque UTL, toute personne se sentant lésée par le processus d'évaluation des biens et de compensation, ou victime de destruction, de dommage ou de nuisances dans le cadre des travaux du Projet, pourra déposer une plainte ou une requête auprès de la Commune cible. Les plaintes peuvent également être déposées soit à la chefferie de ressort, soit au Comité de développement du quartier de ressort, soit à la Sous-préfecture de ressort. Toutefois, toutes ces plaintes et requêtes devront être orientées pour être centralisées à la commune de ressort (UTL), dans un registre de plaintes.

Un formulaire d'enregistrement des plaintes (disponible à la CCP) sera déposé à ces différents endroits pour y être renseigné (par le Comité de développement de quartier ou le Médiateur Social de l'UTL).

Dans le cadre du PDVIR, les plaintes, conflits et doléances venant des PAP pourront apparaître à différents moments du déploiement du Projet :

- Avant le paiement des indemnisations et pendant la période d'opération de la CCE ;
- Après le paiement des indemnisations et pendant les travaux.

Les procédures d'enregistrement et de traitement doivent être transparentes.

Le mécanisme de gestion des plaintes est mis en œuvre de façon à répondre efficacement et en temps voulu aux préoccupations formulées par les personnes affectées ou se sentant lésées par le Projet.

Chaque Commune cible (UTL) mettra en place un registre des plaintes. L'existence de ce registre et les conditions d'accès seront diffusées aux PAP et aux populations dans le cadre d'une communication en langue française ou anglaise et en langue locale (comment formuler une plainte, où retirer le formulaire de plainte, où déposer la plainte, comment formuler l'objet de la plainte, les informations requises, la procédure de traitement, etc.).

Ces informations seront diffusées dans le cadre du plan général de communication du projet (pendant les campagnes de consultation, d'information et de formation sur le Projet, les campagnes de sensibilisation précédant les travaux des CCE et précédant les paiements, les consultations publiques et les audiences publiques ; à travers des courriers individuels et des communiqués collectifs, par le porte-àporte opéré par le CDQ et par affichages et messages rodio-diffusés).

En règle générale, les plaintes devront être déposées directement auprès des CTD (UTL), qui les inscriront dans le régistre, délivreront un recépissé de dépôt de plainte aux PAP requérantes et les transmettront à la Cellule de coordination du Projet (CCP).

La CCP, après tri et avis, orientera les plaintes soit vers la CCE, soit vers le Comité ad hoc de règlement à l'amiable des plaintes (hors délais ou parvenues après le paiement des indemnisations par décrets).

Toutefois, la CCE sera responsable de la gestion des plaintes et recours survenus pendant toute la période s'étendant entre l'opération de constat et d'évaluation des biens et la délivrance des décrets d'expropriation et d'indemnisation.

- **Avant le paiement des indemnisations**

Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :

- erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ;
- absence d'une pièce d'identité ou d'un titre de propriété ;
- désaccord sur l'évaluation d'un bien ou sur le recensement des biens ; par exemple refus de comptage des certaines cultures (arbres jeunes, cultures basses et saisonnières) ;
- propriété d'une structure commerciale par exemple : extension de la devanture du commerce par l'exploitant (locataire) et non par le propriétaire, identification de ce dernier comme PAP, donc conflit sur le partage de l'indemnisation ;
- injonction de justice sur un espace (conflit sur le bénéficiaire de l'indemnisation) ;
- autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts, d'un bien donné ;
- désaccord sur le mode d'indemnisation.

- **Après le paiement des indemnisations et pendant les travaux**

Les plaintes et doléances peuvent porter sur les points suivants :

- conflits entre membres d'un ménage affecté sur le partage de l'indemnisation ;

- dommages causés par une malfaçon des travaux ou par les manœuvres des engins de chantier
- dépassement des limites d'emprises préalablement définies pendant la libération des emprises et pendant les travaux et nécessité d'expertise additionnelle.

Les plaintes pourront être écrites (le plaignant lui-même rédige sa requête et la dépose), ou orales (enregistrées par un intermédiaire qui notifiera les doléances du plaignant) ;

Les revendications sont souvent dues aux incompréhensions des systèmes de compensation, d'évaluation des biens et de délimitation des sites déclarés d'utilité publique. Ces revendications pourront être résolues de deux manières : (i) explications supplémentaires beaucoup plus détaillées mettant en évidence toutes les modalités, les méthodes, les techniques utilisées de manière à ce que le plaignant et la communauté soient mieux informés ; (ii) arbitrage, en faisant appel parfois à des personnes ressources telles que la Chefferie traditionnelle, les chefs de quartier, les autorités religieuses, politiques ou administratives. Cette méthode consiste au traitement amiable qui fait appel à des médiateurs indépendants.

Avant les compensations, l'ensemble du processus de compensation/indemnisation devra être expliqué et soumis à l'accord des PAP par la Commune (UTL), le PDVIR et la CCE.

- **Enregistrement des plaintes et mécanismes de résolution à l'amiable**

Si la requête est formulée après le déroulement de l'opération d'identification, de constat et d'évaluation des biens, elle fait recours :

- Directement au Projet ou à la CCE s'il s'agit d'omissions et que la commission opère encore. Pour ce qui est des omissions, la loi N°85/009 du 04 Juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation et loi N°87/1872/ du 18 décembre portant application de la loi N°85/009 du 04 Juillet 1985 stipulent qu'en cas d'omission, les personnes intéressées saisissent le Préfet, le Gouverneur ou le Ministre chargé des Domaines, selon les règles de compétence de la Commission. Le délai de recours auprès de la Commission sera de trois (03) mois, conformément aux dispositions réglementaires nationales ;
- Au Maître d'Œuvre s'il s'agit d'autres motifs.

Les plaintes et doléances seront dépouillées une fois par semaine par la Commune (UTL), puis transmises à la CCP. Toutes les plaintes enregistrées seront transmises par bordereau dûment signé par le Maire de la Commune ou le Chef de l'UTL. Les propositions de réponses parviendront aux plaignants par le canal du Maire et du Président du Comité de développement de quartier. Les plaignants peuvent selon le cas être amenés à rencontrer le Maire (UTL), le Médiateur social et les autres entités de gestion des conflits lors des réunions périodiques de chantier dans leurs localités de ressort.

- **Dispositions de recours à la justice**

Il convient de rappeler que lorsque les conflits ne trouvent pas de solutions au niveau de la commune et du comité ad hoc de médiation, la loi permet le recours au tribunal de la localité. Le recours à la Justice est possible en cas d'échec de la voie de résolution à l'amiable. Mais, c'est souvent une voie qui n'est pas recommandée pour le Projet car pouvant occasionner des blocages et des retards des activités. C'est

pourquoi dans ces cas de figure, il est suggéré que le Projet puisse prendre les mesures pour éviter cet espace. Le tableau ci-après donne la représentation synoptique du traitement des plaintes.

Tableau de Présentation synoptique du traitement des plaintes

Etapes	Entités	Action principale	Actions secondaires
Etape 1	Equipe au niveau du Chef et du Comité de développement de quartier MDC/entreprise des travaux / Médiateur Social/sous-préfecture	Vérification et tri des plaintes en fonction de la date butoir de recevabilité des plaintes	Réception et enregistrement des plaintes
Etape 2	Equipe au niveau de la Commune (UTL)	Réception des plaintes et inscription au registre des plaintes	-Transfert à la CCP
Etape 3 :	Equipe de la CCP	Tri, vérification, validation et orientation des plaintes	-vérification des réclamations sur le terrain -transmission à la CCE ou -gestion en Comité ad hoc
Etape 3 : procédure de traitement	**Types de réclamations**		**Organes de traitement et actions**
	Omissions, problèmes d'identification et d'évaluation des biens **avant compensations** par décret Problèmes de montant d'indemnisation, Conflits de propriété		CCE
	Omissions, problèmes d'identification et d'évaluation des biens **après compensations** par décret ou pendant compensation par Protocole d'accord, Problèmes de montant d'indemnisation, Conflits de propriété, problèmes environnementaux et de gestion des chantiers		PDVIR et Comité ad hoc
Etape 4 : Méthode de traitement et de résolution	-Médiation -Conformation au PAR et à la Note méthodologique des CCE -Conciliation -Facilitation du dialogue -Négociations		-Comité ad hoc (Délégués membres des CCE et Groupe de travail MINHDU-PDVIR-MINDCAF) -CCE

	-Résolution à l'amiable : explications supplémentaires et arbitrages	
Etape 5 : Recours judiciaire en cas de blocage des méthodes conciliatoires	Procès au Tribunal de ressort	Tribunal de ressort et Commune ou MINHDU comme partie civile

La gestion des plaintes dans ces cas-là relève de l'organisation interne des tribunaux qui gèrent en interne leur chronogramme et leurs délais. Toutefois, les PAP qui auront saisi la municipalité ou le MINHDU de sa procédure judiciaire sera accompagnée pendant le procès par les services juridiques des dits acteurs.

c.13-Gestion des déchets liquides

Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L'Entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d'œuvre. Il est interdit à l'Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines.

Les eaux usées provenant des cuisines (après dégraissage), des douches, des aires de lavage des engins (après séparation des graisses, hydrocarbures et sable), des locaux de bureaux seront évacuées conformément aux directives du Maître d'Ouvrage et selon le pouvoir épuratoire des milieux récepteurs.

Les eaux vannes provenant des toilettes seront dirigées vers une fosse septique dimensionnée pour le nombre de personnels prévus par site. L'implantation de la fosse sera faite de telle manière qu'elle ne génère aucune pollution organique et bactériologique de la nappe phréatique susceptible d'affecter la qualité des eaux des puits environnants.

L'Entrepreneur devra recourir pour ce faire à l'expertise d'un hydrogéologue. La fosse sera régulièrement entretenue. Les matières de vidange, de nettoyage et/ou de dessablage de la fosse seront évacuées aux emplacements indiqués par la MDC.

Les eaux usées des centrales (à béton et enrobés) seront traitées (par filtration, décantation, chloration…) de manière à rendre leurs paramètres compatibles avec ceux du milieu récepteur. Ces eaux seront canalisées dans un bassin de décantation afin de réduire au préalable leur charge polluante.

Les substances ayant un effet de toxicité sur les poissons, telles le ciment, le mortier, les huiles et autres, doivent être utilisées avec précaution afin d'éviter tout déversement dans les cours d'eau. L'aire d'entreposage des substances précitées doit se situer à plus de 100 m du cours d'eau.

c.14-Gestion des déchets solides

Les déchets solides de chantier devront être soigneusement collectés dans des réceptacles installés à proximité des diverses installations. Ces réceptacles seront régulièrement enlevés et transvasés dans une zone de dépôts agréée par la MDC. L'Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées périodiquement. En cas d'évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d'hygiène et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L'Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement

rationnelle. L'Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d'élimination existants (décharges publiques ou fosses créées). La fosse devra être située à au moins 50 m des installations et à au moins 100 m d'un cours d'eau ou de plans d'eau. On évitera de la creuser en amont de l'hydraulique d'une zone habitée. La fosse devra être recouverte et protégée contre les eaux de ruissellement. A la fin des travaux la fosse devra être comblée avec de la terre jusqu'au niveau du terrain naturel.
Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. Il est préconisé aux entrepreneurs de signer des conventions de récupération et de traitement de ces déchets avec des sociétés spécialisées et agrées dans le domaine.
Aucun déchet ne devra être enterré ou brûlé sur place. Il pourra être autorisé de brûler certains déchets combustibles (papiers et emballages carton non souillés, feuilles mortes, branchages secs) à condition de respecter toutes les conditions de sécurité et d'éviter le dégagement de fumées toxiques. Dans ce cas, l'Entrepreneur doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu. Les opérations de brûlage devront être effectuées en période de vent favorable (faible vitesse de vent, dispersion rapide des fumées).
Les déchets inertes de chantier, à savoir les matériaux de décapage des chaussées existantes, les éléments de démolition d'ouvrages en béton…, seront soit mis en dépôt aux lieux agréés par le Maître d'œuvre, soit utilisés en remblai.

c.15-Protection contre la pollution sonore

L'attention de l'Entrepreneur est spécialement attirée sur l'obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles d'importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail, soit par toutes ces causes simultanément. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit.
Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit à proximité des habitations sera subordonné à l'autorisation du Maître d'œuvre, spécialement pour les travaux en zones proches d'habitations.

c.16-Protection contre les émissions atmosphériques

Les équipements du chantier doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement, en vue d'éviter toute émission exagérée de polluants atmosphériques. Toute émission anormale de gaz d'échappement constatée sera notifiée à l'Entrepreneur, qui sera alors tenu de réparer ou de remplacer dans les meilleurs délais l'équipement source de nuisance.
Des dispositions spéciales seront prises pour éviter la propagation des poussières dans les zones d'habitation. En période sèche, un arrosage efficace des pistes empruntées par les véhicules du chantier sera prévu sans qu'il puisse en résulter d'inconvénient pour le voisinage (boues, stagnation d'eau).

c.17- Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux routiers

Le Maître de l'Ouvrage et les Bailleurs de Fonds accordent une grande importance à la prévention par les entrepreneurs auprès de leurs travailleurs des infections sexuellement transmissibles et en particulier du VIH-SIDA.
En respect de la stratégie nationale multisectorielle de lutte contre le Sida, l'Entrepreneur devra :

- d'une part, s'assurer que la présence de ses employés parmi les populations ne soit pas source de transmission de MST et du VIH ;
- d'autre part, d'adhérer pleinement aux recommandations des institutions internationales concernant la prise en charge des personnes porteuses du VIH dans le milieu du travail.

Aussi, les employés du chantier devront être sensibilisés par voie d'affichage, des stratégies de Communication pour le Changement de Comportements (film, réunion de sensibilisation accessoires publicitaires…). Il devra mettre en place un système de distribution de préservatifs à prix réduits au niveau des bases vies et installations fixes.
De plus, afin de réduire sensiblement les impacts négatifs causés en partie par la propagation des MST/SIDA, il est vivement suggéré que l'Entrepreneur signe une convention de collaboration avec les OSC locales de sensibilisation agréées aux Comités Régionaux de Lutte contre le SIDA (CLS) de la

Région où il siège. Les activités prévues par la convention devront être adaptées aux spécificités des entreprises de TP qui disposent d'un faible effectif de personnels permanents comparé au fort effectif de personnes temporaires.
Afin de limiter la progression des maladies sexuellement transmissibles tel que le SIDA d'une part, et de réduire les risques de désordres sociaux engendrés par un flux important de nouvelles personnes dans la zone du projet d'autre part, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour limiter les risques pour ses employés et la population riveraine. Il est tenu de se conformer aux dispositions prévues dans les programmes nationaux et les programmes spécifiques applicables au projet PDVIR. L'Entrepreneur mettra en œuvre toutes les mesures et procédures prévues en la matière en étroite collaboration avec la CCP.

c.18-Gestion des produits pétroliers et autres contaminants

c.18.1-Mesures de transport et de stockage des produits pétroliers et contaminants

Le projet de stockage devra respecter les règles environnementales et sociales suivantes :

- les sites de stockage ne doivent pas être implantés ni porter atteinte d'une quelconque manière aux zones sensibles présentées dans l'Etude d'Impact Environnemental et Social réalisé pour le PDVIR ;
- l'usage de tout terrain pour besoin des travaux (site de stockage, travaux, installations, carrières) sera impérativement subordonné à la mise en œuvre du PAR/PSR/PIR (le cas échéant) et à une EIES simplifiée (ou Notice d'impact) suivant les procédures établies dans le cadre des études CPR et CGES validées par les parties.

Le plan d'installation principal de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes, dûment adaptées le cas échéant aux réalités urbaines, de commun accord avec les parties prenantes autorisées et organisées en Comité ad hoc (CCP, UTL, MDC, Sectoriels MINEPDED, MINHDU, MINMIDT, MINAT, MINDDEVEL, MINAS, CTD, CDQ, etc.) :

- les limites du site choisi doivent être à une distance d'au moins :
  - 100 m de tout cours d'eau de surface en pente nulle et de 200 m pour toute autre pente différente, ou bien toute autre distance optimale, techniquement adaptée et arrêtée par le sus dit comité ad hoc ;
  - 100 m d'un forage d'eau potable ou d'hydraulique villageoise, et 1000 m d'un forage destiné au pompage d'eau minérale naturelle (la nouvelle réglementation sur les Zones de Protection des Ressources en Eau s'appliquera de plein droit dès son adoption), ou bien toute autre distance optimale, techniquement adaptée et arrêtée par le sus dit comité ad hoc ;
  - 250 m d'équipements sensibles (infrastructures sanitaires, éducatives) et de quartiers d'habitations. La direction des vents dominants sera un critère de choix du site (pas d'habitations sous le vent), ou bien toute autre distance optimale, techniquement adaptée par le sus dit comité ad hoc ;
- le site devra être délimité par une clôture ou un mur d'enceinte infranchissable, l'accès devra en être rigoureusement contrôlé.
- Le site hébergeant les dépôts de carburant destiné au chantier devra être situé à une distance d'au moins 300 m des habitations ou bien toute autre distance optimale, techniquement adaptée et arrêtée par le sus dit comité ad hoc ;
- le drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de la superficie doit éviter les points de stagnation.

c.18.2- Gestion des produits pétroliers

Les opérations de vidange de moteurs devront être exclusivement réalisées au niveau des installations fixes équipées pour ces besoins. Les aires de stockage des hydrocarbures, aires de ravitaillement, d'entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées ou imperméabilisées, à l'abri de la pluie, et pourvues d'un puisard de récupération des huiles et des graisses.

Les eaux usées provenant de ces aires d'entretien devront être canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus et les eaux de surface. Des produits absorbants doivent être stockés à proximité et tous les équipements et mesures de sécurité mis en place.
Les huiles usées sont à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sûr en attendant leur récupération pour fin de recyclage ou pour d'autres utilisations. Les huiles de vidange peuvent par exemple être utilisées pour protéger les bois de construction des ouvrages (platelage) ou des charpentes des bâtiments contre les termites.
La totalité des huiles usées et des filtres à huile produits sur le chantier doit être reprise par leur(s) fournisseur(s)-société(s) de distribution de produits pétroliers- qui les récupère (nt) aux fins de recyclage. Le ou les contrats de récupération des huiles usées et filtres liant l'Entrepreneur et cette ou ces sociétés doit être transmis au Maître d'œuvre et au Maître d'Ouvrage.
Les filtres à huile et les batteries sont à stocker dans des contenants étanches et à diriger vers un centre de recyclage.

c.19-Gestion des autres produits de mise en œuvre dans le cadre des travaux

c.19.1-Produits strictement prohibés

Les Entrepreneurs ne pourront importer, acquérir, stocker, utiliser, évacuer ou détruire sans autorisation écrite du Maître d'Ouvrage un produit contenant un ou plusieurs des éléments figurant sur les listes des produits dangereux de la Convention de Stockholm. Une liste de 12 composés strictement prohibés au plan international et de quelques-uns dont les noms commerciaux figurent sous la référence « Persistant Organic Polluants of the Stockholm Convention : a Resource Guide » prepared by Resource future International for the World Bank and CIA, septembre 2001.
Les Entrepreneurs devront présenter dans leurs offres un engagement signé à ne pas les importer, acquérir, stocker, utiliser évacuer ou détruire sans autorisation du Maitre d'Ouvrage (MO). En cas d'autorisation, le MO établira un cahier de charges spécifique à l'opération concernée par l'importation, l'acquisition, le stockage, l'utilisation, l'évacuation ou la destruction du seul produit autorisé, conformément aux normes internationales en vigueur.

c.19.2-Sécurité d'emploi des produits mis en œuvre dans le cadre des travaux

Différents produits chimiques devront être utilisés dans le cadre des travaux : colles pour bordures béton, adjuvants et colorants, liants pour imprégnation, produits dégraissants pour les ateliers de mécanique, etc.
L'Entrepreneur présentera à la mission de contrôle (MDC), en vue de l'agrément de tel ou tel produit, un état des disponibilités de produits de différentes marques commerciales qui intègre, comme critères de choix de chacun de ces produits, les critères relatifs à la sécurité et à la protection de l'environnement.
L'Entrepreneur devra obtenir pour chacun des produits qu'il compte utiliser sur son chantier, les Fiches Sécurité Produit (ou MSDS) de leur fournisseur incluant les dispositions relatives à la protection de l'environnement et les joindra en l'état, à présenter à la MDC. L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que le Maître d'œuvre privilégiera les produits de sociétés disposant d'un agrément international reconnu et en cours de validité de contribution à la réduction des atteintes à l'environnement (ISO 14001 ou équivalent).
L'Entrepreneur sera tenu d'importer, d'acquérir, de stocker et de mettre en œuvre les produits conformément aux recommandations des Fiches Sécurité Produit. Ces recommandations des Fiches de Sécurité Produit seront considérées comme prescriptions faites à l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur devra fournir à la MDC les preuves de l'élimination conforme des déchets en quantités compatibles avec les recommandations initiales effectuées et communiquées. En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra mettre à disposition de son personnel ou des tiers des contenants usagés de produits réputés nocifs pour la santé et/ ou pour l'environnement.
L'Entrepreneur est tenu de former son personnel et de l'informer sur les sites de stockage et d'utilisation

à l'aide des Fiches de Sécurité Produit communiquées par ses fournisseurs. Il devra notamment exploiter pour cela la base internationale de référence de pictogrammes des Nations Unies.

c.19.3-Destination des matériaux pollués ou souillés

Matériaux souillés

L'Entrepreneur devra évaluer la nature et le caractère polluant ou non des matériaux qu'il met en œuvre ou qu'il évacue :

- en cas de doute sur le degré de pollution d'un matériau, celui-ci peut être soit refusé par le Maître d'œuvre, soit mis en œuvre de telle manière à éviter toute atteinte en retour à l'environnement et aux sensibilités urbaines (partie centrale d'une couche de fondation, par exemple). L'Entrepreneur effectuera un suivi strict des risques d'affections respiratoires parmi la population du fait de la mise en œuvre des matériaux, pour éviter tous risques d'Infections Respiratoires Aigües (IRA) en cas de mise en œuvre de matériaux pollués ;
- les matériaux souillés doivent être évacués du chantier et ceux non compatibles avec une mise en œuvre doivent être gérés conformément à leur nature.

Les matériaux de décapage de chaussée qui comportent une fraction de matériaux pollués devront être mis en dépôt sur des sites pour lesquels les risques de pollution des eaux (de surface et souterraines) sont faibles. La réhabilitation de ces sites comportera un drainage amont des eaux de ruissellement afin de limiter les contacts entre matériaux de dépôt et eaux de ruissellement.

Si possible – granulométrie permettant un compactage minimum et le roulage des véhicules- ces matériaux seront utilisés pour améliorer la traficabilité des sites de décharges existantes de la ville, ou pour traiter des sites de décharges non formalisées que la municipalité souhaite fermer.

Matériaux pollués

Les produits de curage de caniveaux et de fossés, de traitement des décharges sauvages d'ordures et des déchets de manière générale, doivent être traités conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'absence de textes applicables ou d'impossibilité d'application de ces textes – absence de filières agréées d'élimination, filières inopérationnelles ou saturées – l'Entrepreneur mettra en œuvre la pratique courante dans le contexte local qui présente le moins de risques pour l'environnement, soit le transfert sur site de décharge formalisée.

Cet article ne concerne en aucun cas les huiles de vidange et filtres à huile produits par l'Entrepreneur.

b.9-Protection des zones et ouvrages agricoles

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements peuvent avoir des conséquences négatives sur l'économie agricole du territoire concerné. Les effets sont surtout indirects, en réduisant l'espace et la possibilité pour les PAP de tirer profit de leurs arbres fruitiers et cultures vivrières urbaines, pans importants de l'économie domestique locale pour plusieurs familles par exemple. Ces aspects sont encadrés par les instruments législatifs et réglementaires suivants :

- la loi N°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, qui prévoit notamment l'obligation des compensations par les entreprises et la protection des milieux récepteurs et des sanctions pour atteinte à l'environnement ;
- la loi N°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation ;
- le décret N°2013/0065/PM du 14/02/2013 sur les études d'impact environnemental, qui peuvent impliquer des mesures compensatoires à la charge des entrepreneurs ;
- le décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs d'indemnité à allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause d'utilité publique de cultures et d'arbres cultivés, pouvant servir de base pour l'évaluation des biens en cas de destruction accidentelle ou d'occupation de sites temporaires par les entrepreneurs ;
- la Politique opérationnelle de Sauvegarde OP 4.01 : Évaluation environnementale ;
- la Politique opérationnelle de Sauvegarde OP/BP 4.12 : Déplacement et réinstallation

involontaire des populations ;

L'enjeu est de parvenir à la préservation des biens immobiliers et des moyens d'existence des riverains, ainsi qu'à un impact moindre sur l'économie domestique, en intégrant la doctrine « éviter, réduire, compenser».

c.20-Lutte contre l'érosion des sols

L'érosion est définie par l'entraînement des particules du sol consécutif à l'action mécanique de l'eau. En général, l'érosion est causée par la dénudation des sols et l'intensification du ruissellement dû à la croissance des surfaces imperméables. Sur les chantiers de construction, les causes de l'érosion sont :

- mise à nu des sols pendant les travaux ;
- exposition du sol dénudé aux précipitations et aux vents ;
- entreposage de sol excavé à haut potentiel érosif au bord des routes, des fossés et des cours d'eau, sans protection adéquate ;
- modification du relief (profil et du niveau du sol) ;
- modification du patron naturel de drainage des terrains;
- transports des matériaux d'érosion (entraînement de terre et boues) dans la rue par les véhicules de construction ;

L'érosion des sols a des conséquences importantes sur l'environnement et particulièrement sur le milieu hydrique. La norme environnementale de 20 mg / l de matières en suspension (MES) constitue un défi majeur à respecter dans un contexte de construction en montagne tel qu'à Yaoundé. Le ruissellement étant plus important en milieu montagneux, s'ensuit un plus grand apport de sédiments dans les cours d'eau de la région.

L'érosion a également des impacts locaux sur les sites en construction. La lutte à l'érosion permet donc de faire d'une pierre deux coups puisque, mis à part l'apport bénéfique pour la nature, elle a un impact économique notable et améliore les conditions de travail en chantier. Une gestion efficace permettra de :

- limiter la perte de sol et de matériaux nécessaires aux travaux d'aménagement autour du bâtiment ;
- diminuer l'envasement des aires de chantiers;
- réduire l'apport de sédiments dans le réseau de drainage de la municipalité;
- diminuer la pollution des cours d'eau;
- réduire les coûts d'entretien du réseau de drainage;
- prévenir le blocage des ponceaux;
- prévenir le colmatage et l'ensablement des rivières;
- éliminer le ravinement des surfaces en pentes;
- éviter la détérioration des zones de baignade.

La meilleure façon de prévenir l'érosion est de ne pas perturber le sol. Afin de réduire les impacts du développement résidentiel, les projets devraient être planifiés de manière à éviter de modifier les zones sensibles telles que les cours d'eau existants, les pentes raides, les milieux humides, etc. Il faut également considérer l'intégration de la végétation existante dans la conception des projets.

Les solutions les moins coûteuses sont les plus efficaces. C'est en agissant le plus rapidement possible que l'on peut utiliser les solutions les moins complexes. La lutte à l'érosion commence donc avant le début des travaux par une bonne planification du déroulement des actions et de l'aménagement du site. Pour lutter efficacement contre l'érosion, l'Entrepreneur veillera à :

- isoler autant que possible le chantier de construction et ses différents sites par l'installation d'une barrière à sédiments sur le pourtour non végétalisé des sites ;
- limiter le déboisement et la dévégétalisation des sols ;
- revégétaliser le plus vite possible les sols dénudés pour éviter l'utilisation de méthodes plus complexes et plus coûteuses de contrôle de l'érosion ;
- prévoir une zone sur le site dédiée à l'entreposage des déblais ou les évacuer instantanément ;

- stabiliser dès le début des travaux les accès aux différents sites du chantier ;
- stabiliser les fossés dès leur construction ;
- protéger les fossés du site en construction adjacent par des fossés de crête ;
- limiter la hauteur de la paroi du fossé au minimum ;

c.23-Protection des milieux humides, de la faune et de la flore

En dehors comme à l'intérieur des zones protégées, l'application de la réglementation camerounaise sur la chasse et la protection de la faune reste la référence.
L'Entrepreneur devra veiller, le cas échéant, au respect de l'interdiction de toutes formes abusives de chasse pratiquée par le personnel permanent ou occasionnel qu'il aura contracté, mais également au respect de l'interdiction de la consommation des viandes de chasse prohibées et/ou issues de la chasse illégale.
Toute utilisation de produits herbicides et insecticides, tel que dans les bases-chantier ou les bases-vie, sera soumis à l'agrément préalable du Maître d'œuvre et de la CCP. La coupe éventuelle de matériaux ligneux sera exécutée en conformité avec la législation forestière nationale.

c.24-Protection des sites sacrés et des sites archéologiques

Pour éviter d'éventuelles négligences du volet patrimoine dans les projets de constructions, il existe un ensemble de réglementations internationales dont le Cameroun est signataire. Cet ensemble de règlementations prône la protection du patrimoine culturel contre toute forme de dégradation, de destruction, de transformation, d'aliénation, d'exportation, de pollution, d'exploitation ou toute autre forme de dévalorisation. Elles exigent également l'obligation de signaler toute découverte et de faire appel aux spécialistes afin d'examiner l'ampleur et évaluer le degré de conservation. Il s'agit de :

- la convention 170 de l'UNESCO (1970) concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
- la convention 1972 de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine culturel et naturel mondial.
- la troisième Convention ACP-EEC, (1984) Lomé III. Part II, Titre VIII, Chapitre 3, Article 127

Au Cameroun, les actions développées en vue de l'exploitation et de la sauvegarde des patrimoines archéologiques qui ont une valeur culturelle et historique, relèvent de la loi n°91/008 du 30 Juillet 1991.
Le Maître d'Ouvrage est favorable à la mise en œuvre d'une procédure préventive de suivi archéologique auquel les entrepreneurs devront contribuer.
Par ailleurs, après suspension des travaux, la PO 4.11 de la Banque mondiale sur les ressources culturelles physiques doit être appliquée.
L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteinte. Pour cela, il devra s'assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d'intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l'Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) suspendre les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement la Mission de contrôle qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s'y dérouler, jusqu'à l'enlèvement par l'administration en charge de la Culture des éléments archéologiques découverts; (iii) s'interdire d'enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l'intérieur du périmètre de protection jusqu'à ce que l'organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l'autorisation de les poursuivre.

c.26-Mesures d'abattage d'arbres et de déboisement

Les opérations d'abattage et d'élagage d'arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Tout arbre de diamètre supérieur à 20 cm ou toute espèce protégée ne sera abattu qu'en cas de nécessité absolue. Ces opérations seront réalisées après accord préalable de la MDC dans les cas suivants :

- arbres situés dans l'emprise à dégager,
- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord de la MDC suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

NB : Les espèces protégées (au sens de la loi forestière) seront à éviter et préservées.

L'Entrepreneur arrêtera la date d'une visite contradictoire avec la Cellule de Gestion Environnementale et Sociale du PDVIR, la MDC et les agents locaux du MINEPDED/MINFOF, pour l'identification des espèces végétales protégées se trouvant dans l'emprise des travaux et la détermination des solutions y relatives.

Si les arbres enlevés appartiennent à l'Etat, les produits de coupe seront remis au MINFOF et l'Entrepreneur se conformera aux règles de celui-ci. Si les arbres appartiennent à des particuliers, les produits de coupe leur seront remis. Dans les autres cas, ils seront mis à la disposition des riverains.

NB : la zone du projet étant exposée aux effets du changement climatique et à la déforestation, il est strictement interdit de brûler les déchets végétaux. Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages et évacués vers des zones désignées par la MDC, dans des endroits appropriés. Ceux-ci seront mis à disposition des populations après débitage pour pallier à leurs besoins en bois de chauffe.

3.5 REPLI DE CHANTIER ET REAMENAGEMENT

d.1-Règles générales

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs. Une fois les travaux achevés, l'Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc. ; (ii) rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées ; (iii) nettoyer et détruire les fosses de vidange. S'il est de l'intérêt du Maître d'Ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par une entreprise du choix du Maître d'Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du défaillant. Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux, à transmettre au Maître d'œuvre pour approbation. La non-remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier.

L'Entrepreneur est tenu de se conformer à la réglementation camerounaise en matière de réhabilitation des zones d'emprunts et de remise en état des lieux (code minier) et aux présentes clauses.

Un plan de remise en état de chaque site sera préparé par l'Entrepreneur et soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

La remise en état des lieux devra se faire en accord avec la destination d'usage du site après réhabilitation telle que souhaitée par les exploitants actuels du terrain en tenant compte de l'usage du site avant son exploitation ainsi que des aptitudes et contraintes du contexte écologique local.

Le plan de remise en état spécifiera les obligations de l'Entrepreneur et les contributions éventuelles des populations locales à des aménagements productifs qu'elles auraient sollicités.

Dès que l'exploitation d'un emprunt ou gisement est abandonnée, la zone est réaménagée conformément aux plans proposés et un état des lieux est dressé en fin de réaménagement, en présence du Maître d'Œuvre.

L'Entrepreneur est ainsi tenu de procéder à la récupération de tous les matériaux excédentaires (déblais excédentaires, déchets de démolition, etc.), et leur acheminement vers des lieux de stockage appropriés à fixer en concertation avec les autorités et la cellule de coordination du projet (ancienne carrière par

exemple).
L'abandon en bord de route de matériel ou d'épaves d'engins n'est absolument pas autorisé.
L'Entrepreneur préviendra le Maître d'Œuvre de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un état contradictoire des lieux après travaux puisse être dressé.
Si lors de l'établissement de l'état des lieux contradictoire final, il est établi que des matériaux ont chuté dans les lits de rivières et risquent de perturber le régime d'écoulement, le curage de ces cours d'eau devient obligatoire et demeure à la charge de l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en état et des actions de dépollution complémentaires.
Les travaux seront réalisés sur la base de l'accord préalable conclu avec le propriétaire ou l'exploitant du site en tenant compte de l'état des lieux initial et de la valeur initiale productive ou environnementale du site, sa configuration et la nature des matériaux récupérés en vue de sa réhabilitation.

d.2 Réaménagement des sites

Dans le cas où l'Entreprise n'utiliserait plus un site d'installation fixe à la fin des travaux, l'Entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des sites telle qu'initialement convenue avec son propriétaire ou son utilisateur, et acceptée par le Maître d'œuvre au regard de la loi.
L'Entrepreneur devra récupérer tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées devront être démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par la MDC.
S'il est dans l'intérêt du Maître d'ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l'Administration pourra demander à l'Entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors du repli.
Après le repli du matériel, la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou de réaménagement du site et l'approbation du dossier de libération de site présenté au Maître d'œuvre, un procès-verbal constatant la remise en état dudit site devra être dressé et joint au procès-verbal de la réception des travaux.

d.3-Utilisation des voies temporaires et mesures contre les entraves à la circulation
Trafic automobile

L'Entrepreneur doit éviter d'obstruer les accès publics. Il doit maintenir à ses frais et en permanence la circulation et l'accès des riverains en cours de travaux pendant toute la durée du chantier et sur toute la longueur des tronçons compris dans son marché, en réalisant des déviations, des voies temporaires et des ouvrages provisoires de franchissement des rivières et cours d'eau. Il veillera à ce qu'aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate actée par la Mission de contrôle.
L'Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger. Le drainage sera assuré par les fossés et ouvrages nécessaires. La signalisation adaptée à chaque déviation sera conforme aux dispositions explicitées dans les textes en vigueur sur la signalisation temporaire et restera aux frais et risques de l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur proposera au Maître d'œuvre les itinéraires et la fréquence de ses véhicules de transport des matériaux. Dans l'objectif de réduire les nuisances à l'égard des populations locales, les itinéraires définitifs seront optimisés avec les autorités locales et la CCP.
L'Entrepreneur devra imposer à l'ensemble de ses chauffeurs et à ses éventuels sous-traitants une limitation de vitesse à 20 km/h dans les villes, les villages, les hameaux et les quartiers traversés par ses véhicules, y compris dans les déviations.
L'Entrepreneur est en outre tenu d'adapter ses programmations de tâches aux horaires d'utilisation et contraintes des équipements les plus sensibles, infrastructures sanitaires et éducatives, dispositifs d'approvisionnement en eau des populations (bornes fontaines notamment), etc.
Il pourra, toujours à ses frais et sous sa responsabilité mettre en place des barrières de pluie pour préserver ses travaux. Il reste responsable jusqu'à la réception provisoire de toute dégradation, qu'elle soit causée par ses propres engins ou par un tiers.

Pour les travaux nécessitant une interruption momentanée de la circulation, l'Entrepreneur soumettra au Maître d'œuvre au moins un (1) mois à l'avance son programme détaillé de travail. Après approbation, l'Entrepreneur sera chargé de l'affichage de ce programme d'interruption partout où de besoin, de l'information des autorités locales et des populations (par radio par exemple). En aucun cas les interruptions de circulation ne pourront dépasser quatre (4) heures consécutives dans la journée et huit (8) heures consécutives dans la nuit.
L'Entrepreneur est tenu d'assurer la circulation dans les conditions de sécurité suffisantes et prendre en compte les mesures de protection de l'environnement (poussières, bruits, limitation des vitesses des véhicules, etc.). Ainsi l'Entrepreneur doit :

- Prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier à 20 km/h par des installations de panneaux de signalisation et de porteurs de drapeaux ;
- Prévoir des déviations par des pistes et routes existantes (vitesse maximum 30 km/h).Elles devront être régulièrement arrosées et compactées afin d'éviter la formation de bourbiers et le soulèvement de poussières.

Le tracé des déviations sera choisi par le Maître d'Ouvrage pendant la préparation du projet et avant la publication des DAO de manière à éviter le plus possible d'impacts négatifs sur les activités, l'environnement et le cadre de vie. Les coûts afférents à l'aménagement des pistes de déviation, leur entretien, leur plan d'adressage, les mesures de protection de l'environnement notamment la compensation éventuelle des biens affectés, l'arrosage, la communication, le plan d'adressage, la gestion de la circulation (FMO) et la remise en état des sites sont à la charge du Maître d'Ouvrage et inclus dans les prix unitaires de l'Entrepreneur Après les travaux, l'Entrepreneur devra remettre le site en état : scarification des emprises des pistes, réinstallation des clôtures, replantations compensatoires (3 arbres replantés pour 1 arbre détruit pour les besoins d'adaptation au changement climatique).

Protection des piétons et des cheptels (le cas échéant)

L'Entrepreneur doit :

- Assurer la sécurité des piétons, des éleveurs et leurs troupeaux sur tous les sites des travaux et d'installations, par voie de panneautage, pose de protections et garde-corps, passages provisoires en reportant leur trafic sur le côté le moins dangereux des voies en travaux ;
- Former son personnel, notamment les conducteurs, au respect des piétons et des animaux.

d.4-Passerelles piétonnes et accès riverains

L'Entrepreneur doit constamment assurer l'accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d'exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.
Pour la protection des piétons, l'Entrepreneur est tenu, le cas échéant :

- d'assurer la sécurité des piétons sur tous ses sites de travaux et d'installations, par voie de panneautage, pose de protections et garde-corps, etc.,
- d'interdire l'accès aux zones dangereuses,
- de construire des escaliers d'accessibilité définitifs aux lieux définis par le Maître d'œuvre.

d.6-Aires d'enfouissement sanitaire et dépôts en tranchée « in situ »

L'Entrepreneur est responsable de la collecte des déchets produits dans les aires de travail, y compris les bureaux du Maitre d'œuvre et les laboratoires, et de leur élimination. Les ordures doivent être collectées au moins deux fois par semaine, aux moments approuvés par le Maitre d'œuvre, et ce service doit se poursuivre jusqu'à la fin de la Période de garantie pour l'ensemble des travaux.
Les ordures seront séparées entre biodégradables et non biodégradables. Les premières seront, dans la mesure du possible, valorisées par compostage, en impliquant au besoin des personnes ou groupes locaux intéressés ou volontaires. Les ordures non biodégradables, à l'exception des déchets plastiques, recyclables, doivent être éliminés dans un incinérateur construit selon les normes, à l'exception des **déchets non combustibles et des matériaux de construction usagés**, ou **enfouies dans des sites approuvés par le Maitre d'œuvre et les autorités locales compétentes en matière d'environnement**.

En outre, l'Entrepreneur doit nécessairement enfouir ou déposer en tranchées tout déchet non combustible ou matériaux de construction usagés. Dans tous les cas, il convient d'éviter que les ordures enfouies n'entrent en contact direct avec la nappe phréatique ou les eaux de surface à un moment quelconque de l'année.
Les déchets dangereux et les produits pétroliers doivent être éliminés selon les Directives de la Banque Mondiales et les lois et règlements du Cameroun et ne doivent pas être mélangés aux eaux usées ou aux déchets éliminés.
L'Entrepreneur effectuera l'enlèvement immédiat des produits de curage des caniveaux pour les travaux menés près de lieux habités, fréquentés ou protégés. Il disposera les produits des fouilles et tranchées à utiliser en comblement des mêmes excavations de telle manière à ne pas gêner le passage, le cas échéant. Les matériaux excédentaires seront immédiatement enlevés et gérés conformément à leur qualité.

3.6 CONTROLE, NOTIFICATION, SANCTIONS ET RECEPTION

e.1-Contrôle de l'exécution des clauses environnementales et sociales

Le contrôle du respect et de l'effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par l'Entrepreneur est effectué par la Mission de contrôle, dont l'équipe doit comprendre un expert environnementaliste et un expert social qui font partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.

e.2-Notification à l'Entrepreneur

La Mission de contrôle notifie de même par écrit à l'Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales. L'Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par la Mission de contrôle. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l'Entrepreneur.

e.3-Sanctions et pénalités

La définition des pénalités ci-après ne préjuge pas de celles incluses dans les clauses administratives du marché ou par les autorités des Marchés Publics et du Travail.
Des sanctions et pénalités légales sont prévues par la loi - cadre 96/12 du 5 août 1996 en matière d'environnement, pour toute personne qui pollue ou dégrade sols et sous - sols, ou altère la qualité de l'air ou des eaux en infraction aux dispositions de cette loi.
Il est rappelé à l'Entrepreneur que l'article 79 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par ladite loi et/ou par ses textes d'application.
L'article 84 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) à l'Entreprise par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l'application des éventuelles sanctions.
La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge de l'Entrepreneur.
En cas de défaillance grave de l'Entrepreneur, le Maître d'ouvrage aura également la possibilité de suspendre les activités de construction au niveau du site concerné, sans implication financière pour lui, jusqu'à ce que les mesures correctives nécessaires soient correctement mises en œuvre.
Aussi, des mesures nécessaires seront-elles prises par le Maître d'ouvrage pour assurer la réparation des

dommages causés à l'Environnement, par un tiers. Toutefois, l'intervention de celui-ci ne dégagera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.
Le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment constaté par la Mission de contrôle, peut être un motif de résiliation du contrat. L'Entrepreneur ayant fait l'objet d'une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s'expose à des sanctions allant jusqu'à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d'ouvrage, avec une réfraction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.

e.4-Réception des travaux

Le non-respect des présentes clauses expose l'Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L'exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l'objet d'une réception partielle impliquant les services compétents concernés.

e.5- Obligations au titre de la garantie

Les obligations de l'Entrepreneur courent jusqu'à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise qu'après complète exécution des travaux d'amélioration de l'environnement et du cadre social prévus au contrat.

3.7 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES SPECIFIQUES

3.7.1 ACTE D'ENGAGEMENT ET ACTIONS SPECIFIQUES DU PGES POUR L'ENTREPRISE (PGESE)

Sur le plan spécifique, l'entreprise s'engage à une série d'actions spécifiques relatives à la gestion des déchets, à la prévention des IST-VIH-SIDA, à la prévention de la COVID-19, à la prévention de l'érosion des sols, à la prévention des VBG/VCE/ESA/HS, à la prise en charge des survivantes et à la compensation des pertes de biens individuels et communautaires.
En effet, la Convention de prêt N°6132-CM qui lie le Cameroun et la Banque mondiale est étroitement liée à un plan d'engagement environnemental et social qui exige de chaque entreprise avant le démarrage des travaux, la production préalable d'une série de plans de travail dont:

- **PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE-ENTREPRISE**
- **PLAN DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES DES TRAVAUX**
- **PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ (PPSPS)**
- **PLAN DE GESTION DES DÉBLAIS ET MATÉRIAUX,**
- **PLAN DE FORMATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE,**
- **PLAN D'ACTION POUR LA PRÉVENTION DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (VBG)**
- **PLAN DE GESTION DES RECRUTEMENTS;**
- **PLAN DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION ET LEURS MISES EN ŒUVRE TOUT LE LONG DES TRAVAUX**
- **MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES (MGP)**
- **PLAN PARTICULIER DE GESTION ET D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS(PPGED)**

Certains détails des dits plans sont repris dans le tableau suivant :

Elaborer un plan de gestion des déchets mettant en relief le processus de tri et de traitement des différents déchets (y compris les déchets	Rapport d'activité	Entreprise	MINEPDED CSAT	AVANT le lancement des travaux	PGESE disponible	Efficience du PGESE

plastiques) dans les lieux autorisés						
Interdire systématiquement tout déversement des déchets ou d'huiles usagées sur le sol, les berges, les drains ou dans les cours d'eau	Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT	Avant et pendant les travaux	Panneaux et affiches d'interdiction (Pictogrammes)	Zéro pollution
Distribuer des gadgets dédiés à la prévention des IST/VIH/SIDA et du COVID-19 (Tee-shirts, préservatifs, dépliants, casquettes, masques anti-COVID-19, gels hydro-alcoolique, cubitainer de lavage des mains, produits de désinfection des lieux publics	Rapport d'activité	Entreprise	MINEPDED CSAT	Pendant les travaux	Devis, facture d'achat et Rapports de distribution et de sensibilisation	Zéro nouvelle contamination
Suivre et contrôler l'érosion des sols	Vérification sur le terrain	Entreprise	MINEPDED CSAT	Pendant les travaux	Végétalisation ou enrochement des berges effectifs	Pas d'érosion irréversible
Sensibiliser et former les ouvriers et les riverains à la prévention des VBG/VCE/EAS/HS	Rapport d'activité	Entreprise	MINEPDED CSAT	Tout au long des travaux (1 fois par mois pendant au moins 12 mois)	Code de Bonne conduite signés	Zéro VBG/VCE/EAS/HS
Prendre en charge les Survivantes		Entreprise				
Compenser les pertes communautaires de biens	Rapport CCE/PAR complémentaire	UTL	MINEPDED CSAT /BM	Avant le lancement des travaux	Fiches de décharges signées par les exploitants	Sauvegarde socioéconomique des riverains

3.7.2 CODES DE CONDUITE ESHS

EXPLOITATION A CARACTERE SEXUEL ET DU HARCELEMENT SEXUEL

1. Généralités

Le but des présents *Codes de conduite et plan d'action pour la mise en œuvre des normes Environnementales et sociales, d'hygiène et de sécurité (ESHS)et d'Hygiène et de sécurité au travail (HST) et la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre les enfants (VCE)*consiste à introduire un ensemble de définitions clefs, des codes de conduite et des lignes directrices afin de :

i. Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du projet (y compris les sous-traitants et les journaliers) concernant la mise en œuvre des normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité(ESHS) et d'hygiène et de sécurité au travail (HST) ; et
ii. Contribuer à prévenir, identifier et combattre la VBG et la VCE sur le chantier et dans les communautés avoisinantes.

L'application de ces Codes de Conduites permettra de faire en sorte que le projet atteigne ses objectifs en matière de normes ESHS et HST, ainsi que de prévenir et/ou atténuer les risques de VBG et de VCE sur le site du projet et dans les communautés locales.

Les personnes travaillant dans le projet doivent adopter ces Codes de conduite qui vise à :

i. Sensibiliser le personnel opérant dans le projet aux attentes en matière de ESHS et de HST ; et
ii. Créer une prise de conscience concernant les VBG et de VCE, et :
   a) Créer un consensus sur le fait que tels actes n'ont pas leur place dans le projet ; et
   b) Etablir un protocole pour identifier les incidents de VBG et de VCE ; répondre à tels incidents ; et les sanctionner.

L'objectif des Codes de Conduite est de s'assurer que tout le personnel du projet comprenne les valeurs morales du projet, les conduites que tout employé est tenu à suivre et les conséquences des violations de ces valeurs. Cette compréhension contribuera à une mise en œuvre du projet plus harmonieuse, plus respectueuse et plus productive, pour faire en sorte que les objectifs du projet soient atteints.

2. Définitions

Dans les présents Codes de conduite, les termes suivants seront définis ci-après :

Normes environnementales, sociales, d'hygiène et de sécurité (ESHS):un terme général couvrant les questions liées à l'impact du projet sur l'environnement, les communautés et les travailleurs.

Hygiène et sécurité au travail (HST) : l'hygiène et la sécurité du travail visent à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur.

Violences basées sur le genre (VBG):terme général désignant tout acte nuisible perpétré contre la volonté d'une personne et **basé sur les différences attribuées socialement (c'est-à-dire le genre) aux hommes et aux femmes**. Elles comprennent des actes infligeant des souffrances physiques, sexuelles ou mentales, ou des menaces de tels actes ; la coercition ; et d'autres actes de privation de liberté. Ces actes peuvent avoir lieu en public ou en privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner l'inégalité systémique entre les hommes et les femmes (qui existe dans toutes les sociétés du monde) et qui caractérise la plupart des formes de violence perpétrées contre les femmes et les filles. La Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 1993 définit la violence contre les femmes comme suit : « tout acte de violence dirigée contre le sexe féminin, et causant ou pouvant

causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques »[21].Les six types principaux de VBG sont les suivants :

- **Viol** : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l'anus ou de la bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.
- **Violence sexuelle** : toute forme de contact sexuel non consensuel même s'il ne se traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou l'attouchement des organes génitaux et des fesses.
    - ***Harcèlement sexuel :***avances sexuelles, demandes de faveurs sexuelles et tout autre comportement verbal ou physique de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ;faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ;frôler quelqu'un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux personnels).
    - ***Faveurs sexuelles*** : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des promesses de traitement favorable (par ex., une promotion) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de l'emploi) en fonction d'actes sexuels, ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l'exploitation.
- **Agression physique** : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.
- **Mariage forcé** : le mariage d'un individu contre sa volonté.
- **Privation de ressources, d'opportunités ou de services :** privation de l'accès légitime aux ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux (par exemple, une veuve privée d'un héritage ; des revenus soustraits par un partenaire intime ou un membre de sa famille ; une femme empêchée dans l'usage des contraceptifs ; une fille empêchée de fréquenter l'école, etc.)
- **Violence psychologique/affective** : l'infliction d'une douleur ou un préjudice mental ou émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, gestes ou mots écrits de nature sexuelle non désirés et/ou menaçante, destruction d'objets chers, etc.

Violence contre les enfants (VCE):un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, négligence ou traitement négligent d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans), y compris le fait qu'un enfant soit exposé à un tel préjudice envers une tierce personne[22],qui entraîne un préjudice réel ou potentiel pour sa santé, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives,

[21]Il importe de relever que les femmes et les filles subissent démesurément la violence ; dans l'ensemble, 35 % des femmes dans le monde ont été survivantes de violence physique ou sexuelle (OMS, Estimations mondiales et régionales de la violence à l'encontre des femmes : prévalence et conséquences sur la santé de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d'autres que le partenaire, 2013). Certains hommes et garçons sont également confrontés à la violence fondée sur leur genre et l'inégalité des relations de pouvoirs.

[22]L'exposition à la VBGest aussi considéréé comme la VCE.

de travail[23], de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile.

Sollicitation malintentionnée des enfants: ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de gagner la confiance d'un enfant à but sexuel. C'est ainsi qu'un délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation (par exemple, en encourageant des sentiments romantiques ou en exposant l'enfant à des concepts sexuels à travers la pornographie).

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet :est l'envoi de messages électroniques à contenu indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle, y compris mais pas nécessairement l'expéditeur[24].

Mesures de responsabilité et confidentialité : les mesures instituées pour assurer la confidentialité des survivant(e)s et pour tenir les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un système équitable de traitement des cas de VBG et de VCE.

Plan de gestion environnementale et sociale de l'entrepreneur(E-PGES) : le plan préparé par l'entrepreneur qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux conformément au plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet.

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Protection de l'enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudice, en particulier découlant de la VCE.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur[25].La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Consultant: toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail.

Entrepreneur : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au nom de l'entrepreneur.

---

[23]L'emploi des enfants doit être conforme à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l'âge minimum. Il doit également être en mesure de satisfaire aux normes de compétences en matière d'hygiène et de sécurité du travail du projet.

[24]Par exemple, la loi sur le Code pénal du Vanuatu de 1995, Division 474 (infractions liées aux télécommunications, subdivision C).

[25]Par exemple, aux termes de l'Article 97 de la loi de codification du droit pénal pour l'âge légal du consentement à Vanuatu, l'activité sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans pour le comportement hétérosexuel et de 18 ans pour le même sexe est interdite (http://tinyurl.com/vu-consent). Toutefois, la Banque mondiale suit les Nations Unies pour l'âge du consentement (18 ans), ainsi cela s'applique aux projets financés par la Banque mondiale.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l'entrepreneur ou au consultant dans le pays, sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre un salaire, exécuté de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.
Procédure d'allégation d'incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les incidents de VBG ou VCE.
Code de conduite concernant les VBG/EAS/HS et les VCE: Code de conduite adopté pour le projet couvrant l'engagement de l'entreprise et la responsabilité des gestionnaires et des individus concernant les VBG et les VCE.
Équipe de conformité VBG/EAS/HS et la VCE (EC):une équipe mise en place par le projet pour régler les questions de GBV et VCE.
Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP): le processus établi par un projet pour recevoir et traiter les plaintes.

Gestionnaire : toute personne offrant de la main-d'œuvre à un entrepreneur ou à un consultant, sur le chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d'un entrepreneur ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d'employés.
Auteur :la ou les personne(s) qui commettent ou menacent de commettre un acte ou des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.
Protocole d'intervention: mécanismes mis en place pour intervenir dans les cas de VBG/EAS/HS et de VCE (voir Section 4.7 Protocole d'intervention).
Survivant/e(s) : la ou les personnes négativement touchées par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement les enfants peuvent être des survivant(e)s de VCE.
Chantier :endroit où se déroulent les travaux de développement de l'infrastructure au titre du projet. Les missions de consultance sont considérées comme ayant pour chantier les endroits où elles se déroulent.
Environnement du chantier :la « zone d'influence du projet »qui est tout endroit, urbain ou rural, directement touché par le projet, y compris les établissements humains.

3. Codes de bonne conduite

Ce chapitre présente trois Codes de bonne Conduite à utiliser :

i. **Code de conduite de l'entreprise:** Engage l'entreprise à aborder les questions de VBG et de VCE ;
ii. **Code de conduite du gestionnaire:** Engage les gestionnaires à mettre en œuvre le Code de conduite de l'entreprise, y compris ceux que qui sont signés par les individus ; et
iii. **Code de conduite individuel :** Code de conduite pour toute personne travaillant sur le projet, y compris les gestionnaires.

I. CODE DE CONDUITE DE L'ENTREPRISE

L'entreprise s'engage à s'assurer que le projet soit mis en œuvre de manière à limiter au minimum tout impact négatif sur l'environnement local, les collectivités et ses travailleurs. Pour ce faire, l'entreprise respectera les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et veillera à ce que les normes appropriées d'hygiène et de sécurité au travail (HST) soient respectées. L'entreprise s'engage également à créer et à maintenir un environnement dans lequel la violence basée sur le genre (VBG), l'exploitation et abus sexuel (EAS), harcèlement sexuel (HS), et la violence contre les enfants (VCE)

n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise.
Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquéesdans le projet soient conscientes de cet engagement, l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes minimales de comportement suivants, qui s'appliqueront sans exception à tous les employés, associés et représentants de l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs :

Généralités

1. L'entreprise - et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et les fournisseurs - s'engage à respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales pertinentes.
2. L'entreprise s'engage à mettre intégralement en œuvre son « Plan de gestion environnementale et sociale des entrepreneurs » (E-PGES).
3. L'entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, citoyenneté ou tout autre statut. Les actes de VBG et de VCE constituent une violation de cet engagement.
4. L'entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale aient lieu dans le respect et en absence de discrimination.
5. Du langage et du comportement qui soient avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, inappropriés ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les employés, associés et représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.
6. L'entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris celles qui concernent les normes environnementales et sociales).
7. L'entreprise protégera les biens et veillera à leur bonne utilisation(par exemple, interdire le vol, la négligence ou le gaspillage).

Hygiène et sécurité

8. L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion de l’hygiène et de la sécurité au travail (HST) du projet soit efficacement mis en œuvre par le personnel de l'entreprise, ainsi que par les sous-traitants et les fournisseurs.
9. L’entreprise s'assurera que toutes les personnes sur le chantier portent l'Equipement de Protection Individuel(EPI) approprié comme prescrit, afin de prévenir les accidents évitables et de signaler les conditions ou les pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou qui menacent l'environnement.
10. L’entreprise :
    i. Interdira la consommation d’alcool pendant le travail ;
    ii. Interdira l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés à tout moment.
11. L'entreprise veillera à ce que des installations sanitaires adéquates soient à disposition des travailleurs sur le site et dans tous les logements des travailleurs du projet.

Violences basées sur le genre et violences contre les enfant

12. Les actes de VBG/EAS/HS et de VCE constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu à des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner.
13. Toutes les formes de VBG/EAS/HS et de VCE, y compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans la communauté locale.
    i. Harcèlement sexuel - par exemple, il est interdit de faire des avances sexuelles indésirées, de demander des faveurs sexuelles, ou d'avoir un comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris des actes subtils.
    ii. Faveurs sexuelles — par exemple, il est interdit de promettre ou de réaliser des traitements de

faveurs conditionnés par des actes sexuels, ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation.

14. Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais des médias numériques, est interdit. La méconnaissance de l'âge de l'enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense. Le consentement de l'enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse.
15. À moins qu'il n'y ait consentement[26]sans réserve de la part de toutes les parties impliquées dans l'acte sexuel, les interactions sexuelles entre les employés de l'entreprise (à quelque niveau que ce soit) et les membres des communautés environnantes sont interdites. Cela comprend les relations impliquant la rétention/promesse d'un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d'une activité sexuelle - une telle activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle » aux termes du présent Code.
16. Outre les sanctions appliquées par l'entreprise, des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs d'actes de VBG/EAS/HS ou de VCE seront engagées, le cas échéant.

Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés à signaler les actes présumés ou réels de VBG et/ou de VCE commis par un collègue, dans la même entreprise ou non. Les rapports doivent être présentés conformément aux Procédures d'allégation d'actes de VBG/EAS/HS et de VCE du projet.

17. Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés de VBG et/ou de VCE et d'agir en conséquence, car ils ont la responsabilité du respectdes engagements de l'entreprise et de tenir leurs subordonnés directs pour responsables de ces actes.

Mise en œuvre

Pour veiller à ce que les principes énoncés ci-dessus soient efficacement mis en œuvre, l'entreprise s'engage à faire en sorte que :

18. Tous les gestionnaires signent le « Code de conduite des gestionnaires » du projet, qui présente dans le détail leurs responsabilités, et consiste à mettre en œuvre les engagements de l'entreprise et à faire respecter les obligations du « Code de conduite individuel ».
19. Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet confirmant leur engagement à respecter les normes ESHS et HST, et à ne pas entreprendre des activités entraînant les VBG/EAS/HS ou les VCE.
20. Les Codes de conduite de l'entreprise et individuels doivent être affichés bien en vue dans les campements de travailleurs, dans les bureaux et dans les lieux publics de l'espace de travail. Les exemples de ces espaces sont les aires d'attente, de repos et d'accueil des sites, les cantines et les centres de santé.
21. Les copies affichées et distribuées du Code de conduite de l'entreprise et du Code de conduite individuel doivent être traduites dans la langue appropriée utilisée dans les zones du chantier ainsi que dans la langue maternelle de tout personnel international.
22. Une personne désignée doit être nommée « Point focal » de l'entreprise pour le traitement des questions de VBG et de VCE, y compris pour représenter l'entreprise au sein de l'Equipe de Conformité (EC) contre les VBG et les VCE, qui est composée de représentants du client, de

[26]Le **consentement**se définit comme le choix libre qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libre et volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit prevoit la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

l'entrepreneur/des entrepreneurs, du consultant en supervision et du(des) prestataire(s) de services locaux.

23. En consultation avec de l'Equipe de conformité (EC), un Plan d'action efficace doit être élaboré, ce dernier doit comprendre au minimum les dispositions suivantes :
    i. La **Procédure d'allégation des incidents de VBG**/EAS/HS **et de VCE** pour signaler les incidents de VBG et de VCE par le biais du Mécanisme de règlement des plaintes (Section 4.3 Plan d'action) ;
    ii. Les **mesures de responsabilité et confidentialité** pour protéger la vie privée de tous les intéressés (Section 4.4 Plan d'action) ; et
    iii. Le **Protocole d'intervention** applicable aux survivant(e)set aux auteurs de VBG et de VCE(Section 4.7 Plan d'action).
24. L'entreprise doit mettre en œuvre de manière efficacele Plan d'action Violences Basées sur le Genre (VBG) et Violences contre les Enfants (VCE) final convenu, en faisant part à l'Equipe de conformité(EC)d'éventuels améliorations et de mises à jour, le cas échéant.
25. Tous les employés doivent suivre un cours d'orientation avant de commencer à travailler sur le chantier pour s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l'entreprise à l'égard des normes ESHS et HST, ainsi que des Codes de conduite sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et Violences contre les Enfants (VCE) du projet.
26. Tous les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire une fois par mois pendant toute la durée du contrat, à partir d'une première formation au moment de l'entrée en service avant le début des travaux, afin de renforcer la compréhension des normes ESHS et HST du projet et du Code de conduite VBG et VCE.

Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite de l'entreprise ci-dessus et j'accepte, au nom de l'entreprise, de me conformer aux normes qui y figurent. Je comprends mon rôle et mes responsabilités d'appuyer les normes d'hygiène et sécurité au travail (HST) et les normes environnementales, sociales, d'hygiène et de sécurité(ESHS) du projet, et de prévenir et combattre les actes de VBGet de VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le présent Code de conduite de l'entreprise ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite de l'entreprise peut entraîner des mesures disciplinaires.

Nom de l'entreprise: _____

Signature: _____

Nom en toutes lettres: _____

Titre: _____

Date: _____

II. CODE DE CONDUITE DU GESTIONNAIRE

Les gestionnaires à tous les niveaux se doivent de faire respecter l'engagement de la part de l'entreprise de mettre en œuvre les normes environnementales, sociales, d'hygiène et de sécurité (ESHS) et les exigences d'hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu'à prévenir et faire face aux VBG et aux VCE. Cela signifie que les gestionnaires ont la lourde responsabilité de créer et maintenir un environnement qui respecte ces normes et permet de prévenir les VBG et la VCE. Ils doivent soutenir et promouvoir la mise en œuvre du Code de conduite de l'entreprise. À cette fin, ils doivent se conformer au Code de conduite du gestionnaire et signer le Code de conduite individuel. Ce faisant, ils s'engagent à soutenir la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) et du Plan de gestion des normes d'hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu'à développer des systèmes qui facilitent la mise en œuvre du Plan d'action sur les VBG et les VCE. Ils doivent garantir

un lieu de travail sûr ainsi qu'un environnement sans VBG et VCE aussi bien dans le milieu de travail qu'au sein des communautés locales. Ces responsabilités comprennent, sans toutefois s'y limiter :

La mise en œuvre

1. Garantir une efficacité maximale du Code de conduite de l'entreprise et du Code de conduite individuel :
   i. Afficher de façon visible le Code de conduite de l'entreprise et le Code de conduite individuel en les mettant bien en vue dans les campements de travailleurs, les bureaux et les aires publiques sur le lieu de travail. Au nombre des exemples d'aires, figurent les aires d'attente, de repos et l'accueil des sites, les cantines et les établissements de santé ;
   ii. S'assurer que tous les exemplaires affichés et distribués du Code de conduite de l'entreprise et du Code de conduite individuel sont traduits dans la langue appropriée qui est utilisée sur le lieu de travail ainsi que dans la langue maternelle de tout employé international.
2. Expliquer oralement et par écrit le Code de conduite de l'entreprise et le Code de conduite individuel à l'ensemble du personnel.
3. Veiller à ce que :
   i. Tous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », en confirmant qu'ils l'ont lu et qu'ils y souscrivent ;
   ii. Les listes du personnel et les copies signées du Code de conduite individuel soient fournies au gestionnaire chargé de l'HST, à l'Equipe de conformité (EC) et au client ;
   iii. Participer à la formation et s'assurer que le personnel y participe également, comme indiqué ci-dessous ;
   iv. Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de :
      a) Signaler les préoccupations relatives à la conformité aux normes ESHS ou aux exigences des normes HST ; et
      b) Signaler en toute confidentialité les incidents liés aux VBG ou aux VCE par le biais du Mécanisme des plaintes et des doléances
   v. Les membres du personnel sont encouragés à signaler les problèmes présumés et avérés liés aux normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG ou aux VCE, en mettant l'accent sur la responsabilité du personnel envers l'entreprise et le pays où ils travaillent et dans le respect du principe de confidentialité.
4. Conformément aux lois en vigueur et au mieux de vos compétences, empêcher que les auteurs d'exploitation et d'abus sexuels soient embauchés, réembauchés ou déployés. Vérifier les antécédents et les casiers judiciaires de tous les employés.

5. Veiller à ce que lors de la conclusion d'accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs ou d'accords similaires, ces accords :
   i. Intègrent en annexes les codes de conduite sur les normes ESHS, les exigences HST, les GBV et les VCE ;
   ii. Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au Code de conduite individuel ;
   iii. Enoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, à garantir le respect des normes ESHS et des exigences HST ; à prendre des mesures préventives pour lutter contre la VBG et la VCE ; à enquêter sur les allégations y afférentes ou à prendre des mesures correctives lorsque des actes de VBG et de VCE sont commises – tout cela constitue non seulement un motif de sanctions et pénalités conformément aux Codes de conduite individuels, mais également un motif de résiliation des accords de travail sur le projet ou de prestations.
6. Fournir un appui et des ressources à l'équipe de conformité (EC) sur les VBG et les VCE pour créer et diffuser des initiatives de sensibilisation interne par le biais de la stratégie de sensibilisation dans

le cadre du Plan d'action VBG et VCE.

7. Veiller à ce que toute question de VBG ou de VCE justifiant une intervention policière soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale.
8. Signaler tout acte présumé ou avéré de VBG et/ou de VCE et y répondre conformément au Protocole d'intervention (Section 4.7 : Protocole d'intervention), étant donné que les gestionnaires ont la responsabilité de faire respecter les engagements de l'entreprise et de tenir leurs subordonnés directement responsables de leurs actes.
9. S'assurer que tout incident majeur lié aux normes ESHS ou aux exigences HST est signalé immédiatement au client et à l'ingénieur chargé de la surveillance des travaux.

La formation

10. Les gestionnaires ont la responsabilité de :
    i. Veiller à ce que le Plan de gestion des normes HST soit mis en œuvre, accompagné d'une formation adéquate à l'intention de l'ensemble du personnel, y compris les sous-traitants et les fournisseurs ;
    ii. Veiller à ce que le personnel ait une compréhension adéquate du E-PGES et qu'il reçoive la formation nécessaire pour en mettre ses exigences en œuvre.
11. Tous les gestionnaires sont tenus de suivre un cours d'initiation des gestionnaires avant de commencer à travailler sur le site pour s'assurer qu'ils connaissent leurs rôles et responsabilités en ce qui concerne le respect des deux aspects des présents Codes de conduite que sont la VBG et la VCE. Cette formation sera distincte de la formation avant l'entrée en service exigée de tous les employés et permettra aux gestionnaires d'acquérir la compréhension adéquate et de bénéficier du soutien technique nécessaire pour commencer à élaborer le Plan d'action visant à faire face aux problèmes liés à la VBG et la VCE.
12. Les gestionnaires sont tenus d'assister et de contribuer aux cours de formation mensuels animés dans le cadre du projet et dispensés à tous les employés. Ils seront tenus de présenter les formations et les autoévaluations, y compris en encourageant la compilation d'enquêtes de satisfaction pour évaluer la satisfaction avec la formation et pour fournir des conseils en vue d'en améliorer l'efficacité.
13. Veiller à ce qu'il y ait du temps à disposition prévu pendant les heures de travail pour que le personnel, avant de commencer à travailler sur le site, assiste à la formation d'initiation obligatoire dispensée dans le cadre du projet et portant sur les thèmes ci-après :
    i. Les exigences HST et les normes ESHS ; et
    ii. Les VBG et les VCE ; cette formation est exigée de tous les employés.
14. Durant les travaux de génie civil, veiller à ce que le personnel suive une formation continue sur les exigences HTS et les normes ESHS, ainsi que le cours de rappel mensuel obligatoire exigé de tous les employés pour faire face au risque accru de VBG et de VCE.

L'intervention

15. Les gestionnaires devront prendre des mesures appropriées pour répondre à tout incident lié aux normes ESHS ou aux exigences HST.
16. En ce qui concerne la VBG et la VCE :
    i. Apporter une contribution aux Procédures relatives aux allégations de VBG et de VCE (Section 4.2 du Plan d'action) et au Protocole d'intervention (Section 4.7 du Plan d'action) élaborés par l'Equipe de conformité(EC)dans le cadre du Plan d'action final VBG et VCE approuvé ;
    ii. Une fois adoptées par l'entreprise, les gestionnaires devront appliquer les mesures de Responsabilité et Confidentialité (Section 4.4 du Plan d'action) énoncées dans le Plan d'action VBG et VCE, afin de préserver la confidentialité au sujet de l'identité des employés qui dénoncent ou commettent (prétendument) des actes de VBG et de VCE (à moins qu'une violation de confidentialité ne soit nécessaire pour protéger des personnes ou des biens contre un préjudice grave ou si la loi l'exige) ;

iii. Si un gestionnaire a des préoccupations ou des soupçons au sujet d'une forme quelconque de VBG ou de VCE commise par l'un de ses subordonnés directs ou par un employé travaillant pour un autre entrepreneur sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le cas en se référant aux mécanismes de plaintes ;

iv. Une fois qu'une sanction a été déterminée, les gestionnaires concernés sont censés être personnellement responsables de faire en sorte que la mesure soit effectivement appliquée, dans un délai maximum de 14 jours suivant la date à laquelle la décision de sanction a été rendue ;

v. Si un gestionnaire a un conflit d'intérêts en raison de relations personnelles ou familiales avec la survivant(e)s et/ou l'auteur de la violence, il doit en informer l'entreprise concernée et l'équipe de conformité (EC). L'entreprise sera tenue de désigner un autre gestionnaire qui n'a aucun conflit d'intérêts pour traiter les plaintes ;

vi. Veiller à ce que toute question liée aux VBG ou aux VCE justifiant une intervention policière soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale.

17. Les gestionnaires qui ne traitent pas les incidents liés aux normes ESHS ou aux exigences HST, ou qui omettent de signaler les incidents liés aux VBG et aux VCE ou qui ne se conforment pas aux dispositions relatives aux VBG et aux VCE, peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires, qui seront déterminées et édictées par le PDG, le Directeur général ou un gestionnaire de rang supérieur équivalent de l'entreprise. Ces mesures peuvent comprendre :
    i. L'avertissement informel ;
    ii. L'avertissement formel ;
    iii. La formation complémentaire ;
    iv. La perte d'un maximum d'une semaine de salaire ;
    v. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d'un mois et une période maximale de six mois ;
    vi. Le licenciement.
18. En fin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de l'entreprise omettent de répondre de manière efficace aux cas de violence liées aux normes environnementales et sociales, d'hygiène et de santé (ESHS) et d'hygiène et de santé au travail (HST), et de répondre aux violences basées sur le genre(VBG)et aux violences contre les enfants(VCE) sur le lieu de travail, peut entraîner des poursuites judiciaires devant les autorités nationales.

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire ci-dessus, j'accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et de réponse aux exigences liées à l'ESHS, à la HST, aux VBG et aux VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le Code de conduite du gestionnaire ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite du gestionnaire peut entraîner des mesures disciplinaires.

Signature : _____

Nom en toutes lettres : _____

Titre : _____

Date : _____

III. CODE DE CONDUITE INDIVIDUEL

Je soussigné, _____, reconnais qu'il est important de se conformer aux normes environnementales, sociales, d'hygiène et de sécurité (ESHS), de respecter les exigences du projet en matière d'hygiène et de sécurité au travail (HST) et de prévenir les violences

basées sur le genre (VBG) ainsi que les violences contre les enfants (VCE).

L'entreprise considère que le non-respect des normes environnementales, sociales, d'hygiène et de sécurité(ESHS) et des exigences d'hygiène et de sécuritéau travail (HST), ou le fait de ne pas participer aux activités de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ainsi que les violences contre les enfants (VCE)que ce soit sur le lieu de travail – dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans les communautés avoisinantes – constitue une faute grave et il est donc passible de sanctions, de pénalités ou d'un licenciement éventuel. Des poursuites peuvent être engagées par la police contre les auteurs de VBG ou de VCE, le cas échéant.

Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens à :

1. Assister et participer activement à des cours de formation liés aux normes environnementales, sociales, d'hygiène et de sécurité (ESHS), et aux exigences en matière d'hygiène et de sécurité au travail(HST), au VIH/sida, aux VBG et aux VCE, tel que requis par mon employeur ;
2. Porter mon équipement de protection individuelle (EPI)à tout moment sur le lieu de travail ou dans le cadre d'activités liées au projet ;
3. Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) ;
4. Mettre en œuvre le Plan de gestion HST ;
5. Respecter une politique de tolérance zéro à l'égard de la consommation de l'alcool pendant le travail et m'abstenir de consommer des stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer mes facultés à tout moment ;
6. Laisser la police vérifier mes antécédents ;
7. Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre statut ;
8. Ne pas m'adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un comportement déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, dégradant ou culturellement inapproprié ;
9. Ne pas me livrer au harcèlement sexuel – par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, demander des faveurs sexuelles ou adopter tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris les actes subtils d'un tel comportement (par exemple, regarder quelqu'un de haut en bas ;embrasser ou envoyer des baisers ;faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ;frôler quelqu'un ; siffler; donner des cadeaux personnels ; faire des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu'un, etc.) ;
10. Ne pas m'engager dans des faveurs sexuelles – par exemple, faire des promesses ou subordonner un traitement favorable à des actes sexuels – ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou abusif ;
11. Ne pas participer à des contacts ou à des activités sexuelles avec des enfants – notamment à la sollicitation malveillante des enfants – ou à des contacts par le biais des médias numériques ; la méconnaissance de l'âge de l'enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ; le consentement de l'enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse ;
12. A moins d'obtenir le plein consentement[27] de toutes les parties concernées, de ne pas avoir

[27]Le terme « **consentement** » se définit comme le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires d'une personne de faire quelque chose. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres

d'interactions sexuelles avec des membres des communautés avoisinantes ; cette définition inclut les relations impliquant le refus ou la promesse de fournir effectivement un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d'une activité sexuelle – une telle activité sexuelle est jugée « non consensuelle » dans le cadre du présent Code ;

13. Envisager de signaler par l'intermédiaire des mécanismes des plaintes et des doléances ou à mon gestionnaire tout cas présumé ou avéré de VBG ou de VCE commis par un collègue de travail, que ce dernier soit ou non employé par mon entreprise, ou toute violation du présent Code de conduite.

En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans :

14. Dans la mesure du possible, m'assurer de la présence d'un autre adulte au moment de travailler à proximité d'enfants.
15. Ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien de parenté avec ma famille, à moins qu'ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique ;
16. Ne pas utiliser d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile(voir aussi la section « Utilisation d'images d'enfants à des fins professionnelles » ci-dessous) ;
17. M'abstenir de châtiments corporels ou de mesures disciplinaires à l'égard des enfants ;
18. M'abstenir d'engager des enfants dont l'âge est inférieur à 14 ans pour le travail domestique ou pour tout autre travail, à moins que la législation nationale ne fixe un âge supérieur ou qu'elle ne les expose à un risque important de blessure ;
19. Me conformer à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l'âge minimum ;
20. Prendre les précautions nécessaires au moment de photographier ou de filmer des enfants (se référer à l'Annexe 2 pour de plus amples détails).

Utilisation d'images d'enfants à des fins professionnelles

Au moment de photographier ou de filmer un enfant à des fins professionnelles, je dois :

21. Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et m'efforcer de respecter les traditions ou les restrictions locales en matière de reproduction d'images personnelles ;
22. Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l'enfant et d'un parent ou du tuteur ; pour ce faire, je dois expliquer comment la photographie ou le film sera utilisé ;
23. Veiller à ce que les photographies, films, vidéos et DVD présentent les enfants de manière digne et respectueuse, et non de manière vulnérable ou soumise ; les enfants doivent être habillés convenablement et ne pas prendre des poses qui pourraient être considérées comme sexuellement suggestives ;
24. M'assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ;
25. Veiller à ce que les étiquettes des fichiers ne révèlent pas de renseignements permettant d'identifier

formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit prévoit la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

un enfant au moment d'envoyer des images par voie électronique.

Sanctions

Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon employeur prendra des mesures disciplinaires qui pourraient inclure :

1. L'avertissement informel ;
2. L'avertissement formel ;
3. La formation complémentaire ;
4. La perte d'au plus une semaine de salaire ;
5. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d'un mois et une période maximale de six mois ;
6. Le licenciement.
7. La dénonciation à la police, le cas échéant.

Je comprends qu'il est de ma responsabilité de m'assurer que les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité sont respectées. Que je me conformerai au Plan de gestion de l'hygiène et de sécurité du travail. Que j'éviterai les actes ou les comportements qui pourraient être interprétés comme des VBG et des VCE. Tout acte de ce genre constituera une violation du présent Code de conduite individuel. Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j'accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et d'intervention dans les cas liés aux normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG et auxVCE. Je comprends que tout acte incompatible avec le présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite individuel pourrait entraîner des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu.

Signature: _____

Nom en toutes lettres : _____

Titre : _____

Date : _____

3.7.3 GARANTIE DE PERFORMANCE ESHS

Une Garantie de performance Environnementale, Sociale, Hygiène et Sécurité (ESHS) sera fournie par l'entrepreneur

La garantie de performance ESHS sera une garantie inconditionnelle (voir Section X, Formulaires du Marché) d'un montant de 1% du Montant du Marché,

IV. FORMULAIRE DE REGLEMENT INTERIEUR

0. PREAMBULE

Afin d'assurer la bonne marche du chantier et la bonne exécution des travaux, et soucieuse de voir le personnel travailler dans de bonnes conditions, l'Entreprise_____ a établi le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite.

Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir :

- les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ;
- les principales mesures en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ;
- le respect des droits de l'homme ;
- le respect de l'environnement ;
- les dispositions relatives à la défense des droits des employés ;
- les mesures disciplinaires ;
- les formalités de son application.

Le présent Règlement et Code de bonne conduite s'applique sans restriction ni réserve à l'ensemble des salariés et apprentis de l'Entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires sécuritaires et autres.

Article 1 – DE LA DISCIPLINE GENERALE

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du code du travail en vigueur au Cameroun.

Les Employés sont astreints à l'horaire arrêté par la Direction tel qu'affiché sur les lieux de travail et communiqué à l'Inspection du Travail. Les heures de travail sont les suivantes : tous les jours de _____ à _____ et de _____ à _____.

Les jours de travail sont donc les suivants : du lundi au samedi.

Toutefois, pour l'avancement du chantier, l'Entreprise peut demander au personnel d'effectuer des heures supplémentaires au-delà des huit (8) heures de travail journalier. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément au code du travail.

Les Employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en place par la Direction. Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à l'heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard au travail ou arrêt prématuré du travail sans autorisation n'est toléré.

Le travail du dimanche et des jours fériés n'est pas obligatoire au Cameroun. Toute personne ayant travaillé les dimanche et jours fériés est rémunérée conformément aux grilles des heures supplémentaires prévues par le Code du travail en vigueur au Cameroun.

Le travailleur n'est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l'Entreprise.

Aucune absence injustifiée n'est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l'objet d'une autorisation préalable de la Direction. L'absence non autorisée constitue une absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, être justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures qui suivent l'arrêt.

Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d'un mois sans justification valable.

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l'autorité publique, de :

- tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ;

- avoir recours aux services de prostituées durant les heures de chantier ;
- avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les installations ou sur les lieux de travail ;
- attenter volontairement aux biens et intérêts d'autrui ou à l'environnement ;
- commettre des actes de vandalisme ou de vol ;
- refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures internes édictées par la Direction du chantier ;
- faire preuve d'actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d'imprudences entraînant des dommages ou préjudices à la population, aux biens d'autrui ou de l'Entreprise, à l'environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du VIH Sida.
- quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ;
- introduire et diffuser à l'intérieur de l'entreprise des tracts et pétitions ;
- procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l'exercice du droit syndical ;
- introduire sans autorisation dans l'entreprise des personnes étrangères au service sous réserve du respect du droit syndical ;
- emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l'entreprise ;
- se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ;
- introduire dans l'entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte personnel ;
- divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le Personnel aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
- garer les véhicules de l'Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ;
- quitter son poste de travail sans motif valable ;
- consommer de l'alcool ou être en état d'ébriété pendant les heures de travail, entraînant des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi que pour la préservation de l'environnement ;
- signer des pièces ou des lettres au nom de l'entreprise sans y être expressément autorisé ;
- conserver des fonds appartenant à l'entreprise ;
- frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ;
- commettre toute action et comportement contraires à la réglementation et à la jurisprudence du droit du travail ;
- se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée par l'Entreprise ;
- utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l'entreprise ;
- consommer des stupéfiants, quelle que soit leur forme, pendant les heures de travail, ni de travailler sous leur emprise ;
- se livrer à la chasse ou à la consommation de la viande de chasse au sein de l'établissement.

Article 2 – DU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l'objet d'un traitement inhumain, cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants sont sévèrement réprimés :

De harcèlement moral

Aucun Employé et apprenant de l'Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Est donc passible d'une sanction disciplinaire, tout Employé et apprenant de l'Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires, qui aura commis de tels actes répréhensibles.

Des violences physiques

Aucun Employé et apprenant de l'Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires et autres, ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes leurs formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à l'endroit de tout être humain ou ses biens personnels.

De proxénétisme, harcèlement, violences sexuels et pédophilie

Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d'une manière générale,
tout acte de proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles, pédophilie (cf : (i) Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur l'élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre l'utilisation des nouvelles technologies d'information pour abuser et/ou exploiter les enfants), sera immédiatement sanctionné par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l'autorité publique compétente, s'il échet.

De l'exploitation des enfants

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre l'utilisation des nouvelles technologies d'information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants), l'emploi et l'exploitation des enfants sont strictement interdits au sein de l'entreprise.

Article 3 – DU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT :

- de transporter, détenir et/ou consommer de la viande de brousse et des végétaux d'espèces protégées par la convention de Washington (CITES), l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et la réglementation nationale ;
- de s'adonner au commerce et/ou trafic de tout ou partie d'espèces protégées et/ou d'espèces provenant d'aires protégées, notamment l'ivoire et les peaux d'animaux sauvages;
- d'abattre les arbres dans le campement et dans les zones environnantes ou dans les zones du projet, que ce soit pour la commercialisation du bois de chauffe, du charbon de bois ou pour les besoins personnels ;
- de polluer volontairement l'environnement ;
- de faire preuve d'actes de négligence ou d'imprudences entraînant des dommages ou préjudices à l'environnement.

Tout feu allumé devra être contrôlé et éteint après l'usage pour lequel il a été allumé.

Article 4 – DES DROITS DE DEFENSE DES EMPLOYES

Des procédures disciplinaires :

Hormis les cas des infractions considérés comme imprescriptibles par la loi, aucune faute commise par un travailleur ne peut être invoquée au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'entreprise en a eu connaissance, à moins que des poursuites pénales n'aient été exercées dans ce même délai.
Aucune faute antérieure de plus de (3) trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle faute dûment commise.
Toute sanction disciplinaire notifiée doit comporter l'énonciation des griefs qui la motivent.
Toute sanction disciplinaire est précédée d'une convocation de l'Employé. Ce dernier peut se faire assister d'un Conseil de son choix lors de l'entretien.

Article 5 – PRINCIPALES FAUTES ET SANCTIONS

Sanctions d'ordre général

Les griefs articulés et les sanctions allant jusqu'au licenciement selon la gravité des faits reprochés au travailleur sont repris ci-dessous.

En cas de violation de ces interdictions, le travailleur contrevenant est passible de sanctions. Lorsque la responsabilité de l'Entreprise est civilement engagée, elle se réserve le droit de poursuivre en réparation civile ou en action de remboursement, le travailleur responsable.

Fautes	**Sanctions**
Trois jours de retards injustifiés dans la même quinzaine	blâme
Mauvaise exécution du travail	Avertissement
Non port des EPI	Mise à pied de 1 à 7 jours
Abandon du poste de travail sans motif	Avertissement
Refus d'obéir à un ordre du supérieur hiérarchique	Mise à pied de 1 à 3 jours
Introduction de marchandise dans le chantier pour vente	Mise à pied de 1 à 7 jours
Trafic illicite de marchandises ou boissons alcoolisées et autres articles dans les lieux de travail	Mise à pied de 1 à 8 jours
Etat d'ébriété pendant les heures de travail, entraînant des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels, ainsi que pour la préservation de l'environnement	Mise à pied de 8 jours
Absence non motivée d'une durée supérieure à une demi-journée mais inférieure à 2 jours	Mise à pied de 1 à 8 jours assortie du non-paiement du salaire correspondant au temps perdu
Absence non motivée excédant 72 heures	Licenciement avec préavis ou sans préavis assorti du non-paiement du salaire correspondant aux heures d'absences
Bagarre sur le lieu de travail et tout autre manquement grave ou léger à répétition à l'intérieur de l'établissement	Licenciement sans préavis
Vol	Licenciement sans préavis
Propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin dans les lieux de travail	Licenciement avec préavis
Recours aux services de prostituées durant les heures de chantier	Licenciement sans préavis
Violences physiques et voies des faits dans les lieux de travail	Licenciement sans préavis
Atteintes volontaires aux biens et intérêts d'autrui ou à l'environnement dans les lieux de travail	Licenciement sans préavis
Refus de mise en application des procédures internes de l'Entreprise malgré rappel de la part de la hiérarchie	Mise à pied de 15 jours
Dans le cadre du travail, négligences ou imprudences répétées	Licenciement sans préavis

Fautes	Sanctions
ayant entraîné des dommages ou préjudices à la population, aux biens, à l'environnement notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du VIH-SIDA ou en cas de contamination volontaire de VIH	
Consommation de stupéfiants dans les lieux de travail	Licenciement immédiat
Dans des lieux de travail, transport, possession et/ou consommation de viande ou de tout autre partie animale ou végétale issue d'espèces protégées au sens de la Convention de Washington (CITES),de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et de la réglementation nationale	Licenciement immédiat
Dans les lieux de travail, proxénétisme, harcèlement, abus et violences sexuels sur les femmes, pédophilie, coups et blessures, trafic de stupéfiants, pollution volontaire grave, commerce et/ou trafic de tout ou partie d'espèces protégées et/ou d'espèces provenant d'aires protégées, notamment l'ivoire, les peaux et cuirs d'animaux sauvages, etc.	Licenciement immédiat dès la première constatation de la faute, ainsi que la transmission des éléments caractéristiques de la faute aux services compétents de répression de l'Etat
Toute autre faute non-prévue par le présent règlement	Sera soumise à un comité de discipline ad hoc de l'Entreprise pour qualification et proposition d'une sanction

Sanctions liées aux VBG/VCE

Les actes de VBG et de VCE constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu à des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner. C'est pourquoi, tous les employés des chantiers, y compris du Client, du Maître d'Ouvrage, du Maître d'œuvre ou des Sous-traitants seront astreints à l'engagement au respect du Code de conduite pour l'atténuation des risques de violence basée sur le genre (VBG) et des violences contre les enfants (VCE)VBG/VCE.

Toutes les formes de VBG et de VCE, y compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans la communauté locale

Les gestionnaires et les Sous-traitants qui ne se conforment pas aux dispositions relatives aux VBG et aux VCE, peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires, qui seront déterminées et édictées par le PDG, le Directeur général ou un gestionnaire de rang supérieur équivalent de l'entreprise. Ces mesures peuvent comprendre :

- L'avertissement informel ;
- L'avertissement formel ;
- La formation complémentaire ;
- La perte d'un maximum d'une semaine de salaire ;
- La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d'un mois et une période maximale de six mois ;
- Le licenciement.

Enfin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de l'entreprise omettent de répondre de manière efficace aux cas de violences basées sur le genre(VBG) et aux violences contre les enfants (VCE) sur le lieu de travail, peut entraîner des poursuites judiciaires devant les autorités nationales.
Les individus ayant souscrit au Code de conduite individuel s'exposent en sus à la :

- La dénonciation à la police, le cas échéant.

Article 6 – FORMALITES ET DEPOT

Le présent Règlement Intérieur et Code de bonne conduite a fait l'objet d'une présentation à tous les Employés et apprenants de l'Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires.
Il a été également :

- communiqué à l'Inspection du Travail de _____ ;
- affiché à la base-chantier de l'entreprise et dans les véhicules et engins.

Et un exemplaire remis à chaque Employé. Il en sera de même en particulier lors de chaque embauche.

Pour tout cas de plainte de quelque nature que ce soit ; prière contacter les personnes suivantes :

0. _____: Environnementaliste Tél : _____et _____
1. _____ : Chef de Mission de Contrôle Tél : _____ et

Fait à _____, le ….. / …../ ……..

Signature et cachet de l'entreprise

V. PLAN DE SITUATION ET DE LOCALISATION

Le plan de situation de l'entreprise est une obligation contractuelle. La plaque de chantier sera suffisamment parlante et implantée selon les détails suivants :

PLAN D IMPLANTATION

Modèle de panneau de signalisation de chantier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

COOPERATION CAMEROUN – BANQUE MONDIALE

Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
COMMUNE DE _____

(Titre du marché : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Tronçon 1 : XXXXX
Tronçon n :XXXXX
Montant Marché : *FCFA HT*
Itinéraire OU localisation:
VILLE DE _____

Maitre d'ouvrage : **Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain**

Chef de Projet/Chef de Service du Marché : **Le Chef de l'UTL du PDVIR de _____**

Ingénieur du Marché : **L'Ingénieur de l'UTL du PDVIR de _____**

Maitre d'œuvre : ……..

Entreprise : ……

Financement : Crédit IDA N°: CR..... CM

Délai d'exécution : ……mois Date de démarrage: .....

B

TERMES DE REFERENCES ADDITIFS POUR LA MISSION D'ADAPTATION DES PGES DES SOUS-PROJETS DE PROXIMITE SUR LA BASE DE L'EIES DES SOUS-PROJETS STRUCTURANTS

TERMES DE REFERENCES ADDITIFS POUR L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE(PGES) DES SOUS-PROJETS DE PROXIMITE ET DECONSTRUCTION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE DE NGOMBE SUR LA BASE DES EIES EXISTANTES DANS LES VILLES DE BATOURI, DOUALA, KUMBA, NGAOUNDERE ET YAOUNDE

I.INTRODUCTION :

Justification des TDR additifs pour l'adaptation des PGES des travaux de proximité sur la base des EIES des travaux structurants réalisées en 2018

En conformité avec :

- le PTBA 2021 validé par le COPIL et l'IDA les 24 et 25 mars 2021
- la NOTE DE SERVICE fixant les frais de fonctionnement du PDVIR en 2021
- les TDR approuvés par le Coordonnateur en date du 21 mai 2021 pour l'adaptation des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des sous-projets de proximité sur la base des EIES existantes dans les villes de BATOURI, DOUALA, KUMBA, NGAOUNDERE ET YAOUNDE
- le Tableau de suivi mensuel des activités de Sauvegardes pour l'exercice 2021
- le Rapport de la mission relative au transect d'appropriation des sites des sous-projets de proximité,

Les présents TDR ADDITIFS se justifient :

- suitea l'intégration du Stagiaire NEKDEM TONFACK Wolfgang à la mission ;
- suitea l'adjonction de la mission de délimitation des bas-fonds sujets aux activités devant conduire a la préservation de la capacité de drainage et d'adaptation naturelle des bas-fonds au changement climatique dans les Communes de; Batouri, Douala IIIème et Douala Vème, Ngaoundéré IIème, Yaoundé Vème et Yaoundé VIIème et

- suite à l'interruption à la date du 17 au lieu du 20 juillet 2021, de la mission de consolidation des rapports d'adaptation des PGES de proximité au profit des activités de la mission BM d'appui à la mise en œuvre du PDVIR

I.2. But des Termes de Références additifs pour l'adaptation des PGES des travaux de proximité sur la base des EIES des travaux structurants réalisées en 2018

Les présents termes de références ont pour buts de décrire et de guider les activités destinées à adapter les PGES des Etudes d'Impact Environnemental et Social de l'ensemble des sous-projets de proximité et de construction de la STBV du PDVIR des villes de Batouri, Douala, Kumba, Ngaoundéré et Yaoundé, sur la base des études précédemment réalisées dans le même milieu récepteur. Ces PGES adaptés constituent un élément fondamental dans la production des Cahiers de Clauses environnementales et sociales (CCES) et des DAO des travaux prévus dans les zones d'accueil des dits sous-projets, en vue de la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans leur processus de planification et de mise en œuvre.

Ces TDR ont également pour but de préciser :

- les modalités de prise en charge des frais de stage de M. NEKDEM ;
- les modalités de prise en charge des frais de missions des personnels supplémentaires enrôlés dans la mission de production des cartes topographiques de délimitation des bas-fonds sujets aux activités devant conduire a la préservation de la capacité de drainage et d'adaptation naturelle des bas-fonds au changement climatique dans les Communes de Batouri, Douala IIIème et Douala Vème, Ngaoundéré IIème, Yaoundé Vème et Yaoundé VIIème ;
- les modalités de prise en charge des frais de missions des membres de la mission assignés à la finalisation des rapports finaux d'adaptation des PGES de proximité pour les villes de Douala, Batouri et Ngaoundéré.
- CONTEXTE DE L'ETUDE

Idem TDR de base

2.1.1 Arrangements institutionnels de mise en œuvre

Idem TDR de base

2.1.2 Unité technique de liaison

A l'exception de la ville de Ngaoundéré où la cartographie a été finalisée par un Géomaticien de la Section Cartographie de la Communauté Urbaine, toutes les autres tâches de délimitation et de matérialisation géographique des sites cibles ont été réalisées par l'ARSE de la CCP.

- LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DES SOUS-PROJETS

Idem TDR de base

- OBJECTIFS DE LA MISSION

II.1. Objectif général

En vue d'assurer l'insertion des sous-projets **(y compris dans les bas-fonds)** du PDVIR dans leur milieu d'accueil sous les angles environnementaux, sociaux et économiques d'une part, et conformément à la législation en vigueur au Cameroun et aux politiques de sauvegardes de la Banque mondiale déclenchées par le PDVIR d'autre part, l'objectif général de la mission est d'adapter les PGES pour les sous-projets d'infrastructures pour les sept zones d'interventions, sur la base des rapports EIES qui avaient été préparés en 2018 pour les travaux structurants et en 2017 pour la STBV dans les mêmes zones. Les PGES doivent assurer que la dimension environnementale et sociale est prise en compte à toutes les phases de ces sous-projets d'infrastructures qui épousent une partie du même milieu récepteur.

En dehors de la conformité de ces sous-projets avec cette exigence règlementaire, il est envisagé pendant cette mission outre de délimiter et de cartographier les bas-fonds à préserver du changement climatique, de mettre en cohérence les dits PGES avec les études techniques APS, entièrement réalisées à ce jour pour certaines villes et en cours pour d'autres, à l'exception de la ville de Kumba.

II.2. Objectifs spécifiques

De manière plus spécifique, l'étude devra :

- assurer l'appropriation par les Unités Techniques de Liaison (UTL) des EIES et de leurs PGES structurants;
- assurer l'appropriation par l'UTL de Douala, de l'EIES et du PAR/A de la STBV de Ngombe ;
- adapter le diagnostic EIES de 2017 aux activités de proximité et aux activités optimisées de la STBV et décrire les conditions actuelles de l'environnement, susceptibles d'être affectées par les sous-projets concernés;
- actualiser la description du milieu écologique ;
- actualiser la description du milieu socio-économique, humain et culturel, notamment :
- **délimiter et cartographier les sites de bas-fonds sujets à travaux de drainage naturel en vue d'adaptation au changement climatique**
- actualiser l'évaluation et l'inventaire des risques environnementaux et sociaux, des risques de sécurité routière et des risques de catastrophes liés aux sous-projets ou non
- et proposer les mesures actuelles à prendre en cas d'urgence ou de catastrophes.
- adapter l'analyse de leurs effets positifs et négatifs et proposer des mesures pour prévenir, atténuer, ou compenser leurs effets négatifs et confirmer ou non leurs effets positifs ;
- actualiser l'analyse de toutes les sensibilités de la zone (habitat, climatologie, écologie…) ;
- actualiser le cadre juridique et institutionnel, notamment en ce qui concerne la gestion des risques liés aux violences basées sur le genre (VBG), les exigences de la Note de Bonnes Pratiques relative au traitement des risques d'exploitation et d'abus sexuel, ou même de

harcèlement sexuel (EAS/SH) dans les projets d'investissement impliquant des grands travaux de génie civil de la Banque Mondiale ;

Pour ce faire, les activités suivantes, non-exhaustives sont prévues en régie:

- mettre à la disposition des UTL, les rapports des EIES des sous-projets structurants réalisés en 2017/2018, pour appropriation ;
- mettre à la disposition de l'UTL de Douala, les rapports EIES et PAR/A du projet de construction de la STBV de Ngombe réalisés en 2014 et actualisés en 2017, pour appropriation ;
- organiser des échanges en visioconférence avec les UTL, les CTD et les services sectoriels partenaires, pour s'assurer que leurs personnels impliqués (Ingénieur et Socio-environnementaliste) se sont appropriés les EIES des sous-projets structurants réalisés en 2017/2018 ;
- organiser des échanges en présentiel avec l'UTL, les CTD et les services sectoriels partenaires, pour s'assurer que leurs personnels impliqués (Ingénieur et Socio-environnementaliste) se sont appropriés l'EIES et le PAR/A de la STBV de Ngombe réalisés en 2014/2017 ;
- organiser des consultations publiques avec les UTL et toutes les administrations sectorielles (MINEE, MINTP, MINADER, MINEPAT, MINFOF, MINDCAF, MINEPDED, MINAS, MINT, MINTSS, MINSANTE, MINMIDT, HYSACAM, etc.…) et avec les autres parties prenantes (CTD, UTL, ONG, OSC, populations riveraines, etc.), afin de considérer s'ils existent, tous les programmes de développement entrepris et/ou en prévision dans les zones d'étude et ce, en vue d'évaluer ou d'actualiser les Impacts Cumulatifs ;
- vérifier et indiquer si le MINSANTE peut avoir un rôle dans le développement des protocoles de Lutte anti-COVID-19 pour les activités liées aux sous-projets
- recueillir les préoccupations et opinions des participants liées à ces sous-projets, à en faire état et les analyser, ainsi qu'à faire des recommandations au promoteur du Projet ;
- analyser les questions soulevées et les réponses apportées, de même que des mémoires et plaintes reçus et des positions (y compris techniques) présentées ;
- actualiser les PGES des sous-projets de proximité et du projet de construction de la STBV, mis en œuvre dans les différents sites du Projet
- rassembler toutes les données actualisées pour consolider les CCES qui alimenteront les clauses HSSE des DAO.
- METHODOLOGIE ET CONSISTANCE DE LA MISSION

V.1 Méthodologie : mise à jour de l'EIES

L'adaptation des PGES des sous-projets de proximité sur la base des EIES élaborées dans le même milieu en 2017/2018 sera menée en régie par la CCP et les UTL, à travers des télé échanges, des missions et ateliers itinérants de consultation publique, conformément aux procédures d'évaluation des études

d'impact environnemental et social présentées dans le CGES du projet. Le cadre élaboré par le projet/gouvernement du Cameroun en conformité avec les exigences des politiques opérationnelles des sauvegardes de la Banque mondiale qui s'appliquent au projet, notamment la PO 4.01 sur l'Evaluation Environnementale, sera respecté.

La méthodologie adoptée dans chaque ville sera rigoureuse et impliquera une mise à jour de l'état initial, l'adaptation de l'identification de tous les impacts potentiels, l'adaptation de l'évaluation des impacts pertinents, l'identification des impacts nouveaux et la proposition des mesures d'atténuation. De ce fait, l'équipe du Projet et les UTL parcourront par tous les moyens (en véhicule et/ ou à pieds) toute la zone d'influence des sous-projets de proximité et de construction de la STBV de Ngombe, déjà bien définie.

La mission tiendra sur 07 (sept) jours par Commune, hormis les délais de route. La durée totale de la mission n'excèdera guère 60 (soixante) jours. Les articulations de la mission sont les suivantes :

PHASE PREPARATOIRE A DISTANCE

- Transmission par la CCP par e-mail et whatsapp à chaque UTL **avant fin-mars 2021**, des rapports EIES des sous-projets structurants et des études (APD, EIES et PAR/A) initiales, assortis des PGES et des CCES de leurs zones respectives ;
- Transmission par la CCP par e-mail et whatsapp à chaque UTL **dès la validation technique de l'IDA**, des TDR de la mission ;
- Lectures préalables et appropriation (**jusqu'en mi-mai 2021**) des dits documents par les membres des UTL et des structures partenaires ;

PHASE D'APPROPRIATION DES DOCUMENTS INITIAUX ET DE RECONNAISSANCE DU MILIEU RECEPTEUR

- Réunions d'échanges virtuelles ou présentielles d'appropriation des rapports EIES-structurants et études initiales de la STBV, des PGES, des CCES et des TDR pour l'adaptation des PGES des sous-projets de proximité et de la STBV, prévues **mi-mai 2021 entre la CCP (RGE, RGS, Ingénieur, ARGES), les UTL (RES, Ingénieurs), le Point Focal MINEPDED et le CCDSU/MINHDU;**
- **Appropriation en mission auprès des UTL de la cartographie globale (fond de carte) des sites de bas-fonds ciblés ;**
- Transects itinérants (CCP-UTL-Point Focal MINEPDED-CCDSU/MINHDU) d'01 à 03 jours par Commune en vue de la mise à jour de la description du milieu socioéconomique, culturel et écologique des sous-projets de proximité;
- **Adaptation de la carte initiale aux exigences des travaux envisagés pour l'adaptation au changement climatique et délimitation de la zone de projet;**

PHASE DE MISE A JOUR THEORIQUE DES DOCUMENTS (02 J PAR COMMUNE)

- Relecture conjointe (CCP-UTL-Point Focal MINEPDED-CCDSU/MINHDU) en 01 (un) jour, du bilan des impacts socioéconomiques, humains, culturels et écologiques, puis adaptation **au moins 01 mois avant le début des consultations publiques** ;
- Relecture conjointe (CCP-UTL-Point Focal MINEPDED-CCDSU/MINHDU) et adaptation en 01 (un) jour par Commune, du PGES et du CCES ;

PHASE DE RESTITUTION ET DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES SUR LE TERRAIN (3J PAR COMMUNE)

Le Décret N°2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social, stipule, en l'alinéa 1 de son article 20, que «la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet ». L'alinéa 2 du même article 20 définit les consultations publiques comme « des réunions pendant l'étude, dans les localités concernées par le projet ».
Les objectifs visés lors de la consultation publique sont les suivants :

- Expliquer le Projet aux différentes parties prenantes, afin de leur permettre de mieux s'impliquer et d'avoir une meilleure compréhension de ses impacts ;
- Permettre aux parties prenantes de s'exprimer, de faire part de leurs préoccupations et attentes vis-à-vis du Projet ;
- Recueillir les informations pertinentes à prendre en compte dans la conduite de l'étude;
- Compléter l'identification des impacts du Projet et envisager avec les parties intéressées, les mesures d'atténuation et de compensation efficientes et adaptées au contexte local ;

Dans le strict respect des mesures barrières recommandées par le Gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie de COVID-19, la consultation des riverains et des autres parties prenantes sera réalisée de la manière suivante :

- Information des autorités et invitation des parties prenantes aux consultations publiques par focus groups;
- Consultation en 01 jour par Commune, des autorités (administratives, municipales et traditionnelles) et des administrations sectorielles dans leurs locaux, puis analyses;
- Consultation en 01 jour par Commune, des populations riveraines, des OSC et des autres personnes-ressources dans chaque quartier concerné, par focus groups (Groupes de femmes, groupes de jeunes, groupes de personnes vulnérables), puis analyses;

Un espace sûr et culturellement approprié pour les consultations avec les femmes et les filles, de même qu'avec les autres groupes traditionnellement marginalisés et très vulnérables, sera aménagé. Cela inclut le recours à des méthodes participatives accessibles et cible les groupes qui ont des difficultés à obtenir des informations et à s'exprimer, tels que les non-lecteurs, les femmes, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes déplacées et les personnes avec des handicaps. Les consultations, notamment celles avec les femmes, respecteront les considérations déontologiques relatives au recueil des données sur la VBG, les portes d'entrées des plaintes et la gestion des plaintes/conflits au sein des communautés. Concernant les données VBG, aucune donnée sur la prévalence de la VBG ni sur les incidents individuels de VBG ne sera recueillie.

PHASE DE CONSOLIDATION DES PGES ET DES CCES DES ACTIVITES DE PROXIMITE (2 J PAR COMMUNE)

- Rédaction en 01 jour par Commune, des rapports des consultations publiques ;
- **Consolidation des cartes délimitant la zone de bas-fonds ciblée et éventuellement retenue pour les actions d'adaptation au changement climatique ;**
- Consolidation en 01 jour par Commune, du PGES et du CCES, incluant (i) les mesures de gestion des cas de découverte fortuite, (ii) les actions relatives à la contractualisation des entreprises, (iii) et les responsabilités de la mise en œuvre des mesures proposées, (iv) la

description des permis et des instruments de gestion environnementale et sociale requis avant le démarrage des travaux..

V.2 Participants

Les personnes concernées par la mission sont :

- Le RGE, le RGS, l'ARGES ;
- l'Ingénieur Civil de la CC/PDVIR ;
- l'ARGES de la CC/PDVIR ;
- le Point Focal PDVIR du MINEPDED ;
- le Chef de la Cellule du Développement Social Urbain/MINHDU
- le Stagiaire FASA-FMBEE/UDS/Ebolowa du PDVIR
- les 05 Chefs des UTL/PDVIR de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré ;
- les 05 DDMINHDU de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré ;
- les 05 RES/UTL/PDVIR de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré ;
- **le Géomaticien de la CUN**

Les autorités suivantes seront consultées dans leurs bureaux :

- les 05 Préfets de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré ;
- les 07 Sous-préfets de Yaoundé5, Yaoundé7, Douala3, Douala5, Batouri, Kumba2 et Ngaoundéré2 ;
- les 04 Maires des villes de Yaoundé, Douala, Kumba et Ngaoundéré ;
- les 07 Maires d'Arrondissements de Yaoundé5, Yaoundé7, Douala3, Douala5, Batouri, Kumba2 et Ngaoundéré2 ;
- les 18 SG des 11 CTD ;

Organisées en focus groups, les institutions partenaires sectorielles et traditionnelles suivantes seront consultées dans les locaux de la Commune de céans:

- les 11 Ingénieurs des UTL de Yaoundé (03), Douala (03), Batouri (01), Kumba (02) et Ngaoundéré (02);
- les 12 DD des administrations sectorielles partenaires du MINEE, MINTP, MINADER, MINEPAT, MINFOF, MINDCAF, MINEPDED, MINAS, MINAC, MINT, MINTSS, MINSANTE, MINMIDT, HYSACAM ;
- les 12 Chefs de quartiers traversés par les sous-projets de proximité concernés ;
- 175 riverains (soit 25 par quartier) dont les Présidents des CDQ, les autres OSC, les concessionnaires, les PAP, les autres personnes-ressources, organisés en focus groups.

Au total, deux (02) personnes assureront l'animation générale des activités (RGE et RGS) ; les Consultations publiques seront animées par le RES/UTL ; dix (10) personnes assureront la collecte des données sous la conduite des trois (03) sectoriels « Sauvegardes » de la CCP; six (06) personnes dont l'ARGES assureront la rédaction des documents, lesquels seront consolidés par quatre (04) personnes que sont le RGE, le RGS, le Point Focal MINEPDED et le CCDSU/MINHDU.

Les personnels d'appui qui assisteront la mission dans certains aspects logistiques sont :

- 02 (deux) Chauffeurs de la CCP;

Les rapports d'adaptation des PGES des sous-projets de proximité et de la STBV de Ngombe seront transmis au CIE/MINEPDED pour information et soumis à la validation des services de la RSA avant leur publication sur les sites web du projet et de la Banque mondiale.

- .RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus se résument à la production d'un rapport d'adaptation des PGES de proximité et de la STBV de Ngombe incluant les livrables suivants de la mission:

- 07 bilans mis à jour des impacts (dont 01 par Commune) sur les plans socio-économiques, culturels et écologiques, **au moins 01 mois avant le début des consultations publiques ;**
- 07 rapports de Consultations publiques dont au moins 01 par Commune;
- 01 plaquette de PGES adapté par ville, transmis à la CCP et à l'UTL/PDVIR par la mission;
- 01 CCES/PDVIR ou Plan HSSE par ville consolidé ;
- **01 carte de la zone des bas-fonds retenue pour les activités devant conduire a la préservation de leur capacité de drainage et d'adaptation naturelle au changement climatique dans chaque Commune.**

Les délais de production de chaque rapport et le nombre d'exemplaires de rapports à fournir sont mentionnés dans le tableau ci-après.

Rapport	Délai de remise	Nombre d'exemplaires
Bilans des impacts socio-économiques (dont 01 par Commune), socioéconomiques, humains, culturels et écologiques actualisés	01 mois avant le début des consultations publiques	01 copie physique et 01 copie électronique par Commune
Rapports de Consultation publique	Au plus 1 j après l'atelier	Environ 70 exemplaires physiques à l'attention des Communes, de la Mairie de ville, des autorités administratives, des Chef de quartiers et du Projet, ouverts à la consultation des participants
Plaquettes de PGES actualisé	Au plus 2 j après l'atelier	Environ 7 exemplaires physiques et électronique dont 01 par Commune
CCES ou Plan HSSE/PDVIR-proximité consolidé	Au plus 2 j après l'atelier	Environ 7 exemplaires physiques et électroniques dont 01 par commune.
Cartes des bas-fonds	Au plus 7 j apès la consolidation du rapport final d'adaptation des PGES	Environ 7 cartes dont 01 par commune

- ORGANISATION DE LA MISSION

Les ateliers se tiendront sous la responsabilité directe du RGE/CC-PDVIR et du Chef de l'UTL/PDVIR qui en rendront compte à la CC/PDVIR.

VI.1 Responsabilités de la CC/PDVIR

La Cellule de Coordination du PDVIR, notamment à travers ses services fiduciaires, agira en tant que représentant du Maître d'Ouvrage de l'opération. Elle aura pour tâches essentielles de :

- diligenter en urgence, toutes les procédures préalables visant à payer par virement sur RIB, des avances sur frais de missions aux personnels du Projet assignés à la mission ;
- diligenter toutes les actions préalables visant à mettre à disposition les fonds assignés aux approvisionnements de la mission en matière de documentation ;

- veiller à la réalisation des prestations dans le respect des normes, des délais, des textes en vigueur et des règles de l'art ;
- liquider et ordonnancer sans retard les dépenses engagées, puis transmettre la liasse de dépenses aux services compétents pour le paiement des prestations effectuées selon les présents termes de références.

VI.2 Responsabilités de l'Animateur

L'Animateur/modérateur qui est ici tantôt le RGS, tantôt le RGE, prendra de concert avec les fiduciaires du PDVIR et les petits prestataires retenus, toutes les dispositions qui s'imposent pour la fourniture des moyens matériels, techniques et technologiques nécessaires à la réussite de leur mission. En particulier, ils veilleront à ce que les frais d'organisation des ateliers de consultation publique et de production des rapports de la mission soient disponibles à date.

- DUREE DE LA MISSION

La mission s'étendra sur une durée totale de (07) jours par Commune, non compris les délais d'appropriation des documents de base et les délais de route. Cependant, cette durée n'excédera pas deux (02) mois**, sauf cas de force majeure.**

La mission aura lieu de préférence entre le **15 mai et le 30 juillet 2021**.

- MODE DE REMUNERATION DES PRESTATAIRES

Les paiements des petits prestataires contractualisés par la méthode du shopping, se feront par tranches correspondant à la facture des prestations prévues ou effectuées dans chaque Commune.
Ce sont de petits prestataires qui seront sollicités pour :

- Confectionner et éventuellement poser les banderoles de communication de masse ;
- Assurer la confection et la reprographie en couleur et N/B des documents divers, y compris les cartes

- BUDGET PREVISONNEL

Le montant prévisionnel de cette activité pour l'ensemble des cinq villes s'élève à **18 007 750 (Dix-huit millions sept mille sept cent cinquante francs CFA)dont 15 607 750** (**Quinze millions six cent sept mille sept cent cinquante francs CFA**) sur fonds IDA et 2 400 000 (**Deux millions quatre-cent mille francs CFA**) sur fonds des CTD répartis comme suit :

N°	**Désignation**	**Qté**
1	Confection des banderoles (03 par Commune)	3 b X7 communes
2	Frais de missions des 10 personnels CCP et PF (7j/ville) :	7jX4villesX10 personnels
3	Raffraîchissementsdes équipes de terrain	16 pers X 4 villes
4	Frais de Consultation publique à la Chefferie de Ngombe (nécessité de prise en compte des réclamations rituelles et culturelles	100 personnes

	communautaires ancestrales relatives à la cession des terres aux Etrangers)	
5	Reprographie couleur des rapports de consultation publique et de délimitation des bas-fonds (10 pages par commune en moyenne)	7X10 PP
6	Reprographie des Bilans des impacts (dont 01 par Commune), aux plans socio-économique culturel et écologique actualisés (10 pages par commune)	7X10 PP
7	Reprographie couleur des PGES actualisés (50 pages avec annexes par commune)	7X50 PP
8	Reprographie N/B duCCES/PDVIR-proximité consolidé (25 pages par commune)	7X25 PP
	Sous-total IDA	
9	Frais de Consultation publique	300 personnes
	Sous-total CTD	
TOTAL		

- CALENDRIER DE LA MISSION ET DES ATELIERS DE CONSULTATION PUBLIQUE

Le calendrier proposé pour la mission est le suivant :

PHASE PREPARATOIRE A DISTANCE **: Fin-mars à mi-mai 2021**

- *Transmission par la CCP par e-mail et whatsapp à chaque UTL **avant fin-mars 2021**, des rapports EIES des sous-projets structurants, assortis des PGES et des CCES de leurs zones respectives ;*
- *Transmission aux UTL et aux autres parties prenantes, des TDR de la mission **des leur disponibilité** ;*
- *Lectures préalables et appropriation (**entre fin-mars et mi-mai 2021**) des dits documents par les membres des UTL ;*
- *Transmission par les UTL (Ingénieurs et RES) à la CCP (RGE), du mémoire descriptif provisoire des sous-projets sur la base des études APS disponibles.*

PHASE D'APPROPRIATION DES DOCUMENTS INITIAUX ET DE RECONNAISSANCE DU MILIEU RECEPTEUR : **Du 19 mai au 04 juin 2021**

- *Réunions d'échanges virtuelles ou présentielles d'appropriation des rapports EIES-structurants, des PGES, des CCES et des TDR pour l'adaptation des PGES des sous-projets de proximité, prévues **lundi le 17 mai 2021 ;***

- ***Transects itinérants (CCP-UTL et autres parties prenantes) d'01 jour par Commune en*** *vue de la mise à jour de la description du milieu socioéconomique, humain, culturel et écologique des sous-projets de proximité (**entre le 19 mai et le 04 juin 2021**) :*
  - *Yaoundé, du 19 au 24 mai 2021*
  - *Douala : du 24 mai au 02 juin 2021*
  - *Batouri : du 03 au 05 juin 2021*
  - ***Ngaoundéré : du 09 au 13 juin 2021***

PHASE D'ADAPTATION THEORIQUE DES DOCUMENTS (02 J PAR COMMUNE) **: Du 21 mai au 17 juin 2021**

- *Relecture conjointe (CCP-UTL autres parties prenantes) et adaptation du bilan des impacts socio-économiques, humains, culturels et écologiques, puis mise à jour **au moins 01 mois avant le début des consultations publiques** (**au 07 juin 2021**);*
  - *Yaoundé, 24 – 31 mai 2021*
  - *Douala : 02 -09 juin 2021*
  - *Batouri : 05-12 juin 2021*
  - ***Ngaoundéré : 12 -19 juin 2021***
- *Relecture conjointe par consolidation sectorielle individuelle à distance (CCP-UTL et autres parties prenantes) en 01 jour par Commune, du PGES et du CCES ;*
  - *Yaoundé, 03 juin 2021*
  - *Douala : 12 juin 2021*
  - *Batouri : 15 juin 2021*
  - ***Ngaoundere : 22 juin 2021***

PHASE DE RESTITUTION ET CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES SUR LE TERRAIN (3J PAR COMMUNE) **: du 14 juin au 07 juillet 2021**

- Information des autorités et invitation des parties prenantes aux consultations publiques : ***au 20 mai 2021*** ;
- Consultation en 01 jour par Commune, des autorités administratives et municipales dans leurs locaux et analyses : ***A partir du 14 juin 2021***;
- Consultation en 01 jour dans les communes, des administrations sectorielles et analyses : ***A partir du 14 juin 2021***;
  - Consultation par focus groups en 01 jour par Commune, des populations riveraines, des OSC et des autres personnes-ressources et parties prenantes à la Commune, en présence des administrations sectorielles et analyses :
  - *Yaoundé, du 14 au 16 juin 2021*
  - *Douala : du 21 au 23 juin 2021*
  - *Batouri : du 28 au 30 juin 2021*
  - ***Ngaoundéré : du 05 au 07 juillet 2021***

PHASE DE CONSOLIDATION DES PGES ET DES CCES (2 J PAR COMMUNE)

- Rédaction en 01 jour par Commune, des rapports des consultations publiques : ***A partir du 18 juin 2021*** ;
- Consolidation en 01 jour par Commune, du PGES et du CCES ou HSSE, incluant (i) les mesures de gestion des cas de découverte fortuite, (ii) les actions relatives à la

contractualisation des entreprises, (iii) et les responsabilités de la mise en œuvre des mesures proposées, (iv) la description des permis et des instruments de gestion environnementale et sociale requis avant le démarrage des travaux : ***A partir du 18 juin 2021***

- *Yaoundé, du 17 au 18 juin 2021*
- *Douala : du 24 au 25 juin 2021*
- *Batouri : du 30 juin au 01 juillet 2021*
- ***Ngaoundéré : du 08 au 09 juillet 2021***

- Retraite de consolidation en 03 jours supplémentaires pour les villes de Douala, Batouri et Ngaoundéré, du PGES et du CCES ou HSSE, incluant (i) les mesures de gestion des cas de découverte fortuite, (ii) les actions relatives à la contractualisation des entreprises, (iii) et les responsabilités de la mise en œuvre des mesures proposées, (iv) la description des permis et des instruments de gestion environnementale et sociale requis avant le démarrage des travaux : *entre le 26 et le 30 juillet 2021*

C

Termes de référenceS
Approuvés par le MINEPDED

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

CABINET DU MINISTRE

N° TB00000354 /L/MINEPDED/CAB/CST

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

MINISTRY OF ENVIRONMENT, PROTECTION OF NATURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

MINISTER'S CABINET

Yaoundé, le 28 DEC 2016

V/Réf : N° 0613/MINHDU/SG/PDVI/CPP/RGES du 02 décembre 2016

LE MINISTRE

Objet: Termes de référence de l'étude d'impact environnemental et social détaillée du projet d'aménagement de certaines voiries structurantes dans le cadre du PDVI dans les Arrondissements de Yaoundé 5ème et 7ème, Département du Mfoundi, Région du Centre.

A Monsieur le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU)

YAOUNDE

29 DEC 2016
0735

Faisant suite à votre correspondance ci-dessus référencée, me transmettant les termes de référence de l'étude d'impact environnemental et social détaillée de votre projet d'aménagement de certaines voiries structurantes dans les Arrondissements de Yaoundé 5ème Et 7ème, Département du Mfoundi, Région du Centre.

J'ai l'honneur de porter à votre attention que l'examen desdits termes de référence a suscité les observations suivantes :

- le programme des consultations publiques prévues du 15 au 29 décembre 2016 ne permet pas aux populations d'être informées dans les délais réglementaires. Il ya lieu de le revoir afin qu'il leur parvienne au moins trente (30) jours avant le début des rencontres ;
- il convient d'intituler le point VIII « Mission du consultant » pour mieux refléter le contenu de la section ;
- en amont des missions du consultant, il est important de présenter non seulement un descriptif sommaire du projet en ressortant les principales activités, et mais aussi les principales caractéristiques du milieu, éléments permettant de mieux apprécier les taches assignées au consultant ;
- la description du projet et l'analyse des alternatives doivent faire l'objet d'un seul chapitre dans le rapport de l'étude d'impact environnemental et social.

Moyennant la prise en compte de l'observation ci-dessus, vos termes de référence reçoivent mon approbation. Les termes de référence ainsi approuvés tiennent lieu de prescriptions du cahier de charges stipulées à l'article 17 alinéa 1 de la Loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement.

Je vous rappelle que le rapport de l'étude d'impact environnemental et social est soumis accompagné de sa version électronique sur CD-Rom en fichier PDF.

Le Ministre Délégué

Dr Alamu Aboubakar Djalloh

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
Secrétariat Général
Sous Direction de l'Accueil du Courrier et de l'Ordre
Service de l'Accueil et de l'Orientation
Arrivée le 28.12.16 S/N° 8013348

D

Liste des personnes ressources consultées

ADAPTATION DE PGES DE PROXIMITE SUR la BASE DE EIES / PDVIR

Visite des Sites des Sous Projets de Proximite

Feuilles De Présence

19 Mai 2021 (Yde 5)

N° Ordre	Nom Prénoms	Qualité	Quartier	Telephone	Signature
01	EKOBENA MBIDA joseph	A2 Yde 5	CAY 5	677171817	
02	NGOA NGOA P.P.	Ing UTL / CAY5e	Mairie Yde 5e	699335849	
03	BENGONO Stéphane	Géomètre-Topographe CAY5	Mairie Yde 5ème	656086157	
04	MVOGO MINLO François	Ing UTL/CAY	Mairie Yde 5e	698703444	
05	~~MBANDA~~ MANGOUANDJO Pierre	RESP PGES / DAC/MINHDU	MAIRIE Yde 5	699.36.00.10	
06	ISSA MOULA H	RGS / PDVIR	— " —	674 18 2977	
07	DIBENGUE B. B.	AGE / PDVIR		695954386	
08	Ngono Metomo	AGES/CUY	— // —	677725536	
09	SM. NDZENGUE Jean Marie	Chef 2e degré	Nkolmessengi	699930848	
10	MASSE Bernard	Chef Bloc VI Nkolmessang	Nkolmessang	690183689	
11	WANDA CHRISTIAN	ARGES/PDVIR		671092881	
12	MASSE BOUMTJE. D	Topographe proj Amenagement	CAY 5	695079036	

7	MVOGO MINLO François	Nkolbisson	698703444		
8	DAMSEU NGASSAM Floriane	PDVIR	697474743		
9	Ngono Metomo Denise épse ABOUNA	PDVIR	677725534		

ADAPTATION DE PGES DE PROXIMITE SUR LA BASE DE EIES/P2VIR

VISITE DES SITES DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE

FEUILLE DE PRESENCE

21 Mai 2021 (1/de 7)

N° d'ordre	Nom et Prenom	Qualité	Quartier	Télephone	Signature
1	SM. Tamba Messiena Igrace	Chef de 3e degre de Ngula	Ngoula	699605267 / 677140770	
2.	SM. ETOGO EBENEZER	Chef de Bloc 01 Ngoulan	Ngoulan	677729959 / 693394388	
3	LEA MBASSI	Notable	Ngoula	677.01.99.70	
4	Bekolo Minbama Christian	Ing/PDVIR CAY7	/	676027021	
5.	YOMO Tamba MAX	AGENT CAY7	/	653648334	
6	Atangana Vincent de paul	Agent C.A.Y.7	/	652606057	

CONSULTATIONS PUBLIQUES POUR ADAPTATIONS DU PGES DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE.
FICHE DE PRESENCE RENCONTRE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET COMMUNALES DU 17/06/2021 A YAOUNDE.

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
01	YOUNDI ELANGA	Sous Préfecture Nkolmessang Ville	Sous-Préfet	695819987	
03	DIBENGUE B. Berthold	PDVIR-MINADU	RGE	650287371	
04	Foppa Langouo Georges	MINEPDED/ PF PDVIR	PF PDVIR MINEPDED	699153989	
05	Wansi Fotso Lengo Hortense	3ème Adjoint Maire Ydé	3ème Adjoint Maire	698052376	
06	TCHOTCHOM a'MBANG Emmanuel	Chef Service environnement	CAYS	654 08 85 76	
07.	NTOG Martin Boris	Cabinet du Maire Chargé de Mission	et Ydé	693.62.67.31	
08	NEKDEM TONFACK · WOLFGANG	Stagiaire P.DVIR		691655507	
09	Nyatchouo Tchinkouo Steve Martial	SP 5ème adjoint au Maire YDE	SP 5ème adjoint au Maire YDE	657761334	
10	AMOUGOU Jean-Claude	Conseiller municipal Ydé 5	Pdt du Grpe communal de Ydé	695313901	
11	WANDA CHRISTIAN.	CC/PDVIR	ARGES	671092931	
12	Ngono Metomo épse ABOUNA	UTL/PDVIR	RGES	677729534	

Scanné avec CamScanner

E

Composition de l’équipe de mission

Nom	Poste	Attributions
DIBENGUE B. Berthold	RGE/CCP, Chef de mission	Supervision de la mission -Adaptation et projection des mesures d'atténuation et d'optimisation des impacts positifs, -Adaptation des indicateurs de suivi - Consolidation du rapport d'adaptation -Consolidation du cadre règlementaire applicable en matière d'impact environnemental, social, culturel, économique et humain
NOUADJE K. François	Ingénieur Civil/CCP, Membre de l'équipe de mission	- Consolidation du rapport d'adaptation - Participation aux consultations publiques - Consolidation du cadre règlementaire applicable en matière de travaux d'infrastructures et d'équipements
ISSA MOULA Hissein	RGS/CCP, Membre de l'équipe de mission	- Consolidation du rapport d'adaptation - Participation aux consultations publiques - Consolidation du cadre règlementaire applicable en matière d'impact social, culturel et humain
WANDA Christian	ARGES/CCP, Membre de l'équipe de mission	- Participation à l'organisation et à l'animation des consultations publiques - Respect de la forme générale du rapport d'adaptation -Prises de vues et cartographie des sites
MANGOUANDJO Pierre	Point Focal DDSU/MIHNDU	- Adaptation de l'analyse des variantes des sous-projets - Adaptation de l'Identification et des analyses des impacts sociaux, économiques, culturels et humains urbains -Consolidation du cadre règlementaire social, culturel et humain
FOPA L. Georges	Point Focal MINEPDED	- Adaptation de l'analyse des variantes des sous-projets - Adaptation de l'analyse et de l'Identification des impacts écologiques -Consolidation du cadre réglementaire environnemental et social
TOUE EVINI Albert	Chef/UTL/YDE	-Organisation des descentes de terrain, -Organisation et conduite des consultations publiques -Mobilisation des populations -Elaboration du draft zero du rapport d'adaptation du PGES -Rédaction des rapports de consultation publique
ABOUNA NGONO Denise	RES/UTL/YDE	
MVOGO François	ING1/UTL/YDE	
NGOA NGOAPaul	ING2/UTL/YDE	
BEKOLO Christian		

F

Messages – portés et invitations

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N°763/MP/VY/SG/DDIE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 14 JUIN 2021

De : LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A :
Majestés
- EFFA Protais (Chef Nnom-Nnam/Yaoundé 7)
- MESSIENA TAMBA (Chef Ngoulemekong/Yaoundé 7)

S/C Monsieur le Préfet du Département du Mfoundi

MESSAGE PORTE

TEXTE : *HONNEUR VOUS DEMANDER* – **STOP**–BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA *REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES*– **STOP** – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES *D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE* -**STOP**- ARRONDISSEMENT *DE YAOUNDE 7* –**STOP**- DANS LE CADRE DU PDVIR – **STOP**- PREVUE LE 18 JUIN 2021 A 10 HEURES A LA *CHEFFERIE DE NGOULA ET A 12H30 A LA CHEFFERIE DE NKOL-FEME* – **STOP**- CES CONSULTATIONS SE *TIENDRONT DANS LE RESPECT* DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT *CAMEROUNAIS* –**STOP- ET FIN. /-**

VU, BON A PORTER-

MESSI ATANGANA–

P.J : ***Agenda de la session***

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, Le Secrétaire Général

SIGA EBANA Herman Bertrand
ministrateur Civil Principal

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N°766/MP/VY/SG/DDIE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 14 JUIN 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A

Monsieur le Sous-Préfet de
l'Arrondissement de Yaoundé 5ème
-YAOUNDE-

S/C

Monsieur le Préfet du département du Mfoundi
-YAOUNDE-

MESSAGE PORTE

TEXTE : HONNEUR VOUS DEMANDER – **STOP**–BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES– **STOP** – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE -**STOP**- ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5 –**STOP**- DANS LE CADRE DU PDVIR – **STOP**- PREVUE LE 17 JUIN 2021 A 09 HEURES -**STOP**- A LA SOUS PREFECTURE DE YAOUNDE 5 – **STOP**- CES CONSULTATIONS SE TIENDRONT DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS –**STOP**- ET FIN. /-

- VU, BON A PORTER-

MESSI ATANGANA -

P.J : Agenda de la session

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, le Secrétaire Général

ASSIGA EBANA Herman Bertrand
Administrateur Civil Principal

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N°765/MP/VY/SG/DDIE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 4 JUIN 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A

Monsieur le Sous-Préfet de
l'Arrondissement de Yaoundé 7ième
-YAOUNDE-

S/C

Monsieur le Préfet du département du Mfoundi
-YAOUNDE-

MESSAGE PORTE

TEXTE : HONNEUR VOUS DEMANDER – **STOP**–BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES– **STOP** – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES D'IMPACT EENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE -**STOP**- DANS L'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 7 –**STOP**- DANS LE CADRE DU PDVIR – **STOP**- PREVUE LE 17 JUIN 2021 A 11 HEURES -**STOP**- A LA SOUS –PREFECTURE DE YAOUNDE 7ième – **STOP**- CES CONSULTATIONS SE TIENDRONT DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNMENT CAMEROUNAIS –**STOP**- ET FIN. /-

VU, BON A PORTER-

MESSI ATANGANA -

P.J : Agenda de la session

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, le Secrétaire Général

ASSIGA EBANA Herman Bertrand
Administrateur Civil Principal

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N°-167/MP/VY/SG/DDIE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 14 JUIN 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A

Monsieur le Maire de la Commune
d'Arrondissement de Yaoundé 5ème
-YAOUNDE-

MESSAGE PORTE

TEXTE : HONNEUR VOUS DEMANDER – **STOP**–BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES– **STOP** – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE -**STOP**- ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5 –**STOP**- DANS LE CADRE DU PDVIR – **STOP**- PREVUE LE 17 JUIN 2021 A 10 HEURES -**STOP**- A LA MAIRIE DE YAOUNDE 5ème – **STOP**- CES CONSULTATIONS SE TIENDRONT DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS –**STOP**- **ET FIN. /-**

VU, BON A PORTER-

MESSI ATANGANA -

P.J : Agenda de la session

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, le Secrétaire Général

ASSIGA EBANA Herman Bertrand
Administrateur Civil Principal

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N°768/MP/VY/SG/DDIE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 14 JUIN 2021 121

LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A

Monsieur le Maire de la Commune
d'Arrondissement de Yaoundé 7ème
-YAOUNDE-

MESSAGE PORTE

TEXTE : HONNEUR VOUS DEMANDER – **STOP**–BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES– **STOP** – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE -**STOP**- ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 7 –**STOP**- DANS LE CADRE DU PDVIR – **STOP**- PREVUE LE 17 JUIN 2021 A 12 HEURES -**STOP**- A LA MAIRIE DE YAOUNDE 7ème – **STOP**- CES CONSULTATIONS SE TIENDRONT DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS –**STOP**- **ET FIN. /-**

VU, BON A PORTER-

MESSI ATANGANA -

P.J : Agenda de la session

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, le Secrétaire Général

ASSIGA EBANA Herman Bertrand
Administrateur Civil Principal

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N°469/MP/VY/SG/DDIE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 14 JUIN 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A

Monsieur le Délégué départemental du MINAS

-YAOUNDE-

S/C

Monsieur le Préfet du Département du Mfoundi

-YAOUNDE-

MESSAGE PORTE

TEXTE : HONNEUR VOUS DEMANDER **–STOP–** BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES– **STOP** – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE **-STOP-** ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5 et 7 **–STOP-** DANS LE CADRE DU PDVIR – **STOP-** PREVUE LE 16 JUIN 2021 A 09 HEURES A LA CHEFFERIE DE NKOLMESSENG I (YAOUNDE 5) – **STOP-** ET LE 18 JUIN 2021 A 10 HEURES A LA CHEFFERIE DE NGOULA (YAOUNDE 7) **–STOP-** CES CONSULTATIONS SE TIENDRONT DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS **–STOP- ET FIN. /-**

VU, BON A PORTER-

MESSI ATANGANA -

P.J : Agenda de la session

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, le Secrétaire Général

ASSIGA EBANA Herman Bertrand
Administrateur Civil Principal

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N°769/MP/VY/SG/DDIE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 14 JUIN 2021

LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A

Monsieur le Délégué Départemental du MINHDU

-YAOUNDE-

S/C

Monsieur le Préfet du Département du Mfoundi

-YAOUNDE-

MESSAGE PORTE

TEXTE : HONNEUR VOUS DEMANDER – **STOP**–BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES– **STOP** – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE -**STOP**- ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5 –**STOP**- DANS LE CADRE DU PDVIR – **STOP**- PREVUE LE 16 JUIN 2021 A 10 HEURES A LA CHEFFERIE DE NKOLMESSENG I (YAOUNDE 5)– **STOP**- ET LE 18 JUIN 2021 A 10 HEURES A LA CHEFFERIE DE NGOULA (YAOUNDE 7) - **STOP**- CES CONSULTATIONS SE TIENDRONT DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS – **STOP- ET FIN. /-**

VU, BON A PORTER-

MESSI ATANGANA -

P.J : Agenda de la session

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, le Secrétaire Général

ASSIGA EBANA Herman Bertrand
Administrateur Civil Principal

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N° 77/MP/VY/SG/DDIE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 14 JUIN 2021

De : LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A MESSIEURS :
- Le Président du Comité du Développement du Quartier de Yaoundé 7ème ;
- Le Responsable de l'Organisation Non Gouvernementale Humanitaire de Yaoundé 7ème.

MESSAGE PORTE

TEXTE : HONNEUR VOUS DEMANDER – STOP–BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES – STOP – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE -STOP- ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 7 –STOP- DANS LE CADRE DU PDVIR – STOP- PREVUE LE 18 JUIN 2021 A 10 HEURES - STOP- A LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 7ème – STOP- CES CONSULTATIONS SE TIENDRONT DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS –STOP- ET FIN./-

MESSI ATANGANA–

VU, BON A PORTER-

P.J : Agenda de la session

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, Le Secrétaire Général

ASSIGA EBANA Herman Bertrand
Administrateur Civil Principal

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N° 26 /MP/VM/SG/DDHE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 14 Juin 2021

De : LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A :

MESSIEURS

- TOUE EVINI Albert, Chef de l'unité Technique de Liaison UTL/PDVIR/CUY ;
- MVOGET MINLO Françoise, Ingénieur UTL/PDVIR/CUY ;
- NGONO METONO Denise-Azote ABOUNA, Responsable Socio-Environnementaliste UTL/PDVIR/CUY ;
- AMOUGOU Pierre, Comptable UTL/PDVIR/CUY ;
- NGOA NGOA Paul, Ingénieur UTL/PDVIR/CAY 5 ;
- BENGLO Christian, Ingénieur UTL/PDVIR/CAY 7 ;
- ADA Josephine, Assistante UTL/PDVIR/CUY ;
- AMBASSA Fabrice, Chauffeur UTL/PDVIR/CUY.

MESSAGE PORTE

TEXTE : -HONNEUR VOUS DEMANDER – STOP–BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES – STOP – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE -STOP- ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5 –STOP- DANS LE CADRE DU PDVIR – STOP- PREVUE LE 16 JUIN 2021 A 10 HEURES - STOP- A LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5 – STOP- ET LE 18 JUIN 2021 A 10 HEURES A LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 7- STOP-

CES CONSULTATIONS SE TIENDRONT DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS –STOP- ET FIN. /-

VU, BON A PORTER-

MESS ATANGANA-

P.J : Agenda de la session

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, Le Secrétaire Général

ASSIGA EBANA Herman Bertrand
Administrateur Civil Principal

REPUBLIC OF CAMEROON

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

VILLE DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY

N°[illegible]/MP/VY/SG/DDIE/UTL-PDVIR/2021

Yaoundé, le 14 JUL

LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

A

Monsieur le Délégué Départemental du MINEPDED
-YAOUNDE-

S/C

Monsieur le Préfet du Département du Mfoundi
-YAOUNDE-

MESSAGE PORTE

TEXTE : HONNEUR VOUS DEMANDER – **STOP**–BIEN VOULOIR PRENDRE PERSONNELLEMENT PART A LA REUNION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES– **STOP** – RELATIVE A L'ACTUALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) EN VUE DE L'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS PROJETS DE PROXIMITE -**STOP**- ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 6 ET 7 -**STOP**- DANS LE CADRE DU PDVIR – **STOP**- PREVUE LE 29 JUIN 2021 A 10 HEURES A LA CHEFFERIE DE NKOLMESSENG I – **STOP**- ET LE 30 JUIN A LA CHEFFERIE DE NGOULA 4 10 HEURES – **STOP**- CES CONSULTATIONS SE TIENDRONT SANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS –**STOP**- ET FIN /-

(U. BON A PORTER)-

P.J : Agenda de la session

MESSI ATANGANA –

Pour le Maire de la Ville de Yaoundé
Et par Délégation, le Secrétaire Général

ASUDA ESANA Herman Bertrand
Administrateur Civil Principal

G

Agrément du Consultant aux EIES et AES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
PROTECTION OF NATURE AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A/EIES-AES N° 00000016 du 29 OCT 2014

AGREMENT A LA REALISATION DES ETUDES D'IMPACT ET AUDITS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi N° 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'Environnement ;
Vu le décret N° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social ;
Vu le décret N° 2013/0172/PM du14 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'Audit Environnemental et Social;
Vu l'arrêté n° 0004/MINEP du 03 juillet 2007 fixant les conditions d'agrément des bureaux d'études à la réalisation des études d'impact et audits environnementaux ;
Vu la demande d'agrément à la réalisation des études d'impact et audits environnementaux et sociaux de l'intéressé en date du 21 Août 2012
Vu le rapport du Comité Interministériel de l'Environnement ;
Considérant les nécessités de service,

AGREE:

LA SOCIÉTÉ GEOCONSULTOR, B.P: 6005 DOUALA - CAMEROUN

pour la réalisation des études d'impact et audits environnementaux et sociaux.

Le présent agrément délivré pour servir et valoir ce que de droit, expire le 28 OCT 2019

Le Ministre Délégué
Le Ministre Délégué
Dr NANA ABOUBAKAR DJALLOH

H

Rapports des Consultations publiques et fiches de présences

PROCES-VERBAUX
DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Ministry of Housing and Urban Development

SECRETARIAT GENERAL - GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Coordination – Coordination Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
Cameroon Inclusive and Resilient Development Cities Project
PDVIR

CREDIT NUMBER IDA-6132-CM

LA BANQUE MONDIALE

RAPPORT DES CONSULTATION PUBLIQUE D'ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS - PROJETS DE PROXIMITE SUR LA BASE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE REALISEES EN 2018 DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V (NKOLMESSENG I)

Juin 2021

I. INTRODUCTION

L'adaptation des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des sous - projets de proximité sur la base des études d'impact environnementale et sociale réalisées en 2018 dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 5ème(NKOLMESSENG I) se fait en conformité avec la Loi cadre N°96/12 du 05 Août 1996 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun qui recommande la révision des rapports EIES d'un milieu récepteur après trois ans.

Toutefois, au lieu de la réalisation de nouvelles études dans le même milieu récepteur pour le compte des sous – projetsde proximité, les PGES des EIES des travaux structurants PDVIR réalisés en Mars 2018 dans les arrondissements de Yaoundé 5e et 7e nécessitent une simple adaptation.

Cette préoccupation est d'ailleurs le résultat d'une réflexion commune entre le Gouvernement de la République et la Banque Mondiale qui y voient en outre une occasion d'économie budgétaire et de gain de temps. En effet, conformément au Cadre de Gestion Environnementale et social du PDVIR, cadre élaboré par le projet/gouvernement du Cameroun en conformité avec les exigences des politiques opérationnelles de sauvegardes de la Banque Mondiale qui s'appliquent au projet, notamment la PO4.01 sur l'évaluation environnementale,

Cette adaptation du PGES est nécessaire, pour compléter l'EIES réalisé en 2018 pour le compte des sous- projets structurants PDVIR de ce milieu en intégrant les impacts liés aux sous – projets de proximité. Cette adaptation permettra aussi de finaliser les Dossiers d'Appels d'Offres pour les sous – projets de Proximités car celle – ci permettra de produire les Plans Hygiène Sécurité Santé Environnement (PHSSE)

C'est à cet effet qu'une mission d'étude a été commise afin de mettre en cohérence les PGES préparés dans la même zone en 2018, avec les études APS et la contrainte des sites des sous - projets de proximité dans les arrondissements de Yaoundé 5et 7.

Cette mission était structurée suivant les 05 phases suivantes :

- Phase préparatoire à distance ;
- Phase d'appropriation des documents initiaux et de reconnaissance du milieu récepteur ;
- Phase de mise à jour théorique des documents ;

- Phase de restitution et de consultation publique des parties prenantes sur le terrain ;
- Phase de consolidation des PGES et des CCES des activités de proximité à Yaoundé 5.

Les consultations publiques prévues à la quatrième phase font l'objet de ce rapport.

Dans cette lancée, le décret N° 2013/0171/PM du 15 Février 2013 fixant les modalités de réalisation des EIES, stipule, en l'alinéa 1 de son article 20 que « la réalisation de l'EIES doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet »

II.OBJECTIF DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Les objectifs de notre rencontre avec les populations de NNOM-NNAM I étaient les suivantes :

- Expliquer le projet aux différentes parties prenantes, afin de leurs permettre de mieux s'impliquer et d'avoir une meilleur compréhension de ses impacts ;
- Permettre aux parties prenantes de s'exprimer, de faire part de leurs préoccupations et attentes vis-à-vis du projet ;
- Recueillir des informations pertinentes à prendre en compte dans la conduite des sous - projets ;
- Compléter l'identification des impacts du projet et envisager avec les parties intéressées, les mesures d'atténuation et de compensation efficientes adaptées au contexte local.

III.APPROCHE METHODOLOGIQUE

La consultation des parties prenantes a obéit à la démarche suivante ;

- Information des autorités et invitation des parties prenantes aux consultations publiques par Focus Group les 16 et 17 juin 2021 ;
- Consultations des autorités administratives, municipales et traditionnelles ;
- Consultations des populations riveraines, OSC, personnes ressources de quartier (femmes, jeunes, hommes).

III.1. Information des Autorités et invitation des parties prenantes

Les autorités administratives et municipales ont été informées par des correspondances, accompagnées du mémoire descriptif des sous – projets et du programme des consultations publiques joints en annexe du présent rapport.

III.2. Consultation des autorités administratives et municipales :

Rencontre avec le 3ème adjoint au maire de Yaoundé 5 représentante de Monsieur le Maire

Cette rencontre a eu lieu dans le bureau de Madame latroisième adjointe au Maire, en présence de l'équipe du PDVIR et de l'UTL/Yaoundé.Après les civilités d'usage le RGE a procédé à la présentation de la délégation. Il a ensuite présenté le PDVIR à Monsieur le Maire, avec les différentes étapes et textes juridiques ayant conduit à l'objet de notre présence dans cet arrondissement.

La parole a ensuite été donnée à Monsieur NGOA NGOA, Ingénieur UTL de la CAY5 pour la présentation des sous-projets de proximités, avec des détails sur les (17) sous- projets à réaliser à Yaoundé 5.

Madame la RGES/UTL a à son tour été invitéeà présenter les impacts positifs et négatifs des sous – projets de proximités relevés lors de la visite des sites, ainsi que les mesures d'atténuations proposées.

A l'issue de cette rencontre, nous pouvons retenir ce qui suit :

N°	Intervenants	Questions	Réponses
	RGE		• Présentation de la phase I (structurants) du projet • Présentation de la phase II (proximité) du projet • Présentation de la loi N° 96/12 du 05 Aout 1996 sur l'environnement
	Socio environnementaliste CAY5	Pourquoi les documents ne nous ont-ils pas été transmis 30 jours avant cette rencontre ?	(RGE+ARGE) l'ingénieur de la CAY5 membre de l'UTL avait les documents
		Apparemment il s'agit d'une adaptation ? c'est une grande première pour moi	Cette exercice d'adaptation n'est pas souvent fait et c'est une première expérience avec les sous – projets du PDVIR et cela va permettre de pouvoir avoir des éléments pour la finalisation des Dossiers d'Appels d'Offres car dans ceux – ci il faut intégrer le PHSSE et celui – ci ne peut émaner que de cette adaptation.
	A3	comment se déroulera le suivi des travaux ? généralement lorsque les tuyaux et les	(RGE) : une équipe de sensibilisations sera initiée avant les travaux afin que l'entreprise et les populations respectent les règles et les

		poteaux sont déplacés ils ne sont pas remis à leurs places.	mesures de sauvegardes environnementales et sociales
		Comment seront gérés les conflits	Il y a un MGP qui fonctionne avec l'équipe de conformité locale. Quand un problème n'a pas de solution à un niveau il remonte à un autre niveau. Des fiches y relatives sont disponibles dans les différentes chefferies et les différents acteurs ont été formés sur le fonctionnement de ce mécanisme.
		Quel est le rapport entre les zones structurantes et les villes ?	(RGE) c'est un rapport de connectivité
	Socio environnementaliste CAY5	Quel est le rôle de la Mairie dans la mise en œuvre des PGES	(RGE) suivre si les clauses du cahier de charge sont respectées
		Un programme vert de végétation est-il prévu à Ydé 5	(RGE) dans la lutte contre les changements climatiques les arbres seront plantés partout et même au niveau du bas fond. Les orientations de la Mairie de Yaoundé 5 seront pris en compte dans ce qui sera mis en œuvre comme activités et aussi WWF sera associé pour l'implémentation de ce qui sera fait dans les bas-fonds et les zones de plantations d'arbres.

Image après séance de travail avec la représentante du Maire de Yaoundé 5

- **Rencontre avec le Sous – préfet de Yaoundé 5ème**

Les civilités d'usage identiques à celles faites chez madame le Maire ont été faites chez Monsieur le Sous – préfet. Les différentes communications faites ont suscité la réaction du Sous-Préfet qui après nous avoir remercié pour cette édification sur le PDVIR a exprimé les préoccupations contenues dans le tableau suivant :

N°	Intervenants	Questions	Réponses
	M. le Sous-Préfet de Yaoundé 5	Quand est ce que seront lancés les travaux ? parce que les populations s'impatientent	RGE : le problème de lancement des travaux repose entre les mains de la CUY D'après les exigences de la B.M, nous devons attendre le paiement des indemnisations avant d'ouvrir les chantiers
		En ce qui concerne les populations qui occupent les zones marécageuses et les emprises des voies, nous portons la responsabilité entière parce que nous devons veiller à ce que les populations respectent la réglementation	

Image de la séance de travail au bureau de monsieur le Sous-Préfet de Yaoundé 5

III.3. Consultation des populations riveraines, OSC, personnes ressources de quartier (femmes, jeunes, hommes)

Le seize juin 2021, s'est tenue à l'esplanade de la chefferie de Nkolmesseng I, la réunion de consultation publique relative à l'adaptation des plans de gestion environnementale et sociale des sous – projets de proximité sur la base des EIES structurant dans la ville de Yaoundé.

Outre les populations riveraines de la zone des sous projets de proximité à Nkolmesseng I, la réunion a connu la participation des personnalités suivantes :

- Le Point focal PDVIR/MINEPDED) ;
- Le Point focal du PDVIR/ MINHDU ;
- Le Délégué Départemental MINAS ;
- Le représentant du Délégué Départemental MINHDU ;
- Le Chef du village Nkolmesseng I.

Les principaux points inscrits à l'ordre du jour étaient les suivants :

1. Mot de bienvenu du chef de NKOLMESSENG ;
2. Ouverture des travaux
3. Présentation du cadre réglementaire des consultations publiques ;
4. Présentation du PDVIR ;
5. Synthèse des impacts environnementaux ;
6. Présentation des mesures d'atténuation proposées ;
7. Echanges : questions réponses.

Mot de bienvenu du chef de Nkolmesseng I

La rencontrea débuté à 10 heures avec le mot de bienvenue du chef de Nkolmesseng à tous les participants. Il a remercié le Gouvernement d'avoir pensé aux sous-projets de proximité quivont améliorer le cadre de vie des populations de ces zones enclavées. Il souhaite voir le projet prendre effectivement corps dans le quartier.

Ouverture des travaux

Dans son mot liminaire, le porte- parole du PDVIR a d'abord souhaité une chaleureuse aux populations de Nkolmesseng avant de leur annoncer que le PDVIR était parvenu à une phase décisive et qu'ils sont venus dialoguer à propos. Il a expliqué aux populations que le PDVIRa pour maître d'ouvrage le MINHDU et la CUY en ce qui concernela Région du Centre. Il a fait savoir enfin que dans le cadre des sous – projets de proximité, des équipements seront construitsdans leurvillage pour l'amélioration de leur condition devie et qu'il leur revient d'émettre leur avis, informations et points de vue afin de prévenir ou de minimiser les risques et les impactsnégatifs pendant la réalisation de ces travaux.

Présentation du cadre règlementaire des consultations publiques

Le représentant du MINEPDED a expliqué aux populations de Nkolmesseng I que la rencontre s'inscrivait dans le cadre des sous-projets de proximité du PDVIR, dont la réalisation est soumise à l'étude d'impact environnemental et social, laquelle vise à relever les impacts négatifs et positifs du projet dans leur environnement, constitué de l'air, du sol, de

l'eau, des habitations des activités sociales, des activités économiques, desinteractions entre les populations riveraines et les employées des entreprises, de la présence de nouveau engins et activités liés aux travaux. Ensuite, il aprésenté le cadre juridique et institutionnel de cette étude, évoquant les principaux textes qui l'encadre dont principalement la Loi n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, qui recommande la révision des rapports PGES d'un milieu récepteur après trois ans.

Toutefois, au lieu de la réalisation de nouvelles études dans le même milieu récepteur pour le compte des sous-projets de proximité, le PGES des EIES des travaux structurants réalisés en mars 2018 à Yaoundé 5 nécessite une simple adaptation.

PRESENTATION DU PROJET PAR LE RGE/PDVIR

Le RGE de la Cellule de Coordination du PDVIR a présenté le projet dans la ville de Yaoundé. Il en ressort que, dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2.2 « amélioration du milieu de vie dans les quartiers sélectionnés » du projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR), le Gouvernement du Cameroun envisage d'utiliser une partie des ressources pour financier les travaux de voiries et équipements de proximité dans la communes d'arrondissement de Yaoundé 5.

Le milieu récepteur de ces travaux d'infrastructures et desimpacts sociaux environnementaux et culturels des dits sous-projets est le même que celui qui fait l'objet des travaux structurant dont les études socio environnementales sont validées et disponibles depuis trois ans. Ensuite, il a énuméré les intérêts du projet pour les populations parmi lesquels, la mobilité piétonne, l'accès à l'eau, l'éclairage publique, la gestion des ordures.

IV. SYNTHESE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

D'une manière générale, les biens impactés sont les réseaux d'eau et d'électricité, les habitations, les lieux de commerce et les arbres fruitiers.

IV.1. Les impacts négatifs

Les impacts négatifs sont les suivants :

- L'occupation des espaces privées ;
- Les conflits avec les riverains ;
- Les revendications ;
- La dégradation de la quantité de l'air ;
- Les nuisances sonores ;
- Les accidents de la circulation ;
- Les perturbations des commerces ;
- L'exposition au MST/VIH /SIDA;
- Les risques de VBG ;
- Les maladies hydriques ;
- Les poussières ;
- La présence de nombreux déchets ;
- Le déversement des huiles et carburants sur le sol et déversement vers les sources;
- Les risques d'électrocution ;
- Les infections pulmonaires, grippes rhums toux,
- Les risques d'inondation ;
- Perturbation de l'approvisionnement en eau ;
- Intoxication

IV.2. Les impacts positifs

- Les opportunités d'emploi ;
- Amélioration de la mobilité ;
- Renforcement des activités économiques ;
- Valorisation des loyers et terrains
- Mobilisation et structuration des comités d'hygiènes et de développement
- Développement de la dynamique et cohésion sociale
- Structuration des populations en entité de développement, information, éducation et communication
- Réduction des agressions nocturnes
- Autonomisation, organisation et formation des jeunes

IV.3. Mesure d'atténuations proposées

- Protection des sols
- Protection des ressources en eaux
- Lutte contre les changements climatiques par la conduite des activités de reboisement
- Elaboration d'un plan de réinstallation des populations

A

- Mise en place des règles et des dispositifs sécuritaire adéquats
- Fourniture des équipements de protection individuelle
- Protection de la santé des riverains
- Prévention des VBG
- Prévention des inondations
- Structuration des jeunes en organisation formation et financement des projets générateurs de revenus
- L'approvisionnement en eaux par des citernes pendant les travaux liés au déplacement des réseaux d'eau.
- Arrosage régulier des routes pendant les travaux.

Animation de la consultation publique par le RES UTL de Yaoundé

V. Échanges

A l'issue des différentes interventions et présentations, des échanges ont eu lieu et celles – ci ont été recueillies dans le tableau ci – après :

Image prise lors de l'intervention du chef de quartierNkolmesseng I

TABLEAU DES ECHANGES AVEC LES POPULATIONS RIVERAINES

N°	Intervenants	Questions	Réponses
1	MonsieurMASSE Bernard, Chef du Bloc 7	▪ J'ai été associé à la visite des sites et lors de la présentation, ici j'ai constaté qu'il y a des tronçons qui n'ont pas été évoqués. ▪ Il y a aussi des zones qui n'ont pas été visitées à l'intérieur du bloc 7 ▪ Pourquoi ne parle-t-on pas des aires de jeux ici, alors que le quartier est peuplé de jeunes	▪ Rien n'a été omis. Tous les tronçons concernés se trouvent dans ces éléments de présentation (ARGES/RGE/PDVIR) ▪ Les aires de jeux n'ont pas été intégrées ici mais pourront être pris en compte dans des projets avenir (RGES/UTL) ▪ On ne peut plus intégrer les aires de jeux à ce stade du projet parce que les études techniques sont en cours et le choix des sous-projets avait été fait par vous-même (RGE) si vous avez un site disponible, portez le dossier à lamairie de la ville ou à la CAY5 qui pourra financer le projet
2	PAYOUKOU Jean (Notable du groupe 7)	▪ Pourquoi les réseaux ne sont-ils jamais remis en place lorsqu'on les déplace (eau et électricité) ▪ Comment allez-vous maitriser le risque de transmission des maladies diverses ici ? ▪ La gestion des conflits intervient-elle avant ou après les désagréments ?	**(Chef-UTL)** ▪ Nous veillerons pendant les différentes phases du projet à ce que les réseaux d'eau et d'électricité déplacés soient remis en place si non la retenue de garantie de l'entreprise ne pourra pas être libérée si les réseaux ne sont pas remis en place **(RGE)** ▪ Le principe du pollueur-payeur de la loi sur l'environnement exige que les réseaux soient remis en état. ▪ Sur la gestion des maladies (MST/VIH/SIDA et autres, des réunions de sensibilisation des riverains sont prévues une fois par mois. ▪ Donc les associations de quartier doivent bien fonctionner pour que ces sensibilisations soient menées par une association locale agrée (RGES/UTL) : ce sont aussi ces associations qui doivent veiller à la préservation des ouvrages. Les associations de quartier devront être formées afin qu'elle puisse veiller et assurer l'entretien de ces ouvrages et infrastructures
3	AndelaCédric (Jeune)	▪ Les financements accordés aux associations de jeunes sont-ils remboursables ?	(RGE) ▪ Ces financements ne sont pas remboursables et leprojet vient

N°	Intervenants	Questions	Réponses
		▪ Devons-nous obligatoirement passer par les (CDQ) ? ▪ Il y a des noms dans le décret pour un tronçon annulé. Ne faut-il pas d'abord résoudre ce problème ? ▪ En ce qui concerne la revendication, est ce qu'on va attendre avant de payer les autres ?	intégrer l'organisation sociale déjà établie dans le quartier ▪ Les personnes dont les noms ne figurent pas dans le décret ne seront pas payées dans la première vague (ARGES) ▪ Pour le cas des requêtesactuelles, la CCE va redescendre sur le terrain pour la réévaluation. Il y a aussi des possibilités de négociations et paiement directs par le mécanisme de gestion des plaintes.
	Mme WANSI Hortense (Chef de bloc) et 3e adjoint au Maire	Je salue cette initiative du projet. La mairie est en pleine installation des comités de quartier ▪ Un groupe de jeune peut-il s'organiser en association pour entretenir les routes du projet ? ▪ Un ravin existe derrière El-Caro, mettant en danger la vie des populations riveraines. En avez-vous tenu compte ?	(RGE) ▪ Le manuel jeune a défini 8 domaines d'intervention à prendre en compte (et éligible) pour la formation et le financement des microprojets ▪ La zone derrière EL-CARO est sous la responsabilité de la mairie appelée à sensibiliser les populations pour ne pas occuper ces zones
5	NDANTCHOU Apollinaire, représentant du bloc 10	▪ L'axe plume d'or bas fond est déjà bitumé peut-on transférer ces deux cent mètre ailleurs ?	▪ C'est la rue polytechnique - bas fond qui est concernée
6	WAMBA notable du Bloc 9	▪ Je n'ai pas suivi un projet au bloc 9	▪ MINHDU (il y a d'autres projets qui seront financés par le bailleur
7	SaMajesté DZENGUE, chef de 3e degré deNkolmesseng I	▪ Comment va se passer le recrutement de la main d'œuvre locale ?	▪ Pour les questions d'emploi, vous devez commencer à travailler sur une base de données qui sera mise à la disposition de l'entreprise (RGS) avec les profils disponibles ▪ Ainsi, en cas de besoin, l'entreprise devra s'adresser aux populations
		▪ Suggestions ▪ Que le Chef d'entreprise se rapproche de la	▪ Avant la fin des travaux du projet, toutes nos rues seront adressées avec les noms locaux, car il faut arrimer l'histoire

N°	Intervenants	Questions	Réponses
		chefferie pour le recrutement de la main d'œuvre locale ▪ Suggestion 2 : que la mairie de la ville corrige sa méthode d'adressage des rues (rue safari) par ce que cette route pourrait porter le nom d'une grande figure de l'histoire de la zone et contribuer à la préservation de l'identité socioculturelle de Nkolmesseng I	de la zone pendant l'adressage des rues.

VI. CONCLUSION

La phase de consultations publique des parties prenante sur le terrain dans le cadre de la mission d'adaptation des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) dessous-projets structurants dans la CAY5 (Nkolmesseng I), s'est déroulé du 16 au 17 juin 2021 en trois étapes :

- Information des autorités et invitation des parties prenantes aux consultations
- Consultations des autorités administratives, municipales et traditionnelles
- Consultation des populations riveraines.

Les dites rencontres avaient pour objectif de :

- Expliquer le projet aux différentes parties prenantes, afin de leur permettre de mieux s'impliquer et d'avoir une meilleure compréhension de ses impacts ;
- Permettre aux parties prenantes de s'exprimer, et de faire part de leurs attentes et préoccupations vis-à-vis du projet
- Recueillir les informations pertinentes à prendre en compte dans la conduite de l'étude ;
- Compléter l'identification des impacts du projet et envisager avec les parties prenantes intéressées, les mesures d'atténuation et de compensation efficientes et adaptées au contexte local

Au terme de ces assises, les objectifs énumérés ci-dessus ont été atteints grâce à la participation active et effective de toutes les parties prenantes. Cette étape nous permet de passer à la dernière étape de cette mission à savoir la phase de consolidation des PGES et des CCES des activités de proximité à la CAY5.Il est à noter que cette consultation publique a permis à l'UTL de prendre la main dans ses activités et de se déployer vraiment sur le terrain.

Ont signé :

Chef de bloc N°.VII
Matte Bernard

Chef de Nkolmesseng
Le Chef
Département du Mfoundi
Région du Centre
Tél: 6 06/07/2021
Chef de 3e Degré de NKOLMESSENG I (Yaoundé 5)
9e Dynastie

Chef de UTL Yaoundé
Albert Toue Evini
Ingénieur de Conception de Génie Civil
Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
POVIR
Technical Liaison Unit
Unité Technique de Liaison
Yaoundé - City - Council
Ville de Yaoundé - Communauté Urbaine

Le Maire de Yaoundé 5
Commune d'Arrondissement de Yaoundé 5
Dr Dolphine Ghislaine Nnanga
1er Adjoint au Maire

Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Ministry of Housing and Urban Development

SECRETARIAT GENERAL - GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Coordination – Coordination Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
Cameroon Inclusive and Resilient Development Cities Project
PDVIR

CREDIT NUMBER IDA-6132-CM

LA BANQUE MONDIALE

ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS - PROJETS PROXIMITE SUR LA BASE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE REALISES EN 2018 DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE VII (NGOULA)

RAPPORT DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Juin 2021

I. INTRODUCTION

La loi cadre N° 96/12 du 05 Aout 1996 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun recommande la révision des rapports EIES d'un milieu récepteur après trois ans.

Toutefois, au lieu de la réalisation de nouvelles études dans le même milieu récepteur pour le compte des sous – projets de proximité, les PGES des EIES des travaux structurants PDVIR réalisé en Mars 2018 dans la Commune d'arrondissement de Yaoundé 7 nécessite une simple adaptation.

Cette préoccupation est d'ailleurs le résultat d'une réflexion commune entre le Gouvernement de la République et la Banque Mondiale qui y voient en outre une occasion d'économie budgétaire et de gain de temps. En effet, conformément au cadre de gestion Environnementale et social du PDVIR, cadre élaboré par le projet/gouvernement du Cameroun en conformité avec les exigences des politiques opérationnelles de sauvegardes de la Banque Mondiale qui s'appliquent au projet, notamment la PO4.01 sur l'évaluation environnementale,

Cette adaptation du PGES est nécessaire, pour compléter l'EIES réalisé en 2018 pour le compte des sous- projets structurants PDVIR de ce milieu en intégrant les impacts liés aux sous – projets de proximité.

C'est à cet effet qu'une mission d'étude a été commise afin de mettre en cohérence les PGES préparés dans la même zone en 2018, avec les études APS et la contrainte des sites des sous projets de proximité dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 7.

Cette mission est structurée en 5 phases :

- Phase préparatoire à distance
- Phase d'appropriation des documents initiaux et de reconnaissance du milieu récepteur
- Phase de mise à jour théorique des documents
- Phase de restitution et de consultation publique des parties prenantes sur le terrain
- Phase de consolidation des PGES et des CCES des activités de proximité à Yaoundé 5.

Les consultations publiques prévues à la quatrième phase font l'objet de ce rapport.

Dans cette lancée, le décret N° 2013/0171/PM du 15 Février 2013 fixant les modalités de réalisation des EIES, stipule, en l'alinéa 1 de son article 20 que « la réalisation de l'EIES doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet »

II. OBJECTIF DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Les objectifs de notre rencontre avec les populations de Ngoula étaient les suivants :

- Expliquer le projet aux différentes parties prenantes, afin de leurs permettre de mieux s'impliquer et d'avoir une meilleur compréhension de ses impacts ;
- Permettre aux parties prenantes de s'exprimer, de faire part de leurs préoccupations et attentes vis-à-vis du projet ;

- Recueillir des informations pertinentes à prendre en compte dans la conduite de l'étude ;
- Compléter l'identification des impacts du projet et envisager avec les parties intéressées, les mesures d'atténuation et de compensation efficientes adaptées au contexte local.

III.APPROCHE METHODOLOGIQUE

La consultation des parties prenantes a obéit à la démarche suivante ;

- Information des autorités et invitation des parties prenantes aux consultations publiques par Focus Group les 17 et 18 juin 2021
- Consultation des autorités administratives, municipales et traditionnelles
- Consultation des populations riveraines, OSC, personnes ressources de quartier (femmes, jeunes, hommes)

III.1.Information des Autorités et invitation des parties prenantes

Les autorités administratives et municipales ont été informées par des correspondances, accompagnées du mémoire descriptif des sous – projets et du programme des consultations publiques joints en annexe du présent rapport.

III.2.Consultation des autorités administratives et municipales : rencontre avec le maire de Yaoundé 7

Cette rencontre a eu lieu dans le bureau de Monsieur le premier adjoint au Maire, en présence de l'équipe de la cellule de coordination du PDVIR et de l'UTL/Ydé.

Après les civilités d'usage le GRE a procédé à la présentation de la délégation. Il a ensuite présenté le PDVIR à Monsieur le Maire, avec les différentes étapes et textes juridiques ayant conduit à l'objet de notre présence dans cet arrondissement.

La parole aensuite été donnée à Monsieur BEKOLO Ingénieur UTL de la CAY7 pour la présentation des sous-projets de proximités, avec des détails sur les (30) sous- projets à réaliser à Ydé 7.

Madame la RGES/UTL à son tour a été inviter à présenter les impacts positifs et négatifs de sous – projets de proximités relevés lors de la visite des sites, ainsi que les mesures d'atténuations proposées.

De notre rencontre avec le premier adjoint au Maire de la Commune d'arrondissement de Ydé 7, nous retenons que le terrain situé à proximité du Lycée d'Ekorezok proposé au mois de Mars 2020 pour la construction du complexe multi-sport n'est pasdisponible. Le site recherché pour le l'aménagement du stade ainsi que l'espace devant accueillir le centre multifonctionnel sont inexistant. La commune devra proposer en urgence des sites sécurisés en son nom au cas contraire certains sous projet de proximité ne seront pas réalisés.

IV.Consultation des populations riveraines, OSC, personnes ressources de quartier **(femmes, jeunes, hommes)**

Le dix-huitjuin 2021 à 10H, a eu lieu à l'esplanade de la chefferie de Ngoula, la réunion de consultation publique relative à l'adaptation des plans de gestion environnementale et sociale des sous – projets de proximité sur la base des EIES structurant dans la ville de Yaoundé.

Outre les populations riveraines de la zone des sous projets de proximité à Ngoula, la réunion a connu la participation des personnalités suivantes :

- Le représentant du Délégué Départemental (MINEPDED) ;
- Le Point focal PDVIR/MINEPDED) ;
- Le Délégué Départemental MINAS ;
- Le Délégué Départemental MINHDU ;
- Le Point focal du PDVIR/ MINHDU ;
- Le Chef de quartierNgoula.

Les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la réunion étaient les suivantes :

- Mot de bienvenu du chef de Ngoula;
- Ouverture des travaux
- Présentation du cadre réglementaire des consultations publiques ;
- Présentation du PDDVIR ;
- Synthèse des impacts environnementaux ;
- Présentation des mesures d'atténuation proposées ;
- Echanges : questions réponses.

C.1) Mot de bienvenu du chef de Ngoula

La rencontrea débuté à 10 heures avec le mot de bienvenu du chef de Ngoulaà tous les participants. Il a remercié le gouvernement d'avoir pensé aux sous-projets de proximité qui

vont améliorer le cadre de vie des populations de ces zones sous-équipées. Et exprimé le vœu de voir les travaux démarrer dans un avenir proche.

C.2) Ouverture des travaux

Dans son propos introductif, le porte- parole du PDVIR a d'abord souhaité une chaleureuse bienvenue aux populations de Ngoulaavant de leur annoncer que le PDVIR était parvenu à une phase décisive et qu'ils sont venu dialoguer à propos. Il a expliqué aux populations que le PDVIR de proximité a pour maitre d'ouvrage le MINHDU et la CUY en ce qui concernela Région du Centre. Que le sous-projet consiste à construire des équipements dans leurvillage pour l'amélioration de leur condition devie et qu'il leur revient d'émettre leur avis afin de prévenir ou de minimiser les risques et les impactsnégatifs pendant la réalisation de ces travaux à travers une approche participative.

C.3) Présentation du cadre règlementaire des consultations publiques

Le représentant du MINEPDED a expliqué aux populations de Ngoulaque la rencontre s'inscrivait dans le cadre des sous-projets de proximité du PDVIR, dont la réalisation est soumise à l'étude d'impact environnementale et sociales, laquelle vise à relever les impacts négatifs et positifs du projet dans leur environnement, constitué de l'air, du sol, de l'eau, des habitations des activités sociales, des activités économiques, des | interactions entre les populations riveraines et les employées des entreprises, de la présence de nouveau engins et activités liés aux travaux. Ensuite, il aprésenté le cadre juridique et institutionnel de cette étude, évoquant les principaux textes qui l'encadre : la loi n°96/12 du 05 août 1996 relative à l'environnement au Cameroun, qui recommande la révision des rapports PGES d'un milieu récepteur après trois ans.

Toutefois, au lieu de la réalisation de nouvelles études dans le même milieu récepteur pour le compte des sous-projets de proximité, le PGES des EIES des travaux structurants réalisés en mars 2018 à Yaoundé 7 nécessite une simple adaptation.

C.4) PRESENTATION DU PROJET PAR LE RGE/PDVIR

Le porte-parole du PDVIR a présenté le projet dans la ville de Yaoundé. Il en ressort que, dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2.2 « amélioration du milieu de vie dans les quartiers sélectionnés » du projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) le gouvernement du Cameroun envisage d'utiliser une partie des ressources pour financier les travaux de voiries et équipements de proximité dans les communes d'arrondissement de Yaoundé 5 et 7 dans l'optique de parvenir à une inclusion spatiale, une inclusion sociale et une inclusion économique.

Le milieu récepteur de ces travaux d'infrastructures et des impacts sociaux environnementaux et culturels desdits sous-projets est le même que celui qui fait l'objet des travaux structurants dont les études socio environnementales sont validées et disponibles depuis trois ans. Ensuite, il a énuméré les intérêts du projet pour les populations parmi lesquels, la mobilité piétonne, l'accès à l'eau, l'éclairage publique, la gestion des ordures.

C.5) SYNTHESE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Ce volet a été présenté par la RGES/UTL/Yaoundé

a) Les impacts négatifs

- L'occupation des espaces privées ;
- Les conflits avec les riverains ;
- Les revendications ;
- La dégradation de la quantité de l'air ;
- Les nuisances sonores ;
- Les accidents de la circulation ;
- Les perturbations des commerces ;

- L'exposition au MST/VIH ;
- Les risques de VBG ;
- Les maladies hydriques ;
- La présence de nombreux déchets ;
- Le déversement des huiles et carburants sur le sol et déversement vers les sources ;
- Les risques d'électrocution
- Les infections pulmonaires, grippes rhumes toux, boue ;
- Les risques d'inondation dans les bas-fonds;
- Perturbation de l'approvisionnement en eau ;

b) Les impacts positifs

- Les possibilités de création d'emploi ;
- Amélioration de la mobilité ;
- Renforcement des activités économiques ;
- Valorisation des loyers et terrains ;
- Mobilisation et structuration des comités d'hygiènes et de développement ;
- Développement de la dynamique sociale ;
- Structuration des populations en entité de développement, information, éducation et communication ;
- Réduction des taux d'agressions nocturnes ;
- Autonomisation, organisation et formation des jeunes ;
- Diminution des agressions ;
- Diminution des VBG ;
- Préservation et valorisation des bas-fonds.

c) Mesure d'atténuations proposées

- Protection des sols et des ressources en eau ;
- Elaboration d'un plan de communication et de sensibilisation ;
- Lutte contre les changements climatiques ;
- Elaboration d'un plan de réinstallation des populations ;
- Mise en place des règles et des dispositifs sécuritaire adéquats ;
- Protection de la santé du personnel et des riverains;
- Prévention des VBG ;
- Prévention des inondations ;
- Structuration des jeunes en organisation formation et financement des projets générateurs de revenus ;
- L'approvisionnement en eaux par des citernes pendant les travaux ;
- Arrosage régulier des routes pendant les travaux.

V. Échanges

TABLEAU DES ECHANGES AVEC LES POPULATIONS RIVERAINES

N°	Intervenants	Questions	Réponses
1	S M TCHAKOUNTE (résident)	▪ Quand est ce que les travaux vont effectivement commencer ? ▪ Essayer de travailler en collaboration avec CAMWATER et ENEO pour nous éviter des périodes interminables de coupures d'eau et d'électricité du fait des travaux ▪ Je vous informe de la présence d'un espace marécageux derrière le délégué qui peut être remblai et servir d'espace de jeux	M. NOUADJE ▪ En ce qui concerne le lancement des travaux, les contrats seront signés dans deux semaines et les travaux débuteront dans deux mois. ▪ Nous travaillons en concertation avec CAMWATER et ENEO ▪ Il y aura certainement de petites perturbations mais pas de longue durée. ▪ Pour les voiries secondaires, les travaux pourront démarrer en Août 2022
	Adjudant Chef à la retraite (75 ans)	Quelle est l'effectivité de la faisabilité de ce projet ?	Ing/PDVIR ▪ Nous vous rassurons que ce projet sera réalisé parce que les financements sont déjà disponibles
	MVA Martin Clair	▪ Dans le cadre des indemnisations, le contrat de vente est-il considérés comme un titre foncier ?	▪ Les terrains non titrés ne seront pas indemnisés. ▪ Nous considérons uniquement les investissements réalisés sur ces terrains (constructions, arbres fruitiers)
	Le leader d'une association de jeunes	▪ Etes-vous en symbiose avec les populations ? ▪ Votre message est-il passé ? ▪ Qu'en est-il de ceux qui sont installés sur les terrains familiaux ?	RepDDMINDHU ▪ Les associations de jeunes seront sélectionnées selon des critères objectifs ▪ En ce qui concerne les questions de terrains, entendez-vous avec votre autorité municipale ▪ (Ing /PDVIR) les dons aux associations des jeunes seront attribués selon une procédure de remise de dons aux jeunes ▪ Vous êtres dans un quartier sous-équipé et un plan de

			secteur sera utilisé ici ▪ Des aménagements seront aussi réalisés autour de la zone du projet ▪ Le type de revêtement adopté permettra aux jeunes de s'épanouir (approche HIMO)
5	TSALA (jeune riverain)	▪ Nous avons besoin d'emploi, recrutez nous	A ce sujet, a compétence égale, le recrutement de la main d'œuvre locale est prioritaire
	Un jeune riverain	Ce sont les grands propriétaires terriens qui ont les titres fonciers et les riverains n'ont pasde morcèlement, qui reçoit le dédommagement dans ces conditions ? Nous constatons aussi que la route a été déviée. Avez-vous travaillé avec une cartographie antérieure au quartier Ngoula ?	Les personnes détentrices d'acte de morcèlement seront indemnisées et le reste d'argent sera versé au propriétaire principal Un rapport existe sur toutes les réunions qui ont été organisées au moment du choix des axes Nous avons utilisé une approche participative et c'est pour cette raison que nous sommes encore là aujourd'hui (ARGES)

VI CONCLUSION

La phase de consultations publiques des parties prenantes sur le terrain dans le cadre de la mission d'adaptation des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) dessous-projets structurants dans la CAY7 (Ngoula), s'est déroulé du 17 au 18 juin 2021 en trois étapes :

- Information des autorités et invitation des parties prenantes aux consultations ;
- Consultations des autorités administratives, municipales et traditionnelles ;
- Consultation des populations riveraines

Les dites rencontres avaient pour objectif de :

- Expliquer le projet aux différentes parties prenantes, afin de leur permettre de mieux s'impliquer et d'avoir une meilleure compréhension de ses impacts ;
- Permettre aux parties prenantes de s'exprimer, et de faire part de leurs attentes et préoccupations vis-à-vis du projet ;
- Recueillir les informations pertinentes à prendre en compte dans la conduite de l'étude ;
- Compléter l'identification des impacts du projet et envisager avec les parties prenantes intéressées, les mesures d'atténuation et de compensation efficientes et adaptées au contexte local.

Au terme de ces assises, les objectifs énumérés ci-dessus ont été atteints grâce à la participation active et effective de toutes les parties prenantes.

Cette étape nous permet de passer à la dernière étape de cette mission à savoir la phase de consolidation des PGES et des CCES des activités de proximité à la CAY7.

Ont signé

Chef de bloc N° 01
SM. ETOGO EBENEZER

Chef de NGOULA°
SM. Messiena Ignace.

Chef UTL Yaoundé.....
Albert Touo Ernine
Ingénieur de Conception de Génie Civil

Le Maire de Yaoundé 7
Essomba Martin Nodier
1er Adjoint au Maire de Ydé 7

Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Ministry of Housing and Urban Development

SECRETARIAT GENERAL - GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Coordination – Coordination Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
Cameroon Inclusive and Resilient Development Cities Project
PDVIR

CREDIT NUMBER IDA-6132-CM

LA BANQUE MONDIALE

ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DES SOUS - PROJETS PROXIMITE SUR LA BASE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE REALISES EN 2018 DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE VII (NGOULA)

RAPPORT DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Juin 2021

I. INTRODUCTION

La loi cadre N° 96/12 du 05 Aout 1996 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun recommande la révision des rapports EIES d'un milieu récepteur après trois ans.

Toutefois, au lieu de la réalisation de nouvelles études dans le même milieu récepteur pour le compte des sous – projets de proximité, les PGES des EIES des travaux structurants PDVIR réalisé en Mars 2018 dans la Commune d'arrondissement de Yaoundé 7 nécessite une simple adaptation.

Cette préoccupation est d'ailleurs le résultat d'une réflexion commune entre le Gouvernement de la République et la Banque Mondiale qui y voient en outre une occasion d'économie budgétaire et de gain de temps. En effet, conformément au cadre de gestion Environnementale et social du PDVIR, cadre élaboré par le projet/gouvernement du Cameroun en conformité avec les exigences des politiques opérationnelles de sauvegardes de la Banque Mondiale qui s'appliquent au projet, notamment la PO4.01 sur l'évaluation environnementale,

Cette adaptation du PGES est nécessaire, pour compléter l'EIES réalisé en 2018 pour le compte des sous- projets structurants PDVIR de ce milieu en intégrant les impacts liés aux sous – projets de proximité.

C'est à cet effet qu'une mission d'étude a été commise afin de mettre en cohérence les PGES préparés dans la même zone en 2018, avec les études APS et la contrainte des sites des sous projets de proximité dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 7.

Cette mission est structurée en 5 phases :

- Phase préparatoire à distance
- Phase d'appropriation des documents initiaux et de reconnaissance du milieu récepteur
- Phase de mise à jour théorique des documents
- Phase de restitution et de consultation publique des parties prenantes sur le terrain
- Phase de consolidation des PGES et des CCES des activités de proximité à Yaoundé 5.

Les consultations publiques prévues à la quatrième phase font l'objet de ce rapport.

Dans cette lancée, le décret N° 2013/0171/PM du 15 Février 2013 fixant les modalités de réalisation des EIES, stipule, en l'alinéa 1 de son article 20 que « la réalisation de l'EIES doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet »

II.OBJECTIF DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Les objectifs de notre rencontre avec les populations de Ngoula étaient les suivants :

- Expliquer le projet aux différentes parties prenantes, afin de leurs permettre de mieux s'impliquer et d'avoir une meilleur compréhension de ses impacts ;
- Permettre aux parties prenantes de s'exprimer, de faire part de leurs préoccupations et attentes vis-à-vis du projet ;

- Recueillir des informations pertinentes à prendre en compte dans la conduite de l'étude ;
- Compléter l'identification des impacts du projet et envisager avec les parties intéressées, les mesures d'atténuation et de compensation efficientes adaptées au contexte local.

III.APPROCHE METHODOLOGIQUE

La consultation des parties prenantes a obéit à la démarche suivante ;

- Information des autorités et invitation des parties prenantes aux consultations publiques par Focus Group les 17 et 18 juin 2021
- Consultation des autorités administratives, municipales et traditionnelles
- Consultation des populations riveraines, OSC, personnes ressources de quartier (femmes, jeunes, hommes)

III.1.Information des Autorités et invitation des parties prenantes

Les autorités administratives et municipales ont été informées par des correspondances, accompagnées du mémoire descriptif des sous – projets et du programme des consultations publiques joints en annexe du présent rapport.

III.2.Consultation des autorités administratives et municipales : rencontre avec le maire de Yaoundé 7

Cette rencontre a eu lieu dans le bureau de Monsieur le premier adjoint au Maire, en présence de l'équipe de la cellule de coordination du PDVIR et de l'UTL/Ydé.

Après les civilités d'usage le GRE a procédé à la présentation de la délégation. Il a ensuite présenté le PDVIR à Monsieur le Maire, avec les différentes étapes et textes juridiques ayant conduit à l'objet de notre présence dans cet arrondissement.

La parole aensuite été donnée à Monsieur BEKOLO Ingénieur UTL de la CAY7 pour la présentation des sous-projets de proximités, avec des détails sur les (30) sous- projets à réaliser à Ydé 7.

Madame la RGES/UTL à son tour a été inviter à présenter les impacts positifs et négatifs de sous – projets de proximités relevés lors de la visite des sites, ainsi que les mesures d'atténuations proposées.

De notre rencontre avec le premier adjoint au Maire de la Commune d'arrondissement de Ydé 7, nous retenons que le terrain situé à proximité du Lycée d'Ekorezok proposé au mois de Mars 2020 pour la construction du complexe multi-sport n'est pasdisponible. Le site recherché pour le l'aménagement du stade ainsi que l'espace devant accueillir le centre multifonctionnel sont inexistant. La commune devra proposer en urgence des sites sécurisés en son nom au cas contraire certains sous projet de proximité ne seront pas réalisés.

IV.Consultation des populations riveraines, OSC, personnes ressources de quartier **(femmes, jeunes, hommes)**

Le dix-huitjuin 2021 à 10H, a eu lieu à l'esplanade de la chefferie de Ngoula, la réunion de consultation publique relative à l'adaptation des plans de gestion environnementale et sociale des sous – projets de proximité sur la base des EIES structurant dans la ville de Yaoundé.

Outre les populations riveraines de la zone des sous projets de proximité à Ngoula, la réunion a connu la participation des personnalités suivantes :

- Le représentant du Délégué Départemental (MINEPDED) ;
- Le Point focal PDVIR/MINEPDED) ;
- Le Délégué Départemental MINAS ;
- Le Délégué Départemental MINHDU ;
- Le Point focal du PDVIR/ MINHDU ;
- Le Chef de quartierNgoula.

Les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la réunion étaient les suivantes :

- Mot de bienvenu du chef de Ngoula;
- Ouverture des travaux
- Présentation du cadre réglementaire des consultations publiques ;
- Présentation du PDDVIR ;
- Synthèse des impacts environnementaux ;
- Présentation des mesures d'atténuation proposées ;
- Echanges : questions réponses.

C.1) Mot de bienvenu du chef de Ngoula

La rencontrea débuté à 10 heures avec le mot de bienvenu du chef de Ngoulaà tous les participants. Il a remercié le gouvernement d'avoir pensé aux sous-projets de proximité qui

vont améliorer le cadre de vie des populations de ces zones sous-équipées. Et exprimé le vœu de voir les travaux démarrer dans un avenir proche.

C.2) Ouverture des travaux

Dans son propos introductif, le porte- parole du PDVIR a d'abord souhaité une chaleureuse bienvenue aux populations de Ngoulaavant de leur annoncer que le PDVIR était parvenu à une phase décisive et qu'ils sont venu dialoguer à propos. Il a expliqué aux populations que le PDVIR de proximité a pour maitre d'ouvrage le MINHDU et la CUY en ce qui concernela Région du Centre. Que le sous-projet consiste à construire des équipements dans leurvillage pour l'amélioration de leur condition devie et qu'il leur revient d'émettre leur avis afin de prévenir ou de minimiser les risques et les impactsnégatifs pendant la réalisation de ces travaux à travers une approche participative.

C.3) Présentation du cadre règlementaire des consultations publiques

Le représentant du MINEPDED a expliqué aux populations de Ngoulaque la rencontre s'inscrivait dans le cadre des sous-projets de proximité du PDVIR, dont la réalisation est soumise à l'étude d'impact environnementale et sociales, laquelle vise à relever les impacts négatifs et positifs du projet dans leur environnement, constitué de l'air, du sol, de l'eau, des habitations des activités sociales, des activités économiques, des | interactions entre les populations riveraines et les employées des entreprises, de la présence de nouveau engins et activités liés aux travaux. Ensuite, il aprésenté le cadre juridique et institutionnel de cette étude, évoquant les principaux textes qui l'encadre : la loi n°96/12 du 05 août 1996 relative à l'environnement au Cameroun, qui recommande la révision des rapports PGES d'un milieu récepteur après trois ans.

Toutefois, au lieu de la réalisation de nouvelles études dans le même milieu récepteur pour le compte des sous-projets de proximité, le PGES des EIES des travaux structurants réalisés en mars 2018 à Yaoundé 7 nécessite une simple adaptation.

C.4) PRESENTATION DU PROJET PAR LE RGE/PDVIR

Le porte-parole du PDVIR a présenté le projet dans la ville de Yaoundé. Il en ressort que, dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2.2 « amélioration du milieu de vie dans les quartiers sélectionnés » du projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) le gouvernement du Cameroun envisage d'utiliser une partie des ressources pour financier les travaux de voiries et équipements de proximité dans les communes d'arrondissement de Yaoundé 5 et 7 dans l'optique de parvenir à une inclusion spatiale, une inclusion sociale et une inclusion économique.

Le milieu récepteur de ces travaux d'infrastructures et des impacts sociaux environnementaux et culturels desdits sous-projets est le même que celui qui fait l'objet des travaux structurants dont les études socio environnementales sont validées et disponibles depuis trois ans. Ensuite, il a énuméré les intérêts du projet pour les populations parmi lesquels, la mobilité piétonne, l'accès à l'eau, l'éclairage publique, la gestion des ordures.

C.5) SYNTHESE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Ce volet a été présenté par la RGES/UTL/Yaoundé

a) Les impacts négatifs

- L'occupation des espaces privées ;
- Les conflits avec les riverains ;
- Les revendications ;
- La dégradation de la quantité de l'air ;
- Les nuisances sonores ;
- Les accidents de la circulation ;
- Les perturbations des commerces ;

- L'exposition au MST/VIH ;
- Les risques de VBG ;
- Les maladies hydriques ;
- La présence de nombreux déchets ;
- Le déversement des huiles et carburants sur le sol et déversement vers les sources ;
- Les risques d'électrocution
- Les infections pulmonaires, grippes rhumes toux, boue ;
- Les risques d'inondation dans les bas-fonds;
- Perturbation de l'approvisionnement en eau ;

b) Les impacts positifs

- Les possibilités de création d'emploi ;
- Amélioration de la mobilité ;
- Renforcement des activités économiques ;
- Valorisation des loyers et terrains ;
- Mobilisation et structuration des comités d'hygiènes et de développement ;
- Développement de la dynamique sociale ;
- Structuration des populations en entité de développement, information, éducation et communication ;
- Réduction des taux d'agressions nocturnes ;
- Autonomisation, organisation et formation des jeunes ;
- Diminution des agressions ;
- Diminution des VBG ;
- Préservation et valorisation des bas-fonds.

c) Mesure d'atténuations proposées

- Protection des sols et des ressources en eau ;
- Elaboration d'un plan de communication et de sensibilisation ;
- Lutte contre les changements climatiques ;
- Elaboration d'un plan de réinstallation des populations ;
- Mise en place des règles et des dispositifs sécuritaire adéquats ;
- Protection de la santé du personnel et des riverains;
- Prévention des VBG ;
- Prévention des inondations ;
- Structuration des jeunes en organisation formation et financement des projets générateurs de revenus ;
- L'approvisionnement en eaux par des citernes pendant les travaux ;
- Arrosage régulier des routes pendant les travaux.

V. Échanges

TABLEAU DES ECHANGES AVEC LES POPULATIONS RIVERAINES

N°	Intervenants	Questions	Réponses
1	S M TCHAKOUNTE (résident)	▪ Quand est ce que les travaux vont effectivement commencer ? ▪ Essayer de travailler en collaboration avec CAMWATER et ENEO pour nous éviter des périodes interminables de coupures d'eau et d'électricité du fait des travaux ▪ Je vous informe de la présence d'un espace marécageux derrière le délégué qui peut être remblai et servir d'espace de jeux	M. NOUADJE ▪ En ce qui concerne le lancement des travaux, les contrats seront signés dans deux semaines et les travaux débuteront dans deux mois. ▪ Nous travaillons en concertation avec CAMWATER et ENEO ▪ Il y aura certainement de petites perturbations mais pas de longue durée. ▪ Pour les voiries secondaires, les travaux pourront démarrer en Août 2022
	Adjudant Chef à la retraite (75 ans)	Quelle est l'effectivité de la faisabilité de ce projet ?	Ing/PDVIR ▪ Nous vous rassurons que ce projet sera réalisé parce que les financements sont déjà disponibles
	MVA Martin Clair	▪ Dans le cadre des indemnisations, le contrat de vente est-il considérés comme un titre foncier ?	▪ Les terrains non titrés ne seront pas indemnisés. ▪ Nous considérons uniquement les investissements réalisés sur ces terrains (constructions, arbres fruitiers)
	Le leader d'une association de jeunes	▪ Etes-vous en symbiose avec les populations ? ▪ Votre message est-il passé ? ▪ Qu'en est-il de ceux qui sont installés sur les terrains familiaux ?	RepDDMINDHU ▪ Les associations de jeunes seront sélectionnées selon des critères objectifs ▪ En ce qui concerne les questions de terrains, entendez-vous avec votre autorité municipale ▪ (Ing /PDVIR) les dons aux associations des jeunes seront attribués selon une procédure de remise de dons aux jeunes ▪ Vous êtres dans un quartier sous-équipé et un plan de

			secteur sera utilisé ici ▪ Des aménagements seront aussi réalisés autour de la zone du projet ▪ Le type de revêtement adopté permettra aux jeunes de s'épanouir (approche HIMO)
5	TSALA (jeune riverain)	▪ Nous avons besoin d'emploi, recrutez nous	A ce sujet, a compétence égale, le recrutement de la main d'œuvre locale est prioritaire
	Un jeune riverain	Ce sont les grands propriétaires terriens qui ont les titres fonciers et les riverains n'ont pasde morcèlement, qui reçoit le dédommagement dans ces conditions ? Nous constatons aussi que la route a été déviée. Avez-vous travaillé avec une cartographie antérieure au quartier Ngoula ?	Les personnes détentrices d'acte de morcèlement seront indemnisées et le reste d'argent sera versé au propriétaire principal Un rapport existe sur toutes les réunions qui ont été organisées au moment du choix des axes Nous avons utilisé une approche participative et c'est pour cette raison que nous sommes encore là aujourd'hui (ARGES)

VI CONCLUSION

La phase de consultations publiques des parties prenantes sur le terrain dans le cadre de la mission d'adaptation des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) dessous-projets structurants dans la CAY7 (Ngoula), s'est déroulé du 17 au 18 juin 2021 en trois étapes :

- Information des autorités et invitation des parties prenantes aux consultations ;
- Consultations des autorités administratives, municipales et traditionnelles ;
- Consultation des populations riveraines

Les dites rencontres avaient pour objectif de :

- Expliquer le projet aux différentes parties prenantes, afin de leur permettre de mieux s'impliquer et d'avoir une meilleure compréhension de ses impacts ;
- Permettre aux parties prenantes de s'exprimer, et de faire part de leurs attentes et préoccupations vis-à-vis du projet ;
- Recueillir les informations pertinentes à prendre en compte dans la conduite de l'étude ;
- Compléter l'identification des impacts du projet et envisager avec les parties prenantes intéressées, les mesures d'atténuation et de compensation efficientes et adaptées au contexte local.

Au terme de ces assises, les objectifs énumérés ci-dessus ont été atteints grâce à la participation active et effective de toutes les parties prenantes.

Cette étape nous permet de passer à la dernière étape de cette mission à savoir la phase de consolidation des PGES et des CCES des activités de proximité à la CAY7.

Ont signé

Chef de bloc N°01

SM. ETOGO EBENEZER

Chef de NGOULA°

Mesriena Ignace.

Chef UTL Yaoundé.....

Albert Toue Tchiné

Ingénieur de Conception de Génie Civil

Le Maire de Yaoundé 7

Essomba Martin Nodier

1er Adjoint au Maire de Ydé 7

LISTE DE PRESENCES
AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES

Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Ministry of Housing and Urban Development

SECRETARIAT GENERAL - GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Coordination – Coordination Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
Cameroon Inclusive and Resilient Development Cities Project

PDVIR

CREDIT NUMBER IDA-6132-CM

LA BANQUE MONDIALE
BIRD • IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

ATELIER CONSULTATIONS PUBLIQUES POUR ADAPTATION DU PGES DES SOUS PROJETS DE VOIRIES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE SUR LA BASE DES EIES DES PROJETS STRUCTURANTS DANS LES COMMUNES D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5 ET YAOUNDE 7

FICHE DE PRESENCE DU ..16/06/2021..... **A NKOLMESSENG I**

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
1	MANGOUANDJO Pierre	MINHDU	Rep. MINHDU	699360010	
2	MYONDO Bernale Sopa Ndjana	MINAS	DDAS MFB	696561956	
3	Ngomo Metomo ABOUBA	RGES/UTL/CUY	RGES	677729534	
4	DIBENGUE B. Berthold	MINHDU RGE/PDVIR	RGE	650756394	

Scanné avec CamScanner

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
5	TOUE EVINI ALBERT	CVY/UTL	Chef UTL	699523445	
6	AMOMBO Marie Céline			690861173	
7	EKOBENA Jules E.		Notable	693148706	
8	BELINGA Ernest		Chef de Bloc N°1	694071556	
9	DIKWE Marc	NKOLMESENG Yaoundé 5 - bloc 3.	Electricien	677502883	
10	MOKONG David	NKOLMESENG	Notable bloc 2	677267628	
11	EDOA BALA Simplice	NKOLMESSENG I	Chef du bloc III	690469340	
12	FOYANG PIERRE	NKOLMESSENG	Président ASSO. SOLIDARITÉ NKOL	698242706	
13	Masse Bernard	— " —	chef de Bloc VII	690183689	
14	EBEDE MARC	— " —	NOTABLE	680126102	
15	TCHIENKOUA MARTIN	— " —	Secrétaire Général Bloc 7	656783168	
16	DCHENGA DJAMEGNI Beaujolais	NKOLMESSENG I	Président Comité de développement Bloc 7	699893859 677157279	

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
17	TAMO CAROLE	NKOLMESSENG	AMIES SOLIDARITE	655692267	
18	NGOUNOU Marceline	Nkolmessong	Cercle des amis solidaire et dynamique	675187395 / 6 96426231	
19	SENGNA Hubert	Nkolmessong	Maçon	672765029	
20	TCHONTCHOUANG GISELE CAROLE	—//— bloc 8	S.G.	673-15-14-45	
21	Makemta Josephine	Nkolmessong bloc 8 Poste	Tresoriere	677785738	
22	ESSAME ESSOMBA AUGUSTINE	NKOLMESSENG I	Etu COIFFEUSE	678219804	
23	NGOBO Marceline	Nkolmessong	Agent à la mairie	691955821	
24	GNEDJOU Marguerite	NKOLMESSENG I	SOLIDARITE DE NKOLMESSENG APRES CEM	679478003	
25	KAMDEM Don Lionel	Nkolmessong I	CDLR Point d'ingage	690431617	
26	Eric Billong	Nkolmessong I	OSC Journaliste	678820305	
27	NGUE NGUE Jules ulrich	Nkolmessong I	Agent communale V.V	69505-18-23	
28	Letono Athanase	Nkolmessong I	Agent immobilier	693027789	

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
29	Ebanda Jean Marie	NKolmesseng	Notable	676678208	
30	Djomba Wandji Alain	NKolmesseng	agent communal	654091697	
31	MEBONGO philomène	NKolmesseng	coiffeuse	690346235	
32	Mme Massamgo epse M.C	NKolmesseng	secretaire	695083072	
33	BESSALA SIMON BENJAMIN	NKOLMESSENG	—	697955667	
34	ANDELA ENAMA CEDRIC B.	NKOLMESSENG	ETUDIANT	693606623	
35	BOYOGUENO DONATIEN	NKOLMESSENG	—	—	
36	S.M NDZENGUE JEAN MARIE	NKOLMESSENG I	C.T 3e DEGRE NKOL I	699930898	
37	Mme WANSI HORTENSE	NKOLMESSENG I	Chef de Bloc numéro 3 CONSEILLER MUNICIPALE	698052376	
38	Mr Nyatchouo Théophile	NKOL MESSENG I	agent Communal	657761336	
39	MMAMBA Solange	NKOLMESSENG I	notable bloc 9	690242940	
40	BAYOKOLAK SIMON	NKOLOMESSENG	notables bloc 7	699516298	

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
41	EBANDA NDZONGO DIEUDONNE	NKOLMESSENG	HABITANT	699258883	
42	EBANDA GABRIEL SIMEON	NKOLMESSENG.	HABITANT	693258422	
43	EBANDA UMESSONA CHARLES	NKOLMESSENG	HABITANT	696302898	
44	Apollinaire Bjantou	Nkolmessenge	Int chef Bloc 8	699 30 45 68	
45	MASSO Marie-claire EPSETCHENE	NKOLMESSENG	Membre du cercle des amies solidaires et dynamiques	677401 01 44	
46	HEKDEM TONFACK WOLFGANG	Nkolmessenge	Habitant	691655507	
47	WANDA CHRISTIAN	CE/PDVIR	ARGES	671092881	
48	OUAFEU MOUGE JACQUES Parfait	Rep. DD MINHOU/ Mfoundi	Cadre.	675 47 18 25	
49	NOUADJE KAMEU F.	PDVIR	ING	694[illegible]37	
50	NGOA NGOA Paul Parfait	PDVIR	Ing LTL/CAYSE	697335849	
51					
52					

Scanné avec CamScanner

Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Ministry of Housing and Urban Development

SECRETARIAT GENERAL - GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Coordination – Coordination Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
Cameroon Inclusive and Resilient Development Cities Project

PDVIR

CREDIT NUMBER IDA-6132-CM

LA BANQUE MONDIALE
BIRD • IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

ATELIER CONSULTATIONS PUBLIQUES POUR ADAPTATION DU PGES DES SOUS PROJETS DE VOIRIES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE SUR LA BASE DES EIES DES PROJETS STRUCTURANTS DANS LES COMMUNES D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5 ET YAOUNDE 7

FICHE DE PRESENCE DU 18/06/2021 **A NGOULA**

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
1	Essomba Martin Mathieu	Mairie de YAE 7	1er adjoint au Maire de YAE 7	658.719.820	
2	MANGOUANGO Pierre	MINHDU	Rep. MINHDU	695360010	
3	Fopa Langue Georges	PF PDVIR MINEPDED	PF PDVIR MINEPDED	699153989	
4	TOUE EVINI ALBERT	CVY	chef UTL/PDVIR	699823445	

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
5	Bekolo Mimbama Christian	CAYZ	Ins/UTL/FDVIL	676027029	
6	Ngono Metomo epse ABOUNA	UTL/CUY	RGES	677729534	
7	OUAFEU MOUEE Jacques . P.	Rep. DD MINHDU/ Mfoundi	Cadre	675478825	
8	SIMTAMBA MESSIENA I.	Chefferie Ngoula	chef traditionnel 3e degré	699205247 671140770	
9	Tchakounté BETENKEVI	NGoula	Elite (Notable)	699550831	
10	Binele pierre	Ngoula	Notable.	696116054	
11	Etogo Ebénézer	NGoula	Chef de Bloc 01	677729959	
12	NGo Mong Elisabeth	NGoula	Notable bloc 1	694783982	
13	KOOMEDA AMVONO GERVAIS	NGOULA		659282465	
14	AZANGUE LEDDE L	NGOULA		657506213	
15	TEMGOUA COLLETE	NGOULA		653943131	
16	NONKI JAMBI Alain	NGOULA		655374995	

Scanné avec CamScanner

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
17	AJISSI Amos Benjamin	NGoula		670057930	
18	ESSANG Ebounoi Benjamin	N'Goula		672205598	
19	BEDA GANONI Catherine	NGoula	Habitante	656932861	
20	KANTE NATCHA	NGoula	Habitante	698781447	
21	MENKAINO PETRONILE	NGoula	Habitante	698685183	
22	BAYIGA Veronique	NGoula	Habitante	656660371	
23	Boidias a Fok	NGoula	Habitant	677840918	
24	LEA MBASSI	N'Goula	Habitant	67701-9970	
25	KEMADJOU Jules	NGoula	Habitant	699993639	
26	Omona Jean Pierre	-11-	résident	699128532	
27	Onoua Nga Charles	N'Goula	-	673078532	
28	N'Kwoumeni Calvin	NGoula	Risident	675619846	

Scanné avec CamScanner

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
29	NADJO JOSEPH	NGOULA	RESIDENT	677648862	
30	MOUNGA NJAMBO	NGOULA	RESIDENT	677717505	
31	MASSOCK Nyobé Marc	— " —	— " —	676.17.18.64	
32	BOUNGA Michel	Ngoula	Resident	672704816	
33	Essomba René	NGOULA	Resident	652615336	
34	ENGAMA Jean Romain	— " —	Notable	655280853	
35	TAMBA Epse TSIMI Sylvie	"	Notable	697257296	
36	Mi Ariono Eulalie	—	resident	680671022	
37	Nsina Angeline epse Nkba	Ngoula	résidente	673270753	
38	TCHOKOUATHA	Ngoula	Resident	675239048	
39	MVOGO MVONDO Paul	Ngoula	Resident	677-13-37-30	
40	Dandarme NGaba Françoise	Ngoula	Résidente	694054317	

Scanné avec CamScanner

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
41	MBIA Victorine	NGOULA	Residente	697340014	
42	Tohe Pauline	NGOULA	Residente	694639187	
43	Tamba Marguerite	Ngoula	Residente	671107411	
44	OYAH Martin Claire	Ngoula	Resident	676510058	
45	Kounou Marie Françoise	Ngoula	Residente	677357003	
46	Wandji Henriette	Ngoula	Residente	677143410	
47	Kamyap Roger	—/—	—/—	677349206	
48	TAMATCHEUA Gabriel	Ngoula	—/—	697579070	
49	TCHANA JOCOB	NGOULA	—/—	696918303	
50	GOUDA DAVID	NGOUA	MARÇON	692-35-92-95	
51	Daouda Hairia	Ngoula	Ra[illegible]	699075773	
52	Zsague Marthe	Ngoula	—	670376996	

Scanné avec CamScanner

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
53	Ngadja Hamarine	Ngoula	——	677 59 33 18	
54	Tchameni Epse Nouémo Marthe	Ngoula	—	675 85 12 01	
55	DJIGUEU Michel	Ngoula	Botaniste	677518734	
56	ZAZA ABdoulaye	Ngoula	Moto taxi	699594929	
57	ONGUENE LUC DEVA Pois	Ngoula	REVEREND père	652 302743	
58	NGNINTEDEMA	NGOULA	COMENSANC	675285777	
59	Tsalal Mariam	Luc	Commerçan	6524482	
60	Mme NKOA epse NGUELE OTYE Annelise D.	MINHDU	Point Focal DR-MINHDU	656761925	
61	Mme NTSAMA	Ngoula	Chef du Bloc IV	697837373	
62	MBALEU RICHARD II	Ngoula	Président moto taxi	659166793 683033848	
63	TABI NKOA Charles Valery	Ngoula	——	675017962 696594319	
64	WELE MOUMBOK	NGOULA	Contractuel d'admin.	699809346	

Scanné avec CamScanner

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
65	ONANA MEEG	NGOULA	Chef de Bloc V	675843400	
66	ELOUNA E-SATURNIN	NGoulla	Journaliste	696 39 23 47	
67	MOUMBOK WELE Judicaël	NGOULA	CPSA	694-14-81-41	
68	BOSSOKEN ONOUGOU MOUGNINEL	NGOULA	PRESIDENT ADYXI MEMBRE DU CD DONGOU	655595400 654074959	
69	Kengne T. Barthélemy A.	Ngoulla	Resident	670362415	
70	Paul Emmanuel MBADI	NGoula	Free lance	699365096	
71	MINKOYG II LUC.	NGOULA	pdt. RDPC.	674557867.	
72	TAMBA TSIMI PAUL LIONEL	NGOULA	CHOMEUR	691261555	
73	ETOGA MOUROUM FREDERIC A.	NGOULA	CHOMEUR	696177403	
74	BOURWE YANGBE MARK CHARLES	NGOULA	CHOMEUR	655309299	
75	NOUMBSE KAMEU François	PDVIR	INGENIEUR		
76	NERDEM TONFACK . W .				
77	DIBENGUE B. Berthold	PDVIR	RGE	650756394	
78.	Tamba ottana	Mairie yde 7 OMA	Conseiller municipal	698162300	

Scanné avec CamScanner

Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Ministry of Housing and Urban Development

SECRETARIAT GENERAL - GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Coordination – Coordination Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes
Cameroon Inclusive and Resilient Development Cities Project

PDVIR

CREDIT NUMBER IDA-6132-CM

LA BANQUE MONDIALE
BIRD • IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

ATELIER CONSULTATIONS PUBLIQUES POUR ADAPTATION DU PGES DES SOUS PROJETS DE VOIRIES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE SUR LA BASE DES EIES DES PROJETS STRUCTURANTS DANS LES COMMUNES D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5 ET YAOUNDE 7

FICHE DE PRESENCE DU .....17/06/2021..... **A** ....N.N.A.M.....N.N.A.M.....

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
1	MANGOUANDJO Pierre	MINHDU	Rep. MINHDU	699360000	
2	DIBENGUE B. Berthold	PDVIR/MINHDU	RGE	650756594	
3					
4	TOUE EVINI ALBERT	CUY	chef UTL PDVIR	699523445	

Scanné avec CamScanner

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
5	NGONO METOMO épse ABUDUNA	UTL/CUY	RGES	677729534	
6	TAMBA Ortance	Conseiller municipal - Maire de7	Conseiller municipale	698163066	
7	WANDA CHRISTIAN	CU PDVIR	ARGES	671092881	
8	DUAFEU MOUBE Jacques	Rep. DD MINHDU/Mfoundi	Cadre	675478825	
9	Mme NKOA épse NGUELE OTYE	DR MINHDU-CE	Point focal DR MINHDU-CE	656761925	
10	Bekolo Mimbama Christian	CA 77	Ing/UTL/Mde/PDVIR	676027029	
11	S.M. Efa Protais	Chef 3ème degré Nkom-Nkam	Membre	677847931	
12	TSANGA Vincent	Notable Nkom-Nkam	NOTABLE	699822301	
13	TABI Christophe Marglorie	Chef de Bloc VII	Officier d'Etat Civil	677760583	
14	Essomba Marte			691149219	
15	Batjom Ba Mbock Barthelemy	Vice-Président du Conseille de quartier	Membre	675820039	
16	Eloundou Tsala Augustin	Trésorier du Conseil de quartier	Notable	677686317	

N°	Noms et prénoms	Institution/ Quartier	Fonction	Téléphone	Signature
17	Ngah Odile	Chef bloc I	eleveur	699320847	
18	Zobo ESSOMBA ROMAINE	membre		690554157	
19	NKONGO Justin	membre	ACMR	650038129	
20	KODJO MICHEL	membre	Banquier Retraité	695098665	
21	EMAH TABI BASILE	NOTABLE		677356085	
22	Echma	Lycée		671 742600	
23	ASSOUM Yannick	Riverain Quartier Afème Nord	Conseiller au dept Communautaire	696034931	
24	NEKDEM TONFACK W	Stagiaire PDVIR		652220938	
25					
26					
27					
28					

Scanné avec CamScanner

I

Photos des consultations publiques et de descente de terrain

ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE DES SOUS - PROJETS DE PROXIMITE SUR LA BASE DES
EIES STRUCTURANTS DANS LA VILLE DE YAOUNDE
CONSULTATIONS PUBLIQUES - NGOULA, LE 18 JUIN 2021
MINHDU

ADAPTATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE DES SOUS - PROJETS DE PROXIMITE SUR LA BASE DES
EIES STRUCTURANTS DANS LA VILLE DE YAOUNDE
CONSULTATIONS PUBLIQUES - NGOULA, LE 18 JUIN 2021
MINHDU